Бекіт
Қазақстан Республик
Үкіметі қаулысы
15 қазан 2001 ж
№ 1

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының *«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылд байланысын жаңғырту және кеңейту Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында WLL CDM (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДҚ 30 құрылысы) ».* **жобасы құрамын** *Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайынд (АДҚ 30 құрылысы)* **салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы актісі**

20 15 жылғы " 30 " наурыз

(Нысанның орналасқан жері) *Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылы*

2015 жылғы "3" *ақпан* №*25* (бұйрық, *қаулы* және т.б.) шешімімен тағайындалған Мемлекеттік қабылдау комиссиясы *Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының әкімдігі*

(Комиссияны тағайындаған органның атауы)

Құрамы:

Төраға – жергілікті атқарушы органның өкілі

(Өндірістік бағыттағы нысанды пайдалануға қабылдау кезінде комиссияны тағайындаған жергілікті атқарушы органның өкілі төраға болып тағайындалады)

Естаев М.Т. – Мойынқұм ауданы әкімінің орынбасары;

(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау және лицензиял департаментінің бас маманы

(өндірістік мақсаттағы нысанды пайдалануға қабылдау кезінде төраға орынбасары болып б жобалау ұйымының өкілі тағайындалады)

Ақбалаев Е.Т. – Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау жэ лицензиялау департаментінің бас маманы

(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері – өкілдер:

Тапсырыс беруші

(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Пайдалану ұйымы

Сартбаев Д.А. – Жамбыл ОТД бас директоры,

Абишев Б.Т. – Жамбыл ОТД техникалық директорының телекоммуникациялар желілерін дамыту жөніндегі орынбасары,

Оспанов С.А. – Жамбыл ОТД жобалау және құрылыс орталығының бастығы,

(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер

Жукенов Қ.А. – «Аркантас» ЖШС бастығы,

(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас жобалаушы (үй-жай және азаматтық-тұрғын үй мақсатындағы нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде)

Сарманкулов А.О. – «Азия - Жилстрой» ЖШС бастығы,

(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде)
_____,
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік сәулет-құрылысты қадағалау және бақылау органдары (өндірістік мақсаттағы нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде)

Қожахметов М.А. – Мойынқұм ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы,
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары
Тоқбаев А.Б. – Мойынқұм ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы,
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
Қашқымбаев Қ.Т. – Мойынқұм ауданының ТЖ бөлімінің бастығының міндетін атқарушы,
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы өкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде)
_____
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

БЕКІТТІ:
1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірге)
Жамбыл ОТД «Қазақтелеком» АҚ филиалы, «Арқантас» ЖШС
(Ұйым атауы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылды
«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту.Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДК 30 құрылысы) » (Нысан атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейтілген, қайта құрылған, техникалық қайта жабдықталған)
Мекенжайы: *Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Қарабөгет ауылы*
(облыс, аудан, елдімекен, шағынаудан, көше, үй (корпус) нөмірі

2. Құрылыс 20*14* жылғы "*03*" *сәуір* № *3* жерге тиісті құқық беру туралы шешім (*қаулы,* өкім) негізінде жүзеге асырылды
Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы,Қарабөгет ауылдық әкімдігі
(Шешім шығарған орган атауы)
20*14* жылғы "*22*"*мамыр* №*22*
«Мойынқұм ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
(Рұқсат берген орган атауы)

3. Құрылысты жүргізген бас мердігер
«Арқантас» ЖШС ,
(Ұйым атауы)

Орындалған жұмыстар

АДҚ-ның астына Ф5-Ам-Р темірбетон фундаментін монтаждау, Контейнердің астына ФБС темірбетон фундаментін монтаждау, биіктігі 30м АДҚ орнату, контейнерді монтаждау, қоршауды орнату.

(Жұмыс түрлері)

Және қосалқы мердігер ұйым

_____

(Ұйым атауы, әр ұйым атқарған жұмыс түрлері)

Ұйым саны үшеуден артық болған жағдайда, олардың тізбесі акт ___ қосымшасында көрсетіледі)

4. Құрылыстың бас жобалаушы әзірлеген жобалау (жобалық-сметалық) құжаттамасы *«Азия - Жилстрой» ЖШС,*

(Ұйым атауы)

Орындаған жұмыстары

_____

(Құжаттама бөліктері немесе бөлімдерінің атауы)

Және қосымша мердігер жобалаушы ұйымдар

_____

_____

(Ұйым атауы, құжаттаманың орындалған бөліктері немесе бөлімдері)

(Ұйым саны үшеуден артық болған жағдайда, олардың тізбесі акт ___ қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы деректер

«Азия-Жилстрой» ЖШС, № 27/2014 жобалау тапсырмасы,

(Ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы

(Ұйым саны үшеуден артық болған жағдайда, олардың тізбесі акт ___ қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жүзеге асырылған жоба (типтік, жеке, қайта қолданылған)

27/2014

(жоба нөмірі, сериялық нөмірі)

7. 20*14* жылғы "*10*" *қазан* № *484* жобалау (жобалық-сметалық) құжаттаманы бекіткен *Жамбыл ОТД «Қазақтелеком» АҚ филиалы,*

(Нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжаттаманы бекіткен (қайта бекіткен) орган атауы)

8. Құрылыс-құрастыру жұмыстары жүзеге асырылатын мерзімдер:

Жұмыстың басталуы *қараша 2014ж.* (жылы, айы)

Жұмыстың аяқталуы *желтоқсан 2014ж.* (жылы, айы)

Құрылыстың ұзақтылығы кезінде, ай: норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша *2ай*; іс жүзінде *1 ай*

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясы ұсынған құжаттамалар:

жұмыс жобасы, орындалған сызбалар, бүркемеленген жұмыс актілері, орындалған жұмыс актілері (ф-2в,3), СЖТ, мемлекеттік Акт, қоршаған ортаны және табиғатты қорғау, санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды

(Құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымшалар болып табылады.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысан мынадай негізгі көрсеткіштерге ие: қуаттылығы, өнімділігі, ұзақтылығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізгіштік қабілеті, өндірістік аумағы және т.б. (негізгі қызмет түрлеріне немесе мақсатты өнімге сәйкес өлшем бірліктерімен барлық нысандар бойынша толтырылады):

Қуаттылығы, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірліктері	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды есепке алғанда)	Оның ішінде кезекті немесе іске қосу кешені	Жалпы (бұрын қабылданғандарды есепке алғанда))	Оның ішінде кезекті немесе іске қосу кешені

Бастапқы кезеңде жоба қуаттылығын игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемдегі өнімді (қызмет көрсетуді)) шығару

___ (Өнімді шығарудың іс жүзінде басталуы, көлемді көрсете отырып)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған байланыс желіжолы ғимаратының көрсеткіштері:

Көрсеткіштер	Өлшем бірліктер	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Планировка площадей мех.способом	м2	625	625
Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	588,28	429
Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,65952	42,9
Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	м3	48,40416	75,07
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	1077,895	825,825
Работа на отвале	м3	615,94	471,9
Погрузка гравия при автомобильных перевозках	т	340,512	-
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	340,512	-
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	340,512	-

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	212,82	-
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	212,82	-
Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прецепными катками на пневмокалесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	212,82	-
Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3		28,6
Полив водой уплотняемого грунта	м3	212,82	28,6
Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	87,37	
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	м3	45,65	
Устройства железобетонных фундаментов	м3		10
Установка закладных деталей массой до 20 кг	1т	0,16	-
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2	132,75	84,3
Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1226,925	825,825
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	1226,925	825,825
Засыпка траншей и котлованов мех. способом, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	701,1	330,33
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,675	141,57
Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	701,1	471,9
Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	701,1	471,9
Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3	101,62	112,08
добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м3	101,62	112,08
Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	21	
Разработка грунта 2 группы вручную (для блоков под контейнер)	м3		1,782
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под	м3	7,2	

оборудование			
Установка блоков под контейнер	шт		2
Установка контейнера	шт	1	1
Установка радиобашен стальных решетчатых свободно стоящих для зоновых линий высотой до 30 м	т	5,253	
Монтаж металлоконструкций антенно-мачтового сооружения АО-30	т		5,261
Установка площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 1 т	т	0,885	0,9
Монтаж лестниц с ограждением	т	0,57	0,539
Изготовление люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	т	0,0076	0,0076
Монтаж люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	т	0,0075	0,0076
Монтаж металлоконструкций антенно-мачтового сооружения АО-30	шт		1
Изготовление кабельного мостика горизонтального	т	0,03981	0,064
Монтаж КМГ	т	0,03981	0,064
Изготовление стойки кабельного моста	т	0,02384	-
Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,324	-
Монтаж стойки кабельного моста горизонтального	т	0,002384	-
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,15	257,9
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	237,15	257,9
Монтаж волноводного мостика	т	-	0,04
Изготовление кабельных мостиков вертикальных	т	0,12392	0,128
Монтаж мостиков КМ1,КМ2	т	0,1284	0,128
Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	15,675	-
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50 мм	шт	12	14
Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	96	
Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	-	1

Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	-	67
Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,24216	0,2149
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	10,16064	40,044
Устройство молниеотвода	шт	1	1
Прокладка кабеля по металлоконструкциям	м	30	
Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках (Ф-5АМ-Р)(Талдыкорган-Тараз)	т	-	25
Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	-	25
Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	13,87	13,4
Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	13,87	13,4
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	13,87	13,4
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	13,87	13,4
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 (Талдыкорган-Тараз)	т	-	31,7
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	-	31,7
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т (Талдыкорган-Тараз)	км	813	813
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по	км	813	813

окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять			
Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (ФСБ 24х4х6)	т	-	2,6
Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	-	2,6
Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках(Тараз- Карабогет)	т	-	25
Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	-	25
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 (Тараз-Карабогет)	т	-	34,3
Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	-	34,3
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ(Тараз-Карабогет), грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	км	278	345
Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять	км	278	345
Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6,156	2,128
Устройство бетонной подготовки	м3	2,8	2,128
Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,429124	1,45
Монтаж защитных ограждений оборудования	т	1,429124	1,45

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері сипатталатын деректер:
Абонент санын көбейту мақсатында нөмірлерді дамыту, желіні оңтайландыру, ғаламтордың тұрақты және жоғары жылдамдықта жұмысы үшін,

(Орналасу ерекшелігі бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтардың қысқаша техникалық сипаттамасы)

12. Нысанда жобада қарастырылған жабдық жеке сынақ пен кешенді сынаудан кейін оны қабылдау актісіне сәйкес орнатылған (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ___қосымшасында келтірілген).

13. Жобада қарастырылған антисейсмикалық және қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігін, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбекті қорғау бойынша іс-шаралар *2014.07.16 № KZ06VDC00019945 Қоршаған ортаны және табиғатты қорғау қорытындысы, 2014.06.18 №67 санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды*

(Орындалуы туралы ақпараттар)

_____ акт қосымшасында іс-шаралар сипаттамасы келтірілген.

14. Нысанды суық және ыстық сумен, кәрізбен, жылумен, газбен, жарықпен және байланыспен қамтамасыз етудің ішкі, сыртқы коммуникациялары талапқа сай пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оны қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдарының анықтамасының тізбесі актіге _____ қосымшада келтірілген.

15. Көгалдандыру, шаруашылық, ойын және спорт алаңдары, жаяужолдар, кіреберіс жолдардың ғимараттарға жоғарғы жабындыларының құрылғысы , сондай-ақ қасбет элементтерін әрлеу жұмыстары бойынша орындалуы тиіс:

Жұмыс түрлері	Өлшем бірліктері	Жұмыс көлемі	Орындау мерзімі

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
Барлығы *14358,52* мың теңге, оның ішінде:
Құрылыс-құрастыру жұмыстары *14358,52* мың теңге,
Жабдықтар, құрал-саймандар және аспаптар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданған негізгі қордың сметалық құны_____ мың теңге, оның ішінде:
Құрылыс-құрастыру жұмыстарының құны _____ мың теңге;
Жабдықтың, құрал-сайманның және аспаптың құны _____ мың теңге.

18. Нысанды тиісті құжаттамаларымен бірге көру және танысу негізінде берілген технологиялық шешімдер озықтығының бағасы

_____

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстың бағасы

_____

(Материалдар мен конструкцияларды қолдану бойынша, көлемдік-жоспарлауды қоса алғанда)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту. Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДҚ 30 құрылысы) » (Нысанның (кешеннің) атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНДЫ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Естаев М..Т.

(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары
Ақбалаев Е.Т.

(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Тоқбаев А.Б.

Қожахметов М.А.

Қашқымбеков Қ.Т.

Сартбаев Д.А.

Абишев Б.Т.

Оспанов С.А.

Жүкенов К.А.

Сарманқұлов А.Ә.

(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрлер)

Форма 2В

к: Жамбылская ОДТ АО "Казахтелеком"
дчик: ТОО "Аркантас"
овор № 581-22-ДП от 04.11.2014 г
именование объекта - Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Карабогет Мойынкумского района

АКТ

выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Земляные работы						
1	Е0101-30-4	**Планировка площадей мех.способом**	625	0,41	0,41	255	255	22	--	--
		м2		--	0,04	--	23	97	--	--
2	Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы мех.способом**	429	105,80	102,22	45387	43851	8609	0,02	9
		м3		3,58	17,11	1536	7339	97	0,06	26
3	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	42,9	537,30	--	23050	--	26047	3,55	152
		м3		537,30	--	23050	--	113	--	--
4	Е01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	75,075	30,00	30,00	2252	2252	1577	--	--
		т		--	21,00	--	1577	100	0,44	33
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	471,9	3,05	2,66	1440	1256	604	--	1
		м3		0,39	0,93	184	439	97	--	1
6	Е010333-А7-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1**	825,825	57,60	57,60	47568	47568	9514	--	--
		т		--	11,52	--	9514	100	0,24	200
7	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	28,6	88,98	88,73	2545	2538	690	--	--
		м3		0,25	24,61	7	704	97	0,08	2

	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	28,6	13,62	12,6	389	343	121	0,01	--
		м3		1,62	2,75	46	79	97	0,01	--
				Фундаменты						
9	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев щебеночных	21,45	2436,00	--	52252	--	14010	3,24	69
		м3		531,00	--	11390	--	123	--	--
10	Е0133-28-4	Установка сборных железобетонных фундаментов массой до 6 т	10	1686,41	1029,41	16864	10294	9877	3,72	37
		1м3		657,00	283,70	6570	2837	105	1,07	11
11	с/ф № 3329 от 06.11.2014г	ж/б фундамент Ф 5 АМ-Р	4	248643,57	--	994574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	73,44	257,17	3,82	18887	281	3362	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2743	106	118	0,01	1
13	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	1,782	447,75	--	798	--	902	2,96	5
		м3		447,75	--	798	--	113	--	--
14	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев щебеночных	1,782	2436,00	--	4341	--	1164	3,24	6
		м3		531,00	--	946	--	123	--	--
15	Е0107-42-3	Установка блоков под контейнер	2	761,51	389,08	1523	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
16	с/ф № 3329 от 06.11.2014г	ж/б блок ФСБ 24.4.6	2	5425,11	--	10850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,86	257,17	3,82	2793	41	497	0,21	2
		м2		37,35	1,44	406	16	118	0,01	--
				Заземление						
18	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5	14	170,60	21,60	2388	302	2020	0,90	13
		шт		149,00	2,90	2086	41	95	0,02	--
19	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,105	47200,00	--	4956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали	67	30,30	2,80	2030	188	1769	0,16	11
		м		27,50	0,30	1843	20	95	--	--

	№ 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1059	44300,00	--	4691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	140,10	24,10	140	24	113	0,70	1
		шт		116,00	2,50	116	2	95	0,01	--
23	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,00375	42500,00	--	159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,214	1333,50	312,12	285	67	131	2,96	1
		т		679,50	--	145	--	90	--	--
25	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	17,9	20,26	0,02	363	--	94	0,03	1
		м2		5,81	--	104	--	90	--	--
26	Е0113-26-1	Окраска металлических частей заземления мастикой МБ-50 в 2 слоя	17,9	62,22	0,05	1114	1	45	0,01	--
		м2		2,77	0,02	50	--	90	--	--
				Молниеотвод						
27	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода	1	110,25	--	110	--	121	0,70	1
		шт		110,25	--	110	--	110	--	--
28	с/ф № 3329 от 06.11.2014г	молниеприемник F10110	1	264561,35	--	264561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Обратная засыпка и бетонная отмостка						
29	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	825,825	30,00	30,00	24775	24775	17342	--	--
		т		--	21,00	--	17342	100	0,44	363
30	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	825,825	57,60	57,60	47568	47568	9514	--	--
		т		--	11,52	--	9514	100	0,24	200
31	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	330,33	6,83	6,83	2255	2255	598	--	--
		м3		--	1,87	--	617	97	0,01	2
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	141,57	134,10	--	18985	--	21453	0,97	138
		м3		134,10	--	18985	--	113	--	--

	E0101-134-1	Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	471,9	21,55	4,52	10168	2131	7795	0,11	51
		м3		17,03	--	8036	--	97	--	--
34	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	471,9	13,62	12,00	6426	5662	1998	0,01	6
		м3		1,62	2,75	764	1295	97	0,01	6
35	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,812	4154,20	--	69840	--	10980	3,24	54
		м3		531,00	--	8927	--	123	--	--
36	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	112,08	327,60	14,76	36717	1654	7992	0,36	40
		м2		52,43	5,54	5876	621	123	0,03	3
37	E0111-15-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	112,08	243,35	4,02	27275	451	1605	0,06	7
		м2		10,14	1,50	1136	168	123	0,01	1
				металлоконструкции АО-30						
38	E0134-18-1	Установка радиомачт стальных решетчатых на оттяжках для зоновых линий связи высотой до 30 м	5,261	21645,82	11453,32	113879	60256	77037	59,80	315
		т		10192,50	3119,31	53623	16411	110	11,22	59
39	E0134-21-1	Монтаж площадок под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях	0,9	38984,49	7730,49	35086	6957	15505	90,62	82
		т		16947,00	2194,47	15252	1975	90	8,51	8
40	E0109-29-1	Монтаж лестниц с ограждением	0,539	10987,47	5475,87	5922	2951	3198	28,90	16
		т		5040,00	1552,87	2717	837	90	5,46	3
41	E0109-62-4	Изготовление люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	0,0076	26398,13	7742,62	201	59	129	95,00	1
		т		17100,00	1709,17	130	13	90	6,42	--
42	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	47400,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0005	45800,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0003	45300,00	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0003	42500,00	--	13	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0029	47200,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0004	46400,00		19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	с/ф № 560 от 12.11.2014г	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-53-2	Монтаж люка с замком для защиты от несанкционированного доступа	0,0076	9127,10	1162,95	69	9	51	46,60	--
		т		7357,50	108,00	56	1	90	0,53	--
50	Е0134-20-2	Установка металлоконструкции АО-30 м	6,7	11680,76	4108,86	78261	27529	28951	20,00	134
		т		3712,50	1088,64	24874	7294	90	3,78	25
51	с/ф № 3329 от 06.11.2014г	металлоконструкции АО-30	1	1391011,86	--	1391012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кабельный мостик						
52	Е0109-62-3	Изготовление горизонтального кабельного мостика	0,064	27623,46	9375,11	1768	600	1065	91,00	6
		т		16380,00	2107,33	1048	135	90	7,36	--
53	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	3,3	384,00	--	1267	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0032	45300,00	--	145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,022	47200,00	--	1038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0032	70000,00	--	224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,039	65822,00	--	2567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-61-10	Монтаж КМГ	0,064	9028,96	2387,56	578	153	370	35,10	2
		т		6120,00	295,43	392	19	90	1,35	--
59	Е0109-61-10	Монтаж волноводного мостика	0,04	9028,96	2387,56	361	96	231	35,10	1
		т		6120,00	295,43	245	12	90	1,35	--
60	с/ф № 3329 от 06.11.2014г	волноводный мостик	1	39978,45	--	39978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	Е0109-62-3	Изготовление вертикального кабельного [illegible]стика	0,128	27623,46	9375,11	3536	1200	2130	91,00	12
		т		16380,00	2107,33	2097	270	90	7,36	1
62	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь угловая32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0736	47200,00	--	3474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь угловая50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0515	47200,00	--	2431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0112	45800,00	--	513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0374	45300,00	--	1694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-61-10	Монтаж мостиков КМ1,КМ2	0,128	9028,96	2387,56	1156	306	739	35,10	4
		т		6120,00	295,43	783	38	90	1,35	--
67	Ц0110-898-3	Установка контейнера	1	2222,00	649,00	2222	649	1896	10,00	10
		шт		1573,00	151,00	1573	151	110	0,88	1
				ПЕРЕВОЗКА ТАЛДЫКОРГАН-ТАРАЗ						
68	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	14320	14320	10024	--	--
		т		--	400,96	--	10024	100	8,42	211
69	Е01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	14320	14320	10024	--	--
		т		--	400,96	--	10024	100	8,42	211
70	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	247,10	247,10	1656	1656	1159	--	--
		т		--	172,97	--	1159	100	3,63	24
71	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	234,30	234,30	1570	1570	1099	--	--
		т		--	164,01	--	1099	100	3,44	23
72	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	31,7	702,50	702,50	22269	22269	4454	--	--
		т		--	140,50	--	4454	100	2,95	94

	Е010332-А201-1К=613	Перевозка строительных грузов /кроме м[illegible]овых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	31,7	1716,40	1716,40	54410	54410	10882	--	--
		т		--	343,28	--	10882	100	7,21	229
74	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ (Тараз-Талдыкорган), грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	813	24,60	24,60	20000	20000	4000	--	--
		км		--	4,92	--	4000	100	0,10	84
75	Е010335-А6К=13	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и	813	36,40	36,40	29593	29593	5919	--	--
		км		--	7,28	--	5919	100	0,15	124
				ПЕРЕВОЗКА ТАРАЗ-КАРАБОГЕТ						
76	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	14320	14320	10024	--	--
		т		--	400,96	--	10024	100	8,42	211
77	Е01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	25	572,80	572,80	14320	14320	10024	--	--
		т		--	400,96	--	10024	100	8,42	211
78	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,6	152,80	152,80	397	397	278	--	--
		т		--	106,96	--	278	100	2,25	6
79	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,6	140,00	140,00	364	364	255	--	--
		т		--	98,00	--	255	100	2,06	5
80	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	247,10	247,10	1656	1656	1159	--	--
		т		--	172,97	--	1159	100	3,63	24
81	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	6,7	234,30	234,30	1570	1570	1099	--	--
		т		--	164,01	--	1099	100	3,44	23
82	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	34,3	702,50	702,50	24096	24096	4819	--	--
		т		--	140,50	--	4819	100	2,95	101

	E010332-А201-1К=145	Перевозка строительных грузов /кроме м[illegible]вых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1								
		т	34,3	406,00	406,00	13926	13926	2785	--	--
				--	81,20	--	2785	100	1,71	58
84	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше5 до 7 т								
		км	345	24,60	24,60	8487	8487	1697	--	--
				--	4,92	--	1697	100	0,10	36
85	Е010335-А6К=13	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять								
		км	345	36,40	36,40	12558	12558	2512	--	--
				--	7,28	--	2512	100	0,15	53
86	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		Ограждение						
		м3	2,128	402,75	--	857	--	968	2,80	6
				402,75	--	857	--	113	--	--
87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	2,128	7340,56	66,01	15621	140	493	1,35	3
				195,75	24,93	417	53	105	0,12	--
88	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
		т	1,45	27623,46	9375,11	40054	13594	24126	91,00	132
				16380,00	2107,33	23751	3056	90	7,36	11
89	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования								
		т	1,45	17213,98	627,68	24960	910	18660	86,50	125
				14197,50	101,25	20586	147	90	0,49	1
90	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Арматурные заготовки, не собранные в каркас и сетки								
		т	0,589	49502,00	--	29157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
		т	0,1444	47200,00	--	6816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/								
		т	0,49064	46400,00	--	22766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Трубы электросварные прямошовные со[illegible]той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	62,7	384,00	--	24077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Сталь угловая32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,011096	47200,00	--	524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	с/ф № 0611004 от 06.11.2014г	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	101,7	36,00	--	3661	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	240	21,59	0,05	5181	12	1259	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1394	5	90	--	--
97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	240	20,24	0,02	4857	5	899	0,02	5
		м2		4,16	--	998	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3867518	559791			1484
			Тенге			246956	165152			2686
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2759887				
	Всего заработная плата -		Тенге				5832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2753107				
		Накладные расходы -	Тенге			5799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2931627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6702			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			776171				
	Материалы -		Тенге			27159				
	Всего заработная плата -		Тенге				230372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33886				
	Местные материалы -		Тенге			175545				
		Накладные расходы -	Тенге			243176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1080507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3318
		Сметная заработная плата -	Тенге				266848			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			306116				
	Материалы -		Тенге			45731				
	Всего заработная плата -		Тенге				175905			
		Накладные расходы -	Тенге			172321				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28706				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				201753			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25344				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25344				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1521				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26865				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4546142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4381
		Сметная заработная плата -	Тенге				475303			
		Переход на текущий уровень цен К-2,38968	Тенге			10863824,61				
		Налоги,сборы,обязательные платежи-2%	Тенге			217276,49				
		Итого:	Тенге			11081101,10				
		транспортные затраты	Тенге			333690,00				
		командировочные затраты	Тенге			286000,00				
		итого	Тенге			11700791,10				
		НДС-12%	Тенге			1404094,93				
		Итого по акту с НДС:	Тенге			13 104 886,03				

Заказчик:

Генеральный директор Д.Сартбаев

Главный бухгалтер А.Мамырова

Зам. тех. директора по развитию сетей телекоммуникаций Б.Абишев

Начальник Мойынкумского РПУТ Н. Акимов

Начальник производства Мойынкумского РПУТ С. Тилепалдиев

Начальник ЦПиС С.Оспанов

Инженер по надзору за стр-вом и ремонтом ЦПиС Г. Бегманова

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" К.Жукенов

БЕКІТЕМІН
Жамбыл ОТД-ның бас директоры
_____ Сартбаев Д.А.
«12» _____12_____ 2014ж.

Құрылысы аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау туралы қабылдау комиссиясының актісі

Тараз қаласы «12» 12 2014ж.

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы – Жамбыл облыстық телекоммуникациялар дирекциясының **2014.12.05 №653** бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссиясы:

комиссия төрағасы:
М.И. Дүзенов - бас директордың м.а.,
комиссия мүшелері:
Ә.С. Мамырова - бас бухгалтер,
Ж.С. Сүлейманов - телекоммуникация желілерін пайдалану жөніндегі техникалық директордың орынбасары,
Б.Т. Абишев - телекоммуникация желілерін дамыту жөніндегі техникалық директордың орынбасары,
О.Ө. Нұрлыбаев - телекоммуникация желілерін пайдалану және дамыту қызметінің бастығы,
С.Ә. Оспанов - жобалау және құрылыс орталығының бастығы,
М.Б. Сыдықов - еңбекті қорғау бойынша бас техникалық басшы,
Қ.Т. Читабаев - ішкі бақылау бөлімінің техникалық бақылаушысы,
Ә.Ш. Майлянова - техникалық есепке алу және төлқұжаттандыру орталығының бастығы,
Н.Д. Тоқбергенов - ішкі аймақтық желілерге техникалық күтім көрсету орталығының бастығы,
Е.Ж. Мамышев -телекоммуникациялар желілерін пайдалану және дамыту қызметі, телекомуникация желілерін пайдалану бөлімінің 1С электробайланыс инженері ,
Н.Ш. Әкімов - Мойынқұм АӨТТ бастығы,
С.Т. Тілепалдиев - Мойынқұм АӨТТ өндіріс бастығы,
Е. Ж. Шерімов - «Е.Ж. Шерімов» ЖК техникалық бақылау эксперті,
Ж.З. Жукенов - «Аркантас» ЖШС өкілі.

«Телекоммуникация желілерінің жергілікті (ҚТЖ, АТЖ) және аймақтық желілі құрылыстарын пайдалануға қабылдау ережесі» («Қазақтелеком» АҚ 2004.10.11 №431 бұйрығы), "Оптикалық пассивтік желілерінің желістік қондырғыларын жобалау, құрылыс жасау, қабылдау және пайдалану ережесі" («Қазақтелеком» АҚ 2012.15.03 №92 бұйрығы), "«Қазақтелеком» АҚ Құрылысы толық аяқталған жергілікті, магистралдық және ішкіаймақтық желілері нысандарының желіжолы ғимараттарын пайдалануға қабылдау тәртіптемесі" («Қазақтелеком» АҚ 2014.13.03 №84 бұйрығы), басшылыққа ала отырып,

БЕЛГІЛЕДІ:

1. Жамбыл ОТД-ның қабылдау комиссиясына **«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту. Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДК 30 құрылысы)»** нысанын пайдалануға қабылдауға ұсынылды.

2. 2014.06.17 №440 қаржыландыруды ашу өкімінің негізінде құрылыс жүзеге асырылған.

3. Құрылыс және құрастыру жұмыстары мердігер «Аркантас» ЖШС-мен жүзеге асырылған, келісім шарт **2014.11.04 № 581-22-ДП**. №224-22-ДП от 23.04.2014г ТОО Азса Строй
№247-22-ДП от 21.05.2014г ИП Нуаркенов МК.
№593-22-ДП от 18.11.2014г ИП Шерімов Е.Ж.
№703-22-ДП от 18.12.2013 ТОО „Изгскатель проект"

4. **«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту. Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДҚ 30 құрылысы) »** нысанының құрылысына жоба-сметалық құжатнамалар «Азия - Жилстрой» ЖШС-мен дайындалған.

5. Жобалауға қажетті мәліметтерді ТЖПДҚ-мен берілген.

6. Жоба-сметалық құжатнамалар «Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы – Жамбыл облыстық телекоммуникациялар дирекциясының бас директорымен бекітілген.

7. Құрылыс-құрастыру жұмыстары төменде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: 11 2014ж.;

жұмыстың аяқталуы: 12 2014ж.

8. Қабылдау комиссиясына келесі құжаттар ұсынылған: жұмыс жобасы, орындалған сызбалар, орындалған жұмыс акті (ф-2в,3).

9. Дара және комплексті байқаудан кейін, оның қабылдауы туралы актілерге сәйкес, нысанда жобамен алдын ала ескерілген желілік жабдықтар анықталған _____

10. Жобамен алдын ала ескерілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігі, қоршаған табиғи ортаны қорғау шаралары.

11. Жұмыс комиссияларымен анықталаған кемшіліктер және ақаулар жойылған.

12. Бекітілген жоба-сметалық құжатнамалар бойынша сметалық құн: барлығы 14358,52 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-құрастыру жұмысы 13890,04 мың теңге, жабдық құны _____ мың теңге, басқа жұмыстар 435,65 мың теңге.

13. Пайдалануға қабылданатын желілік құрылғылардың нақты құны 12786,99 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-құрастыру жұмысы 11700,99 мың теңге, жабдық (материалдар) құны _____ мың теңге, басқа жұмыстар 1085,40 мың теңге.

14. Желілік құрылғыларды байқауының және лайықты құжатнамамен таныстыру негізінде баға: қанағаттанарлық.

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«2012-2015 ж.ж. CDMA/EVDO ауылдық байланысын жаңғырту және кеңейту. Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында WLL CDMA (450) нысанына инфра жүйені дайындау (АДҚ 30 құрылысы) »** нысаны

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы: _____ М.И. Дүзенов

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

_____ Ә.С. Мамырова _____ Қ.Т. Читабаев

_____ Ж.С. Сүлейманов _____ Ә.Ш. Майлянова

_____ Б.Т. Абишев _____ Н. Д. Тоқбергенов

_____ О.Ө. Нұрлыбаев _____ Е. Ж. Мамышев

_____ С.Ә. Оспанов _____ Н. Ш. Әкімов

_____ М.Б. Сыдыков _____ С.Т. Тілепалдиев

_____ Е. Ж. Шерімов _____ Ж.З. Жукенов

Заказчик: Жамбылская ОДТ АО"Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО"Аркантас"
Договор № 581-22-ДП от 04.11.2014 г

Форма -3 КС

Наименование объекта - Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Карабогет Мойынкумского района (Строительство АМС)

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за декабрь 2014 г

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
			из них:							
	с начала года	в отчетном месяце	СМР в сметных баз. ценах	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат	доп.затраты на приобрет. материалов	доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	в т.ч. за отчетн. месяц
Модернизация и развитие сельской связи CDMA/EVDO 2012-2015г.Подготовка инфраструктуры для объекта WLL CDMA (450) в а. Карабогет Мойынкумского района (Строительство АМС)	13 104 886,03	13 104 886,03	4 546 142,00	4 546 142,00					1 404 094,93	1 404 094,93
Итого услуга	13 104 886,03	13 104 886,03							1 404 094,93	1 404 094,93
Резерв 10%	1 310 488,60	1 310 488,60								
К оплате:	**11 794 397,43**	**11 794 397,43**							**1 404 094,93**	**1 404 094,93**

Заказчик:

Генеральный директор Д.Сартбаев

Главный бухгалтер А.Мамырова

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" К.Жукенов