Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛИ – 0,4 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июль месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	18 149 710	7 788 001	8 833 710	3 512 000	11 166 001	5 051 575	1 850 001	775 574	1 850 001	775 574
	Итого к оплате:											**1 850 001**	**775 574**

Заказчик: Зам. начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

_____ Алиев Д.Ж.

Технадзор _____

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

_____ Иманбердиев Г.

Координатор: _____

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛИ – 0,4 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 719	18 149 710	7 788 011	8 833 710	3 512 000	12 752 806	5 716 810	3 436 806	1 440 809	1 586 805	665 235
	Итого к оплате:											**1 586 805**	**665 235**

Заказчик: Зам .начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

Алиев И.Ж.

технадзор: _____.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Координатор: _____

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Договор №37/СМР от 04.04.2011 года Доп.соглашение №1 от 05.03.2012 года

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛ – 10 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за октябрь месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	18 149 710	7 788 011	8 833 710	3 512 000	14 345 530	6 384 528	5 029 530	2 108 525	1 592 724	667 716
	Итого к оплате:											**1 592 724**	**667 716**

Заказчик: Зам.начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

Алиев И.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.Т.

Технадзор:

Координатор:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»
Договор : №36/СМР от 04.04.2011 год Доп.соглашение №1 от 05.03.2012 года

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛ – 10 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	175 373 000	78 688 185	85 373 000	38 303 047	175 373 000	78 688 185	85 373 000	38 303 047	18 871 715	7 911 570
	Итого к оплате:											18 871 715	7 911 570

Заказчик: Зам.начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

Баджанов Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Технадзор:

Координатор:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Договор №37/СМР от 04.04.2011 года Доп.соглашение №1 от 05.03.2012 года

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛ – 10 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	18 149 710	7 788 011	8 833 710	3 512 000	18 149 710	7 979 351	8 833 710	3 703 348	3 804 180	1 594 823
	Итого к оплате:											**3 804 180**	**1 594 823**

Заказчик: Начальник ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

Баджанов Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Технадзор:

Координатор:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Договор №36/СМР от 04.04.2011 года Доп.соглашение №1 от 05.03.2012 года

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛ – 10 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за октябрь месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	175 373 000	78 688 185	85 373 000	38 303 047	156 507 576	68 122 581	66 501 285	28 302 018	13 644 415	5 720 134
	Итого к оплате:											**13 644 415**	**5 720 134**

Заказчик: Зам.начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

_____ Алиев И.Ж.

Технадзор: _____

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

_____ Иманбердиев Г.Т.

Координатор: _____

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛИ – 0,4 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	175 373 000	78 688 185	85 373 000	38 303 047	129 416 555	56 848 167	39 410 264	16 944 677	12 278 198	5 147 377
	Итого к оплате:											**12 278 198**	**5 147 377**

Заказчик: Зам.начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алиев И. Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком» Иманбердиев Г.

технадзор:

Координатор:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области . Сети 10 и 0,4 кВ, ТП и РП г.Аральск. ВЛИ – 0,4 кВ

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июль месяц 2012 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	175 373 000	78 688 185	85 373 000	38 303 047	117 138 357	51 700 790	27 132 066	11 797 300	12 782 747	5 358 898
	Итого к оплате:											12 782 747	5 358 898

Заказчик: Зам. начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

Алиев И.Ж.

Технадзор

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Координатор:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2011 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	184 206 710	84 550 034	90 000 000	41 309 587	90 000 000	41 309 587	90 000 000	41 309 587	551 222	253 008
	Итого к оплате:											**551 222**	**253 008**

Заказчик: Зам .начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

Баджанов Ж.

Директор ТОО «Жаңа Ғасыр -К:_____ Тлеубаев С.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Координатор:_____