«Утверждена:
Поставлением Правительства
Республика Казахстан
от 15 октября 2001г№1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «18» августа 20 15 г. г.Костанай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «30» июля 2017 года.
№ **70-р** Распоряжением Акима г. Костаная
(наименование органа, назначившего комиссию)
В составе:

Председателя **Сандибеков К.А. - заместителя акима г. Костаная**
(фамилия. имя отчество) (должность)
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Ульянов Л.К. –руководителя ГУ «Государственного
(фамилия, имя, отчество)
архитектурно-строительного контроля Костанайской области».
(должность)
членов комиссии- представителей:
заказчика
Тобылбаев Д.Ж. -руководитель ГУ«Отдел строительства акимата города
(фамилия , имя, отчество)**Костаная»**
(должность)
эксплуатационной организации

Шалабаева К.В. - начальника ГКП «Костанай-Су»
(фамилия , имя, отчество
(должность)
генерального подрядчика
Мазитов А.Х. - директора ТОО «АМИД»
(фамилия , имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Клесов А.А. - директора ТОО «SanСтройСервис»
(фамилия , имя, отчество) (должность)
органов государственной противопожарной службы
Какимова Т.Б. - начальника ГУ «Департамента по ЧС Костанайской области КЧС МВД РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов санитарно-эпидемиологической службы
Абдыкалыкова Р.Б – руководителя РГУ «Управление по защите прав потребителей г.Костанай Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
(наименование организации)
предъявлен к приёмке в эксплуатацию:
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1200мм от колодца-гасителя по ул.Маяковского до КНС№3 г.Костанай»
(Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)(область, район, улица, номер дома)

2.Строительство осуществлено на основании решения(Постановления, приказа) Постановление акимата **№206 от 03.02. 2012 г.**
и в соответствии с уведомлением на производство строительно- монтажных работ **от «02» мая 2013 г. №163** выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской областиКомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком
ТОО «АМИД»
(наименование организации)
Выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «SanСтройСервис» КСЛ №П-1560 от 27.05.2008г.
(наименование проектных организаций)
Том 1. Паспорт проекта.
Том 2. Общая пояснительная записка.
Том 3. Наружные сети канализации.
Том 4. Архитектурно-строительные решения.
Том 5. Проект организации строительства.
Том 6. Сметная документация.
Том 7. Прайс-листы.
5. Исходные данные для проектирования выданы Постановление №206 от 03.02. 2012 г. Задание на проектирование от 30.01.2012 года. АПЗ №110 от 10.02.2012г., Технические условия: № 3004 от 26.12.2012 года выданные ГКП «Костанай-су».

(наименование НИ и изыскательских организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1200мм от колодца-гасителя по ул.Маяковского до КНС№3 в г.Костанай»**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектно- сметная документация утверждена (согласована) **Приказ ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» № 174 от 10.10.2012 г.**
(наименование организации, утвердившей проектно- сметную документацию на объект в целом)

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2014 г.** окончание работ **декабрь 2014 г.** июнь 2015г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 4,72 месяцев.

9.Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
проектно-сметная документация,
исполнительная документация,
акты на скрытые работы.
(перечень документов или номер приложения к акту)

10.Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, число рабочих мест и т.п.
(заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

Мощность, производительность И т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина коллектора Труба (ПЭ) «Корсис плюс» Д-1200мм	м	**1 888**		**1 721,09**	

Устройство колодцев КК Д-2000мм КК Д-1500мм	Шт			23 22 1	
Устройство соединительной камеры выполнено из сборного железобетона	шт			1	

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: система канализации –бытовая, самотечная, сеть хозяйственно-бытовой канализации выполнена из двухслойных профилированных труб из высокомодульного полиэтилена «Корсис плюс» диам.1200мм. на сети установлены канализационные колодцы диам.2000мм – 220 шт., диам.1500мм – 1 шт. колодец-гаситель и колодец К4 и соединительная камера выполнена из сборного железобетона.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены
(сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связь обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям,
тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов
[illegible] должны быть выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объём работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утверждённой сметной документации:
Всего: **429 072,9 тыс.тенге, в т.ч. строительно-монтажных работ 415 169,03 тыс.тенге.**

17. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего: **385 596,844 тыс.тенге, в т.ч. строительно-монтажные работы – 376 872,690 тыс.тенге.**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки
Прогрессивности решений технологических архитектурно- строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-1200мм от колодца-гасителя по ул.Маяковского до КНС№3 г.Костанай»**

(Наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Сандибеков К.А.**
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель председателя
_____ **Ульянов Л.К.**
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены приемочной комиссии

_____ **Тобылбаев Д.Ж.**
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ **Шалабаев К.В.**
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ **Клесов А.А.**
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ **Какимов Т.Б**
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ **Мраншин А.Х.**
(подпись) (Ф.И.О.)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы « » Қостанай қ.
(объектінің орналаскан жері)

Қостанай қаласы Әкімінің 2015 жылғы « 30 » шілдедегі №70-ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы.
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Құрамында:

Төрағасы
Қостанай қ. әкімінің орынбасары К.А. Сәндібеков
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

төрағасының орынбасары – мемлекеттік сәулеттік – құрылыстық бақылау органның өкілі
«Қостанай облысы әкімдігінің сәулеттік-құрылыстық бақылау басқармасы» ММ-нің басшысы Л.К. Ульянов
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

комиссияның мүшелері – өкілдері
тапсырыс беруші:
«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ – нің басшысы Д.Ж. Тобылбаев
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

пайдалану ұйымы

«Қостанай - Су» МКК директоры м.а. К.В.Шалабаев
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

бас мердігер
«Амид» ЖШС директоры А.Х.Мазитов
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

бас жобалаушы
«SanСтройСервис» ЖШС директоры А.А.Клесов
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

мемлекеттік өрт қадағалау қызметінің органдары
«ҚР ТЖМ Костанай облысы бойынша төтенше жағдайлар бойынша Департаменті» ММ-нің басшысы Т.Б.Какимов.
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы органдары
«ҚР тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі Қостанай облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаментінің Қостанай қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ басшысы Р.Б.Абдыкалыков
(кызмет) (тегі, аты, жөні)

АНЫҚТАДЫ:
1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ**
(ұйымның атауы)

«Қостанай қ. өшіргіш құдықтан КНС№3 Маяковский көшесі бойынша Д-1200 мм өздігінен ағатын канализациондық коллектор реконструкциясы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарактандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2012 жылғы «03» ақпандағы №206 Қостанай қаласы әкімдігінің (қаулының, өкімнің) қаулысы негізінде жүзеге асты жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 2013 жылғы «02» мамырдағы № 163 «ҚР тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы мен құрылыс істері бойынша аумақтық дамыту Министрлігі Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және лицензиялау Департаменті» ММ-мен берілген
(шешім шығарған органның атауы)

3. Құрылысты орындаған бас мердігер **«АМИД» ЖШС**
(ұйымның атауы)
құрылыс – монтаждық жұмыстарын орындаған, электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, жылумен жабдықтау.
(кызмет түрі)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған ЖШС бас жобалаушы **«SanСтройСервис» ЖШС №II-1560 27.05.2008ж.**
(ұйымның атауы)
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
Том 1. Құжат жобасы
Том 2. Жалпы түсініктемелік қағаз
Том 3. Канализацияның сыртқы желісі
Том 4. Сәулет – құрылыс шешімі
Том 5. Құрылыс ұйымдастырылуының жобасы
Том 6. Сметалық құжаттама
Том 7. Прайс - қағазы

5. Жобалауға арналған бастапқы деректері 03.02.2011ж. №206. Қаулысымен берілген. 30.02.2012 жылғы жобалауға тапсырма. 10.02.2012ж. №110 СЖТ., 26.12.2012ж. №3004 «Қостанай Су» МКК берілген техникалық жағдай.

6. **«Қостанай қ. өшіргіш құдықтан КНС№3 Маяковский көшесі бойынша Д-1200 мм өздігінен ағатын канализациондық коллектор реконструкциясы»** жеке жобасы бойынша жүзеге асты.

7. Жоба-сметалық құжаттамасы «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ 2012 жылғы 10 қазандағы №174 бұйрығымен бекітілген.
(объектіге арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы **2014 жыл мамыр;**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **2014 жыл желтоқсан;** 2015 жыл желтоқсан
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығында: 8 тұрғын
- норма бойынша - ай:
- факті бойынша -4,72 ай

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадаи құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау - сметалық құжаттама,
Орындаушылық - техникалық құжаттама,
Жасырын жұмыстарға актілер
(құжаттардың тізбесі немесе актіне қосымшаның нөмірі)

10.Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай негізгі қуаттылық, өндірістік, өндірістік алаңы, ұзақтылығы, жұмыс орны көрсеткіштері бар:

Қуаттылығы, өндірушілігі және т.б.	Бірлік өлшемі	Жоба бойынша		Нақтылы	
		Жалпы (бұрын алынғандар есебімен)	Соның ішінде бастапқы комплексімен	Жалпы (бұрын алынғандар есебімен)	Соның ішінде бастапқы комплексімен
Коллекторды ң жалпы ұзындығы «Корсис плюс» Д-1200 мм (ПЭ) мұржасы	м	1 888		1 721,09	
Құдықтар құрылымы КК Д-2000 мм КК Д-1500 мм	дана			23 22 1	
Жалғастыруш ы камера құрылымы темірден жасалынған	дана			1	

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: канализация жүйесі – тұрмыстық, өзіндік ағылатын, шаруашылық – тұрмыстық канализация желісі диаметрі 1200 мм «Корсис плюс» жоғары модульді полиэтиленді мұржалардан тұрады. Желіге диаметрі 2000 мм – 220 дана, диаметрі 1500 мм – 1 дана, канализациондық құдықтар орнатылған, өшіргіш құдығы және К4 құдығы жалғастырушы касерасы темір бетоннан жасалған.

(Жоспарлау.кабат.негізгі материал мен құрылымдар.жабдық бойынша қыска техникалық сипаттамалар)

12. Құрылғы жұмыс комиссиясының кешенді байқап көруінен және жеке сынақтан өткеннен кейін қабылдау актісіне сәйкес (осы актіге қосымшада актілер тізімі келтірілген) мөлшерінде:

Жоба бойынша дана

Нақтылы дана

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы жоба жөніндегі іс-шаралар – орындалды.

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сырткы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық,ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жоба-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы – **429 072,9** мың теңге, оның ішінде құрылыс монтаждық жұмыстары **–415 169,03** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны **–385 596,844** мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаждық жұмыстары құны **–376 872,690** мың теңге.

18.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Қостанай қ. өшіргіш құлықтан КНС№3 Маяковский көшесі бойынша Д-1200 мм өздігінен ағатын канализациондық коллектор реконструкциясы».**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының төрағасы _____ С.А.Сәндібеков (ТАӘ)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ Л.К. Ульянов (ТАӘ)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ Д.Б. Тобылбаев (ТАӘ)

_____ Р.В.Шалабаев (ТАӘ)

_____ А.Т.Ахмеров (ТАӘ)

_____ Г.Ь.Кажиев (ТАӘ)

_____ Р.Б.Абдыка

_____ К.Мусиев

Тілген және нөмірленген (прошнуровано
умеровано (параста, листах)
мал қаласы әкімдінің құрылыс бөлімі» ММ
У «Отдел строительства акимата г.Костаная
тель Д.Тобылбаев