Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 год
по доп. соглашению №1 от 03.10.2018 г. к договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	114 776 286	128 549 440,00	27 247 364	30 517 047,17
	Сумма к оплате:				30 517 047,17

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Мухамбеткалиев К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Анибек Е. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕЧ I-I									
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	488,061	236,69	208,80	115518	101909	1	48315	176940
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	13610	31126		13107	
2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	488,061	42,98	42,98	20976	20976	--	7031	30248
		НР - 108%; СП - 8%			--	13,34	--	6510		2241	
3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	82,1107169	5762,00	--	473122	--	473122	--	510972
					--	--	--	--		37850	
4	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	9,1234131	5762,00	--	52569	--	52569	--	56775
					--	--	--	--		4206	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,5856732	143509,56	1626,03	84050	952	83098	483	91295
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	447		6763	
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	488,061	135,13	90,72	65954	44279	3620	32870	106729
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	18055	12380		7906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	488,061	0,48	0,08	233	40	--	209	478
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	193	--		35	
8	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	68,0845095	24838,00	--	1691083	--	1691083	--	1826370
					--	--	--	--		135287	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3514039	143509,56	1626,03	50430	571	49859	290	54777
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	268		4058	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	488,061	135,13	90,72	65954	44279	3620	32870	106729
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	18055	12380		7906	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	488,061	0,24	0,04	118	21	--	104	240
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	97	--		18	
12	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	61,007625	33541,00	--	2046257	--	2046257	--	2209957
					--	--	--	--		163701	
		РАЗДЕЛ 2.СЕЧ III-III									
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,44	1073,51	956,00	7987	7113	--	2471	11295
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	874	1414		837	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,0352	1539,00	--	12366	--	12366	--	13355
					--	--	--	--		989	
15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,5952	99,00	--	59	--	59	--	64
					--	--	--	--		5	
16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	93	236,69	208,80	22012	19419	--	9206	33716
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	2593	5931		2497	
17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	93	-53,72	-53,72	-4996	-4996	--	-1675	-7205
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,67	--	-1551		-534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,625	4722,00	--	54893	--	54893	--	59285
					--	--	--	--		4391	
19	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2648	6620,00	--	8373	--	8373	--	9043
					--	--	--	--		670	
20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,7112	99,00	--	169	--	169	--	183
					--	--	--	--		14	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0558	143509,56	1626,03	8008	91	7917	46	8698
					--	763,28	--	43		644	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	93	135,13	90,72	12567	8437	690	6263	20337
					36,99	25,37	3440	2359		1506	
23	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,0582	25279,00	--	228982	--	228982	--	247301
					--	--	--	--		18319	
		РАЗДЕЛ 3.СЕЧ IV-IV									
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,5456	143509,56	1626,03	78299	887	77412	450	85048
					--	763,28	--	416		6300	
25	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	763	236,69	208,80	180593	159317	--	75532	276615
					27,89	63,78	21276	48660		20490	
26	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	763	-107,45	-107,45	-81982	-81982	--	-27479	-118218
					--	-33,35	--	-25443		-8757	
27	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,9472	4722,00	--	155577	--	155577	--	168023
					--	--	--	--		12446	
28	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6608	6620,00	--	24234	--	24234	--	26173
					--	--	--	--		1939	
29	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,5456	99,00	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,5456	143509,56	1626,03	78299	887	77412	450	85048
					--	763,28	--	416		6300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	763	135,13	90,72	103107	69222	5659	51387	166853
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	28226	19354		12360	
32	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	73,9288	25279,00	--	1868846	--	1868846	--	2018354
					--	--	--	--		149508	
		РАЗДЕЛ 4.СЕЧ XI-XI									
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	358,2	135,13	90,72	48405	32497	2657	24124	78331
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	13251	9086		5802	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	358,2	0,72	0,13	259	46	--	230	529
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	213	--		39	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2578003	143509,56	1626,03	36997	419	36578	213	40186
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	197		2977	
36	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	59,3892	33541,00	--	1991973	--	1991973	--	2151331
					--	--	--	--		159358	
		РАЗДЕЛ 5.БОРТОВЫЕ КАМНИ									
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	528	697,41	27,51	368232	14524	20176	365934	792899
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	333532	5296		58733	
38	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,448	48421,00	--	409061	--	409061	--	441785
					--	--	--	--		32725	
39	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	22,632	30296,00	--	685659	--	685659	--	740512
					--	--	--	--		54853	
		РАЗДЕЛ 6.СЕЧ VI-VI									
40	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	12,7296	13055,71	5046,39	166194	64239	63347	67186	252050
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	38608	23601		18670	
41	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (с надбавками до В25)	м3	12,7296	65625,00	--	835380	--	835380	--	902210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		66830	
		РАЗДЕЛ 7.СЕЧ VII-VII, СЕЧ VIII-VIII									
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,734	3354,66	990,15	62846	18549	42096	6385	74770
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	2201	3711		5539	
43	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из ПГС. Устройство	м3 основания	6,48	4012,52	866,87	26001	5617	16113	6000	34561
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	4271	2180		2560	
44	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	13,6	13055,71	5046,39	177558	68631	67679	71780	269284
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	41248	25214		19947	
45	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,6	65781,00	--	894622	--	894622	--	966191
					--	--	--	--		71570	
46	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены лотков. Устройство, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	44,928	14741,29	2402,09	662297	107921	152380	385032	1131115
		НР - 91%; СП - 8%			8947,57	469,99	401996	21116		83786	
47	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	44,928	32500,00	--	1460160	--	1460160	--	1576973
					--	--	--	--		116813	
48	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	5,283	48951,43	2412,75	258610	12747	19124	157900	449831
		НР - 69%; СП - 8%			42918,60	397,83	226739	2102		33321	
49	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	5,283	688281,00	--	3636189	--	3636189	--	3927084
					--	--	--	--		290895	
50	СТТ.Ч. сб., тб 11, п.11.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	5,283	15190,00	--	80249	--	80249	--	86669
					--	--	--	--		6420	
		РАЗДЕЛ 8.СЕЧ IX-IX									
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,832	3354,66	990,15	69884	20627	46809	7100	83143
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	2448	4127		6159	
52	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из ПГС. Устройство	м3 основания	8,988	4012,52	866,87	36065	7791	22350	8322	47937
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	5924	3024		3551	
53	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	23,6132	13055,71	5046,39	308287	119161	117508	124629	467549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	71618	43779		34633	
54	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	23,6132	65781,00	--	1553300	--	1553300	--	1677564
					--	--	--	--		124264	
		РАЗДЕЛ 9.СЕЧ VIII-VIII									
55	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	2305738,61	1103226,06	25363	12135	1850	14731	43301
		НР - 99%; СП - 8%			1034399,00	318278,04	11378	3501		3208	
56	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,11	32382,00	--	359764	--	359764	--	388545
					--	--	--	--		28781	
57	1122-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	4178177,89	685554,33	45960	7541	35698	4419	54410
		НР - 99%; СП - 8%			247328,00	158489,33	2721	1743		4030	
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
58	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Призма из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10	1621,08	1441,80	16211	14418	--	5113	23029
		НР - 108%; СП - 8%			179,28	294,13	1793	2941		1706	
59	2101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10	4722,00	--	47220	--	47220	--	50998
					--	--	--	--		3778	
60	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	680	43,88	43,88	29841	29841	--	7410	40231
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	10291		2980	
61	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	680	187,75	187,75	127668	127668	--	31700	172118
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,75	--	44028		12749	
62	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	680	257,07	248,40	174806	168913	551	26020	216892
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	45,29	5342	30797		16066	
63	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1190	390,00	--	464100	--		--	501228
					--	--	--	--		37128	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев	м3	0,114	36513,79	1049,56	4163	120	3924	129	4635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	119	23		343	
65	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков**	люк	2	3898,57	247,80	7797	496	578	4999	13820
		НР - 72%; СП - 8%			3361,65	110,10	6723	220		1024	
66	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18252,00	--	36504	--	36504	--	39424
					--	--	--	--		2920	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26016674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1595
		Сметная заработная плата	Тенге					1628236			

			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	26 016 674			26 016 674
		Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	270 573			270 573
		ИТОГО:	тенге	26 287 247	-		26 287 247
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	425 853			425 853
		ИТОГО:	тенге	26 713 101	-		26 713 101
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			534 262	534 262
		ИТОГО:	тенге	26 713 101	-	534 262	27 247 363
		В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	26 713 101	-	534 262	27 247 363
		НДС 12%	тенге			3 269 684	3 269 684
		ВСЕГО:	**тенге**	**26 713 101**	**-**	**3 269 684**	**30 517 047,17**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Мухамбеткалиев К.К. "____" _____2018г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____Андасов Е. "____" _____2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Анибек Е. Н. "____" _____2018г.

Зав. сектор Арыстанганиев Е.

Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ за декабрь 2018 год
по договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	125 593 643	140 664 879,99	10 817 357	12 115 439,99
	Сумма к оплате:				12 115 439,99

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Мухамбеткалиев К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____Анибек Е. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕЧ I-I									
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	482,802418	236,69	208,80	114274	100811	--	47794	175033
					27,89	63,78	13463	30791		12965	
2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	482,802418	42,98	42,98	20750	20750	--	6955	29922
					--	13,34	--	6440		2216	
3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	84,4292206	5762,00	--	486481	--	486481	--	525400
					--	--	--	--		38918	
4	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	9,382851	5762,00	--	54064	--	54064	--	58389
					--	--	--	--		4325	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,5843268	143509,56	1626,03	83856	950	82906	482	91085
					--	763,28	--	446		6747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	482,939	135,13	90,72	65261	43814	3581	32525	105609
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	17866	12250		7823	
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	482,939	0,48	0,08	231	39	1	207	473
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	191	--		35	
8	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	67,3829905	24838,00	--	1673659	--	1673659	--	1807551
					--	--	--	--		133893	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3585961	143509,56	1626,03	51462	583	50879	296	55898
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	274		4141	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	482,939	135,13	90,72	65261	43814	3581	32525	105609
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	17866	12250		7823	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	482,939	0,24	0,04	117	21	--	103	238
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	96	--		18	
12	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	60,367375	33541,00	--	2024782	--	2024782	--	2186765
					--	--	--	--		161983	
		РАЗДЕЛ 2. СЕЧ II-II									
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6941267	143509,56	1626,03	99614	1129	98485	572	108201
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	530		8015	
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	575,61728	135,13	90,72	77785	52222	4269	38767	125876
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	21294	14601		9324	
15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	575,61728	0,48	0,08	275	47	--	246	563
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	228	--		42	
16	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	80,3324704	24838,00	--	1995298	--	1995298	--	2154922
					--	--	--	--		159624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,414783	143509,56	1626,03	59525	674	58851	342	64657
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	317		4789	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	575,61728	135,13	90,72	77785	52222	4269	38767	125876
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	21294	14601		9324	
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	575,61728	0,24	0,04	139	25	--	123	283
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	114	--		21	
20	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	71,95216	33541,00	--	2413347	--	2413347	--	2606415
					--	--	--	--		193068	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10328766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					184911			
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	10 328 766			10 328 766				
		Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	107 419			107 419				
		ИТОГО:	тенге	10 436 185	-		10 436 185				
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	169 066			169 066				
		ИТОГО:	тенге	10 605 251	-		10 605 251				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			212 105	212 105				
		ИТОГО:	тенге	10 605 251	-	212 105	10 817 356				
		В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	10 605 251	-	212 105	10 817 356				
		НДС 12%	тенге			1 298 083	1 298 083				
		ВСЕГО:	**тенге**	**10 605 251**	**-**	**1 298 083**	**12 115 439,99**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Мухамбеткалиев К.К. "_____" _____2018г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____ Андасов Е. "_____" _____2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Анибек Е. Н. "_____" _____2018г.

Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ за май 2019 год
по договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	133 540 071	149 564 880	7 946 429	8 900 000,00
	Сумма к оплате:				8 900 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Менеев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Анибек Е. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за май 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕЧ II-II									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1298	143509,56	1626,03	18628	211	18417	107	20234
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	99		1499	
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	108	135,13	90,72	14546	9766	798	7249	23539
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	3982	2730		1744	
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	108	0,48	0,08	51	9	1	46	105
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	43	--		8	
4	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	15,022	24838,00	--	373123	--	373123	--	402973
					--	--	--	--		29850	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,078	143509,56	1626,03	11131	126	11005	64	12091
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	59		896	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	108	135,13	90,72	14546	9766	798	7249	23539
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	3982	2730		1744	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	108	0,24	0,04	26	5	--	23	53
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	21	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	13,455	33541,00	--	451298	--	451298	--	487402
					--	--	--	--		36104	
		РАЗДЕЛ 2.БОРТОВЫЕ КАМНИ									
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	92	697,41	27,51	64162	2531	3516	63761	138157
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	58115	923		10234	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	114	697,41	27,51	79505	3136	4356	79009	171194
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	72013	1143		12681	
11	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,956	50484,00	--	199715	--	199715	--	215692
					--	--	--	--		15977	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,824	48421,00	--	88320	--	88320	--	95385
					--	--	--	--		7066	
13	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,814	30296,00	--	267043	--	267043	--	288407
					--	--	--	--		21363	
		РАЗДЕЛ 3.СЕЧ Х-Х									
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,127	3354,66	990,15	137966	40722	92411	14018	164143
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	4833	8147		12159	
15	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из ПГС. Устройство	м3 основания	22,191	4012,52	866,87	89041	19236	55179	20546	118354
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	14626	7467		8767	
16	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	46,610	13055,71	5046,39	608532	235214	231950	246006	922901
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	141368	86415		68363	
17	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	46,610	65781,00	--	3066079	--	3066079	--	3311366
					--	--	--	--		245286	
		РАЗДЕЛ 4. ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ									
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,6	37847,38	1099,11	211945	6155	180518	24121	254951
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	25272	1234		18885	
19	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	28	4130,42	692,94	115652	19402	13728	95744	228308
		НР - 108%; СП - 8%			2947,20	218,94	82522	6130		16912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	25	740,23 635,49	-- --	18506 15887	-- --	2619	17158 2853	38517
21	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	1323,00 --	-- --	111132 --	-- --	111132	-- 8891	120023
22	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03164	215312,00 --	-- --	6812 --	-- --	6812	-- 545	7357
23	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	293,00 --	-- --	1641 --	-- --	1641	-- 131	1772
24	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8070,00 --	-- --	48420 --	-- --	48420	-- 3874	52294
25	2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10	11995,00 --	-- --	119950 --	-- --	119950	-- 9596	129546
26	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	8898,00 --	-- --	62286 --	-- --	62286	-- 4983	67269
27	2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	11995,00 --	-- --	11995 --	-- --	11995	-- 960	12955
28	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	16064,00 --	-- --	48192 --	-- --	48192	-- 3855	52047
29	2401-0201-0214 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	9803,00 --	-- --	78424 --	-- --	78424	-- 6274	84698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2401-0201-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	11995,00	--	11995	--	11995	--	12955
					--	--	--	--		960	
31	2401-0201-0240 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	8111,00	--	40555	--	40555	--	43799
					--	--	--	--		3244	
32	2401-0201-0140 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	6596,00	--	79152	--	79152	--	85484
					--	--	--	--		6332	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7587509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге					539743			

			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	7 587 509			7 587 509				
		Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	78 910			78 910				
		ИТОГО:	тенге	7 666 419	-		7 666 419				
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	124 196			124 196				
		ИТОГО:	тенге	7 790 615	-		7 790 615				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			155 812	155 812				
		ИТОГО:	тенге	7 790 615	-	155 812	7 946 427				
		В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	7 790 615	-	155 812	7 946 427				
		НДС 12%	тенге			953 571	953 571				
		ВСЕГО:	**тенге**	**7 790 615**	**-**	**953 571**	**8 900 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Менеев А. "_____" _____2019г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____Андасов Е. "_____" _____2019г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Анибек Е. Н. "_____" _____2019г.

Арыстанганов Е.

Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №7
стоимости выполненных работ за май 2019 год
по договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	137 111 500	153 564 880	3 571 429	4 000 000,00
	Сумма к оплате:				4 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Менеев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Аширбаев Д. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за май 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕЧ Х-Х									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	31,05	3354,66	990,15	104163	30745	69769	10583	123926
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	3649	6151		9180	
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки из ПГС. Устройство**	**м3 основания**	16,75	4012,52	866,87	67225	14523	41660	15512	89356
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	11042	5637		6619	
3	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	35,19	13055,71	5046,39	459436	177585	175119	185732	696782
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	106732	65243		51613	
4	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	35,19	65781,00	--	2314863	--	2314863	--	2500052
					--	--	--	--		185189	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3410117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					198454			
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	3 410 117			3 410 117				
		Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	35 465			35 465				
		ИТОГО:	тенге	3 445 582	-		3 445 582				
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	55 818			55 818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	тенге	3 501 401	-		3 501 401				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			70 028	70 028				
		ИТОГО:	тенге	3 501 401	-	70 028	3 571 429				
		В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	3 501 401	-	70 028	3 571 429				
		НДС 12%	тенге			428 571	428 571				
		ВСЕГО:	**тенге**	**3 501 401**	**-**	**428 571**	**4 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Менеев А. "____" _____2019г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____ Андасов Е. "____" _____2019г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Аширбаев Д. М. "____" _____2019г.

Арыстанбаев С.К.

Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №8
стоимости выполненных работ за июнь 2019 год
по договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	141 562 000	158 549 440	4 450 500	4 984 560,01
	Сумма к оплате:				4 984 560,01

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Менеев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Аширбаев Д. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

№ п/п по порядку	№ п/п позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗМЕТКИ									
1	153	1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,855	270226,16	3907,78	231043	3341	224339	5561	255533
			НР - 108%; СП - 8%			3933,28	2089,23	3363	1786		18928	
2	154	1127-0903-0202 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,176	143057,78	3907,78	25178	688	23798	1145	28429
			НР - 108%; СП - 8%			3933,28	2089,23	692	368		2106	
3	155	1127-0903-0203 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,261	75623,66	3907,78	19738	1020	17691	1698	23150
			НР - 108%; СП - 8%			3933,28	2089,23	1027	545		1715	
4	156	1127-0903-0204 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,207	210840,38	3907,78	43644	809	42021	1346	48590
			НР - 108%; СП - 8%			3933,28	2089,23	814	432		3599	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	157	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	82,63	5843,88	23,16	482880	1914	449957	34640	558921
			НР - 108%; СП - 8%			375,28	12,88	31009	1064		41402	
			СЕЧ Х-Х									
6	111	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,660641	3354,66	990,15	25699	7585	17214	2611	30575
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	900	1517		2265	
7	112	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из ПГС. Устройство	м3 основания	4,1334394	4012,52	866,87	16586	3583	10279	3827	22046
			НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	2724	1391		1633	
8	113	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	8,6820599	13055,71	5046,39	113350	43813	43205	45823	171908
			НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	26332	16096		12734	
9	114	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,6820599	65781,00	--	571115	--	571115	--	616804
						--	--	--	--		45689	
			СЕЧ II-II									
10	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0039	-143509,56	-1626,03	-564	-6	-558	-3	-612
			НР - 108%; СП - 8%			--	-763,28	--	-3		-45	
11	25	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3	-135,13	-90,72	-440	-296	-23	-219	-713
			НР - 108%; СП - 8%			-36,99	-25,37	-121	-83		-53	
12	26	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3	-0,48	-0,08	-2	--	-1	-1	-3
			НР - 108%			-0,40	--	-1	--		--	
13	27	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,45	-24838,00	--	-11294	--	-11294	--	-12198
						--	--	--	--		-904	
14	28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0023	-143509,56	-1626,03	-337	-4	-333	-2	-366
			НР - 108%; СП - 8%			--	-763,28	--	-2		-27	
15	29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3	-135,13	-90,72	-440	-296	-23	-219	-713
			НР - 108%; СП - 8%			-36,99	-25,37	-121	-83		-53	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3	-0,24	-0,04	-1	--	--	-1	-2
			НР - 108%			-0,20	--	-1	--		--	
17	31	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	0,41	-33541,00	--	-13661	--	-13661	--	-14754
						--	--	--	--		-1093	
			СЕЧ III-III									
18	нов.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,8	3849,00	990,15	33871	8713	24124	2999	39820
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1034	1743		2950	
19	нов.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	88	236,69	208,80	20829	18375	--	8711	31903
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	2454	5612		2363	
20	нов.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	88	-53,72	-53,72	-4728	-4728	--	-1585	-6817
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,67	--	-1467		-505	
21	нов.	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11	4722,00	--	51942	--	51942	--	56097
						--	--	--	--		4155	
22	нов.	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1968	6620,00	--	7923	--	7923	--	8557
						--	--	--	--		634	
23	нов.	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,6192	99,00	--	160	--	160	--	173
						--	--	--	--		13	
24	нов.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0528	143509,56	1626,03	7577	86	7491	44	8230
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	40		610	
25	нов.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	88	135,13	90,72	11892	7984	653	5927	19244
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	3255	2232		1425	
26	нов.	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	8,5712	25279,00	--	216671	--	216671	--	234005
						--	--	--	--		17334	
			Пешеходные перильные ограждение									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	нов.	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м (60см). Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	49	591,06	490,06	28962	24013	--	11494	43693
			НР - 72%; СП - 8%			101,00	224,80	4949	11015		3236	
28	нов.	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	95	1775,83	28,99	168704	2754	121018	49848	236036
			НР - 108%; СП - 8%			472,97	12,88	44932	1224		17484	
29	нов.	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка с окраской	т перил	0,7910382	78846,93	185,73	62371	147	9917	43945	114821
			НР - 84%; СП - 8%			66124,00	11,01	52307	9		8505	
30	нов.	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,7910382	513048,00	--	405841	--	405841	--	438308
						--	--	--	--		32467	
			Озеленение									
31	нов.	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	6	202,33	48,90	1214	293	--	897	2280
			НР - 88%; СП - 8%			153,43	16,52	921	99		169	
32	нов.	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	6	2297,96	783,35	13788	4700	804	8544	24118
			НР - 88%; СП - 8%			1380,65	237,56	8284	1425		1787	
33	нов.	2501-0102-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница, можжевельник) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	6	84821,00	--	508926	--	508926	--	549640
						--	--	--	--		40714	
			Бетонирование откосов вдоль лотков									
34	нов.	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см БМ-250 МРЗ-300 на слое щебня фр.10-20мм толщ. 10см	м2 укрепляемой поверхности	110	5341,47	164,02	587562	18042	460013	81522	722611
			НР - 72%; СП - 8%			995,52	33,80	109507	3718		53527	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
35	116	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	93	0,96	0,96	89	89	--	24	123
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,36	--	34		9	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4249437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
			Сметная заработная плата	Тенге					342977			
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
			Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	4 249 437			4 249 437				
			Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	44 194			44 194				
			ИТОГО:	тенге	4 293 631	-		4 293 631				
			Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	69 557			69 557				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:	тенге	4 363 188	-		4 363 188				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			87 264	87 264				
			ИТОГО:	тенге	4 363 188	-	87 264	4 450 452				
			В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	4 363 188	-	87 264	4 450 452				
			НДС 12%	тенге			534 054	534 054				
			ВСЕГО:	**тенге**	**4 363 188**	**-**	**534 054**	**4 984 560,01**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Менеев А. "_____" _____2019г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____Андасов Е. "_____" _____2019г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Аширбаев Д. М. "_____" _____2019г.