Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2011 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выделенная сумма на 2011 г. Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	184 206 710	84 550 034	90 000 000	41 309 587	90 000 000	41 309 587	37 354 657	17 145 579	18 815 592	8 636 233
	Итого к оплате:											18 815 592	8 636 233

Заказчик: Зам .начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

Курманбаев Ж.Е.

Директор ТОО «Жаңа Ғасыр -К» Тлеубаев С.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Координатор:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июль месяц 2011 года.

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	9 316 000	4 276 001	3 280 190	1 505 592	3 280 190	1 505 592
	Итого к оплате:							**3 280 190**	**1 505 592**

Заказчик: И.о.начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

_____Курманбаев Ж.Е.

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

_____Иманбердиев Г.

Технадзор:_____

Координатор:_____

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2011 года.

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области г.Аральск. ВЛ-10 кВ и РП-10 кВ.	193 522 710	88 826 190	9 316 000	4 276 001	5 673 846	2 604 269	2 393 656	1 098 677
	Итого к оплате:							2 393 656	1 098 677

Заказчик: Зам.начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»

Курманбаев Ж.Е.

Директор ТОО «Жана Ғасыр-К»

Подрядчик: Директор ТОО «Элком»

Иманбердиев Г.

Координатор: