ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994. №73

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик ТОО «АМИД»
Наименование объекта - Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200 мм от колодца -гасителя по ул.Маяковского до КНС №3 г.Костаная

Договор подряда 52 от 19 марта 2014 года

АКТ №1
выполненных работ
от 19 июня 2014года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства (с НДС)	С нач.года по отч.месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года				Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено июнь2014г.
					С начала строительства	Из них в отчетном месяце				
						СМР	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	**Всего по стройке**	-	-	**61 048 625**					**7 325 835**	**68 374 460**
3	**Итого**		-	**61 048 625**	-	-	-	-	**7 325 835**	**68 374 460**

Заказчик:
Зам руководителя ГУ «Отдела строительства акимата города Костаная" Ж. Наметов

Подрядчик:
Директор ТОО "АМИД " А.Х.Мазитов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200мм
от колодца-гасителя по ул. Маяковского до КНС №3 г.Костаная (СМЕТА 2-1)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6700	32,24	30,77	216002	206161	63463	0,01	66		
				1,42	8,34	9514	55911	97	0,03	191		
		м3										
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	15,6	35,46	33,85	553	528	163	0,01	-		
				1,56	9,18	24	143	97	0,03	-		
		м3										
3	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11300	21,67	21,67	244871	244871	48974	-	-		
				-	4,33	-	48974	100	0,09	1028		
		т										
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2275	3,77	3,24	8583	7380	3531	-	8		
		м3		0,48	1,12	1092	2548	97	-	8		
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + для обратной засыпки	2275	32,24	30,77	73344	70002	21549	0,01	22		
				1,42	8,34	3231	18985	97	0,03	65		
		м3										
6	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	3822	21,67	21,67	82823	82823	16565	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		-	4,33	-	16565	100	0,09	348
		т								
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	15,6	289,15	289,15	4511	4511	2824	-	-
		м3		-	186,62	-	2911	97	0,86	13
8	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	101	262,72	-	26534	-	29984	1,85	187
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	26534	-	113	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	101	1198,3	152,52	121028	15405	27682	1,02	103
		м3		153,68	57,15	15522	5772	130	0,28	28
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	766	134,1	-	102721	-	116074	0,97	745
		грунтах 2 группы		134,1	-	102721	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	307	134,1	-	41169	-	46521	0,97	298
		грунтах 2 группы + песок		134,1	-	41169	-	113	-	-
		м3								
12	С143008-92	-Песок природный	4369	811	-	3543259	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	1508	6,48	6,48	9771	9771	3077	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	3172	97	0,01	12
		м3								
14	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	1508	3,2	3,2	4825	4825	1519	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	1566	97	-	6
		м3								
15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	3664	6,48	6,48	23741	23741	7477	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м + песком		-	2,1	-	7708	97	0,01	30
		м3								
16	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	3664	3,2	3,2	11723	11723	3692	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	3806	97	-	15
		м3								
17	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5173	21,55	4,52	111458	23362	85453	0,11	559
		м3		17,03	-	88096	-	97	-	-
18	Е0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной	120	148,23	10,11	17788	1213	11954	0,52	62
		более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах		84,38	3,78	10126	454	113	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
19	E0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	24	474,33	6,82	11384	164	923	0,2	5
				31,5	2,54	756	61	113	0,01	-
		м2								
20	E0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	3250	95,4	10,11	310050	32858	323768	0,52	1690
				84,38	3,78	274235	12285	113	0,02	59
		м2								
21	E0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	155	38,32	6,82	5940	1057	5962	0,2	31
				31,5	2,54	4883	394	113	0,01	2
		м2								
22	E0122-49-1 -	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,2357	20732,9	424,4	4887	100	2958	59,3	14
				9495	159,75	2238	38	130	0,78	-
		км								
23	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ в местах пересечений с тепловыми сетями	16	262,72	-	4203	-	4750	1,85	30
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	4203	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4981166	740493			3819
			Тенге			584343	181293			1808
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4981166	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22419	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	765636	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3633911	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			828862	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		414
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	124329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			348602	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6158630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6042
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	889965	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6158630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6042
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	889965	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодец К-4								
93	E0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,42	32,24	30,77	1561	1490	459	0,01	-
				1,42	8,34	69	404	97	0,03	1
		м3								
94	E010333-A1-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	72,63	21,67	21,67	1574	1574	315	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		-	4,33	-	315	100	0,09	7
		т								
95	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	35,78	23,36	22,08	836	790	237	0,01	-
				1,28	5,56	46	199	97	0,02	1
		м3								
96	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,55	218,93	-	339	-	383	1,54	2
				218,93	-	339	-	113	-	-
		м3								
97	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,1	134,1	-	416	-	470	0,97	3
				134,1	-	416	-	113	-	-
		м3								
98	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,68	6,48	6,48	212	212	67	-	-
				-	2,1	-	69	97	0,01	-
		м3								
99	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	32,68	3,2	3,2	105	105	33	-	-
				-	1,04	-	34	97	-	-
		м3								
100	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,68	21,55	4,52	704	148	540	0,11	4
		м3		17,03	-	557	-	97	-	-
101	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,33	1886,27	100,89	4395	235	445	0,85	2
		м3		123,75	38,25	288	89	118	0,18	-
102	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,06	10846,22	100,65	22343	207	399	0,97	2
		м3		146,25	38,03	301	78	105	0,19	-
103	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0772	5239,08	327,33	405	25	163	11,6	1
		1т		1890	123,75	146	10	105	0,6	-
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0772	65000	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15,93	7853,82	789,92	125119	12584	37347	8,27	132
		м3		1401,75	272,75	22331	4345	140	1,04	17
106	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	3,02	22000	-	66440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские прямоугольные (ПО-2-2шт, П11-8а-1шт, П11д-8а-4шт, ПД6-2шт) м3								
107	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	10,79	10800 -	- -	116478 -	- -	- -	- -	- -
108	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	1,09	9970 -	- -	10827 -	- -	- -	- -	- -
109	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (Б6-2шт) м3	1	21800 -	- -	21800 -	- -	- -	- -	- -
110	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ - КО6-2шт м	0,14	3887,5 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -
111	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	16,17	410 -	- -	6630 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	7,13	18401,05 4727,25	1731,7 593,87	131199 33705	12347 4234	39837 105	24,4 2,22	174 16
114	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	10,1	59,59 51,3	0,23 0,09	602 518	2 1	545 105	0,29 -	3 -
115	С11011-773	-Скобы ходовые шт	8	221 -	- -	1768 -	- -	- -	- -	- -
116	С11011-416	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 кг	188,64	83 -	- -	15657 -	- -	- -	- -	- -
117	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	16,1	340,45 85,95	18,42 6,91	5481 1384	297 111	1839 123	0,42 0,03	7 1
118	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,483	10020,97 195,75	66,01 24,93	4840 95	32 12	112 105	1,35 0,12	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			545295	30047			331
			----			---	---			---
			Тенге			60195	9901			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70096	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22445	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			358007	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37709	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			666195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82574	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			666195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82574	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы, запорная арматура								
		==========								
128	Е0122-11-18	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	0,378	854908,79	586918,93	323156	221855	196396	1494	565
				---	---	---	---	---	---	---
				254727	144939,05	96287	54787	130	587,58	222
			км							
129	СПрайс стр.3	-Труба "Корсис Плюс" диам. 1200мм	381,78	41535,18	-	15857301	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		/19470.4,86.1,06:2,2335:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
			м							
130	СПрайс стр.3	-Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 1200мм	126	4121,52	-	519311	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		/1932.4,86.1,06:2,2335:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16699768	221855			565
			----			---	---			---
			Тенге			96287	54787			222
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323156	-	-		-
		Материалы -	Тенге			517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	151074	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			196396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		885
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180533	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16376612	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16376612	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17359209	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17909933	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		885
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180533	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Вскрытие и восстановление существующего асфальтобетонного покрытия проезда								
178	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	1495	119,34	116,17	178416	173677	19367	0,02	26
					3,01	6,73	4500	10061	133	0,03	39
179	Е0127-101-1-0 К=2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	1495	10,64	10,31	15914	15412	1853	-	3
					0,32	0,61	478	915	133	-	4
180	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	394,68	84,26	84,26	33256	33256	6651	-	-
					-	16,85	-	6651	100	0,35	140
181	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	568,1	66,75	51,25	37923	29117	18980	0,12	66
					15,5	9,62	8806	5465	133	0,04	20
182	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	568,1	32,24	30,77	18315	17481	5381	0,01	6
					1,42	8,34	807	4741	97	0,03	16
183	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	937,37	84,26	84,26	78982	78982	15796	-	-
					-	16,85	-	15796	100	0,35	332
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				362806	347925			101

			Тенге				14591	43630			551
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				362806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	58220	-		-
		Местные материалы -	Тенге				291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				68028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				456684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	68425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				456684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	68425	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				22589035	1340320			4816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			755415	289611			2624
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6212423	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97537	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1045026	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22445	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3996705	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1176476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	176471	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7832233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1221498	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16376612	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16376612	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17359209	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			25191442	-	-		-

Заказчик: Зам.руководителя Наметов

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД» А.Х.Мазитов

проверено:
декадзор А. Кожагильдин