ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994. №73

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик ТОО «АМИД»
Наименование объекта - Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200 мм от колодца -гасителя по ул.Маяковского до КНС №3 г.Костаная

Договор подряда 52 от 19 марта 2014 года, доп.соглашение №5 от 29.12.2014г.

АКТ №1
выполненных работ
за февраль 2015года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства (с НДС)	С нач.года по отч.месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года				Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено февраль 2015г.
					С начала строительства	Из них в отчетном месяце				
						СМР	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	**Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200 мм от колодца - гасителя по ул.Маяковского до КНС №3 г.Костаная**	**376 828 367**	**11 521 387**	**2 457 116**					**294 854**	**2 751 970**
2	**Итого**	**376 828 367**	**11 521 387**	**2 457 116**	**-**	**-**	**-**	**-**	**294 854**	**2 751 970**

Заказчик: И.О.руководителя
_____ Е.С.Выскарева

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД»
_____ А.Х.Мазитов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200мм от колодца-гасителя по ул. Маяковского до КНС №3 г.Костаная (СМЕТА 2-1)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2015 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	268,69	32,24	30,77	8662	8268	2545	0,01		3	
				1,42	8,34	382	2242	97	0,03		8	
		м3										
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	0,6267	35,46	33,85	22	21	7	0,01		-	
				1,56	9,18	1	6	97	0,03		-	
		м3										
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	452,44	21,67	21,67	9804	9804	1961	-		-	
				-	4,33	-	1961	100	0,09		41	
		т										
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	90,37	3,77	3,24	341	293	140	-		-	
				0,48	1,12	43	101	97	-		-	
		м3										
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + для обратной засыпки	90,37	32,24	30,77	2914	2781	856	0,01		1	
				1,42	8,34	128	754	97	0,03		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	151,83	21,67	21,67	3290	3290	658	-	-
				-	4,33	-	658	100	0,09	14
		т								
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	0,6267	289,15	289,15	181	181	113	-	-
		м3								
				-	186,62	-	117	97	0,86	1
8	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,03	262,72	-	1058	-	1195	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1058	-	113	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,03	1198,3	152,52	4824	614	1103	1,02	4
		м3		153,68	57,15	619	230	130	0,28	1
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,43	134,1	-	4081	-	4611	0,97	30
				134,1	-	4081	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок	12,2	134,1	-	1637	-	1849	0,97	12
				134,1	-	1637	-	113	-	-
		м3								
12	С143008-92	-Песок природный	173,56	811	-	140756	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59,94	6,48	6,48	388	388	122	-	-
				-	2,1	-	126	97	0,01	-
		м3								
14	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	59,94	3,2	3,2	192	192	60	-	-
				-	1,04	-	62	97	-	-
		м3								
15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м + песком	145,58	6,48	6,48	943	943	297	-	-
				-	2,1	-	306	97	0,01	1
		м3								
16	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	145,58	3,2	3,2	466	466	147	-	-
				-	1,04	-	151	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	205,52	21,55	4,52	4428	928	3395	0,11	22
		м3		17,03	-	3500	-	97	-	-
18	Е0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	4,77	148,23	10,11	707	48	475	0,52	2
		м2		84,38	3,78	402	18	113	0,02	-
19	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	0,9534	474,33	6,82	452	7	37	0,2	-
		м2		31,5	2,54	30	2	113	0,01	-
20	Е0101-172-5-	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	129,11	95,4	10,11	12317	1305	12862	0,52	67
		м2		84,38	3,78	10894	488	113	0,02	2
21	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	6,19	38,32	6,82	237	42	238	0,2	1
		м2		31,5	2,54	195	16	113	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197700	29572			150
			Тенге			22969	7239			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197700	-	-		-
		Материалы -	Тенге			789	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30209	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144369	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			244194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35110	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Трубопроводы, запорная арматура								
128	Е0122-11-18-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм	0,015	854908,79	586918,93	12824	8804	7793	1494	22
				254727	144939,05	3821	2174	130	587,58	9
		км								
129	СПрайс стр.3	-Труба "Корсис Плюс" диам. 1200мм	15,15	41535,18	-	629258	-	-	-	-
		/19470.4,86.1,06:2,2335:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
130	СПрайс стр.3	-Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 1200мм	8	4121,52	-	32972	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/1932.4,86.1,06:2,2335:1,02:1, 06/		-	-	-	-	-	-	-
151	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м 0,0256	78245	36133,62	2003	925	1713	247	6
				41850	9612,9	1071	246	130	37,3	1
152	СПрайс стр.3	-Труба "Корсис" диам. 160мм /1669:1,12:2,2335:1,02:1,06/	км 25,86	617,09	-	15955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	СПрайс стр.4	-Муфта "Корсис" диам. 160мм /661:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м 7	244,39	-	1711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс стр.4	-Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 160мм /140:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт 14	51,76	-	725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	м Тенге			695448	9729			29
			Тенге			4892	2420			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14827	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7312	-		-
		Местные материалы -	Тенге			185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8738	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			680621	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			680621	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			721458	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			747251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8738	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			893147	39301			179
			Тенге			27862	9659			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212526	-	-		-
		Материалы -	Тенге			810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37521	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269987	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43848	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			680621	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			680621	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			721458	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			991445	-	-		-

Заказчик: И.О.Руководителя

Е.С. Выскарева

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД»

А.Х.Мазитов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «АМИД»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция самотечного канализационного коллектора диам.1200мм от колодца-гасителя по ул. Маяковского до КНС №3 г.Костаная (СМЕТА 2-1-Д)

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ФЕВРАЛЬ 2015 г.

НА Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	95,35 м3	32,24	30,77	3074	2934	903	0,01	1			
				1,42	8,34	135	796	97	0,03	3			
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	160,19 т	21,67	21,67	3471	3471	694	-	-			
				-	4,33	-	694	100	0,09	15			
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	95,35 м3	3,77	3,24	360	309	148	-	-			
				0,48	1,12	46	107	97	-	-			
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 + для обратной засыпки	95,35 м3	32,24	30,77	3074	2934	903	0,01	1			
				1,42	8,34	135	796	97	0,03	3			
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	143,02	21,67	21,67	3099	3099	620	-	-			
				-	4,33	-	620	100	0,09	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т 95,35	6,48 -	6,48 2,1	618 -	618 201	195 97	- 0,01	- 1
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 95,35	3,2 -	3,2 1,04	305 -	305 99	96 97	- -	- -
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 95,35	21,55 17,03	4,52 -	2054 1624	431 -	1575 97	0,11 -	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			16056 1940	14101 3312			12 35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5252	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	770	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6022	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6022	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			16056 1940	14101 3312			12 35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5252	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	770	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6022	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			22461	-	-		-

Заказчик: И.О.Руководителя
_____ Е.С. Выскарева

Подрядчик: Директор ТОО «АМИД» _____ А.Х.Мазитов