Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» ноября 2017 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания» Директор: Иримжанов Е.П. Республика Казахстан, Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы Кожа, дом 84, кв. 2

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «24» ноября 2017 г. ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Директор Дуйсенов М.К. г. Алматы, Алмалинский район, улица Мауленова, дом 85

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «24» ноября 2017 г. ТОО «ЮгСтройЭксперт» Турлыбеков Ж. Аттестат №KZ47VJE00025153 от 18.04.2017г, №KZ50VJE00028300 от 29.06.2018 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «24» ноября 2017 г. ТОО «КАТЭК» Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 24.07.2017г. №343/1, атестат № 000229 от 30.06.2016г №13.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство системы газопровода с врезкой в магистральный газопровод»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Республика Казахстан, Алматинская область

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акимата Алматинской области от «26»апреля 2017года №644

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление ГАСКа акимата Алматинской области» талон уведомления

(KZ56711244/255) от 30.04.2017г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КАТЭК»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ТОО «Южная Строительная Компания» от 15.05.2016г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому опдобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство газопровода отвода высокого давления с врезкой в магистральный газопровод 2 класса, укладка труб с рабочим давлением 1,5Мпа, подключение к устройству понижающему давление. Подземный газопровод ПЭ100 SDR11, Ø180, Ø225, Ø280, Ø315, Ø400, Ø500, Ø560, протяжённость газопровода L=2км 1,5Мпа; подземный газопровод ПЭ100 SDR11 Ø160, Ø280, Ø355 протяженность загопровода L=3км 1,25Мпа

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом материалы в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 214 218,4 тысяч тенге;

в том числе строительно-монтажных работ 202 642,2 тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря 11 111,72 тысяч тенге

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 214 218,4 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 202 642,2 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 111,72 тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект – «Строительство системы газопровода с врезкой в магистральный газопровод» **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «Южная Строительная Компания» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор ТОО «ЮгСтройЭксперт» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО « КАТЭК » _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Форма № 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы газопровода с врезкой в магистральный газопровод"

Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1,5 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1,5Мпа"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Высокое давление /подземный газопровод/ (1,5 МПа)								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1150,17623	93,11	83,46	107089	95993	35372	0,01	13
		м3 грунта		9,65	34,72	11096	39930	59,1	0,03	29
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	35,5724606	1666,05	--	59265	--	38609	1,85	66
		м3 грунта		1666,05	--	59265	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,484	1388,37	--	20109	--	13100	1,54	22
		м3 грунта		1388,37	--	20109	--	59,1	--	--
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	279,36075	796,63	--	222548	--	144980	0,97	272
		м3 грунта		796,63	--	222548	--	59,1	--	--
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	640,15905	21,59	21,59	13820	13820	4299	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	6152	59,1	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	640,15905	10,93	10,93	6996	6996	2176	--	--
		м3 грунта		--	4,86	--	3114	59,1	--	3
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	640,15905	134,56	51,06	86141	32685	46739	0,11	69
		м3 уплотненного грунта		83,50	27,18	53456	17397	59,1	0,03	17
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	199,648415	110,47	102,27	22054	20418	7080	0,01	2
		м3 грунта		8,20	42,77	1636	8539	59,1	0,03	6
9	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	349,384727	231,40	--	80848	--	3072	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	82,354	1018,34	122,42	83864	10082	52670	1,02	84
		м3 основания		895,92	36,24	73782	2984	62,1	0,04	3
11	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,8	451450,90	135142,46	361161	108114	191744	296,00	237
		км трубопровода		292489,44	52724,60	233992	42180	62,1	56,49	45
12	С123-010502-0822 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 1,25 Мпа СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	808	13136,29	--	10614122	--	403337	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	800	-64,55	-1,87	-51638	-1497	-33398	-0,05	-40
		м трубопровода		-62,68	--	-50141	--	60,4	--	--
14	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	800	410,61	--	328489	--	214842	0,33	266
		м газопровода		403,46	--	322768	--	60,4	--	--
15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	10	948,31	544,03	9483	5440	4305	0,41	4
		шт.		404,29	207,64	4043	2076	62,1	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс-лист стр.5	Отвод 90 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 280мм	5	83340,18	--	416701	--	15835	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист стр.17	Отвод 45 PE 100 ГАЗ SDR 11 с ЭН диаметром 280мм	5	67857,14	--	339286	--	12893	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1397,87	801,21	1398	801	635	0,61	1
		шт.		596,67	305,88	597	306	62,1	0,33	--
19	Прайс-лист стр.17	Тройник PE 100 SDR 11 диаметром 280х400х280мм	1	87500,00	--	87500	--	3325	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полиэтиленовый кран диам.280мм-2шт								
20	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,2	9729,87	4581,05	1946	916	943	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		4756,25	1985,38	951	397	62,1	1,68	--
21	С121-040302-0105 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	2	6631,43	--	13263	--	504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-070601-0101	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	0,182	7632,55	1852,67	1389	337	516	3,33	1
		м3 сборных конструкций		3290,51	660,63	599	120	62,1	0,55	--
23	С121-040305-0104 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОПТ4	2	1607,89	--	3216	--	122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-040305-0106 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОПТ6	2	3853,28	--	7707	--	293	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С121-020199-9917 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,382	733,00	--	280	--	11	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С121-020199-9925 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,382	110,00	--	42	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С121-020199-9926 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,382	119,00	--	45	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С121-130816-2305 прим. в ценах III квартала 2016 года	Фторопласт диск 540х140мм толщ.10мм	7,24	1087,32	--	7872	--	299	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-231201-0101	Люки. Установка	2	1464,12	137,23	2928	274	1773	1,31	3
		шт.		1216,47	72,47	2433	145	62,1	0,07	--
30	С123-030101-0308 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	14379,82	--	28760	--	1093	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	2	948,31	544,03	1897	1088	861	0,41	1
		шт.		404,29	207,64	809	415	62,1	0,23	--
32	Прайс-лист стр.17	Полиэтиленовый кран Ду 280мм	2	2767857,14	--	5535714	--	210357	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист стр.17	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 2200мм	2	24107,14	--	48214	--	1832	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	266	948,31	544,03	252252	144711	114508	0,41	110
		шт.		404,29	207,64	107540	55232	62,1	0,23	60
35	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 280мм	266	45187,50	--	12019875	--	456755	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,04	20697,32	1085,63	828	43	119	4,41	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4044,01	302,06	162	12	48,5	0,29	--
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,25	19175,93	682,39	4794	171	348	1,35	--
		м3		1132,53	187,70	283	47	48,5	0,18	--
38	Е11-230101-0101	Засыпка песком	8	1018,34	122,42	8147	979	5116	1,02	8
		м3 основания		895,92	36,24	7167	290	62,1	0,04	--
39	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,8	18380,89	11561,33	14705	9249	4146	6,30	5
		км кабеля		6819,56	3274,16	5456	2619	42,8	9,04	7
40	Прайс-лист стр.12	Лента сигнальная "Газ"	800	15,18	--	12143	--	461	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	800	235,43	99,81	188344	79846	61487	0,11	88
		м кабеля		113,88	38,98	91106	31185	42,8	0,04	32
42	С123-060128-0104 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	64204,77	--	51364	--	1952	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	6	4511,76	1383,98	27071	8304	14010	2,74	16
		шт.		2771,04	585,28	16626	3512	62,1	0,48	3
		Опознавательный знак подземного газопровода								
44	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,228	21545,53	1085,63	4912	248	686	4,41	1
		м3		4044,01	302,06	922	69	48,5	0,29	--
45	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	4	1370,73	647,52	5483	2590	2326	0,64	3
		шт.		581,93	263,84	2328	1055	60,3	0,19	1
46	С121-049999-0101 в ценах III квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,2	46731,45	--	9346	--	355	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С121-020199-9909 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,2	-491,00	--	-98	--	-4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С121-020199-9908 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,2	-626,00	--	-125	--	-5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	4	731,55	--	2926	--	1695	0,69	3
		шт.		632,74	--	2531	--	60,3	--	--
50	С124-040207-5101 прим. в ценах III квартала 2016 года	Таблички эмалированные для углового указателя	4	3660,79	--	14643	--	556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31079118	541609			1236
			Тенге			1192064	217776			215
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			254413				
	Материалы -		Тенге			17392				
	Всего заработная плата -		Тенге				130366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51364				
		Накладные расходы -	Тенге			67585				
		Сметная прибыль -	Тенге			25760				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			347757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				130366			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1457683				
	Материалы -		Тенге			31614				
	Всего заработная плата -		Тенге				1006848			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34658				
	Местные материалы -		Тенге			33676				
	Транспортные расходы -		Тенге			80848				
		Накладные расходы -	Тенге			690280				
		Сметная прибыль -	Тенге			171837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2319799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006848			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29367023				
	Материалы -		Тенге			5722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				272627			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29090172				
		Накладные расходы -	Тенге			1286871				
		Сметная прибыль -	Тенге			2452312				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33106205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				272627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35773762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1450
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409841			
	Итого по акту:		Тенге			35773762				
	Временные здания и сооружения					1001665				
	Итого с временными					36775427				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					4413051				
	Итого с НДС					41188479				
	Итого к оплате:					41188479				

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Иримжанов Е.П

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Дуйсенов М.К

Технадзор: ТОО «ЮгСтройЭксперт»

Турлыбеков Ж