Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» декабря 2018 года

Заказчик ТОО «Южная Строительная Компания» Директор: Иримжанов Е.П. Республика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы Кожа, дом 84, кв. 2

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «17» декабря 2018 г. ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Директор Дуйсенов М.К. г. Алматы, Алмалинский район, улица Варламова, дом 33, н.п. № 2а

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «17» декабря 2018 г. ТОО «УКС» Тех. Надзора, Директор: Сарбасова Д.Б

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «17» декабря 2018 г . ТОО «Нұр-Шапағат-Проект», авторский надзор, Директор: Мухамет Л.Ж

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство системы газоснабжения поселка в Жамбылском районе Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Республика Казахстан, Алматинская область Жамбылский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акимата Алматинской области от «14»Февраля 2018года №775

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление ГАСКа акимата Алматинской области» талон уведомления (KZ66941332/5572) от 23.02.2018г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Нұр-Шапағат-Проект» 445/58/7548
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
ТОО «Южная Строительная Компания» от 12.05.2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2018;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018;
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ;
фактически, месяц: 11;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство системы газоснабжения высокого давления от магистральной сети II класса с рабочим давлением 1,5Мпа. Прокладка труб. Врезка в магистральный газопровод, строительство газопровода-отвода. Подземный газопровод ПЭ100 SDR11, Ø160, Ø225, Ø250, Ø280, Ø355, Ø450, Ø500, протяжённость газопровода L=1,5 км 1,5Мпа; подземный газопровод ПЭ100 SDR11 Ø225, Ø280, Ø560 протяженность загопровода L=2км 1,25Мпа.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом материалы в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего: 248 852,82 тысяч тенге;
в том числе строительно-монтажных работ 222 574,3 тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 8 927,37 тысяч тенге

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 248 852,82 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 222 574,3 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8 927,37 тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект – «Строительство системы газоснабжения поселка в Жамбылском районе Алматинской области» **принять в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «Южная Строительная Компания»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор ТОО «УКС»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО«Нұр-Шапағат-Проект»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы газоснабжения поселка в Жамбылском районе Алматинской области"
Наименование объекта и его адрес: "Газопровод высокого давления 1,25 Мпа . Отвод газапровода высокого давления 1,25Мпа"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газапровод высокого давления 1,25 Мпа /подземный газопровод/								
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1150,17623	81,95	73,99	94253	85107	29381	0,01	13
		м3 грунта		7,95	28,61	9146	32911	59,1	0,03	29
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	35,5724606	1373,17	--	48847	--	31822	1,85	66
		м3 грунта		1373,17	--	48847	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,484	1144,31	--	16574	--	10797	1,54	22
		м3 грунта		1144,31	--	16574	--	59,1	--	--
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	279,36075	656,60	--	183427	--	119495	0,97	272
		м3 грунта		656,60	--	183427	--	59,1	--	--
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	640,15905	18,55	18,55	11872	11872	3562	--	--
		м3 грунта		--	7,92	--	5070	59,1	0,01	5
6	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	640,15905	9,39	9,39	6010	6010	1803	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	4,01	--	2567	59,1	--	3
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	640,15905	123,42	54,59	79007	34948	38827	0,11	69
		м3 уплотненного грунта		68,83	22,40	44059	14339	59,1	0,03	17
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	199,648415	96,81	90,06	19329	17980	5879	0,01	2
		м3 грунта		6,76	35,25	1349	7038	59,1	0,03	6
9	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	349,384727	204,32	--	71386	--	2713	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	82,354	848,35	109,94	69865	9054	43439	1,02	84
		м3 основания		738,42	29,87	60812	2460	62,1	0,04	3
11	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,6124	548882,57	187275,65	336136	114688	183627	444,00	272
		км трубопровода		361606,92	71207,10	221448	43607	62,1	92,49	57
12	С123-010502-0825 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 1,25 Мпа ГОСТ 18599-2001	626,0485	24949,00	--	15619284	--	593533	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	612,4	-53,50	-1,84	-32763	-1128	-21079	-0,05	-31
		м трубопровода		-51,66	--	-31635	--	60,4	--	--
14	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	1105,6	338,99	--	374790	--	244741	0,33	368
		м газопровода		332,53	--	367649	--	60,4	--	--
15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,40815	378715,35	128761,57	154573	52554	84297	306,00	125
		км трубопровода		249215,58	48865,68	101717	19945	62,1	63,40	26
16	С123-010502-0823 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 1,25 Мпа ГОСТ 18599-2001	430,866	15469,00	--	6665066	--	253273	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полиэтиленовый кран диам.315мм-1шт								
17	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,1	8469,45	4136,12	847	414	390	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		3920,16	1636,36	392	164	62,1	1,68	--
18	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-070601-0101	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	0,091	6900,33	1684,32	628	153	215	3,33	--
		м3 сборных конструкций		2712,05	544,50	247	50	62,1	0,55	--
20	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,191	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С121-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,191	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,191	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С121-130816-2305 прим. в ценах III квартала 2015 года	Фторопласт диск 540х140мм толщ.10мм	3,62	1087,32	--	3936	--	150	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-231201-0101	Люки. Установка	1	1237,39	115,18	1237	115	732	1,31	1
		шт.		1002,62	59,73	1003	60	62,1	0,07	--
27	С123-030101-0308 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	15552,00	--	15552	--	591	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	1	794,39	461,17	794	461	355	0,41	--
		шт.		333,22	171,14	333	171	62,1	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-лист стр.17	Полиэтиленовый кран Ду 315мм	1	2857142,86	--	2857143	--	108571	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист стр.17	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 2200мм	1	24107,14	--	24107	--	916	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	2	794,39	461,17	1589	922	711	0,41	1
		шт.		333,22	171,14	666	342	62,1	0,23	--
32	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 315мм	2	45187,50	--	90375	--	3434	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,02	20735,36	943,98	415	19	52	4,41	--
		м3		3333,08	248,96	67	5	48,5	0,29	--
34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,125	20183,50	593,04	2523	74	164	1,35	--
		м3		933,44	154,70	117	19	48,5	0,18	--
35	Е11-230101-0101	Засыпка песком	4	848,35	109,94	3393	440	2110	1,02	4
		м3 основания		738,42	29,87	2954	119	62,1	0,04	--
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН и переходом ПЭ/сталь диам.400/377мм-5шт								
36	Е11-220301-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,001	1241126,45	529294,25	1241	529	628	729,00	1
		км трубопровода		669447,99	231431,91	669	231	62,1	245,56	--
37	С123-010201-0252 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1,004	9928,70	--	9968	--	379	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,00116	1469834,58	629794,10	1705	731	831	857,00	1
		км трубопровода		786991,67	237962,00	913	276	62,1	241,28	--
39	С123-010201-0261 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1,16464	15433,00	--	17974	--	683	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое	1,16	-53,50	-1,84	-62	-2	-40	-0,05	--
		м трубопровода		-51,66	--	-60	--	60,4	--	--
41	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/. Монтаж	0,0485	38574,47	2017,53	1871	98	1160	46,60	2
		т конструкций		35220,28	299,47	1708	15	60,9	0,31	--
42	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0485	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,00364	548882,57	187275,65	1998	682	1091	444,00	2
		км трубопровода		361606,92	71207,10	1316	259	62,1	92,49	--
44	С123-010502-0825 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 1,25 Мпа ГОСТ 18599-2001	3,6764	24949,00	--	91723	--	3485	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	3,64	-53,50	-1,84	-195	-7	-125	-0,05	--
		м трубопровода		-51,66	--	-188	--	60,4	--	--
46	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	3,64	338,99	--	1234	--	806	0,33	1
		м газопровода		332,53	--	1210	--	60,4	--	--
47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход "полиэтилен-сталь". Установка	2	794,39	461,17	1589	922	711	0,41	1
		шт.		333,22	171,14	666	342	62,1	0,23	--
48	Прайс-лист стр.17	Переходник ПЭ-сталь ПЭ400/СТ377	2	482142,86	--	964286	--	36643	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	2	794,39	461,17	1589	922	711	0,41	1
		шт.		333,22	171,14	666	342	62,1	0,23	--
50	Прайс-лист стр.10	Муфта с ЭН Ду 400мм	2	93095,54	--	186191	--	7075	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы с ЭН. Установка	2	794,39	461,17	1589	922	711	0,41	1
		шт.		333,22	171,14	666	342	62,1	0,23	--
52	Прайс-лист стр.17	Отвод с ЭН диаметром 400мм	2	230357,14	--	460714	--	17507	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6475	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	5270,20	1158,91	10540	2318	5736	5,17	10
		футляр		4111,30	27,63	8223	55	62,1	0,05	--
54	С123-021101-1308 прим. в ценах III квартала 2015 года	Прокладки из паронита марки ПМБ 514/383	0,002	222062,16	--	444	--	17	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С121-100501-1201 прим. в ценах III квартала 2015 года	Герметик	9,1837088	368,22	--	3382	--	129	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий	0,1	18780,00	593,04	1878	59	126	1,35	--
		м3		933,44	154,70	93	15	48,5	0,18	--
57	Е11-090601-0101	Монтаж крышки	0,00628	65829,72	2796,94	413	18	267	82,10	1
		т конструкций		62051,18	1183,73	390	7	60,9	1,22	--
58	С121-050104-0112 в ценах III квартала 2015 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,00628	138141,00	--	868	--	33	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории в футляре 560х50,9мм-3шт.								
59	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	1	3863,05	1221,38	3863	1221	1930	2,74	3
		шт.		2283,93	482,39	2284	482	62,1	0,48	--
60	С123-010201-0120 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1	315,50	--	316	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: патрубок-накладка. Установка	1	794,39	461,17	794	461	355	0,41	--
		шт.		333,22	171,14	333	171	62,1	0,23	--
62	Прайс-лист стр.17	Патрубок-накладка диам.560мм/32	1	158928,57	--	158929	--	6039	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта полиэтиленовая с ЭН. Установка	1	794,39	461,17	794	461	355	0,41	--
		шт.		333,22	171,14	333	171	62,1	0,23	--
64	Прайс-лист стр.9	Муфта с ЭН Ду 32мм	1	968,75	--	969	--	37	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход "полиэтилен-сталь". Установка	1	794,39	461,17	794	461	355	0,41	--
		шт.		333,22	171,14	333	171	62,1	0,23	--
66	Прайс-лист стр.8	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	1	7115,18	--	7115	--	270	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,014	21198,55	571,25	297	8	34	3,94	--
		м3		2952,75	223,91	41	3	48,5	0,23	--
68	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2015 года	Стоимость ковера	0,00667	324022,38	--	2161	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С123-020103-3405 в ценах III квартала 2015 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,57275	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	4661,79	1025,12	4662	1025	2537	4,58	5
		футляр		3636,67	24,44	3637	24	62,1	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Прайс-лист стр.13	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-35"	5	164,29	--	821	--	31	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-100501-1201 прим. в ценах III квартала 2015 года	Герметик	7,057545	368,22	--	2599	--	99	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,02	848,35	109,94	17	2	11	1,02	--
		м3 основания		738,42	29,87	15	1	62,1	0,04	--
75	Е11-221401-0214 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	50	9181,95	6375,23	459097	318762	214027	3,12	156
		м продавливания		2702,08	3397,28	135104	169864	62,1	3,42	171
76	Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	40	10888,07	7636,71	435523	305468	202804	3,62	145
		м продавливания		3135,10	4088,55	125404	163542	62,1	4,12	165
77	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,059	692256,69	223959,44	40843	13214	22567	575,00	34
		км трубопровода		468297,25	84262,06	27630	4971	62,1	109,70	6
78	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 560 мм. Испытание гидравлическое	59	-53,50	-1,84	-3156	-109	-2031	-0,05	-3
		м трубопровода		-51,66	--	-3048	--	60,4	--	--
79	С123-010502-0828 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 ГОСТ 18599-2001	150,49	53740,00	--	8087333	--	307319	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	149	1461,73	16,62	217797	2477	90543	1,00	149
		м трубы, уложенной в футляре		853,30	3,24	127142	483	62,1	--	1
		Установка ковера для линейного газопровода - 13шт								
81	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 W6 F150 сульфатостойкий под ковер	0,182	21198,55	571,25	3858	104	438	3,94	1
		м3		2952,75	223,91	537	41	48,5	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2015 года	Стоимость ковера	0,08671	324022,38	--	28096	--	1068	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000559	381819,66	--	213	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опозновательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опозновательный знак АС 100 СБ								
84	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W6 F150 сульфатостойкий	3,42	21201,41	943,98	72509	3228	8923	4,41	15
		м3		3333,08	248,96	11399	851	48,5	0,29	1
85	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	60	16026,94	575,55	961617	34533	62721	0,64	38
		шт.		479,64	217,46	28778	13048	60,3	0,19	11
86	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С121-020199-9909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С121-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	60	620,32	--	37219	--	20999	0,69	41
		шт.		521,50	--	31290	--	60,3	--	--
90	С124-040207-5101 прим. в ценах III квартала 2015 года	Таблички эмалированные для углового указателя	60	2618,36	--	157102	--	5970	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Узел вывода сигнального провода на поверхность земли в том числе (для однородного комплекта)								
91	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /Футляр/. Укладка	0,0125	180821,65	38236,94	2260	478	1349	173,00	2
		км трубопровода		142550,27	14222,03	1782	178	62,1	18,65	--
92	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	12,5	-53,50	-1,84	-669	-23	-430	-0,05	-1
		м трубопровода		-51,66	--	-646	--	60,4	--	--
93	С123-010501-1302 прим. в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 42 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	12,625	91,91	--	1160	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,5	2831,54	663,21	4247	995	2457	2,99	4
		м3 подстилающего слоя		2164,58	255,99	3247	384	60,9	0,30	--
95	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство	0,125	20675,40	571,25	2584	71	298	3,94	--
		м3		2952,75	223,91	369	28	48,5	0,23	--
96	С121-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1275	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С121-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	0,1275	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С121-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	0,1275	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	0,10455	160131,68	767,42	16742	80	9043	198,00	21
		т		159364,26	350,87	16662	37	48,5	0,36	--
100	С121-050101-0115 в ценах III квартала 2015 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0103	92833,00	--	956	--	36	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С121-050201-0124 в ценах III квартала 2015 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,09425	95337,00	--	8986	--	341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /стойка/. Установка	0,0616	314342,42	767,42	19363	47	5689	198,00	12
		т		159364,26	350,87	9817	22	48,5	0,36	--
103	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	0,228395	563687,52	238660,84	128743	54509	63732	312,70	71
		т фасонных частей		307280,91	92382,46	70181	21100	62,1	94,30	22
104	С123-021199-9910 в ценах III квартала 2015 года	Стоимость ковера с крышкой	0,21055	324022,38	--	68223	--	2592	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С121-050301-2201 в ценах III квартала 2015 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,013775	94882,40	--	1307	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С121-130201-0902 в ценах III квартала 2015 года	Шайба,шплинт	0,00407	349084,80	--	1421	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100	96,27	0,49	9627	49	6437	0,12	12
		болт		95,78	0,26	9578	26	60,9	--	--
108	С121-130201-0901 в ценах III квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0041	381819,66	--	1565	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,5	355,79	124,29	178	62	65	0,25	--
		м2		213,33	50,15	107	25	42,8	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С121-130409-0102 в ценах III квартала 2015 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0,010675	56236,68	--	600	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,049905	2831,54	663,21	14299	3349	8270	2,99	15
		м3 подстилающего слоя		2164,58	255,99	10931	1293	60,9	0,30	2
112	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	50,49905	2969,68	181,77	149966	9179	19986	0,53	27
		м2 покрытия		384,14	63,42	19399	3203	60,9	0,03	2
	Итого по акту:		Тенге			45884696				
	Временные здания и сооружения					1284771				
	Итого с временными					47169467				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					5660336				
	Итого с НДС					52829804				
	Итого к оплате:					52829804				

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

_____ *Иримжанов Е.П*

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ *Дуйсенов М.К*

Технадзор: ТОО «УКС»

_____ *Сарбасова Д.Б*