Приложение № 4
К Приказу №129 от 11.04.2003
Комитета по делам строительства
Министерства индустрии и торговли РК

УТВЕРЖДАЮ:
Г. Ниеткалиева
_____
Директор Балкудукской средней школы
Г. Ниеткалиева
(фамилия, имя, отчество и должность
заказчика утверждающего акт)

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых,
общественных зданий и объектов коммунального назначения

с. Балкудук «26» августа 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная **ГУ «Балкудукская средняя школа»** приказом от «27» августа 2014 г. № 2 - 12
в составе: председателя комиссии – **Ниеткалиева Г, директор «Балкудукской средней школы»**
Заместитель председателя комиссии – **Сарбалин М., начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции по Атырауской области**
Органов государственного противопожарного надзора – **Ахбалин А., Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Курмангазинского района, подполковник**
Органов государственного санитарно-эпидимиологического надзора- **Утаров К., Руководитель Курмангазинскоц Рай У.Г.С.Э.Н**
Государственной архитектурно-строительной инспекции местных органов (служб) архитертуры и градостроительства- **Жаудин Т., Руководитель Курмангазинского районного отдела архитектуры и градостроительства.**
Органы государственного надзора **Ажгалиев А., Руководитель Курмангазинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
Умирзахов Г.С. директор ТОО «Бек и Ко»
Картимов Т.- ИП «ТехЭксперт-Эко» - Технадзор
Проектная организация- ИП Зинулаев Ф. – Зинулаев Ф.

УСТАНОВИЛА:
Генеральным подрядчиком **ТОО «Бек и Ко»** предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного **Капитальный ремонт интерната ГУ «Балкудукской средней школы»**

1. Курмангазингского района, с. Балкудук
2. Капитальный ремонт производился на основании
3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим Строительно-монтажные работы капитальный ремонт (Разборка покрытия полов из линолеума и досок, укладка лаг, очистка старой побелки, улученная отделка и покраска потолков, облицовка стен гипсокартонном, установка дверных коробок, монтаж светильника подвесного, Замена обрешеток, стропил под кровлю из черепицы, и др СМР).

4. Проектно сметная документация на капитальный ремонт разработана – **ИП Зинулаев Ф. – Зинулаев Ф.**

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проектно сметной документации

6. Проектно-сметная документация утверждена

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 20 мая 2014 года, окончание 20 августа 2014 года.

8. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
   1. Сертификаты соответствия стройматериалов и изделий использованных при кап ремонте
   2. Протокол намерения об изменениях работ и затрат
   3. Сметный расчет на дополнительные работы.
   4. Сметный расчет на дополнительные работы включенные в смету
   5. Заключение рабочей комиссии

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: общая площадь – 1080 кв.м

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: одноэтажное кирпичное здание

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ……. к настоящему акту
    По проекту _____едениц.
    Фактически _____едениц

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ….. согласно проектно-сметной документации пожарная сигнализация выполнена
    Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжениями, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 22,216,02 мың тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20,299 мың тенге, оборудования, инструмента и инвентаря нет.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Капитальный ремонт интерната ГУ «Балкудукской средней школы»**
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель приемочной комиссии

Ниеткалиева Г._____

Заместитель председателя комиссии

Сарбалин М. _____

Члены приемочной комиссии

Ахбалин А. _____

Утаров К., _____

Жаудин Т._____

Ажгалиев А._____

Умирзахов Г.С._____

Картимов Т. _____

Примечание. Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта

А К Т №4 от 26 августа 2014 г
Выполненных работ по объекту:
Капитальный ремонт интерната Балкудукской средней школы
За август 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксп. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	E0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	8663,04	1172,83	8663	1173	4973	17,8	18		
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1		
	C12022-4	-Ворота распашные	1	131400	-	131400	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
	E0101-165-6	-Копание ям вручную дл устройства туалетов в грунтах 2 группы	8	218,93	-	1751	-	1979	1,54	12		
		м3		218,93	-	1751	-	113	-	-		
	У1-51-1	-Туалет деревянный, строительные работы	4	49544,97	499,53	198180	1998	30795	44	176		
		шт		7194	138,18	28776	553	105	0,68	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	39,84	37,82	478	454	150	0,01	-
				1,87	11	22	132	97	0,04	-
		м3								
	Е0101-163-8	Доработка грунта вручную	0,5	644,76	-	322	-	364	4,26	2
		т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3		644,76	-	322	-	113	-	-
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ДНИЩЕ								
	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4	698,54	24,55	2794	98	241	0,26	1
				39,83	9,2	159	37	123	0,04	-
		м2								
	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8	15271,08	-	12217	-	558	3,66	3
				567	-	454	-	123	-	-
		м3								
	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	53000	-	2650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003	29400	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	333,48	9,95	1334	40	275	0,36	1
				52,2	3,74	209	15	123	0,02	-
		м2								
	Е0113-13-1	Огрунтовка из холодной мастики	4	13,91	0,07	56	-	29	0,04	-
				8,06	0,02	32	-	90	-	-
		м2								
	Е0113-13-2	Огрунтовка из холодной мастики второй слой	4	12,08	0,05	48	-	29	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,06	0,02	32	-	90	-	-
	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	4	129,48	9,95	518	40	275	0,36	1
				52,2	3,74	209	15	123	0,02	-
		Стены монолитные м2								
	E0106-13-3	-Устройство железобетонных стен	4	17607,89	360,48	70432	1442	6620	8,99	36
				1440	136,17	5760	545	105	0,67	3
	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,07	53000	-	3710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	C12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,003	29400	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	E0113-13-1	-Огрунтовка из холодной мастики	20	13,91	0,07	278	1	145	0,04	1
				8,06	0,02	161	-	90	-	-
	E0113-13-2	-Огрунтовка из холодной мастики второй слой м2	20	12,08	0,05	242	1	145	0,04	1
				8,06	0,02	161	-	90	-	-
	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	20	764	4,92	15280	98	4093	1,15	23
				193,05	1,87	3861	37	105	0,01	-
		Перекрытие м2								
	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,15	19670,89	241,1	22622	277	1659	8,06	9
				1282,5	91,08	1475	105	105	0,44	1
	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,06	53000	-	3180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
	С12041-41	-Проволока арматурная из	0,004	29400	-	118	-	-	-	-
	Изм. и	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9	ВР-1, d 5 мм								
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
	Е0112-15-4	-Устройство обмазочной	6,25	72,27	0,42	452	3	112	0,09	1
		пароизоляции в один слой		14,92	0,16	93	1	119	-	-
		м2								
	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	6,25	262,79	15,94	1642	100	302	0,24	2
		цементно-песчаных стяжек								
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	217	37	119	0,03	-
		м2								
	Е0113-13-1	-Первый слой битумной	6,25	13,91	0,07	87	-	45	0,04	-
		грунтовки бетонных и								
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	50	-	90	-	-
		м2								
	Е0120-28-7	-Установка люков	1	430,36	81,61	430	82	32	1,26	1
		шт		236,25	31,5	236	31	12	0,15	-
	С12065-67	-Полотна люков	0,65	10400	-	6760	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	-
		из листовой стали, круглого								
		сечения диаметром 200 мм		60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
	С12021-222	-Съемная лестница	0,00485	151200	-	733	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	Е0113-26-6	-Окраска металлических	0,141	40,72	0,04	6	-	1	0,04	-
		огрунтованных поверхностей								
		эмалью ПФ-115(за 2 раза)		8,32	-	1	-	90	-	-
		м2								
		Обваловка								
	Е0101-166-1	-Обваловка	12,5	122,18	-	1527	-	1726	0,89	11
		м3		122,18	-	1527	-	113	-	-
	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	12,5	21,55	4,52	269	56	206	0,11	1
		пневматическими трамбовками		17,03	-	213	-	97	-	-
		м3								
	Е010333-А20	-Перевозка грузов	327	1405	1405	459435	459435	91887	-	-
	0-4	автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		-	281	-	91887	100	5,9	1930
		расстояние перевозки 200 км,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			814014,19	-	-		-
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			814014,19				
		Итого с коэф.2,389	Тенге			1944679,90				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			38893,60				
		Итого	Тенге			1983573,50				
		НДС 12%	Тенге			238028,82				
		Всего:	Тенге			2221602,32				

Заказчик:

Директор школы
ГУ "Белкудукская средняя школа"

_____ Ниеткалиева Г.

Инженер по контролю качества

_____ Картимов Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО Бек и Ко

_____ Умирзахов Г.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3) 6050

Заказчик: ГУ "Балкудукская средняя школа"

Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Объект: Капитальный ремонт интерната Балкудукской средней школы

Договор №45 от 21 мая 2014 года

А К Т №3 от 18 августа 2014 г
Выполненных работ по объекту:
Капитальный ремонт интерната Балкудукской средней школы
За август 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	130,796	358,58	3,43	46901	449	10306	0,46	60			
				73,73	1,31	9644	171	105	0,01	1			
		м2											
2	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	180	251,66	1,88	45299	338	7494	0,23	42			
				38,93	0,72	7007	130	105	-	1			
		м2											
		Электроосвещение											
3	E0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	5	377,15	88,98	1886	445	1668	1,61	8			
				258,75	50,17	1294	251	108	0,22	1			
		шт											
4	C151702-19	-Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	5	3550	-	17750	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		шт											
		Умывальник											
5	E0111-15-1	-Устройство бетонных стяжек	14,2	581,39	14,76	8256	210	1013	0,36	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30 мм								
				52,43	5,54	745	79	123	0,03	-
6	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм (м2)	14,2	307,28	2,68	4363	38	136	0,01	-
				6,76	1	96	14	123	-	-
7	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов (м2)	14,2	2044,67	11,72	29034	166	3075	1,06	15
				171,68	4,39	2438	62	123	0,02	-
8	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (м2)	13,92	1094,16	2,1	15231	29	4879	2	28
				333	0,79	4635	11	105	-	-
9	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (м2)	16,24	358,58	3,43	5823	56	1280	0,46	7
				73,73	1,31	1197	21	105	0,01	-
10	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (м2)	14,2	434,19	3,94	6165	56	1545	0,55	8
				102,11	1,49	1450	21	105	0,01	-
11	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску (м2)	16,24	251,66	1,88	4087	31	676	0,23	4
				38,93	0,72	632	12	105	-	-
12	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка, подготовленным под окраску (м2)	14,2	257,14	2,33	3651	33	664	0,26	4
				43,65	0,88	620	12	105	-	-
		Окна (м2)								
13	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
14	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов (шт)	2,04	74,9	6,81	153	14	152	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленных								
				68,09	1,08	139	2	108	0,01	-
15	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	0,5	146,99	6,63	73	3	76	0,95	-
				140,36	1,04	70	1	108	0,01	-
16	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	2,04	828,63	71,29	1690	145	728	1,64	3
				272,25	25,25	555	52	120	0,1	-
17	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей м2	2,04	5206	-	10620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	2,04	210,48	5,58	429	11	235	0,59	1
				94,05	2,12	192	4	120	0,01	-
19	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	1,5	2860	-	4290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2	330,58	6,33	661	13	662	1,79	4
				312,75	2,39	626	5	105	0,01	-
		Двери внутренние								
21	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
22	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	1,78	59,88	6,55	107	12	105	0,36	1
				53,33	1,04	95	2	108	0,01	-
23	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	4	6,47	0,3	26	1	27	0,04	-
				6,17	0,05	25	-	108	-	-
24	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	1,78	398,48	102,53	709	183	400	0,9	2
				151,65	35,67	270	63	120	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 3 м2								
25	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,78	4010 -	- -	7138 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0156-27-1	м2 -Установка дверных приборов врезных	1	77,9 76,46	- -	78 76	- -	83 108	0,39 -	- -
27	С11011-816	шт -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583 -	- -	583 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-791	шт -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
		комплект Электроосвещение								
29	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	377,15 258,75	88,98 50,17	377 259	89 50	334 108	1,61 0,22	2 -
30	С151702-19	шт -Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	1	3550 -	- -	3550 -	- -	- -	- -	- -
		шт Комната бытовая Окна								
31	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57 194,33	21,24 3,31	216 194	21 3	213 108	1,29 0,03	1 -
32	Е0156-2-2	шт -Снятие оконных переплетов остекленных	2,04	74,9 68,09	6,81 1,08	153 139	14 2	152 108	0,46 0,01	1 -
33	Е0156-3-2	м2 -Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,5	146,99 140,36	6,63 1,04	73 70	3 1	76 108	0,95 0,01	- -
34	Е0110-16-1	м2 -Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,04	828,63 272,25	71,29 25,25	1690 555	145 52	728 120	1,64 0,1	3 -
35	С12061-184	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей	2,04	5206	-	10620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,04	210,48 94,05	5,58 2,12	429 192	11 4	235 120	0,59 0,01	1 -
37	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	1,5	2860	-	4290	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2	330,58 312,75	6,33 2,39	661 626	13 5	662 105	1,79 0,01	4 -
		м2 Двери внутренние								
39	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	317 108	1,96 0,19	2 -
40	Е0156-12-1	шт -Снятие дверных полотен	1,78	59,88 53,33	6,55 1,04	107 95	12 2	105 108	0,36 0,01	1 -
41	Е0156-13-1	м2 -Снятие наличников	4	6,47 6,17	0,3 0,05	26 25	1 -	27 108	0,04 -	- -
42	Е0110-23-1	м -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,78	398,48 151,65	102,53 35,67	709 270	183 63	400 120	0,9 0,14	2 -
43	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,78	4010 -	- -	7138 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0156-27-1	м2 -Установка дверных приборов врезных	1	77,9 76,46	- -	78 76	- -	83 108	0,39 -	- -
45	С11011-816	шт -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583 -	- -	583 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
46	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
			комплект							
		Отделочные работы								
47	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	16,24	358,58 73,73	3,43 1,31	5823 1197	56 21	1280 105	0,46 0,01	7 -
			м2							
48	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	16,24	251,66 38,93	1,88 0,72	4087 632	31 12	676 105	0,23 -	4 -
			м2							
49	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	12,74	434,19 102,11	3,94 1,49	5532 1301	50 19	1386 105	0,55 0,01	7 -
			м2							
50	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка , подготовленным под окраску	12,74	257,14 43,65	2,33 0,88	3276 556	30 11	596 105	0,26 -	3 -
			м2							
		Полы								
51	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	12,74	51,33 46,44	4,89 0,83	654 592	62 11	667 110,7	0,34 0,01	4 -
			1м2							
52	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	12,74	1536,74 86,63	8,54 3,2	19578 1104	109 41	1408 123	0,55 0,02	7 -
			м2							
53	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	12,74	925,06 58,5	4,9 1,85	11785 745	62 24	946 123	0,38 0,01	5 -
			м2							
54	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	14,2	123,31 16,18	0,16 0,07	1751 230	2 1	284 123	0,09 -	1 -
			м							
		Электроосвещение								
55	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	377,15 258,75	88,98 50,17	377 259	89 50	334 108	1,61 0,22	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
56	С151702-19	-Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	1	3550	-	3550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 1. Комната гигиены								
57	Е0111-15-1	-Устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм	12,21	581,39	14,76	7099	180	871	0,36	4
				52,43	5,54	640	68	123	0,03	-
		м2								
58	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	12,21	307,28	2,68	3752	33	117	0,01	-
				6,76	1	83	12	123	-	-
		м2								
59	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток полов	12,21	2044,67	11,72	24965	143	2644	1,06	13
				171,68	4,39	2096	54	123	0,02	-
		м2								
60	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,6	1094,16	2,1	13786	26	4416	2	25
				333	0,79	4196	10	105	-	-
		м2								
61	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	14,7	358,58	3,43	5271	50	1158	0,46	7
				73,73	1,31	1084	19	105	0,01	-
		м2								
62	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	14,7	251,66	1,88	3699	28	612	0,23	3
				38,93	0,72	572	11	105	-	-
		м2								
		Окна								
63	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
64	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	2,04	74,9	6,81	153	14	152	0,46	1
				68,09	1,08	139	2	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	0,5	146,99	6,63	73	3	76	0,95	-
				140,36	1,04	70	1	108	0,01	-
66	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	2,04	828,63	71,29	1690	145	728	1,64	3
				272,25	25,25	555	52	120	0,1	-
67	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей м2	2,04	5206	-	10620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	2,04	210,48	5,58	429	11	235	0,59	1
				94,05	2,12	192	4	120	0,01	-
69	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	1,5	2860	-	4290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2	330,58	6,33	661	13	662	1,79	4
				312,75	2,39	626	5	105	0,01	-
		Двери внутренние								
71	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
72	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	1,78	59,88	6,55	107	12	105	0,36	1
				53,33	1,04	95	2	108	0,01	-
73	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	4	6,47	0,3	26	1	27	0,04	-
				6,17	0,05	25	-	108	-	-
74	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,78	398,48	102,53	709	183	400	0,9	2
				151,65	35,67	270	63	120	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
75	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,78	4010	-	7138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
76	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	1	77,9	-	78	-	83	0,39	-
				76,46	-	76	-	108	-	-
			шт							
77	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
78	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		отделочные работы								
79	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	12,21	434,19	3,94	5301	48	1328	0,55	7
				102,11	1,49	1247	18	105	0,01	-
			м2							
80	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка , подготовленным под окраску	12,21	257,14	2,33	3140	28	571	0,26	3
				43,65	0,88	533	11	105	-	-
			м2							
		Электроосвещение								
81	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	377,15	88,98	377	89	334	1,61	2
				258,75	50,17	259	50	108	0,22	-
			шт							
82	С151702-19	-Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	1	3550	-	3550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Коридор								
		Двери внутренние								
83	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
			шт							
84	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,78	59,88	6,55	107	12	105	0,36	1
				53,33	1,04	95	2	108	0,01	-
			м2							
85	Е0156-13-1	-Снятие наличников	4	6,47	0,3	26	1	27	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		6,17	0,05	25	-	108	-	-
86	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,78	398,48	102,53	709	183	400	0,9	2
				151,65	35,67	270	63	120	0,14	-
		м2								
87	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,78	4010	-	7138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
88	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	1	77,9	-	78	-	83	0,39	-
				76,46	-	76	-	108	-	-
		шт								
89	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Отделочные работы								
91	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	28,34	358,58	3,43	10162	97	2233	0,46	13
				73,73	1,31	2090	37	105	0,01	-
		м2								
92	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	28,34	251,66	1,88	7132	53	1180	0,23	7
				38,93	0,72	1103	20	105	-	-
		м2								
93	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	12,56	434,19	3,94	5453	49	1366	0,55	7
				102,11	1,49	1283	19	105	0,01	-
		м2								
94	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка , подготовленным под окраску	12,56	257,14	2,33	3230	29	587	0,26	3
				43,65	0,88	548	11	105	-	-
		м2								
		Полы								
95	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия	12,56	51,33	4,89	645	61	657	0,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
				46,44	0,83	583	10	110,7	0,01	-
96	Е0111-33-1	1м2 -Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	12,56	1536,74	8,54	19301	107	1388	0,55	7
				86,63	3,2	1088	40	123	0,02	-
97	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума	12,56	925,06	4,9	11619	62	932	0,38	5
				58,5	1,85	735	23	123	0,01	-
98	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	14,6	123,31	0,16	1800	2	292	0,09	1
				16,18	0,07	236	1	123	-	-
		м Электроосвещение								
99	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	377,15	88,98	377	89	334	1,61	2
				258,75	50,17	259	50	108	0,22	-
100	С151702-19	шт -Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	1	3550	-	3550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Прихожая								
101	Е0106-1-20	-Устройство фундаментов бетонных	1,2	15274,15	311,32	18329	374	704	2,82	3
				441	117,61	529	141	105	0,57	1
102	Е0108-23-1	м3 -Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	3,5	19144,07	309,62	67004	1084	2370	3,13	11
				456,75	117	1599	410	118	0,57	2
103	Е0110-11-3	м3 -Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	6,1	770,57	28,55	4700	174	1408	1,19	7
				181,58	10,78	1108	66	120	0,05	-
104	Е0112-15-1	м2 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	6,1	207,95	1,19	1269	7	199	0,16	1
				27	0,45	165	3	119	-	-
105	Е0112-13-3	м2 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6,1	189,45	4,72	1156	29	527	0,4	2
				70,88	1,78	432	11	119	0,01	-
106	С11031-25	м2 -Вата минеральная	0,6	2530	-	1518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0112-7-1	м3 -Устройство кровель из	9,6	567,59	8,2	5449	79	809	0,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 12	волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		67,73	3,08	650	30	119	0,02	-
108	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	0,2	21304,82	334,28	4261	67	846	22,1	4
				3397,5	126	680	25	120	0,62	-
109	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м3	2,04	330,85	32,08	675	65	696	1,49	3
				272,25	12,13	555	25	120	0,06	-
110	С12022-1	-Двери металлические м2	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
111	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	2,04	828,63	71,29	1690	145	728	1,64	3
				272,25	25,25	555	52	120	0,1	-
112	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей м2	2,04	5206	-	10620	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
113	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	2,04	210,48	5,58	429	11	235	0,59	1
				94,05	2,12	192	4	120	0,01	-
114	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	1,5	2860	-	4290	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
115	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2	330,58	6,33	661	13	662	1,79	4
				312,75	2,39	626	5	105	0,01	-
116	Е0111-15-1	-Устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм м2	12,21	581,39	14,76	7099	180	871	0,36	4
				52,43	5,54	640	68	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	12,21	307,28	2,68	3752	33	117	0,01	-
				6,76	1	83	12	123	-	-
		м2								
		Полы								
118	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,6	5483,1	-	8773	-	1045	3,24	5
				531	-	850	-	123	-	-
		м3								
119	Е0111-15-1	-Устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм	12,21	581,39	14,76	7099	180	871	0,36	4
				52,43	5,54	640	68	123	0,03	-
		м2								
120	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,21	460,92	4,02	5628	49	175	0,01	-
				10,14	1,5	124	18	123	0,01	-
		м2								
121	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	6,1	925,06	4,9	5643	30	453	0,38	2
				58,5	1,85	357	11	123	0,01	-
		м2								
122	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	10	123,31	0,16	1233	2	200	0,09	1
				16,18	0,07	162	1	123	-	-
		м								
		Отделочные работы								
123	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	12,95	358,58	3,43	4644	44	1020	0,46	6
				73,73	1,31	955	17	105	0,01	-
		м2								
124	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	12,95	251,66	1,88	3259	24	539	0,23	3
				38,93	0,72	504	9	105	-	-
		м2								
125	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	6,1	434,19	3,94	2649	24	664	0,55	3
				102,11	1,49	623	9	105	0,01	-
		м2								
126	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка , подготовленным под окраску	6,1	257,14	2,33	1569	14	285	0,26	2
				43,65	0,88	266	5	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		Наружные работы								
127	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	650	48,37	4,36	31441	2834	31111	0,29	187
				44,01	0,68	28607	442	107,1	0,01	3
			м2							
128	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	650	24,15	2,64	15698	1716	15287	0,15	99
				21,51	0,45	13982	293	107,1	-	3
			м2							
129	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	650	1801,09	8,2	1170706	5330	213509	1,71	1112
				272,95	3,08	177418	2002	119	0,02	10
			м2							
130	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	216	575,89	15,7	124392	3391	62263	1,74	376
				302,6	2,43	65362	525	94,5	0,01	3
			м2							
131	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	216	306,5	2,1	66204	454	14928	0,39	84
				65,03	0,79	14046	171	105	-	1
			м2							
132	Е0106-1-20	-Дополнительная заливка ленточного фундаментов	1,2	15274,15	311,32	18329	374	704	2,82	3
				441	117,61	529	141	105	0,57	1
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1798294	18563			2069

			Тенге			334160	5230			29
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7854	-	-		-
	Материалы -		Тенге			59	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	618	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7100	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			667	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	100	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			511	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			9033	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	718	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1765340	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1141692	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	338772	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49540	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			222080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			377508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56626	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2271418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395398	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2307057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396116	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы

133	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	250	3,69	-	923	-	897	0,03	6
				3,69	-	923	-	97,2	-	-
134	E0121-9-1	-Прокладка провода сечением до 10 мм2	м 250	26,92	-	6730	-	6683	0,15	38
				24,75	-	6188	-	108	-	-
135	E0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	м 12	29,13	-	350	-	350	0,17	2
				27	-	324	-	108	-	-
136	E0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт 8	36,26	-	290	-	233	0,17	1
				27	-	216	-	108	-	-
137	E0121-10-1	-Прокладка кабеля сечением до 10 мм2	шт 30	48,73	3,43	1462	103	1171	0,21	6
				34,43	1,72	1033	52	108	0,01	-
138	C151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	м кабеля 0,03	16900	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	C151607-168 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Провода силовые марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м 0,25	32528	-	8132	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02									
140	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134	-	1072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
141	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В,	12	134	-	1608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
142	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15	573,75	28,11	8606	422	2418	0,78	12
				123,75	10,58	1856	159	120	0,05	1
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29679	524			66

			Тенге			10539	210			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21073	-	-		-
		Материалы -	Тенге			968	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8735	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9334	-	-		5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			32231	-	-		59
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10135	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8606	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6328	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2015	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2418	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11686	-	-		14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2378	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43917	-	-		73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12512	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Пожарная сигнализация								
143	Ц0110-668-3	-Монтаж извещателей пожарно-дымовой ИП212-45	58	457,5	1,6	26535	93	22811	2	116
				437	-	25346	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С151801-92п-извещатель рим	шт	58	703 -	- -	40774 -	- -	- -	- -	- -
145	Ц0110-667-1-Монтаж прибора приемно-контрольные,Гранит-16	шт	1	4487,6 4275	1,6 -	4488 4275	2 -	3848 90	23 -	23 -
146	С151802-42п-Прибор приемно-контрольный рим Гранит-16	шт	1	15200 -	- -	15200 -	- -	- -	- -	- -
147	Ц0110-668-2-Установка извещателей ИПР	шт	2	369,9 347	1,6 -	740 694	3 -	625 90	2 -	4 -
148	С151801-38п-Ручной пожарный извещатель рим	шт	2	1300 -	- -	2600 -	- -	- -	- -	- -
149	Ц0108-121-2-Аккумулятор, 7А	шт	1	380,3 333	- -	380 333	- -	316 95	2 -	2 -
150	Сб5,5т.55п -Аккумулятор А-7,0 196	шт	1	24672 -	- -	24672 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0121-17-12-Монтаж указателя "Выход"	шт	2	135,55 124,2	- -	271 248	- -	268 108	0,78 -	2 -
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
152	С151704-1 -Таблички "Выход"		2	457 -	- -	914 -	- -	- -	- -	- -
153	Ц0110-683-1-Сигнализация дистанционная: 3 сирена мощн 1квт	шт	2	3220 1980	- -	6440 3960	- -	3564 90	25 -	50 -
154	С151802-29п-Сирена рим	шт	2	19200 -	- -	38400 -	- -	- -	- -	- -
155	Ц0108-148-1-Кабели КСПВ 4х0,4	шт	400	27,7	2,1	11080	840	7676	0,1	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,7	0,5	7880	200	95	-	1
156	С151603-191 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КСПВ сечение 4х0,4 мм2	0,4	120200	-	48080	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
157	Ц0108-525-2	-Выключатель автоматический	1	1031,9	24,9	1032	25	385	2	2
		т		401	4,5	401	4	95	0,03	-
158	С151801-86	-Выключатель автоматический	1	9290	-	9290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
159	Ц0108-402-1	-Кабели по установленным конструкциям	40	50,5	23,1	2020	924	1049	0,13	5
				22,1	5,5	884	220	95	0,03	1
		м		115200	-	4608	-	-	-	-
160	С151601-579 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
161	Е0146-29-4	-Пробивка отверстий	10	217,08	103	2171	1030	1530	0,67	7
		шт		114,08	38,9	1141	389	100	0,19	2
		Ограждение								
162	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	28	402,75	-	11277	-	12743	2,8	78
				402,75	-	11277	-	113	-	-
		м3		5483,1	-	5483	-	653	3,24	3
163	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых щебеночных для стоек	1	531	-	531	-	123	-	-
		м3		15271,08	-	12217	-	558	3,66	3
164	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых бетонных дл стоек	0,8	567	-	454	-	123	-	-
		м3		709,95	243,27	49697	17029	32098	1,49	104
165	Е0107-24-12	-Установка оград металлических	70	261	66,53	18270	4657	140	0,24	17
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные д 57х3	70	250	-	17500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
167	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций ограждения из профилированного листа	120,7516	332,24	125,09	40119	15104	18881	0,94	114
				144	29,74	17388	3591	90	0,1	12
		м2								
168	С11011-434	-Настил профилированный	120,7516	1190	-	143694	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
169	Е0107-25-7	-Устройство калиток	3	3111,03	2052,22	9333	6157	6093	5,31	16
		шт		886,5	564,32	2660	1693	140	2,06	6
170	У1-34-59	-Калитки металлические	3	13065,94	22,48	39198	67	4179	9	27
		калитка		1540,16	7,48	4620	22	90	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			568212	41274			596
			Тенге			100362	10777			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			212852	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7078	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44446	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159866	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6081	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15204	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			268597	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		266
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50527	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258544	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1430	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41071	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168366	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			30201	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8051	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18733	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		263
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49122	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79317	-	-		-
	Материалы -		Тенге			42136	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25622	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23060	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29081	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18550	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			726619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		694
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128731	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2701921	63658			2984
			Тенге			486759	17512			76
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			269269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55961	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			203135	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7932	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			341476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63893	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2310736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1265722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	422688	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265929	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			323672	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			477905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2955960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2829
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	494373	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104417	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135125	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29081	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18550	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3451111,02	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	587347	-		-
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			3451111,02				
		Итого с коэф.2,389	Тенге			8247042,09				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			164940,84				
		Итого	Тенге			8411982,93				
		НДС 12%	Тенге			1009437,95				
		Всего:	Тенге			9421420,88				

Директор школы
ГУ Балкудукской средней школы

_____ Ниеткалиева Г.

Директор

ТОО Бек и Ко

_____ Умирзахов Г.С.

Инженер по контролю качество

ИП «ТЕХЭКСПЕРТ-ЭКО»

_____ Картимов Т.

Заказчик: ГУ "Балкудукская средняя школа"

Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Объект: Капитальный ремонт интерната Балкудукской средней школы

Договор №45 от 21 мая 2014 года

А К Т №2 от 22 июля 2014 г
Выполненных работ по объекту:
Капитальный ремонт здания интерната Балкудукской средней школы
За июль 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен панелем МДФ с устройством каркаса металлического	393,89 м2	604,19	4,85		237982	1908		92755	1,29	507
				222,86	1,41		87782	555		105	0,01	2
2	С11011-344	-Панели МДФ	480 м2	360	-		172800	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		Электроосвещение										
3	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	19	377,15	88,98		7166	1691		6339	1,61	31
				258,75	50,17		4916	953		108	0,22	4
4	С151702-19	-Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	19 шт	3550	-		67450	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		Место досуга Окна										
5	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2 шт	215,57	21,24		431	42		427	1,29	3
				194,33	3,31		389	7		108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	4,1	74,9	6,81	307	28	306	0,46	2
				68,09	1,08	279	4	108	0,01	-
		м2								
7	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	2,6	146,99	6,63	382	17	397	0,95	2
				140,36	1,04	365	3	108	0,01	-
		м2								
8	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,1	828,63	71,29	3397	292	1464	1,64	7
				272,25	25,25	1116	104	120	0,1	-
		м2								
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей	4,1	5206	-	21345	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,1	210,48	5,58	863	23	473	0,59	2
				94,05	2,12	386	9	120	0,01	-
		м2								
11	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	2,6	2860	-	7436	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3	330,58	6,33	992	19	993	1,79	5
				312,75	2,39	938	7	105	0,01	-
		м2								
		Полы								
13	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	27,6	51,33	4,89	1417	135	1444	0,34	9
				46,44	0,83	1282	23	110,7	0,01	-
		1м2								
14	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	27,6	1536,74	8,54	42414	236	3050	0,55	15
				86,63	3,2	2391	88	123	0,02	-
		м2								
15	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	27,6	925,06	4,9	25532	135	2049	0,38	11
				58,5	1,85	1615	51	123	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	20	123,31	0,16	2466	3	400	0,09	2
				16,18	0,07	324	1	123	-	-
		м								
		Отделочные работы								
17	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	27,6	1463,59	18,49	40395	510	28732	5,91	163
				986,89	4,54	27238	125	105	0,02	1
		м2								
18	С11011-378	-Листы гипсокартонные	29	356	-	10324	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	27,6	434,19	3,94	11984	109	3002	0,55	15
				102,11	1,49	2818	41	105	0,01	-
		м2								
20	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	27,6	257,14	2,33	7097	64	1290	0,26	7
				43,65	0,88	1205	24	105	-	-
		м2								
21	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен панелем МДФ с устройством каркаса металлического	36,8	604,19	4,85	22234	178	8666	1,29	47
				222,86	1,41	8201	52	105	0,01	-
		м2								
22	С11011-344	-Панели МДФ	36,8	360	-	13248	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Электроосвещение								
23	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	377,15	88,98	1509	356	1335	1,61	6
				258,75	50,17	1035	201	108	0,22	1
		шт								
24	С151702-19	-Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	4	3550	-	14200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Кабинет заведующего								
		Окна								
25	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных шт	2,04	74,9 68,09	6,81 1,08	153 139	14 2	152 108	0,46 0,01	1 -
27	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	0,5	146,99 140,36	6,63 1,04	73 70	3 1	76 108	0,95 0,01	- -
28	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	2,04	828,63 272,25	71,29 25,25	1690 555	145 52	728 120	1,64 0,1	3 -
29	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей м2	2,04	5206 -	- -	10620 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	2,04	210,48 94,05	5,58 2,12	429 192	11 4	235 120	0,59 0,01	1 -
31	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	1,5	2860 -	- -	4290 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2	330,58 312,75	6,33 2,39	661 626	13 5	662 105	1,79 0,01	4 -
		Двери внутренние								
33	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	317 108	1,96 0,19	2 -
34	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	1,78	59,88 53,33	6,55 1,04	107 95	12 2	105 108	0,36 0,01	1 -
35	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	4	6,47 6,17	0,3 0,05	26 25	1 -	27 108	0,04 -	- -
36	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,78	398,48	102,53	709	183	400	0,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	270	63	120	0,14	-
37	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,78	4010 -	- -	7138 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0156-27-1	м2 -Установка дверных приборов врезных	1	77,9 76,46	- -	78 76	- -	83 108	0,39 -	- -
39	С11011-816	шт -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583 -	- -	583 -	- -	- -	- -	- -
40	С11011-791	шт -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
		комплект Полы								
41	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	12,6	51,33 46,44	4,89 0,83	647 585	62 10	659 110,7	0,34 0,01	4 -
42	Е0111-33-1	1м2 -Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	12,6	1536,74 86,63	8,54 3,2	19363 1092	108 40	1392 123	0,55 0,02	7 -
43	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума	12,6	925,06 58,5	4,9 1,85	11656 737	62 23	935 123	0,38 0,01	5 -
44	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	14,5	123,31 16,18	0,16 0,07	1788 235	2 1	290 123	0,09 -	1 -
		м Отделочные работы								
45	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	12,6	1463,59 986,89	18,49 4,54	18441 12435	233 57	13117 105	5,91 0,02	74 -
46	С11011-378	м2 -Листы гипсокартонные	13,23	356 -	- -	4710 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	12,6	434,19	3,94	5471	50	1371	0,55	7
				102,11	1,49	1287	19	105	0,01	-
		м2								
48	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	12,6	257,14	2,33	3240	29	589	0,26	3
				43,65	0,88	550	11	105	-	-
		м2								
49	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен панелем МДФ с устройством каркаса металлического	27,7	604,19	4,85	16736	134	6523	1,29	36
				222,86	1,41	6173	39	105	0,01	-
		м2								
50	С11011-344	-Панели МДФ	27,7	360	-	9972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Электроосвещение								
51	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	377,15	88,98	377	89	334	1,61	2
				258,75	50,17	259	50	108	0,22	-
		шт								
52	С151702-19	-Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	1	3550	-	3550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Коридор								
		Двери внутренние								
53	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
		шт								
54	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	5,34	59,88	6,55	320	35	314	0,36	2
				53,33	1,04	285	6	108	0,01	-
		м2								
55	Е0156-13-1	-Снятие наличников	13	6,47	0,3	84	4	87	0,04	1
				6,17	0,05	80	1	108	-	-
		м								
56	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,34	398,48	102,53	2128	548	1200	0,9	5
				151,65	35,67	810	190	120	0,14	1
		м2								
57	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,34	4010	-	21413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	3	77,9	-	234	-	248	0,39	1
				76,46	-	229	-	108	-	-
		шт								
59	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583	-	1749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Полы								
61	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	58,56	51,33	4,89	3006	286	3064	0,34	20
				46,44	0,83	2720	49	110,7	0,01	1
		1м2								
62	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	58,56	1536,74	8,54	89991	500	6470	0,55	32
				86,63	3,2	5073	187	123	0,02	1
		м2								
63	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	58,56	925,06	4,9	54172	287	4347	0,38	22
				58,5	1,85	3426	108	123	0,01	1
		м2								
64	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	54	123,31	0,16	6659	9	1079	0,09	5
				16,18	0,07	874	4	123	-	-
		м								
		Отделочные работы								
65	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	58,56	1463,59	18,49	85708	1083	60961	5,91	346
				986,89	4,54	57792	266	105	0,02	1
		м2								
66	С11011-378	-Листы гипсокартонные	61,5	356	-	21894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
67	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	58,56	434,19	3,94	25426	231	6370	0,55	32
				102,11	1,49	5980	87	105	0,01	-
		м2								
68	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка, подготовленным под окраску	58,56	257,14	2,33	15058	136	2738	0,26	15
				43,65	0,88	2556	52	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	49,204 м2	358,58	3,43	17644	169	3877	0,46	22
				73,73	1,31	3628	64	105	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1188383	10327			1499
			Тенге			252489	3657			18
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			94252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			108394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8615	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1094131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			480328	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	248732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313042	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			265029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1440709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	288486	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1549103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	297101	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1549103				
		Итого с коэф.2,389	Тенге			3701856				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			74037				
		Итого	Тенге			3775893				
		НДС 12%	Тенге			453107				
		Всего:	Тенге			4229000				

Директор школы
ГУ Балкудукской средней школы

_____Ниеткалиева Г.

Директор

ТОО Бек и Ко

_____Умирзахов Г.С.

Инженер по контролю качество

_____Картимов Т.