Мемлекеттік қабылдау комиссиясының күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

"26" 11 20 15 ж. Ганюшкин а.

Құрманғазы аудан әкімінің *2015 жылғы "25" қараша №450Ѳ өкімімен* тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

1. Комиссия төрағасы: Набидуллаев С.- Шортанбай ауылдық округігің әкімі.
2. Сарбалин М.- Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және инспекциялау департаментінің бөлім басшысы, комиссия төрағасының орынбасары.

Комиссия мүшелері:

3. Ахбалин А.- Құрманғазы аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы, өртке қарсы қызмет майоры;
4. Әжіғалиев А.– аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;
5. Баталов С.- жеке кәсіпкер, сапа бақылау инженері, техникалық қадағалаушы;
6. Жаудин Т. – аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы, комиссия мүшесі;
7. Жанханова Г.- Шортанбай ауылдық учаскелік ауруханасының аға медбикесі.;
8. Утаров К. – аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы.
9. Умирзахов Г.- «Бек иКо» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, мердігер.
10. Кдрсихов Е.- Құрманғазы аудандық орталық ауруханаңың бас дәрігері.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы /мердігер тапсырысшымен бірге/: Шортанбай ауылдық учаскелік ауруханасының күрделі жөндеу жұмыстарын аяқталуына байланысты объектіні пайдалануға қабылдауға ұсында, мекен жайы бойынша: Шортанбай ауылдық округі Шортанбай ауылы.

2. Күрделі жөндеу жұмыстары 2015 жылғы «10» маусымдағы №173 келісім шарт және Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы «15» шілдедегі №347 рұқсаты. негізінде жүргізілді.

3. Күрделі жөндеуді орындаған бас мердігер: «Бек иКо» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4. Күрделі жөндеуге арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған жобалаушы: «АсқарТау-Строй-Проект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: «Құрманғазы аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК қарасты Шортанбай ауылдық учаскелік ауруханасының ақау ведомості негізінде жүргізілді.

6. Жобалау-смета құжаттамасын: «Медсараптама» РМК-ның 2014 жылғы 13 мамыр *№05-0174/14* санды сараптамасымен бекітілді.

7. Күрделі жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: «10» шілде 2015 ж, жұмыстың аяқталуы: 2015 ж. «22» қыркүйек

Құрылыс жөндеу жұмыстарының ұзақтығы норма бойынша немесе КЖҰ бойынша: 3 ай_____ күн, іс жүзінде:____ күн.
8. Қабылдау комиссиясында мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Смета көшірмесі, ақау ведомосты, жұмыс комиссиясының актысы т.б.
/құжаттардың тізбесі/

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері /мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті/ тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/:

Жұмыс атауы	**Істелген жұмыс түрлері**
Күрделі жөндеу жұмыстары	Смета бойынша қабырғаларын жөндеу, есіктерін, терезелерін ауысытру, едендерін алмастыру, линолеудау, дәліз едендерін кафельдеу, электр жүйлерін ауысытру жұмыстары т.б.

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару /қызмет көрсету: _____-_____
/ көлемін көрсете отырып,өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі, осы актінің қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған:__орындалған_____

14. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс шаралар
15. Суық және ыстық сумен, жылумен, газбен, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және пайдаланушы ұйымдар қабылдаған пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

16. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулары ____

17. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әзірлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

18. Сметалық құны:
Барлығы: 26568927,84 теңге. Оның ішінде күрделі жөндеу жұмыстары: 26568927,84 теңге, басқа шығындар: 26568927,84 теңге.

19. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 26568927,84 теңге, оның ішінде: күрделі жөндеу жұмыстары: 26568927,84 теңге, басқа шығындар: 26568927,84 теңге.
20. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

Технологиялық, сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді: ***жақсы***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі қабылдауға ұсынылған: Шортанбай ауылдық учаскелік ауруханасының күрделі жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдансын.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасы: 1._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

Комиссия төрағасының
орынбасары. 2._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

Комиссия мүшелері:

3._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

4._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

5._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

6._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

7._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

8._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

9._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

10._____ «___»_____20__ж.
/ қолы/

Заказчик: КГП на ПХВ «Курмангазинская центарльная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области

Подрядчик:ТОО Бек и Ко

Наименование объекта: Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 14 августа 2015г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце без НДС	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы,Атырауская область, Курмангазинский район, с.Шортанбай, тенге	11475000	10245536					1229464	11475000
Итого к оплате:	11475000	10245536					1229464	11475000

Всего к оплате 11475000 (Одинадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын.

Заказчик:

Главный врач
КГП на ПХВ «Курмангазинская центарльная районная больница»

Кдросихов Е.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО Бек и Ко

Умирзахов Г.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)
Заказчик: КГП на ПХВ «Курмангазинская центарльная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области.
Подрядчик: ТОО Бек и Ко
Объект: Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы
Договор

А К Т №1 от 14 августа 2015 г
Выполненных работ по объекту:
Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы

Атырауская область, Курмангазинский район, с.Шортанбай
За июль 2015г.

НА Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы

ОСНОВАНИЕ: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	4203,347 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9060 чел.-ч
Сметная заработная плата	1624,084 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
1	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали м2	220	17,19	2,02	3782	444	3612	0,1	23
				15,17	0,16	3337	35	107,1	-	1
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	220	24,15	2,64	5313	581	5174	0,15	33
				21,51	0,45	4732	99	107,1	-	1
3	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	220	1789,08	8,2	393597	1804	72265	1,71	376
				272,95	3,08	60049	678	119	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			402692	2829			433
			Тенге			68119	812			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402692	-	-		-
		Материалы -	Тенге			331744	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68930	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81088	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			512768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81088	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка								
4	Е0161-12-1	-Снятие старых штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	300	558,04	15,7	167412	4710	101811	2,04	612
				356,69	2,43	107007	729	94,5	0,01	4
			м2							
5	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	300	398,8	2,19	119641	657	58996	1,01	303
				186,75	0,54	56025	162	105	0,03	8
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287053	5367			915
			Тенге			163032	891			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163923	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			474732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188044	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			474732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188044	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
6	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних	3218,7	565,55	33,79	1820336	108760	1075474	2,06	6618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		347,96	5,62	1119979	18089	94,5	0,03	100
7	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен и потолков м2	790,17	110,87	1,19	87606	940	50403	0,37	292
				60,3	0,45	47647	356	105	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1907942	109700			6910
	Тенге	1167626	18445			102
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1907942	-	-		-
Материалы -	Тенге	14484	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1186071	-		-
Местные материалы -	Тенге	616132	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1125877	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		563
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	168882	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	182029	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3215848	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7574
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1354952	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3215848	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7574
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1354952	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2597687	117896			8258
	Тенге	1398777	20147			118
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2597687	-	-		-
Материалы -	Тенге	347605	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1418924	-		-
Местные материалы -	Тенге	733409	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1367735	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		684
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	205160	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237925	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4203347	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9060
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1624084	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4203347	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9060
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1624084	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			4203347				
		Итого с коэф.2,23897	Тенге			10044643				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			200893				
		Итого	Тенге			10245536				
		НДС 12%	Тенге			1229464				
		Всего:	Тенге			11475000				

Заказчик:

Главный врач
КГП на ПХВ «Курмангазинская центарльная
районная больница»

_____ Кдроихов Е.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО Бек и Ко

_____ Умирзахов Г.С.

Технадзор _____ Батталов С.Т.

Заказчик: КГП на ПХВ «Курмангазинская центральная районная больница»
Управления здравоохранения Атырауской области
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Шортанбайской сельской больницы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 2 сентября 2015г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		173	08.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце без НДС	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт здания Шортанбайской сельской больницы, Атырауская область, Курмангазинский район, в с. Шортанбай, тенге	23912218	11104659					1332559	12437218
Итого к оплате:	23912218	11104659					1332559	12437218

Всего к оплате 12437218 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч двесте восемнадцать) тенге 00 тиын.

Заказчик:

Главный врач КГП на ПХВ
«Курмангазинская центральная
районная больница»

Кдрсихов Е.Е

Подрядчик:

Директор ТОО «Бек и Ко»

Умирзахов Г.С.

Заказчик: КГП на ПХВ «Курмангазинская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Объект:Капитальный ремонт здания Шортанбайской сельской больницы
Договор

А К Т Выполненных работ №2 от 2 сентября 2015 г
по объекту:
Капитальный ремонт здания Шортанбайской сельской больницы
Курмангазинского района, Атырауской области, с. Шортанбай
За август 2015 г

ОСНОВАНИЕ: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	4555,812 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3573 чел.-ч
Сметная заработная плата	617,169 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
1	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	62,15	116,63	10,56	7249	656	7413	0,7	43		
				106,07	1,67	6592	104	110,7	0,01	1		
2	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов 1м2	62,15	2011,94	11,72	125042	728	13460	1,06	66		
				171,68	4,39	10670	273	123	0,02	1		
3	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	89,4	140,35	0,32	12547	29	4590	0,24	21		
				41,63	0,11	3722	10	123	-	-		
4	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина м	858,62	17,38	0,93	14923	799	15769	0,11	98		
				16,45	0,14	14124	120	110,7	-	1		
5	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" 1м2	858,62	925,06	4,9	794275	4207	63736	0,38	328		
				58,5	1,85	50229	1588	123	0,01	8		
6	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м2	800,09	109,84	0,46	87882	368	12026	0,08	61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,04	0,18	9633	144	123	-	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1041917	6787			617
			Тенге			94971	2239			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1041917	-	-		-
		Материалы -	Тенге			929604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97210	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10556	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69535	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1228444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		688
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114759	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1228444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		688
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114759	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
7	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	215,57	21,24	1078	106	1067	1,29	6
				194,33	3,31	972	17	108	0,03	-
		шт								
8	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	11,25	828,63	71,29	9322	802	4016	1,64	18
				272,25	25,25	3063	284	120	0,1	1
		м2								
9	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	11,25	5206	-	58568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	3,2	146,99	6,63	470	21	489	0,95	3
				140,36	1,04	449	3	108	0,01	-
		м2								
11	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,2	238,19	5,58	762	18	369	0,59	2
				94,05	2,12	301	7	120	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м2 м	8	2860 -	- -	22880 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	320,85 290,7	30,15 2,9	3209 2907	302 29	3171 108	1,96 0,19	20 2
14	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 шт	18,9	323,78 138,83	83,13 29,17	6120 2624	1571 551	3810 120	0,8 0,12	15 2
15	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	18,9	4010 -	- -	75789 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	4	320,85 290,7	30,15 2,9	1283 1163	121 12	1268 108	1,96 0,19	8 1
17	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен шт	7,56	330,85 272,25	32,08 12,13	2501 2058	243 92	2580 120	1,49 0,06	11 -
18	С12022-1	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	7,56	25100 -	- -	189756 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	371738	3183		84
	Тенге	13536	994		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181982	-	-	-
Материалы -	Тенге	7937	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14531	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	157237	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	89	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16771	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2516	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11925	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17046	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189756	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			189756	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			201141	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			411819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17046	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение								
19	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	670	3,69	-	2472	-	2403	0,03	17
				3,69	-	2472	-	97,2	-	-
20	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	670	24,84	-	16643	-	16177	0,15	100
				24,84	-	16643	-	97,2	-	-
21	С151607-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 м	0,67	7784	-	5215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток км	82	8,42	-	690	-	671	0,06	5
				8,42	-	690	-	97,2	-	-
23	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	82	37,55	-	3079	-	2993	0,24	20
				37,55	-	3079	-	97,2	-	-
24	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	57	182	-	10374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К шт	25	226	-	5650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	290	29,35	2,8	8512	812	7611	0,18	52
				26,55	0,45	7700	130	97,2	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0167-16-3	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	290	354,14	7,64	102701	2216	98007	2,14	621
				346,5	1,19	100485	345	97,2	0,01	4
		шт								
28	С151702-24	-Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	290	2940	-	852600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1160	101	-	117160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Ц0108-572-7	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3458	241	6916	482	1304	4	8
				630	56,3	1260	113	95	0,33	1
		шт								
31	75-6-86	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	111600	-	111600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
32	75-6-56	-Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	1	53000	-	53000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	2428,53	110,87	1,19	269251	2890	154910	0,37	899
				60,3	0,45	146440	1093	105	-	5
		м2								
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1072	306,5	2,1	328568	2251	74087	0,39	418
				65,03	0,79	69712	847	105	-	4
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1894431	8651			2138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			348482	2528			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			164600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			164600	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1132012	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132917	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			990999	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129165	-	-		65
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1336848	-	-		892
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152292	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			256605	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	218092	-		-
		Местные материалы -	Тенге			119921	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			228997	-	-		114
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			876425	-	-		1441
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252442	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2377873	-	-		2332
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	404734	-		
		РАЗДЕЛ 4. Сантехмонтажные работы								
35	E0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/	47	382,72	6,85	17988	322	19551	2,12	100
		компл		360	1,1	16920	52	115,2	0,01	-
36	E0165-15-1	-Смена смесителя с душем	47	342,73	0,53	16108	25	18400	1,94	91
		компл		339,75	0,09	15968	4	115,2	-	-
37	C131101-69	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	47	5290	-	248630	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			282726	347			191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			32888	56			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			282726	-	-		-
		Материалы -	Тенге			861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32944	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5693	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			339918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38637	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			339918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38637	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Прачечная								
		Полы								
38	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,4	277,89	9,95	13172	472	3261	0,36	17
				52,2	3,74	2474	177	123	0,02	1
39	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	47,4	2011,94	11,72	95366	556	10265	1,06	50
				171,68	4,39	8138	208	123	0,02	1
40	E0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	109,37	110,87	1,19	12126	130	6976	0,37	40
				60,3	0,45	6595	49	105	-	-
41	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	47,4	130,36	1,42	6179	67	3577	0,45	21
				71,33	0,54	3381	26	105	-	-
42	E0115-151-3	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке м2	156,41	127,34	0,32	19918	50	15723	0,59	93
				95,63	0,11	14957	17	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			146761	1275			222

Итого	Тенге	11104659
НДС 12%	Тенге	1332559
Всего:	Тенге	12437218

Заказчик:

Главный врач
КГП на ПХВ «Курмангазинская центральная районная больница»

_____ Кдрсыков Е.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО Бек и Ко

_____ Умирзахов Г.С.

Инженер по контролю качества

_____ Батталов С.Т.

Заказчик: КГП на ПХВ «Курмангазинская центарльная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области

Подрядчик:ТОО Бек и Ко

Наименование объекта: Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 22.09. 2015г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце без НДС	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы,Атырауская область, Курмангазинский район, с.Шортанбай, тенге	26568927,84	2372061,46					284647,38	2656708,84
Итого к оплате:	26568927,84	2372061,46					284647,38	**2656708,84**

Всего к оплате: 2656708 (Два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемь) тенге 84 тиын.

Заказчик:

Главный врач
КГП на ПХВ «Курмангазинская
центарльная районная больница»

_____ Кдрсиков Е.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО Бек и Ко

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: КГП на ПХВ «Курмангазинская центральная районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области.
Подрядчик: ТОО Бек и Ко
Объект: Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы.

А К Т №3 от 22 сентября 2015 года
Выполненных работ по объекту
Капитальный ремонт Шортанбайской сельской больницы,
Атырауская область, Курмангазинский район, с. Шортанбай
За сентябрь 2015 г.

Сметная стоимость 1431,755 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2454 чел.-ч
Сметная заработная плата 428,203 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка								
1	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен и потолков м2	300	110,87	1,19	33261	357	19136	0,37	111
				60,3	0,45	18090	135	105	-	1
2	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	300	73,83	1,65	22149	495	3424	0,06	19
				10,24	0,63	3072	189	105	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55410	852			130
			Тенге			21162	324			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55410	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21486	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14814	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3384	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24870	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24870	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
3	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2146,7	306,5	2,1	657964	4508	148361	0,39	837
				65,03	0,79	139600	1696	105	-	8
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			657964	4508			837
			Тенге			139600	1696			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			657964	-	-		-
		Материалы -	Тенге			513856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	141296	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			854704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		920
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			854704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		920
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163550	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение								
4	Е0168-6-1	-Мелкий ремонт металлических ограждений	512	341,42	24,83	174807	12713	184061	1,88	963
				300,33	-	153769	-	119,7	-	-
		м2								
5	Е0115-179-3-	Окраска по металлу за 2 раза лаком ограждений	512	106,58	-	54569	-	52980	0,61	311
				98,55	-	50458	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			229376	12713			1273
			Тенге			204227	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12436	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	204227	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			237042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35556	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27985	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			494403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239783	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			729831	6557			1057
			----			---	---			---
			Тенге			175238	2020			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			729831	-	-		-
		Материалы -	Тенге			533221	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177258	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14814	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			973165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205496	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			973165,38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205496	-		
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			973165,38				
		Итого с коэф.2,23897	Тенге			2325550,33				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			46511,03				
		Итого	Тенге			2372061,46				
		НДС 12%	Тенге			284647,38				
		Всего:	Тенге			2656708,84				

Заказчик:

Главный врач
КГП на ПХВ «Курмангазинская центральная районная больница»

Кдрсихов Б.Б.

Инженер по контролю качества

Батталов С.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО Бек и Ко

Умирзахов Г.С.