Экз. Нур-Кур

Генподрядчик: **ПК "Аспап"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за период с 5 января по 29 января 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС за период с 5 января по 29 января 2016 г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде	**23 093 675**	**20 619 352,68**							**2 474 322,32**	**23 093 675**

Генподрядчик Председатель ПК "Аспап" **Ашимов Т.М.** 2015год

М. П.

Подрядчик Директор ТОО "Нур-Құрылыс" **Абилкасов Е.Т.** 2015год

М. П.

Геподрядчик: **ПК "Аспап"**

Субподрядчик **ТОО «Нур-Құрылыс»**

Акт выполненных работ №1
за январь 2016 года
Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 учащихся в мкр. Гульдер (Кен Дала) г. Караганде

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ.								
		БЛОК Б								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м толщиной 380 мм из силикатного кирпича под облицовку панелями "Ламель"**	303,392456	2312,24	335,84	701516	101891	295621	4,54	1377
		м3		699,75	126,00	212299	38227	118	0,61	185
2	С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кирпич силикатный, 250х120х88 мм**	87,3770273	14700,00	--	1284442	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м толщиной 250 мм из силикатного кирпича под облицовку панелями "Ламель"**	38,086	2312,24	335,84	88064	12791	37110	4,54	173
		м3		699,75	126,00	26651	4799	118	0,61	23
4	С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кирпич силикатный, 250х120х88 мм**	10,968768	14700,00	--	161241	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	231,727603	2441,46	337,41	565754	78187	217794	4,38	1015
		м3		670,50	126,00	155373	29198	118	0,62	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич силикатный, 250x120x88 мм	66,7375497	14700,00	--	981042	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК В								
7	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м толщиной 380 мм из силикатного кирпича под облицовку панелями "Ламель"	197,672162	2312,24	335,84	457065	66386	192609	4,54	897
		м3		699,75	126,00	138321	24907	118	0,61	121
8	С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич силикатный, 250x120x88 мм	56,9295826	14700,00	--	836865	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м толщиной 250 мм из силикатного кирпича под облицовку панелями "Ламель"	24,870603	2312,24	335,84	57507	8353	24234	4,54	113
		м3		699,75	126,00	17403	3134	118	0,61	15
10	С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич силикатный, 250x120x88 мм	7,1627337	14700,00	--	105292	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	234,881364	2441,46	337,41	573453	79251	220758	4,38	1029
		м3		670,50	126,00	157488	29595	118	0,62	146
12	С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич силикатный, 250x120x88 мм	67,6458329	14700,00	--	994394	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6806636	346859			4604
			Тенге			707535	129859			633
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6806636				
		Материалы -	Тенге			33122				
		Всего заработная плата -	Тенге				837395			
		Местные материалы -	Тенге			5719119				
		Накладные расходы -	Тенге			988126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8262447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5732
		Сметная заработная плата -	Тенге				985613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8262447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5732
		Сметная заработная плата -	Тенге				985613			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6806636**	**346859**			**4604**
			Тенге			**707535**	**129859**			**633**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6806636				
	Материалы -		Тенге			33122				
	Всего заработная плата -		Тенге				837395			
	Местные материалы -		Тенге			5719119				
		Накладные расходы -	Тенге			988126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8262447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5732
		Сметная заработная плата -	Тенге				985613			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8262447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5732
		Сметная заработная плата -	Тенге				985613			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					6806635				
	Накладные расходы		**988125,68**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**467685,67**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					8262446				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**8262446,4**	**148724,04**	**8 411 170**					
	Итого с зимними удорожаниями		**8411170,4**	**222054,90**	**8 633 225**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**8411170,4**	**84111,71**	**8 717 337**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**8411170,4**	**33644,68**	**8 750 982**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015				**21 279 002**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				**21 704 582**					
	Итого с учетом скидки				**20 619 353**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)				**2 474 322**					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**23 093 675**					

Сдал _____

Принял _____

расценки проверены