Қабылдау комиссиясының актісі

Ганюшкин с. 2015ж. «27» шілде

2015 жылғы «24» шілдедегі № 7 Балауса балабақшасының меңгерушісі Г.Кисамеденованың бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссиясы
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымының атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты әкесінің аты)
құрамында:

комиссия төрағасы-тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) өкілі:
Г.Кисамеденова Балауса балабақшасының меңгерушісі.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия төрағасының орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі:
М.Сарбалин Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және инспекциялау департаментінің бөлім басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

бас мердігер:
Г.Умирзахов «Бек и Ко» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары:
Т.Жаудин Құрманғазы аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік өртті қадағалау органдары:
А.Ахбалин Құрманғазы аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдыры:
Г.Тогаева ҚР Ұлттық экономика Министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау Комитетінің Атырау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Құрманғазы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысының міндетін атқарушы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері:
Ә.Әжіғалиев Құрманғазы аудандық тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Е.Джетписбаев «Кондор Даму Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (техникалық қадағалаушы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Бас мердігер: «Бек и Ко» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні Ганюшкин ауылдық округінде «Балауса» санаторлық балабақшасында жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары», пайдалануға қабылдауға ұсынды.
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
2. Құрылыс 2015 жылғы «18» мамырдағы №14 келісім шарт негізінде жүргізілген.
(шешім шығарған органның атауы)
Құрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруге 2015 жылғы «16» маусым №233 Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және инспекциялау департаментінің рұқсат.
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты «Балауса санаторлық балабақшасында жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары» орындаған бас мердігер «Бек и Ко» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды.
(жұмыстар түрлері)
4. Күрделі жөндеу жұмыстары жобалау-сметалық құжаттамасын «Тана-Пракс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірленген.
(жобалау ұйымдарының атауы)
5. Күрделі жөндеу жұмыстары жеке (жобаның нөмірі, сериясының нөмірі(үлгілік жобалар бойынша) жоба бойынша жүзеге асырылды.
6. Жобалау-сметалық құжаттама 2013 жылғы «24» қазанда № 24 Балауса санаторлық балабақша меңгерушісінің бұйрығымен бекітілген.
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2015 жылғы мамыр айында;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2015 жылғы шілде айында;
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 1,5 (45 күн);
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша 1,5 (45 күн), нақты 1,5 (45 күн).
8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау сметалық құжаттама:
Орындалу сұлбалар:
Жабылған жұмыстарға актілер:
(Құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық , өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары сны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):
10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады: екі қабатты ғимарат.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
11. Жабдық жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:
жоба бойынша жоқ;
нақты жоқ
12. Жобада кезделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар қаралмаған.
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс – шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген.
13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыс сыртқы коммунимкациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің қосымшасында келтірілген жоқ.
14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны
Барлығы 8551197 мың теңге, соның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары: 8551197 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал саймандар 0 мың теңге.

Қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған **«Балауса санаторлық балабақшасында жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы Г.Кисамеденова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары М.Сарбалин

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері: Г.Умирзахов

Т.Жаудин

Ә.Әжіғалиев

А.Ахбалин

Г.Тоғаева

Е.Джетписбаев

Заказчик: ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 29 июня 2015г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		14	18.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце без НДС	в том числе СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты	НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области, тенге	4556489	4068294					488195	4556489
Итого к оплате:	4556489	4068294					488195	4556489

Всего к оплате 4556489,00 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять тенге) 00 тиын.

Заказчик:
Заведующий

Кисамединова Г.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Объект:Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
Договор №14 от 18 мая 2015 года ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

А К ТВыполненных работ №1 от 29 июня 2015 г
по объекту:
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
За июнь 2015г

ОСНОВАНИЕ: дефектный акт

Сметная стоимость 1622,653 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1726 чел.-ч
Сметная заработная плата 295,374 тыс.тенге

Составлен(а) 2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комната №1								
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
				53,33	1,04	101	2	108	0,01	-
3	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	382	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	108	0,14	-
		м2								
4	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0161-1-1	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	20,8	111,19	3,78	2313	79	903	0,3	6
				45,36	0,59	943	12	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0162-17-2	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	20,8	309,49	0,09	6437	2	827	0,26	5
				42,04	0,02	874	-	94,5	-	-
		м2								
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	5,72	434,19	3,94	2484	23	560	0,55	3
				102,11	1,49	584	9	94,5	0,01	-
		м2								
8	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	5,72	257,14	2,33	1471	13	241	0,26	1
				43,65	0,88	250	5	94,5	-	-
		м2 Комнаты №2,3,4								
9	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	68,18	434,19	3,94	29603	269	6675	0,55	38
				102,11	1,49	6962	102	94,5	0,01	-
		м2								
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	149,5	358,58	3,43	53608	513	10601	0,46	68
				73,73	1,31	11023	196	94,5	0,01	1
		м2								
11	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	68,18	346,43	0,11	23620	7	3529	0,34	23
			54,72	0,05	3731	3	94,5	-	-	
		м2								
12	Е0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	149,5	337,18	0,11	50408	16	6781	0,3	44
				47,95	0,05	7169	7	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Комната №6 кухня								
13	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	35,2	341,4 99,79	14,01 2,21	12017 3513	493 78	3975 110,7	0,67 0,01	24 -
14	Е0157-20-2	1м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	35,2 243,95	1667,87 2,32	14,85 8587	58709 82	523 110,7	9596 0,02	1,54 1	54
15	Е0115-17-1	1м2 -Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37,3	1929,16 333	2,1 0,79	71958 12421	78 29	11766 94,5	2 -	75 -
16	Е0162-18-6	м2 -Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	35,2 54,72	346,43 0,05	0,11 1926	12194 2	4 94,5	1822 -	0,34 -	12
		м2 Комната №7 склад								
17	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	14,3	11,07 11,03	0,04 0,02	158 158	1 -	175 110,7	0,08 -	1 -
18	Е0157-2-1	1м2 -Разборка дощатого покрытия полов	14,3	51,33 46,44	4,89 0,83	734 664	70 12	748 110,7	0,34 0,01	5 -
19	Е0157-14-2	1м2 -Устройство подстилающего слоя щебеночного	14,3	469,27 47,99	2,06 0,45	6711 686	29 6	767 110,7	0,32 -	5 -
20	Е0157-15-5	1м2 -Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	14,3	386,29 70,11	14,01 2,21	5524 1003	200 32	1145 110,7	0,49 0,01	7 -
21	Е0157-20-2	1м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,3 243,95	1667,87 2,32	14,85 3488	23851 33	212 110,7	3898 0,02	1,54 -	22
22	Е0115-180-3	1м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,9	306,5 65,03	2,1 0,79	13455 2855	92 35	2731 94,5	0,39 -	17 -
23	Е0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска	14,3	325,41	2,33	4653	33	1110	0,49	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		81,23	0,88	1162	13	94,5	-	-
		м2								
		Комната №8 Мед.пункт								
24	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	22	11,07	0,04	244	1	269	0,08	2
				11,03	0,02	243	-	110,7	-	-
		1м2								
25	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	22	51,33	4,89	1129	108	1151	0,34	7
				46,44	0,83	1022	18	110,7	0,01	-
		1м2								
26	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	22	386,29	14,01	8498	308	1761	0,49	11
				70,11	2,21	1542	49	110,7	0,01	-
		1м2								
27	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	22	1667,87	14,85	36693	327	5998	1,54	34
			243,95	2,32	5367	51	110,7	0,02	1	
		1м2								
28	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	30,5	1929,16	2,1	58839	64	9621	2	61
				333	0,79	10157	24	94,5	-	-
		м2								
29	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	21,8	358,58	3,43	7817	75	1546	0,46	10
				73,73	1,31	1607	29	94,5	0,01	-
		м2								
30	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	22	434,19	3,94	9552	87	2154	0,55	12
				102,11	1,49	2246	33	94,5	0,01	-
		м2								
31	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,8	306,5	2,1	6682	46	1356	0,39	9
				65,03	0,79	1418	17	94,5	-	-
		м2								
32	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22	325,41	2,33	7159	51	1707	0,49	11
				81,23	0,88	1787	19	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комната №9 прачечная								
33	Е0162-36-11	Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	62,8	54,81	-	3442	-	3253	0,38	24
			54,81	-	3442	-	94,5	-	-	
			м2							
34	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27	1929,16	2,1	52087	57	8517	2	54
				333	0,79	8991	21	94,5	-	-
			м2							
35	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	16,5	386,29	14,01	6374	231	1321	0,49	8
				70,11	2,21	1157	36	110,7	0,01	-
			1м2							
36	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	16,5	1667,87	14,85	27520	245	4498	1,54	25
			243,95	2,32	4025	38	110,7	0,02	-	-
			1м2							
37	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25	306,5	2,1	7663	53	1555	0,39	10
				65,03	0,79	1626	20	94,5	-	-
			м2							
38	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	16,5	325,41	2,33	5369	38	1280	0,49	8
				81,23	0,88	1340	15	94,5	-	-
			м2							
		Комната №10								
39	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,9	306,5	2,1	15294	105	3104	0,39	19
				65,03	0,79	3245	39	94,5	-	-
			м2							
40	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,8	325,41	2,33	6443	46	1536	0,49	10
				81,23	0,88	1608	17	94,5	-	-
			м2							
41	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
шт		194,33 3,31 194	3	108	0,03	-				
42	Е0110-91-3	Монтаж оконных блоков из ПХВ	2,7	472,81	19	1277	51	653	1,3	4
			м2	217,73	6,18	588	17	108	0,03	-
43	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	2,7	8050	-	21735	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,6	863,78	6,33	518	4	179	1,79	1
				312,75	2,39	188	1	94,5	0,01	-
		м2								
		Комната №11								
45	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	47,85	11,07	0,04	530	2	585	0,08	4
				11,03	0,02	528	1	110,7	-	-
		1м2								
46	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	47,85	51,33	4,89	2456	234	2504	0,34	16
				46,44	0,83	2222	40	110,7	0,01	-
		1м2								
47	Е0157-17-2	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	47,85	1553,45	4,07	74332	195	5736	0,69	33
				107,64	0,65	5151	31	110,7	0,01	-
		1м2								
48	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	47,85	17,38	0,93	832	45	879	0,11	5
				16,45	0,14	787	7	110,7	-	-
		1м2								
49	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,85	925,06	4,9	44264	234	3197	0,38	18
				58,5	1,85	2799	89	110,7	0,01	-
		м2								
50	Е0162-36-11	-Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	122,95	54,81	-	6739	-	6368	0,38	47
			54,81	-	6739	-	94,5	-	-	
		м2								
51	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	47,85	434,19	3,94	20776	189	4685	0,55	26
				102,11	1,49	4886	71	94,5	0,01	-
		м2								
52	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	75,1	358,58	3,43	26929	258	5326	0,46	34
				73,73	1,31	5537	98	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
53	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	75,1	306,5	2,1	23018	158	4671	0,39	29
				65,03	0,79	4884	59	94,5	-	-
		м2								
54	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,85	325,41	2,33	15571	111	3713	0,49	23
				81,23	0,88	3887	42	94,5	-	-
		м2								
		Комната №12								
55	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	37,95	434,19	3,94	16478	150	3715	0,55	21
				102,11	1,49	3875	57	94,5	0,01	-
		м2								
56	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	62,7	358,58	3,43	22483	215	4446	0,46	29
				73,73	1,31	4623	82	94,5	0,01	-
		м2								
57	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	62,7	306,5	2,1	19218	132	3900	0,39	24
				65,03	0,79	4077	50	94,5	-	-
		м2								
58	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,95	325,41	2,33	12349	88	2945	0,49	19
				81,23	0,88	3083	33	94,5	-	-
		м2								
59	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	47,85	17,38	0,93	832	45	879	0,11	5
				16,45	0,14	787	7	110,7	-	-
		1м2								
60	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	37,9	1333,17	2,96	50527	112	1889	0,19	7
				39,61	0,92	1501	35	123	-	-
		м2								
		Комната №13 коридор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	8	1227,29	67,78	9818	542	4956	3,85	31
				644,33	11,29	5155	90	94,5	0,06	-
		м2								
62	Е0162-36-11	-Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски	186,3	54,81	-	10211	-	9649	0,38	71
			54,81	-	10211	-	94,5	-	-	
		м2								
63	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	58,5	434,19	3,94	25400	230	5727	0,55	32
				102,11	1,49	5973	87	94,5	0,01	-
		м2								
64	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	127,8	358,58	3,43	45827	438	9063	0,46	58
				73,73	1,31	9423	167	94,5	0,01	1
		м2								
65	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	127,8	306,5	2,1	39171	268	7949	0,39	50
				65,03	0,79	8311	101	94,5	-	-
		м2								
66	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,5	325,41	2,33	19036	136	4539	0,49	29
				81,23	0,88	4752	51	94,5	-	-
		м2 Комната №14 туалет								
67	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	19,25	116,63	10,56	2245	203	2296	0,7	13
				106,07	1,67	2042	32	110,7	0,01	-
		1м2								
68	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	19,25	1667,87	14,85	32106	286	5248	1,54	30
			243,95	2,32	4696	45	110,7	0,02	-	
		1м2								
69	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,5	1929,16	2,1	54981	60	8990	2	57
				333	0,79	9491	23	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,8	306,5	2,1	6375	44	1294	0,39	8
				65,03	0,79	1353	16	94,5	-	-
		м2								
71	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,25	325,41	2,33	6264	45	1494	0,49	9
				81,23	0,88	1564	17	94,5	-	-
		м2 Комната №15,16 игральная, спальная								
72	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	106,15	17,38	0,93	1845	99	1949	0,11	12
				16,45	0,14	1746	15	110,7	-	-
		1м2								
73	Е0162-36-11	-Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски	263,05	54,81	-	14418	-	13625	0,38	100
			54,81	-	14418	-	94,5	-	-	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		1278256	9330			1585
				Тенге		254968	2523			15
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1278256	-	-		-
		Материалы -		Тенге		700783	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	257491	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		29314	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		283861	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		252549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	37882	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		91848	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1622653	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1726
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	295374	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		1622653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1726
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	295374	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	тенге			1622653				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			23366				
		Итого	Тенге			1646019				
		Выслуга лет 1%	Тенге			16460				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			6584				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1669063				
		Итого с коэф.2,23897	Тенге			3988523				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			79770				
		Итого	Тенге			4068294				
		НДС 12%	Тенге			488195				
		Всего:	Тенге			4556489				

Заказчик:

Заведующий
ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»

Кисамеденова Г.К.

Инженер по контролю качество

Калиев К.

Подрядчик:

Директор

ТОО «Бек и Ко»

Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 15 июля 2015г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		14	18.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце без НДС	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области, тенге	7696077	2803204					336384	3139588
Итого к оплате:	7696077	2803204					336384	3139588

Всего к оплате 3139588 (Три миллиона сто тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь тенге) 00 тиын.

Заказчик:
Заведующий
Кисамеденова Г.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»
Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Объект:Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
Договор №14 от 18 мая 2015 года ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

А К Т Выполненных работ №2 от 15 июля 2015 г
по объекту:
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
За июль 2015г

Сметная стоимость 1842,004 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2227 чел.-ч
Сметная заработная плата 405,521 тыс.тенге

Составлен(а) 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комната №15,16 игральная, спальная								
1	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	106,15	925,06	4,9	98195	520	7092	0,38	41
				58,5	1,85	6210	196	110,7	0,01	1
		м2								
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	106,15	434,19	3,94	46089	418	10392	0,55	59
				102,11	1,49	10839	158	94,5	0,01	1
		м2								
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	156,9	358,58	3,43	56261	538	11126	0,46	71
				73,73	1,31	11568	206	94,5	0,01	1
		м2								
4	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	156,9	306,5	2,1	48090	329	9759	0,39	61
				65,03	0,79	10203	124	94,5	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	106,15	325,41	2,33	34542	247	8237	0,49	52
				81,23	0,88	8623	93	94,5	-	-
		м2 Комната №17 туалет								
6	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	21,28	116,63	10,56	2482	225	2538	0,7	15
				106,07	1,67	2257	36	110,7	0,01	-
		1м2								
7	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	21,28	1667,87	14,85	35492	316	5801	1,54	33
				243,95	2,32	5191	49	110,7	0,02	1
		1м2								
8	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,1	1929,16	2,1	56139	61	9179	2	58
				333	0,79	9690	23	94,5	-	-
		м2								
9	Е0161-7-1	-Ремонт дверных и оконных откосов	0,8	1227,29	67,78	982	54	496	3,85	3
				644,33	11,29	515	9	94,5	0,06	-
		м2								
10	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,8	306,5	2,1	6375	44	1294	0,39	8
				65,03	0,79	1353	16	94,5	-	-
		м2								
11	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,28	325,41	2,33	6925	50	1651	0,49	10
				81,23	0,88	1729	19	94,5	-	-
		м2 Комната №18 спальня								
12	Е0162-36-11	-Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски	98,12	54,81	-	5378	-	5082	0,38	37
				54,81	-	5378	-	94,5	-	-
		м2								
13	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	34,72	434,19	3,94	15075	137	3399	0,55	19
				102,11	1,49	3545	52	94,5	0,01	-
		м2								
14	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	63,4	358,58	3,43	22734	217	4496	0,46	29
				73,73	1,31	4674	83	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
15	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	63,4	306,5 65,03	2,1 0,79	19432 4123	133 50	3943 94,5	0,39 -	25 -
16	Е0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,72	325,41 81,23	2,33 0,88	11298 2820	81 31	2694 94,5	0,49 -	17 -
		м2 Комната №19 игральная								
17	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	35,28	11,07 11,03	0,04 0,02	391 389	1 1	432 110,7	0,08 -	3 -
18	Е0157-2-1	1м2 -Разборка дощатого покрытия полов	35,28	51,33 46,44	4,89 0,83	1811 1638	173 29	1846 110,7	0,34 0,01	12 -
19	Е0157-17-2	1м2 -Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	35,28	1553,45 107,64	4,07 0,65	54806 3798	144 23	4229 110,7	0,69 0,01	24 -
20	Е0157-2-5	1м2 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	35,28	17,38 16,45	0,93 0,14	613 580	33 5	648 110,7	0,11 -	4 -
21	Е0111-36-1	1м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	35,28	925,06 58,5	4,9 1,85	32636 2064	173 65	2357 110,7	0,38 0,01	13 -
22	Е0162-36-11	м2 -Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски	95,28	54,81 54,81	- -	5222 5222	- -	4935 94,5	0,38 -	36 -
23	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	35,28	434,19 102,11	3,94 1,49	15318 3602	139 53	3454 94,5	0,55 0,01	20 -
24	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	60	358,58 73,73	3,43 1,31	21515 4424	206 79	4255 94,5	0,46 0,01	27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2								
25	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	60	306,5	2,1	18390	126	3732	0,39	23
				65,03	0,79	3902	47	94,5	-	-
		м2								
26	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	35,28	325,41	2,33	11480	82	2738	0,49	17
				81,23	0,88	2866	31	94,5	-	-
		м2								
		Комната №20,21 посудомоечная, кладовая								
27	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	15,5	1667,87	14,85	25852	230	4226	1,54	24
				243,95	2,32	3781	36	110,7	0,02	-
		1м2								
28	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
		шт								
29	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,36	1
		м2		53,33	1,04	202	4	108	0,01	-
30	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	765	0,9	3
				151,65	35,67	573	135	108	0,14	1
		м2								
31	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2	4010	-	8020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
32	Е0162-36-11	-Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски	75,4	54,81	-	4133	-	3905	0,38	29
				54,81	-	4133	-	94,5	-	-
		м2								
33	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен и потолков	75,4	358,58	3,43	27037	259	5347	0,46	34
				73,73	1,31	5559	99	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	75,4	306,5	2,1	23110	158	4690	0,39	29
				65,03	0,79	4903	60	94,5	-	-
		м2								
		Электроснабжение								
35	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	218	3,69	-	804	-	782	0,03	6
				3,69	-	804	-	97,2	-	-
		м								
36	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	218	24,84	-	5415	-	5263	0,15	33
				24,84	-	5415	-	97,2	-	-
		м								
37	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,218	39800	-	8676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
38	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	43	37,55	-	1615	-	1569	0,24	10
				37,55	-	1615	-	97,2	-	-
		шт								
39	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	23	156	-	3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	20	46	-	920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Ремонт козырька								
41	Е0110-31-4	-Обшивка козырьков	25	1302,53	13,9	32563	348	22234	4,9	123
		м2		819	4,5	20475	112	108	0,03	1
42	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	25	1267,99	8,2	31700	205	7391	1,71	43
				272,95	3,08	6824	77	107,1	0,02	-
		м2								
43	Е0115-13-1	-Облицовка пола входной площадки мраморной плиткой	38	2683,86	6,79	101987	258	38875	5,5	209
				1080	2,57	41040	98	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт цокольной части								
44	Е0115-51-1	-Штукатурка цокольной части	80,4	328,21	1,96	26388	157	8308	0,61	49
				108,9	0,45	8756	36	94,5	0,03	2
				м2						
		Колодец для питьевой воды								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,4	333,48	9,95	12139	362	2254	0,36	13
				52,2	3,74	1900	136	110,7	0,02	1
				м2						
46	Е0110-55-1	-Устройство крышки	3,5	1292,59	29,74	4524	104	185	0,23	1
				32,85	11,23	115	39	120	0,05	-
				м2						
		Ремонт лестничной клетки								
47	Е0163-8-1	-Разборка облицовки лестничной площадки	34	544,19	41,18	18502	1400	16395	3,19	109
				503,01	7,26	17102	247	94,5	0,04	1
				м2						
48	Е0115-13-1	-Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	34	2764,66	6,79	93998	231	38648	5,5	187
				1080	2,57	36720	87	105	0,01	-
				м2						
		Ремонт септика								
49	Е0117-7-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж баков металлических для септика	1	1540,82	231,32	1541	231	1787	8,04	8
				1309,5	86,62	1310	87	128	0,42	-
				бак						
50	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для септика	1	2606,34	330,46	2606	330	2657	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	115,2	0,6	1
				бак						
51	С131203-23	-Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3	1	25300	-	25300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
52	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений	0,15	17937,36	627,68	2691	94	1737	86,5	13
				14197,5	101,25	2130	15	81	0,49	-
				т						
53	С12022-15	-Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	0,15	1100	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м						
54	Е0159-12-1	-Ремонт пожарной лестницы	6	93,34	0,69	560	4	108	0,13	1
				22,21	0,11	133	1	81	-	-
				м						
		Замена бордюров								
55	Е0127-34-2 К=0,8	-Демонтаж бортовых бетонных камнейсечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	86,94	-	3478	-	4163	0,45	18
				86,94	-	3478	-	119,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
56	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	971,5	6,63	38860	265	5288	0,7	28
				108,68	1,76	4347	70	119,7	0,01	-
		м								
57	Е0168-6-2	-Ремонт пожарной лестницы	2	1602,54	43,03	3205	86	3675	9,61	19
		м2		1535,2	-	3070	-	119,7	-	-
		Отопление								
58	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	178	67,96	0,5	12097	89	13852	0,44	78
				67,46	0,09	12008	16	115,2	-	-
		м								
59	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	178	422,48	3,96	75201	705	11009	0,3	53
				52,2	1,49	9292	265	115,2	0,01	1
		м								
60	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	18	162,41	0,07	2923	1	2032	0,74	13
				119,45	0,02	2150	-	94,5	-	-
		м2								
		Канализация								
61	Е0116-13-2К-=0,4	-Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	40,95	-	4914	-	5661	0,09	11
				40,95	-	4914	-	115,2	-	-
		м								
62	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	14228	0,56	67
				102,38	0,54	12286	65	115,2	-	-
		м								
		Прочие работы								
63	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	178	10,99	-	1956	-	2436	0,05	9
				10,69	-	1903	-	128	-	-
		м								
64	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой до 80 кг	23	287,19	-	6605	-	7609	1,79	41
				287,19	-	6605	-	115,2	-	-
		шт								
65	Е0165-16-1	-Смена задвижек диаметром 32	10	955,59	8,23	9556	82	5556	3,08	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мм			479,25	3,08	4793	31	115,2	0,02	-
	шт									
66	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	3590	-	35900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			860292	6263			1174

			Тенге			194932	2060			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21019	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7834	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13184	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7615	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1142	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1718	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			30351	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8976	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839273	-	-		-
	Материалы -		Тенге			460946	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	189158	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8020	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			176947	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			186874	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28031	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			61569	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1087717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1230
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	217189	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1118068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226166	-		-
		Итого	тенге			1118068				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			16100				
		Итого	Тенге			1134168				
		Выслуга лет 1%	Тенге			11341				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			4537				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1150046				
		Итого с коэф.2,23897	Тенге			2748239				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			54965				
		Итого	Тенге			2803204				
		НДС 12%	Тенге			336384				
		Всего:	Тенге			3139588				

Заказчик:

Заведующий
ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»

Кисамеденова Г.К.

Подрядчик:

Директор

ТОО «Бек и Ко»

Умирзахов Г.С.

Инженер по контролю качество

Калиев К.

Заказчик: ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №74

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 25 июля 2015 г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		14	18.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце без НДС	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области, тенге	8551197	763500					91620	855120
Итого к оплате:	8551197	763500					91620	855120

Всего к оплате 855120 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать тенге) 00 тиын.

Заказчик:
Заведующий
_____ Кисамеденова Г.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»
_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Объект:Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
Договор №14 от 18 мая 2015 года ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

А К Т Выполненных работ №3 от 25 июля 2015 г
по объекту:
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа» в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
За июль 2015г

ОСНОВАНИЕ: дефектный акт

Составлен(а) 2001г.

Сметная стоимость	645,782 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	825 чел.-ч
Сметная заработная плата	155,271 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		
		Ремонт цокольной части												
1	Е0115-51-1	-Штукатурка цокольной части	54,13	328,21	1,96		17766	106		5594	0,61	33		
		м2		108,9	0,45		5895	24		94,5	0,03	1		
		Колодец для питьевой воды												
2	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,4	333,48	9,95		12139	362		2254	0,36	13		
		м2		52,2	3,74		1900	136		110,7	0,02	1		
3	Е0110-55-1	-Устройство крышки	3,5	1292,59	29,74		4524	104		185	0,23	1		
		м2		32,85	11,23		115	39		120	0,05	-		
		Ремонт лестничной клетки												
4	Е0163-8-1	-Разборка облицовки лестничной площадки	34	544,19	41,18		18502	1400		16395	3,19	109		
		м2		503,01	7,26		17102	247		94,5	0,04	1		
5	Е0115-13-1	-Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами	34	2764,66	6,79		93998	231		38648	5,5	187		
		м2		1080	2,57		36720	87		105	0,01	-		
		Ремонт септика												
6	Е0117-7-1 т.ч.	-Демонтаж баков металлических для септика	1	1540,82	231,32		1541	231		1787	8,04	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	бак		1309,5	86,62	1310	87	128	0,42	-
7	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для септика	1	2606,34	330,46	2606	330	2657	13,4	13
		бак		2182,5	123,75	2183	124	115,2	0,6	1
8	С131203-23	-Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3	1	25300	-	25300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений	0,15	17937,36	627,68	2691	94	1737	86,5	13
		т		14197,5	101,25	2130	15	81	0,49	-
10	С12022-15	-Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	0,15	1100	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0159-12-1	-Ремонт пожарной лестницы	6	93,34	0,69	560	4	108	0,13	1
		м		22,21	0,11	133	1	81	-	-
		Замена бордюров								
12	Е0127-34-2 К=0,8	-Демонтаж бортовых бетонных камнейсечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	86,94	-	3478	-	4163	0,45	18
				86,94	-	3478	-	119,7	-	-
		м								
13	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	40	971,5	6,63	38860	265	5288	0,7	28
				108,68	1,76	4347	70	119,7	0,01	-
		м								
14	Е0168-6-2	-Ремонт пожарной лестницы	2	1602,54	43,03	3205	86	3675	9,61	19
		м2		1535,2	-	3070	-	119,7	-	-
		Отопление								
15	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	178	67,96	0,5	12097	89	13852	0,44	78
				67,46	0,09	12008	16	115,2	-	-
		м								
16	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	178	422,48	3,96	75201	705	11009	0,3	53
				52,2	1,49	9292	265	115,2	0,01	1
		м								
17	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических	18	162,41	0,07	2923	1	2032	0,74	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей стальных труб		119,45	0,02	2150	-	94,5	-	-
		м2								
		Канализация								
18	Е0116-13-2К=0,4	-Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	40,95	-	4914	-	5661	0,09	11
				40,95	-	4914	-	115,2	-	-
		м								
19	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	14228	0,56	67
				102,38	0,54	12286	65	115,2	-	-
		м								
		Прочие работы								
20	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	178	10,99	-	1956	-	2436	0,05	9
				10,69	-	1903	-	128	-	-
		м								
21	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой до 80 кг	23	287,19	-	6605	-	7609	1,79	41
				287,19	-	6605	-	115,2	-	-
		шт								
22	Е0165-16-1	-Смена задвижек диаметром 32 мм	10	955,59	8,23	9556	82	5556	3,08	31
				479,25	3,08	4793	31	115,2	0,02	-
		шт								
23	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	3590	-	35900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	207257	3091		430
	Тенге	76360	798		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	174954	-	-	-
Материалы -	Тенге	54391	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71311	-	-
Местные материалы -	Тенге	47389	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	73850	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11077	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14928	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	263732	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82388	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2856	-	-		-
		Материалы -	Тенге			467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29447	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3702	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35924	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			304525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		475
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89162	-		-
		Итого	тенге			304525				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			4385				
		Итого	Тенге			308910				
		Выслуга лет 1%	Тенге			3089				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			1236				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			313235				
		Итого с коэф.2,23897	Тенге			748529				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			14971				
		Итого	Тенге			763500				
		НДС 12%	Тенге			91620				
		Всего:	Тенге			855120				

Заказчик:

Заведующий

ГККП «Детский сад «Балауса» санаторного типа»

Кисамединова Г.К.

Инженер по контролю качество

Калиев К.

Подрядчик:

Директор

ТОО «Бек и Ко»

Умирзахов Г.С.