Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАН»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана - ул. Лермонтова» города Костаная

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 67	24.05.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана – ул. Лермонтова» города Костаная	14 005 049,20	3 507 150	12 504 508 22	3 507 150	-	-	-	-	420 858	3 928 008

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАН»

Заместитель директора **Абрамян А. С.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ВАН"

Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана-ул.Лермонтова" города Костаная

Договор на выполнения суюподрядных работ №67 от 24 мая 2018 года

Акт №1 (от 25 сентября 2019 года)
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
(локальная смета 6-1-1,6-1-1и2)

Переустройство сетей водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	11-220701-0103	п. 28 Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,04685	45902,24	–	2150	–	1111	51,5	2,41278
		км трубопровода		38190,56	–	1789	–	62,1	–	–
2	11-220701-0106	п.30 Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,002	76729,22	–	154	–	57	61,8	0,1236
		км трубопровода		45817,69	–	92	–	62,1	–	–
3	11-220801-0201	п.44 Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок	7	842,17	515,24	5895	3606	2152	0,414	2,898
		шт.		326,93	167,9	2289	1176	62,1	0,226	1,582
4	11-220801-0105	п. 54; п.20и- Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. УстановкаК=-1,000;	-0,01305	608599,69	289380,53	-7943	-3777	-3178	312,7	-4,08074
		т фасонных частей		301478,4	90640,29	-3934	-1183	62,1	94,3	-1,23062

5	23-020101-0258	п. 55; [illegible]- Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)К=-1,000; *шт.*	-2	7280,96		-14562			

Раздел 2 Водопроводные колодцы 12 шт

6	11-221301-0101	п. 78;п.29и- Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	3,005	25756,91	5859,33	77398	17608	16792	8,86	26,6243
				6741,83	2256,93	20259	6782	62,1	2,218	6,66509
7	21-040302-0102	п. 79 Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	1	12282,86		12283			
8	21-040301-0110	п. 81 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт.*	2	9959,12		19918			
9	21-040301-0112	п. 82 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	1	12997,09		12997			
10	21-040302-0109	п. 85 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	1	11359,26		11359			
11	21-040302-0106	п. 86 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 *шт.*	1	7530,03		7530			
12	21-040301-0201	п. 87 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	1	1493,37		1493			
13	21-040301-0104	п. 88 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 *шт.*	1	2858,82		2859			
14	21-060208-0501	п. 89 Стремянка С-7 К=12,000 *т*	0,39	299952,62		116982			
15	23-030101-0304	п. 90 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	16561,59		49685			

16	11-080101-0307	п. 92 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону							
		м2 поверхности	13,57	725,68	13,63	9849	185	1222	0,212	2,87684
17	11-130301-0411	п.93 Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010		175,5	1,68	2382	23	50,8	0,002	0,02714
		м2	2,25	125,89	1,11	282	2	30	0,0258	0,05805
18	11-130301-1422			24,56	0,22	55	–	54,2	0,0002	0,00045
		п. 94 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010								
		м2	2,25	119,22	0,89	268	2	25	0,0258	0,05805
				20,33	0,22	46	–	54,2	0,0002	0,00045

Раздел 3 Канализация.

19	11-010102-0308	п. 96 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	1506,72	121,59	114,82	183200	173002	34473	0,00984	14,82612
				6,68	32,04	10058	48272	59,1	0,02853	42,98672
20	41-020103-1003	п. 97 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
		т	2561,424	89,36		228889				
21	11-010205-0302	п. 98 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;								
		м3 грунта	35,61	1347,27	–	47976	–	28354	1,848	65,80728
				1347,27	–	47976	–	59,1	–	–
22	11-010102-0602	п. 99 Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1506,72	15,31	12,96	23068	19534	5675	0,00332	5,00231
		м3 грунта								
				2,25	4,12	3394	6209	59,1	0,00369	5,5598
23	11-010102-0307	п. 100 Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	1405,74	98,87	93,37	138978	131251	26153	0,008	11,24592
				5,43	26,05	7629	36623	59,1	0,0232	32,61317

24	41-020103-1003	п. 101 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км							
		т	2389,758	89,36		213549				
26	11-010205-0501	п. 103 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	269	586,54	–	157779	–	93248	0,885	238,065
		м3 грунта		586,54	–	157780	–	59,1	–	–
28	11-230101-0101	п. 105 Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	8,34	2228,98	118,66	18590	990	3904	1,02	8,5068
		м3 основания		724,47	29,31	6042	244	62,1	0,035	0,2919
29	11-221401-0312	п. 106 Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футлярК=-1,000;	-40	3136,82	23,89	-125472	-954	-25931	1,24	-49,6
		м трубы, уложенной в футляре		1038,14	5,77	-41526	-231	62,1	0,0069	-0,276
30	23-010905-0408	п. 107 Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 800 СТ РК 1128-2002К=-1,000;	-40,4	45399,35		-1834134				
		м								
31	11-220301-0118	п. 115 Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0027	5495431,82	3268977,27	14838	8827	4920	2226	6,0102
		км трубопровода		2005590,91	928795,45	5415	2507	62,1	951,27	2,56843
32	23-010201-0333	п. 116 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	2,7108	127167,3		344725				
		м								
33	11-220601-0318	п. 126 Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=-1,000;	-0,04	15261227,3	2129431,82	-610452	-85179	-30667	1000	-40
		км трубопровода		799068,18	435477,27	-31963	-17420	62,1	354,556	-14,18224
34	11-231101-0101	п.127 Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1	14830	–	14830	–	8258	16,84	16,84
		врезка								

				13298,5	–	13298	–	62,1	–	–
Раздел 4 Канализационные колодцы 9 шт.										
35	21-060208-0501	п.134 Стремянка С1-04,С1-03								
36	11-130301-0411	п. 138 Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010	*т*	0,1104	299952,62		33115			
				2,8	125,71	0,95	352	2	37	0,0258	0,07224
			м2		24,52	–	69	–	54,2	0,0002	0,00056
37	11-130301-1422	п. 139 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010		2,8	119,29	0,71	334	2	31	0,0258	0,07224
			м2		20,48	–	57	–	54,2	0,0002	0,00056
38	11-221401-0312 64и	п. 66и Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр		40	3136,8	23,85	125472	954	25931	1,24	49,6
			м трубы, уложенной в футляре		1038,15	5,78	41526	231	62,1	0,0069	0,276
39	23-010503-0210 65и	п. 67и Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 800 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		40,4	23069,72		932017			
			м							
40	11-221401-0310 66и	п. 68 и Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр		1	2629	22	2629	22	586	1,12	1,12
			м трубы, уложенной в футляре		938	5	938	5	62,1	0,0058	0,0058
41	23-010503-0209 67и	п. 69 и Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		1,01	14404,9		14549			
			м							
42	11-220601-0318 68и	п. 70 и Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0363	15261239,67	2129421,49	553983	77298	27829	1000	36,3
			км трубопровода		799063,36	435482,09	29006	15808	62,1	354,556	12,87038

Всего прямые затраты	**787412**		**592**
		1026302	
			144
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	272 677		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	343 375		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 046		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-271 078		
- перевозка грузов, тенге	442 438		
Накладные расходы I уровня, тенге	221 012		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 008 424		
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	42 354		
Итого, тенге	1 050 778		
Сметная прибыль (8 %), тенге	84 062		
Всего	**1 134 840**		
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 802		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	25 226		
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 171 869**		
Итого в текущих ценах 2017 года (68%)	**796 871**		
Итого в текущих ценах 2018 года (32%), Кинфл.=1,07	**401 248**		
	1 198 119		
Итого в ценах 2017-2018 г.г.	**1 198 119**		
НДС (12 %)	143 774		
Всего по акту с учетом НДС	**1 341 893**		

Принял:
Заместитель директора ТОО "ВАН"

_____ Абрамян А.С.

Сдал:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ Шапошников А.С.

Составил: _____ Урдабаева Р.А.

SANA-2015. Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ВАН"

Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция пр. Абая в границах ул.Тарана- ул. Лермонтова" города Костаная

Договор на выполнение субподрядных работ №67 от 24 мая 2018 года

Акт № 2 (от 25 сентября 2019 года)

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

(локальная смета 6-2-1, 6-2-1и)

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел.1 Демонтажные работы								
1	11-070601-0203	п.1 -Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	0,419	5467,78	448,69	2291	188	1323	6,28	2,63132
		м3 конструкции		5019,09	64,44	2103	27	62,1	0,06798	0,02848
2	11-240101-0206	п.2; 1и- Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	0,0694	627600	271222,22	43555	18823	18240	401,4	27,85716
		км трубопровода		356377,78	66855,56	24733	4640	62,1	63,756	4,42467
3	11-070601-0101	п.5-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	8,27	3716,55	1587,83	30736	13131	13128	2,664	22,03128
		м3 сборных конструкций		2128,72	427,36	17605	3534	62,1	0,44341	3,667
4	11-221101-0104	п.11; п.8и-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	8667,67	4117,17	34671	16469	9914	2,81	11,24

	врезка		2637,17	1354	10549	5416	62,1	1,44	5,76
Раздел 2. Тепловые сети									
5 11-010102-0308	п.13; п.10и-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	39,12	121,59	114,82	4757	4492	895	0,00984	0,38494
	м3 грунта		6,68	32,04	261	1253	59,1	0,02853	1,11609
6 41-020103-1015	п.14; п.11и-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	66,504	282,32		18775				
	т								
7 11-010205-0302	п.15; п.12и-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,385	1122,71	–	24009	–	14189	1,54	32,9329
	м3 грунта		1122,71	–	24009	–	59,1	–	–
8 11-010101-0308	п.16; п.13и-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	151,269	86,76	80,74	13124	12213	2476	0,00888	1,34327
	м3 грунта		6,02	21,67	911	3278	59,1	0,0193	2,91949
9 11-010205-0301	п.18; п.15и-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,53	860,27	–	29705	–	17556	1,18	40,7454
	м3 грунта		860,27	–	29705	–	59,1	–	–
10 11-220801-0105	п.33-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0302	608642,38	289403,97	18381	8740	7354	312,7	9,44354
	т фасонных частей		301490,07	90629,14	9105	2737	62,1	94,3	2,84786
11 23-020101-0234	п.34-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	2988,25		11953				
	шт.								
12 23-020201-4906	п.45; п.33и-Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=-1,000;	-2	31317		-62634				
	шт.								

13	11-090305-0301	п.46; п.34и-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,2448	70901,87	6603,29	17357	1616	8703	73,6	18,01728
		т конструкций		58121,55	256,34	14228	63	60,9	0,27	0,066096
14	11-070601-0101	п.78; п.56и-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. УстройствоК=-1,000;	-3,12	7130,17	1984,74	-22246	-6192	-6191	3,33	-10,3896
		м3 сборных конструкций		2660,91	534,2	-8302	-1667	62,1	0,55426	-1,72929
15	21-040302-0201	п.79; п.57и-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=-1,000;	-0,96	34986,74		-33587				
		м3								
16	21-040303-0109	п.80; п.58и-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=-1,000;	-2,16	58251,8		-125824				
		м3								
17	11-070601-0101	п.83; п. 59и-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство К=-1,000;	-0,036	7129,79	1985,11	-257	-71	-71	3,33	-0,11988
		м3 сборных конструкций		2661,7	536,17	-96	-19	62,1	0,55426	-0,01995
18	21-040305-0101	п.84; п.60и-Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92К=-1,000;	-10	552,76		-5528				
		шт.								
19	11-110101-1101	п.90; п.61и-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	90,75	501,05	18,87	45471	1713	14114	0,356	32,307
		м2 стяжки		245,96	9,42	22321	855	60,9	0,0127	1,15253
20	11-110101-1101	п.91; п.62и-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	90,75	501,05	18,87	45471	1713	14114	0,356	32,307
		м2 стяжки		245,96	9,42	22321	855	60,9	0,0127	1,15253
21	11-220301-0105	п.65и-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0694	506988,47	140000	35185	9716	16109	360	24,984
		км трубопровода		324351,59	49423,63	22510	3430	62,1	51,53	3,57618

22	23-010201-0219	п.66и-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	69,4	3225,72		223865				
		м								
23	11-260101-0901	п.67и-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	5,98	26693,48	1144,48	159627	6844	54739	18,85	112,723
		м3 изоляции		16017,06	535,79	95782	3204	55,3	0,64	3,8272
24	21-110101-0111	п.68и-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	6,1594	35166,81		216606				
		м3								
25	11-260101-0801	п.69и-Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	6,1594	90913,4	1464,92	559972	9023	274976	94,2	580,21548
		м3 изоляции		80042,7	686,59	493015	4229	55,3	0,82	5,05071
26	11-220601-0305	п.70и-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0694	1931080,69	125115,27	134017	8683	10019	256	17,7664
		км трубопровода		209365,99	23097,98	14530	1603	62,1	20,625	1,43138
27	11-220801-0105	п.71и-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0244	932622,95	289385,25	22756	7061	5942	312,7	7,62988
		т фасонных частей		301475,41	90655,74	7356	2212	62,1	94,3	2,30092
28	23-020101-0233	п.72и-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	3137,43		12550				
		шт.								
29	11-220801-0105	п.73и-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0026	932307,69	289230,77	2424	752	633	312,7	0,81302
		т фасонных частей		301538,46	90769,23	784	236	62,1	94,3	0,24518
30	21-060510-1004	п.74и-Опоры неподвижные Ст159-3х40	0,0026	242184,58		630				
		т								

31	11-090305-0301	п.75и-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,02144	70942,16	6623,13	1521	142	762	73,6	1,57798
		т конструкций		58115,67	279,85	1246	6	60,9	0,27	0,00579
32	21-060510-1003	п.76и-Опоры скользящие Ст159	0,02144	242184,58		5192				
		т								

Всего прямые затраты	**1464525**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	804675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 892
- материалы, изделия и конструкции, тенге	526 019
- перевозка грузов, тенге	18 775
Накладные расходы I уровня, тенге	478 924
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 943 449
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	81 625
Итого, тенге	2 025 074
Сметная прибыль (8 %), тенге	162 006
Всего	**2 187 080**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	22 746
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	48 616
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 258 442**
Итого в текущих ценах 2017 года (68%)	**1 535 740**
Итого в текущих ценах 2018 года (32%) , Кинфл.=1,07	**773 291**
Итого в ценах 2017-2018 г.г.	**2 309 031**
НДС (12 %)	277 084
Всего по акту с учетом НДС	**2 586 115**

Принял:
Заместитель директора ТОО "ВАН"
_____ Абрамян А.С.

Сдал:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ Шапошников А.С.

Составил: _____ Урдабаева Р. А.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАН»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана - ул. Лермонтова» города Костаная

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 67	24.05.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана – ул. Лермонтова» города Костаная	10 077 041,20	1 463 968,43	8 997 358,22	1 463 968,43	-	-	-	-	175 676 ,21	1 639 644,64

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАН»

Заместитель директора **Абрамян А. С.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ВАН"
Наименование объекта: "Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана - ул. Лермонтова" города Костаная
Договор на выполнение субподрядных работ № 67 от 24 мая 2018 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

(локальная смета 6-1-1)

Переустройство сетей водопровода и канализации (корректировка)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Канализация (ул. Победы)									
	Раздел 1 Исключить									
1	11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футлярК=-1,000;	-35	2441,69	21,89	-85459	-766	-20477	1,12	-39,2
		м трубы, уложенной в футляре		937,69	4,43	-32819	-155	62,1	0,0053	-0,1855
2	23-010905-0405	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 500 СТ РК 1128-2002К=-1,000;	-35,35	25632,06		-906093				
		м								
3	11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футлярК=-1,000;	-28	1505,21	18,39	-42146	-515	-13247	0,907	-25,396
		м трубы, уложенной в футляре		759,36	2,5	-21262	-70	62,1	0,003	-0,084
4	23-010907-0201	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 300 СТ РК 1128-2002К=-1,000;	-28,28	14950,3		-422794				
		м								
5	11-220301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытаниемК=-1,000;	-0,035	2740400	1413085,71	-95914	-49458	-35800	1369	-47,915
		км трубопровода								

6 23-010201-0310			1233428,57	413685,71	-43170	-14479	62,1	427,44	-14,9604
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76К=-1,000;	-35,14	67431,43		-2369540				
	м								
7 11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытаниемК=-1,000;	-0,028	1581857,14	744607,14	-44292	-20849	-17485	857	-23,996
	км трубопровода								
			772142,86	233464,29	-21620	-6537	62,1	241,28	-6,75584
8 23-010201-0262									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80К=-1,000;	-28,112	19668,27		-552914				
	м								
9 11-220601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=-1,000;	-0,028	6353285,71	694607,14	-177892	-19449	-8356	388	-10,864
	км трубопровода								
			310035,71	170500	-8681	-4774	62,1	159,537	-4,46704
10 11-220601-0314	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=-1,000;	-0,035	9519542,86	817914,29	-333184	-28627	-15895	625	-21,875
	км трубопровода								
			499428,57	231885,71	-17480	-8116	62,1	216,849	-7,58972
Раздел 2 Включить									
11 11-221401-0310	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	35	2629,46	22,77	92031	797	20486	1,12	39,2
	м трубы, уложенной в футляре								
			937,69	4,86	32819	170	62,1	0,0058	0,203
12 23-010503-0209	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	35,35	14404,9		509213				
	м								
13 11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	28	1819,25	17,46	50939	489	14613	1	28
	м трубы, уложенной в футляре								
			837,21	3,18	23442	89	62,1	0,0038	0,1064

14 23-010503-0407	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	28,28	7535,2		213095				
	м								
15 11-220301-0115	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,035	4154085,71	2382542,86	145393	83389	46545	1622	56,77
	км трубопровода		1461400	680085,71	51149	23803	62,1	697,86	24,4251
16 23-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76К=1,004;	35,14	96757,93		3400074				
	м								
17 11-220301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,028	2022000	977535,71	56616	27371	21001	997	27,916
	км трубопровода		898285,71	309500	25152	8666	62,1	320,9	8,9852
18 23-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	28,112	41837,99		1176150				
	м								
19 11-220601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,028	7441607,14	800428,57	208365	22412	9817	464	12,992
	км трубопровода		370785,71	193821,43	10382	5427	62,1	181,308	5,07662
20 11-220601-0315	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,035	11178171,43	1374200	391236	48097	18096	703	24,605
	км трубопровода		561742,86	270828,57	19661	9479	62,1	253,552	8,87432
	Всего прямые затраты				**1212884**				**20 14**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 573				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				62 891				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 503				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 132 420				
	Накладные расходы I уровня, тенге				19 298				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 232 182				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				51 752				

Итого, тенге	1 283 934
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 715
Всего	**1 386 649**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	14 421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	30 824
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 431 894**
Итого в текущих ценах 2017 года (68%)	**973 687,92**
Итого в текущих ценах 2018 года (32%) , Кинфл.=1,07	**490 280,51**
Итого в ценах 2017-2018 г.г.	**1 463 968,43**
НДС (12 %)	175 676,21
Всего по акту с учетом НДС	**1 639 644,64**

Принял:
Заместитель директора ТОО "ВАН"
_____ Абрамян А.С.

Сдал:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ Шапошников А. С.

Составил:
_____ Урдабаева Р. А.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАН»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана - ул. Лермонтова» города Костаная

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№ 67	24.05.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана – ул. Лермонтова» города Костаная	8 437 396,56	7 533 389,79	7 533 389,79	7 533 389,79	-	-	-	-	904 006,77	8 437 396,56

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ВАН»

Заместитель директора **Абрамян А. С.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Генподрячдчик: ТОО "ВАН"

Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана - ул. Лермонтова" города Костаная

Договор на выполнение субподрядных работ № 67 от 24 мая 2018 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за май 2019 года

(локальная смета 6-1-1)

Переустройство сетей водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация.								
96	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	456,58	121,59	114,82	55515	52425	10447	0,00984	4,49275
		м3 грунта		6,68	32,04	3048	14628	59,1	0,02853	13,02623
97	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	776,186	89,36		69360				
		т								
98	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	23,29	1347,27	–	31378	–	18544	1,848	43,03992
		м3 грунта		1347,27	–	31378	–	59,1	–	–
99	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	456,58	15,31	12,96	6989	5919	1720	0,00332	1,51585
		м3 грунта								

			2,25	4,12	1028	1882	59,1	0,00369	1,68478
100 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	425,98	98,87	93,37	42115	39773	7925	0,008	3,40784
			5,43	26,05	2312	11097	59,1	0,0232	9,88274
101 41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *т*	724,166	89,36		64711				
103 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	97,34	586,54	–	57094	–	33743	0,885	86,1459
			586,54	–	57094	–	59,1	–	–
105 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	10,82	2229,02	118,67	24118	1284	5065	1,02	11,0364
			724,49	29,3	7839	317	62,1	0,035	0,3787
108 11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	35	2441,69	21,89	85459	766	20477	1,12	39,2
			937,69	4,43	32819	155	62,1	0,0053	0,1855
109 23-010905-0405	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 500 СТ РК 1128-2002 *м*	35,35	25632,06		906093				
113 11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	28	1505,21	18,39	42146	515	13247	0,907	25,396
			759,36	2,5	21262	70	62,1	0,003	0,084
114 23-010907-0201	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 300 СТ РК 1128-2002 *м*	28,28	14950,3		422794				
117 11-220301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,035	2740400	1413085,71	95914	49458	35800	1369	47,915
			1233428,57	413685,71	43170	14479	62,1	427,44	14,9604

18	23-010201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 *м*	35,14	67431,43		2369540				
121	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,028	1581857,14	744607,14	44292	20849	17485	857	23,996
				772142,86	233464,29	21620	6537	62,1	241,28	6,75584
122	23-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	28,112	19668,27		552914				
123	11-220601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,028	6353285,71	694607,14	177892	19449	8356	388	10,864
				310035,71	170500	8681	4774	62,1	159,537	4,46704
125	11-220601-0314	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,035	9519542,86	817914,29	333184	28627	15895	625	21,875
				499428,57	231885,71	17480	8116	62,1	216,849	7,58972

Раздел 4 Канализационные колодцы 9 шт.

128	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	7,85	22659,62	4532,48	177878	35580	45716	9,655	75,79175
				7624,46	1753,5	59852	13765	62,1	1,73	13,5805
129	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт.*	2	9959,12		19918				
130	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	6	12997,09		77983				
131	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	6	1493,37		8960				

132	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	4	12282,86		49131				
133	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	4	11359,26		45437				
135	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	16561,59		66246				
136	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *т*	0,11297	273979,27		30951				
137	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	46,92	725,66	13,62	34048	639	4223	0,212	9,94704
				175,49	1,68	8234	79	50,8	0,002	0,09384

Всего прямые затраты	**5892060**
	405
	73
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 186 888
- перевозка грузов, тенге	134 071
Накладные расходы I уровня, тенге	238 643
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 130 703
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	257 490
Итого, тенге	6 388 193
Сметная прибыль (8 %), тенге	511 055
Всего	**6 899 248**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	71 752
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	153 362

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**7 124 362**
Итого в текущих ценах 2017 года (68%)	**4844566,16**
Итого в текущих ценах 2018 года (32%) , Кинфл.=1,07	**2 439 382**
Итого в ценах 2017-2018 г.г.	**7 283 947,71**
НДС (12 %)	874 073,72
Всего по акту с учетом НДС	**8 158 021,43**

Принял:
Заместитель директора ТОО "ВАН"

_____ Адамян А.С.

проверено
сп. ПТО Лапова О.И.

проверил: Гукоян П

Сдал:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ Шапошников А. С.

Составил:

_____ Урдабаева Р. А.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ВАН"

Субподрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция пр. Абая в границах ул. Тарана - ул.Лермонтова" города Костаная

Договор № 67 от 24 мая 2018 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за май 2019года

(локальная смета 6-1-2)

Защита футлятов от электрохимической защиты

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,86	121,6	114,81	1199	1132	226	0,00984	0,09702
		м3 грунта		6,69	32,05	66	316	59,1	0,02853	0,28131
2	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	16,762	209,39		3510				
		т								
3	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	9,86	7317,14	1100	72147	10846	25980	6,93	68,3298
		м3 изолирующего слоя		4701,22	485,6	46354	4788	50,8	0,58	5,7188
4	13-100901-1203	Кабель. Защита электродная одного	4	13894,75	346,5	55579	1386	2824	2	8
		защита		1540,5	108,75	6162	435	42,8	0,13	0,52
6	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,054	308962,96	–	16684	–	3280	133	7,182
		канало-километр трубопровода		97796,3	–	5281	–	62,1	–	–
7	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	54	196,04	89,83	10586	4851	2625	0,1	5,4
		м кабеля		83,72	29,87	4521	1613	42,8	0,0378	2,0412
8	23-060128-0207	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,054	283497,08		15309				

Всего прямые затраты	**175014**	**89**
		9
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 384	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 215	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 152	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 905	
- перевозка грузов, тенге	3 510	
Накладные расходы I уровня, тенге	34 935	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	209 949	
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	8 818	
Итого, тенге	218 767	
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 501	
Всего	**236 268**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 457	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5 252	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**243 977**	
Итого в текущих ценах 2017 года (68%)	**165904,36**	
Итого в текущих ценах 2018 года (32%) , Кинфл.=1,07	**83 538**	
Итого в ценах 2017-2018 г.г.	**249 442,08**	
НДС (12 %)	29 933,05	
Всего по акту с учетом НДС	**279 375,13**	

Принял:
Заместитель директора ТОО "ВАН"
_____ Абрамян А. С.

проверено:
сп. ПТО Мазарова О.И.

Проверил: Гусоян П

Сдал:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ Шапошников А. С.

Составил:
_____ Урдабаева Р. А.