Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №
121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» сентября 2016 г.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Мерей" государственного учреждения "Курмангазинского районный отдел образования Атырауской области";

На основании:
Декларации о соответствии от «27» сентября 2016 года, подрядчик ТОО «Бек и Ко», Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Мусаева 4, в лице директора Дайнова Ризабека Утежановича;

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ««27»сентября 2016 года, технический надзор ТОО «Стройнадзор», г. Атырау, в лице Жумагулов М.Н., аттестат КДСЖКХ №06554, 06555, 06556;

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» сентября 2016 года, авторский надзор ТОО КБ "Мунайгазинжиниринг", г Кызылорада, в лице директора Шаханова Ш.А, главного инжинера проекта – Сейтказин Г.К;

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт детского сада "Мерей" в с.Ганюшкино Курмангазинского района;

По адресу Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Ганюшкин а.о., Ганюшкин а. ул Манаева дом 1;

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____ 20____ г. распоряжение акима ____ №_____;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий принят Управлением

государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, выдан 13.07.2016 год;

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО КБ "Мунайгазинжиниринг", одна стадия, рабочий проект; утвержден Атырауским филиалом Республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» за №05-020713 от 29 августа 2013 года;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 13.07.2016 год;

Окончание работ 27.09.2016 год;

При продолжительности строительства, месяц:

- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
- фактически, месяц: 2,5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____-
_____;

Здания имеет следующие показатели:

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание детского сада Мерей двухэтажное, состоит из двух блоков прямоугольной формы. Перечень работ составленный дефектной ведомостью при капремонте соответствует приложению 3 СН РК 1.04.-26-2011.

- замена дверей
- внутренние отделочные работы
- благоустройство территории
- устройство дощатых полов беседки
- разборка покрытия полов и устройство покрытии из линолеума
- устройство полов из керамогранита
- устройство подвесных потолков
- внутреннее электроснабжение
- сантехнические работы
- наружные отделочные работы
- ограждение металлическое из решетчатых конструкции, высотой ограждения до 2,0 м, расстояние между стойками 3 метра, ворота в количестве одной единицы и калитка в количестве двух единиц. Конструктивная часть соответствует проекту;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 60120,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 50220,00 тысяч тенге, прочие затраты 9900,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 45077,05 тысяч тенге, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ 37657,36 тысяч тенге;
- прочие затраты 7419,69 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Капитальный ремонт детского сада "Мерей" в с.Ганюшкино Курмангазинского района» принять в эксплуатацию;

Заказчик _____ Ашимова А.А. _____
подпись руководителя
М.П.

Технический надзор Жумагулов М.Н. _____
подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор Шаханов Ш.А. _____
подпись эксперта
М.П.

Подрядчик _____ Дайнов Р.У. _____
подпись руководителя
М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик:ГККП "Детский сад "Мерей"

Подрядчик:ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП детский сад "Мерей" в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области по программе "Дорожная карта занятости 2020"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		13	13.06.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт здания ГККП детский сад "Мерей" в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области по программе "Дорожная карта занятости 2020"	45 077 054,12	11 605 018,86					1 392 602,26	12 997 621,12
Итого к оплате:	45 077 054,12	11 605 018,86					1 392 602,26	**12 997 621,12**

Заказчик:
Заведующий
ГККП "Детский сад "Мерей"

_____ А.А.Ашимова

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Р.У. Дайнов

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Мерей» государственного учреждения «Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области»

Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания государственного коммунального казенного предприятия «Детский сад «Мерей» государственного учреждения «Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области»

Договор о государственных закупках работ №13 от 13 июня 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т №1
ЗА ИЮЛЬ 2016 г.

Составлен(а) в ценах 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Основной корпус 1этаж.Внутренние работы												
						Склад №1, №2								
1	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	2	5396,22	26,91	10792	54	1946	5,89	12				
				833,18	11,25	1666	22	115,2	0,06	-				
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков (шт)	65,04	32,87	-	2138	-	2138	0,23	15				
				32,87	-	2138	-	100	-	-				
3	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (м2)	53,6	404,49	5,08	21681	272	7965	0,98	52				
				156,03	1,21	8363	65	94,5	0,08	4				
4	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков (м2)	11,44	414,2	5,08	4739	58	1745	0,99	11				
				160,17	1,21	1832	14	94,5	0,08	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	137,68	565,41	18,45	77845	2540	10245	0,42	57
				60,29	6,93	8301	953	110,7	0,03	5
		м2								
6	Е0111-15-2 К=14	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	137,68	1017,11	11,73	140036	1614	4814	0,17	23
				27,21	4,37	3746	602	110,7	0,02	3
		м2								
7	Е0146-34-2	-Разборка бетонного крыльца	4,95	2903,46	1353,55	14372	6700	9586	9,51	47
				1549,91	601,87	7672	2979	90	2,44	12
		м3								
8	Е0106-1-15	-Устройство бетонного крыльца	4,95	14361,32	125,81	71089	623	1009	1,12	6
				168,19	47,54	833	235	94,5	0,23	1
		м3								
9	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	18	66,12	0,29	1190	5	1005	0,33	6
				59	0,11	1062	2	94,5	-	-
		м2								
10	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	16,5	575,89	15,7	9502	259	4756	1,74	29
				302,6	2,43	4993	40	94,5	0,01	-
		м2								
					Тамбур					
11	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	6,2	392,85	24,17	2436	150	1128	0,96	6
				160,3	8,22	994	51	108	0,04	-
		м2								
12	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,2	13000	-	80600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из	12,4	406,32	23,17	5038	287	2507	1,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2		179,48	7,73	2226	96	108	0,04	-
14	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	12,4	5240 -	- -	64976 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,52	392,85 160,3	24,17 8,22	990 404	61 21	459 108	0,96 0,04	2 -
16	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	2,52	12700 -	- -	32004 -	- -	- -	- -	- -
					Пандус					
17	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,5	15591,35 313,09	245,78 92,84	7796 157	123 46	192 94,5	2,06 0,45	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,6666667	635,38	29,08	2965	136	1607	1,81	8
				300,15	10,89	1401	51	110,7	0,05	-
		м2								
19	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	4,6666667	183,13	1,68	855	8	329	0,35	2
				63,14	0,62	295	3	110,7	-	-
		м2								
20	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0047	50800	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	86,05	252	4,77	21684	411	4090	0,24	21
				42,95	1,8	3696	155	106,2	0,01	1
		м2								
22	Е0158-19-3	-Навеска водосточных труб с подвесных люлек	60	460,86	0,69	27652	41	8270	0,73	44
				128,59	0,11	7715	7	107,1	-	-
		м								
					Площадки и тротуары					
23	Е0127-100-4	-Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	83,022	188,05	126,72	15612	10521	9224	0,4	34
				61,33	31,49	5092	2614	119,7	0,13	11
		м3								
24	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	41,511	2497	85,16	103653	3535	2014	0,17	7
				24,59	15,95	1021	662	119,7	0,05	2
		м3								
25	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	830,22	216,14	26,58	179443	22063	174193	1,09	905
				179,57	9,96	149085	8271	110,7	0,05	40
		м2								
26	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	830,22	1110	-	921544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
27	Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных	830	707,46	8,29	587189	6879	126353	0,8	666
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях		124,98	2,2	103735	1823	119,7	0,01	6
		м								
28	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	13,28	27800	-	369184	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Песочница					
29	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18	2497	85,16	44946	1533	873	0,17	3
				24,59	15,95	443	287	119,7	0,05	1
		м3								
30	Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных	10	707,46	8,29	7075	83	1522	0,8	8
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях		124,98	2,2	1250	22	119,7	0,01	-
		м								
31	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,16	27800	-	4448	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
					Беседки					
32	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	256,98	48,37	4,36	12430	1120	12300	0,29	74
				44,01	0,68	11310	175	107,1	0,01	1
33	Е0158-1-1	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	256,98	24,15	2,64	6206	678	6044	0,15	39
				21,51	0,45	5528	116	107,1	-	1
34	Е0158-1-3	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	256,98	43,95	2,35	11294	604	11562	0,27	70
				41,6	0,41	10690	105	107,1	-	1
35	Е0158-1-4	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	256,98	11,24	1,59	2888	409	2730	0,07	17
				9,65	0,27	2480	69	107,1	-	1
36	Е0158-14-3	м2 -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	256,98	109,12	1,45	28042	373	7104	0,17	44
				25,58	0,23	6574	59	107,1	-	1
37	Е0158-15-2	м2 -Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного	256,98	745,88	4,74	191675	1218	20678	0,48	122
				74,39	0,74	19117	190	107,1	0,01	2
38	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	38,547	21898,02	417,85	844103	16107	169213	25,42	980
				3907,13	157,5	150608	6071	108	0,78	30
39	Е0157-2-1	м3 -Разборка дощатого покрытия полов	241,84	51,33	4,89	12414	1183	12655	0,34	81
				46,44	0,83	11231	201	110,7	0,01	2
40	Е0157-1-2	1м2 -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	241,84	11,07	0,04	2677	10	2958	0,08	19
				11,03	0,02	2667	5	110,7	-	-
41	Е0111-2-1	1м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	24,184	2981,2	-	72097	-	14686	3,44	83
				548,55	-	13266	-	110,7	-	-
42	Е0157-12-8	м3 -Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	241,84	343,56	1,51	83087	365	19578	0,46	111
				72,9	0,23	17630	56	110,7	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0157-17-4	1м2 Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	241,84	1920,69 120,11	5,23 0,83	464500 29047	1265 201	32378 110,7	0,75 0,01	182 3
44	Е0115-165-3	1м2 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	241,84	180,18 90,05	2,35 0,9	43574 21776	568 218	20784 94,5	0,54 -	130 1
45	Е0115-51-1	м2 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	151,6	345,03 125,24	2,45 0,56	52307 18986	371 85	18022 94,5	0,7 0,03	107 5
46	Е0115-156-3	м2 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	151,6	87,75 16,82	2,06 0,79	13302 2551	313 119	2523 94,5	0,1 -	15 1
47	Е0161-2-1	м2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	226,8	476,45 347,96	33,79 5,62	108059 78917	7664 1275	75781 94,5	2,06 0,03	466 7
48	Е0115-180-3	м2 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	226,8	316,78 74,78	2,63 0,99	71846 16961	595 224	16240 94,5	0,45 -	102 1
49	Е0110-51-1	м2 Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,547	599,34 142,31	35,14 13,23	23103 5486	1354 510	6475 108	0,9 0,07	35 3
50	Е0110-52-1	м3 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	256,98	21,41 5,38	1,14 0,42	5502 1383	292 109	1612 108	0,03 -	9 1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			5272330 854940	96443 30116			5288 171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5272330	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1613084	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	885055	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177819	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2530045	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			937840	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6582780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5928
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1025731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6582780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5928
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1025731	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Туалет								
		Земляные работы								
51	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	164,310503	36,89	35,04	6061	5757	1531	0,01	2
				1,85	8,82	304	1449	87,3	0,03	5
52	E0101-164-3	м3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,3674572	447,64	-	5536	-	5630	2,85	35
				447,64	-	5536	-	101,7	-	-
53	E0101-27-3	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	120,355727	9,47	9,47	1139	1139	323	-	-
				-	3,07	-	370	87,3	0,01	1
54	E0101-166-3	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,0590332	192,26	-	1742	-	1771	1,39	13
				192,26	-	1742	-	101,7	-	-
55	E0101-134-2	м3 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	129,41476	30,03	6,72	3886	870	2634	0,15	19
				23,31	-	3017	-	87,3	-	-
		Основание и фундаменты								
56	E0111-13-3	м3 Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,5	789,59	30,69	20135	783	1618	0,3	8
				45,8	11,5	1168	293	110,7	0,06	1
57	E0111-19-3	м2 Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	14	455,85	31,3	6382	438	578	0,16	2
				25,59	11,73	358	164	110,7	0,06	1
58	E0111-19-4	м2 добавлять на каждые 5 мм	14	255,42	11,66	3576	163	227	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=3	изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		10,25	4,39	143	61	110,7	0,02	-
59	Е0106-1-22	м2 -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	25,2	16326,89	441,83	411438	11134	19995	4,14	104
				672,75	166,9	16953	4206	94,5	0,82	21
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,00404	68800	-	278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0072	64400	-	464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14666	41200	-	6042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00192	69000	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,578	132	-	3376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	14	329,72	12,44	4616	174	1003	0,41	6
				60,03	4,67	840	65	110,7	0,02	-
66	Е0106-36-4	м2 -Железнение поверхности	14	66,12	0,29	926	4	782	0,33	5
		м2		59	0,11	826	2	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Гидроизоляция					
67	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,7	252	4,77	10508	199	1982	0,24	10
				42,95	1,8	1791	75	106,2	0,01	-
		м2								
68	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	32,6	796,19	14,01	25956	457	1436	0,23	8
				36,23	5,26	1181	172	106,2	0,03	1
		м2								
					Стены и перегородки					
69	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	14,06	3645,96	419,8	51262	5902	14367	5,22	73
				804,71	157,5	11314	2214	106,2	0,76	11
		м3								
70	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	5,58	3600,79	421,76	20092	2353	5503	5,04	28
				771,08	157,5	4303	879	106,2	0,78	4
		м3								
71	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	7,4632	16100	-	120158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
72	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,643	501,51	42,96	11857	1016	5861	1,39	33
				217,35	16,09	5139	380	106,2	0,08	2
		м2								
73	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,1916072	16100	-	19185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
					Писсуар					
74	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,63	16849,51	119,96	10615	76	555	5,64	4
				887,51	45,31	559	29	94,5	0,22	-
		м3								
75	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	6	157,59	0,8	946	5	846	0,67	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		122,13	0,31	733	2	115,2	-	-
		м								
76	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	6	295	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Перемычки					
77	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	2,1	22145,26	459,39	46505	965	5371	15,07	32
				2533,16	173,54	5320	364	94,5	0,85	2
		м3								
78	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,142	60500	-	8591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02874	41200	-	1184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Перекрытия					
80	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	11	138,13	46,85	1519	515	1220	0,47	5
				74,52	13,51	820	149	126	0,05	1
		шт								
81	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,992	27400	-	54581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
82	Е0106-33-3	-Устройство монолитных участков бетон В15	0,24	19709,14	1658,79	4730	398	687	14,36	3
				2458,13	570,3	590	137	94,5	2,15	1
		м3								
83	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,00484	68200	-	330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01088	65000	-	707	-	-	-	-
		т								
85	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00165	47400	-	78	-	-	-	-
		т								
86	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,000113	50600	-	6	-	-	-	-
		т								
87	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8419,39	44,28	8419	44	301	1,51	2
		шт		240,64	16,88	241	17	117	0,09	-
					Кровля					
88	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов и т.д.	2,11	21898,02	417,85	46205	882	9262	25,42	54
				3907,13	157,5	8244	332	108	0,78	2
		м3								
89	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	44,5	579,8	10,25	25801	456	3896	0,49	22
				77,89	3,85	3466	171	107,1	0,02	1
		м2								
90	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	-	457,02	35,14	-	-	-	0,9	-
			-	-	13,23	-	-	-	0,07	-
		Огнезащи								
91	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	44,5	21,41	1,14	953	51	279	0,03	1
				5,38	0,42	239	19	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			947688	33780			473
			----			---	---			---
			Тенге			74827	11551			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			944972	-	-		-
		Материалы -	Тенге			135659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85644	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17813	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			683630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61907	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1093693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		566
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98666	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2716	-	-		-
		Материалы -	Тенге			208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	735	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			846	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	862	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1097468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		571
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99527	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
					Окна					
92	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,3	887,29	89,11	3815	383	1601	2,17	9
				313,09	31,56	1346	136	108	0,16	1
			м2							
93	Е0110-18-1	-Установка приборов фрамужных	8	177,71	0,46	1422	4	1533	1	8
				177,25	0,17	1418	1	108	-	-
			шт							
94	С12065-79	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,5 до 0,6 м2	4,3	4940	-	21242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
95	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со	4,3	779,02	3,8	3350	16	333	0,6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спаренным переплетом		80,48	1,44	346	6	94,5	0,01	-
96	С11011-820	м2 -Прибор фрамужный с вертикальной стальной тягой, покрытый белой эмалью	8	3080 -	- -	24640 -	- -	- -	- -	- -
		шт			Двери					
97	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,56	446,86 174,4	128,16 44,59	3378 1318	969 337	1788 108	1,19 0,22	9 2
98	Е0110-23-3	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,41	671,57 219,42	39,81 15,05	2962 968	176 66	1117 108	1,52 0,09	7 -
99	С12063-17	м2 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610 -	- -	21206 -	- -	- -	- -	- -
100	С12062-8	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	3,78	4880 -	- -	18446 -	- -	- -	- -	- -
101	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,41	4250 -	- -	18743 -	- -	- -	- -	- -
102	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
103	С11011-791	комплект -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380 -	- -	6900 -	- -	- -	- -	- -
		комплект			Металлическая решетка РМ-1					
104	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,022	180001,34 8021,25	2427,46 908,44	3960 176	53 20	209 106,2	55,94 5,55	1 -
105	С12041-4	т -Арматурные заготовки, не	0,00089	50600	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	С12041-39	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00006	42800	-	3	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			134031	1601			37
			----			---	---			---
			Тенге			5573	567			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134031	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11523	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6140	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115144	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			190	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	987	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8437	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149047	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7127	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			149047	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7127	-		-

РАЗДЕЛ 4. Полы

Тип 1.Пол по грунту

107	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,89	15356,13	-	44379	-	2086	4,84	14
				652,05	-	1884	-	110,7	-	-
		м3								
108	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,9	592,95	18,45	17136	533	2151	0,48	14
				60,29	6,93	1743	200	110,7	0,04	1
		м2								
109	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	28,9	-154,48	-1,68	-4465	-48	-144	-0,03	-1
				-3,89	-0,62	-112	-18	110,7	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тип 2.Пол по перекрытию					
110	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,3	592,95	18,45	4329	135	543	0,48	3
				60,29	6,93	440	51	110,7	0,04	-
		м2								
111	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,3	-154,48	-1,68	-1128	-12	-36	-0,03	-
				-3,89	-0,62	-28	-5	110,7	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60252	607			30
			Тенге			3926	228			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4154	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55515	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	690	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4844	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			68742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4844	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка								
112	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	142,5	189,44	5,08	26996	724	21175	0,98	139
				156,03	1,21	22235	173	94,5	0,08	12
		м2								
113	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	110,77	19,52	0,15	2162	17	1659	0,12	13
				15,79	0,06	1749	7	94,5	-	-
		м2								
114	Е0115-164-2	-Простая окраска белилами деревянных потолков	41,1	130,64	2,35	5369	97	2186	0,39	16
				55,37	0,9	2276	37	94,5	0,01	-
		м2								
115	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	41,1	19,52	0,15	802	6	616	0,12	5
				15,79	0,06	649	3	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0115-165-1-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	41,5	179,35	2,01	7443	84	4028	0,7	29
				101,95	0,76	4231	32	94,5	-	-
117	Е0115-65-1 -	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	8	555,38	7,91	4443	63	2742	2,37	19
				359,66	2,99	2877	24	94,5	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			47215	990			222

			Тенге			34016	275			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34291	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4861	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39152	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			84397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39152	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Наружнняя отделка(туалет)								
118	Е0115-51-1 -	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	48,2	345,03	2,45	16631	118	5730	0,7	34
				125,24	0,56	6036	27	94,5	0,03	2
119	Е0115-51-1 -	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	8	345,03	2,45	2760	20	951	0,7	6
				125,24	0,56	1002	4	94,5	0,03	-
120	Е0115-156-1-	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	56,2	140,49	2,06	7895	116	1540	0,15	9
				28,21	0,79	1585	44	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27286	254			48

			Тенге			8624	76			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27286	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8699	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9933	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			37638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9933	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка(туалет)								
121	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,5	5562,75	-	13907	-	1690	3,73	9
				610,65	-	1527	-	110,7	-	-
		м3								
122	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	20,3	455,85	31,3	9254	635	838	0,16	3
				25,59	11,73	519	238	110,7	0,06	1
		м2								
123	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	20,3	85,14	3,89	1728	79	110	0,02	-
				3,42	1,46	69	30	110,7	0,01	-
		м2								
					Асбестоцементная труба					
124	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0039	474909,4	2167,4	1852	8	324	415,15	2
				70110,9	812,81	273	3	117	3,96	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			26741	723			15
			----			---	---			---
			Тенге			2389	271			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2660	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21847	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31485	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			31485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3104	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Освещение								
125	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	30 м кабеля	109,26	13,63	3278	409	2878	0,56	17
				90,05	8,64	2701	259	97,2	0,04	1
126	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2 шт	39,82	-	80	-	66	0,22	-
				33,9	-	68	-	97,2	-	-
127	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	10 шт	271,74	67,3	2717	673	2103	1,1	11
				176,47	39,91	1765	399	97,2	0,18	2
128	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1 шт	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				405	6,8	405	7	95	0,04	-
129	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1 шт	36200	-	36200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	С151601-350	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение	0,03 шт	19200	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,5 мм2								
		1000м								
131	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	11	509	-	5599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871	-	8710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	8	49	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	2	33	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Ограждение					
136	Е0109-30-1	-Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,11772	7510,42	3865,42	884	455	484	21,54	3
				3645	925,66	429	109	90	3,31	-
		т								
137	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,8073	19786,84	2739,11	55548	7689	33119	84,64	238
				14438,25	126,56	40532	355	81	0,61	2
		т								
138	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	335	584	-	195640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
139	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	6,03	14361,32	125,81	86599	759	1229	1,12	7
				168,19	47,54	1014	287	94,5	0,23	1
		м3								
140	Е0109-18-12	-Монтаж ограждений по подкрановым балкам	0,236208	13640,79	8855,04	3222	2092	1176	25,19	6
				4062,38	2085,2	960	493	81	6,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,236208	52400 -	- -	12377 -	- -	- -	- -	- -
142	С12041-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм т	0,89642	65800 -	- -	58984 -	- -	- -	- -	- -
143	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,144	14412,04 225,11	Ворота 82,51 31,16	2075 32	12 4	35 94,5	1,55 0,15	- -
144	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,16	16447,56 706,39	325,6 111,83	19079 819	378 130	897 94,5	4,53 0,44	5 1
145	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании м3	0,0496	146895,67 22770	734,54 278,44	7286 1129	36 14	1080 94,5	135,7 1,35	7 -
146	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания 1т	0,72	36982,82 8797,5	21793,74 3035,84	26628 6334	15691 2186	6901 81	47,61 10,19	34 7
147	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания т	0,72	120300 -	- -	86616 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	49,6248	22,68 6,68	0,06 0,03	1126 332	3 1	270 81	0,03 -	2 -
149	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	49,6248	41,98 9,57	0,05 -	2083 475	2 -	385 81	0,05 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
150	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
					Канализация					
151	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	478,5966	23,36	22,08	11180	10567	3175	0,01	4
				1,28	5,56	613	2660	97	0,02	9
			м3							
152	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,0234	353,7	-	12741	-	14398	2,27	82
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			353,7	-	12741	-	113	-	-
			м3							
153	Е0166-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	150	217,47	0,12	32621	18	38154	2,3	346
				217,35	0,05	32603	8	117	-	-
			м							
154	Е0166-5-1	-Укладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	150	406,58	0,02	60987	3	17936	0,53	79
				102,2	-	15330	-	117	-	-
			м							
155	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	350,64	6,48	6,48	2272	2272	715	-	-
				-	2,1	-	738	97	0,01	3
			м3							
156	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	116,88	134,1	-	15674	-	17711	0,97	114
				134,1	-	15674	-	113	-	-
			м3							
					Изолятор					
157	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250	-	8033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
					Зрительный зал					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	E58-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	0,18	30799,82	0,7	5544	-	-	21,25	4
				14,65	0,21	3	-	-	0,18	-
		100м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			772720	41100			961
			Тенге			133959	7649			28
		Стоимость оборудования -	Тенге			36200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			36200	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	816	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			30528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6420	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			251013	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36666	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85354	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103195	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5984	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42650	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			172897	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57650	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			289248	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47940	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56090	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8413	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			366058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			968601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163073	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7288263	175498			7074
			Тенге			1118254	50732			273
		Стоимость оборудования -	Тенге			36200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			36200	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	816	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			30528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6420	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6763840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1794754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1063309	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			396130	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3408139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1119315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		560
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	167897	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8356144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1231206	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			172897	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57650	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			291963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48675	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20934	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			369833	-	-	-	457
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57215	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4887190,21	-	-		7959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1352491	-		
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			4887190,21				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			70375,54				
		Итого	Тенге			4957565,75				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге			66927,14				
		Выслуга лет 1%	Тенге			49575,66				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			19830,26				
		Итого	Тенге			5093898,81				
		Итого с коэф.2,234	Тенге			11377469,47				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			227549,39				
		Итого	Тенге			11605018,86				
		НДС 12%	Тенге			1392602,26				
		Всего:	Тенге			12997621,12				

Заказчик:
Заведующий ГККП "Детский сад "Мерей"

А.А. Ашимова
(подпись)
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

Р.У. Дайнов
(подпись)
М.П.

Технадзор:
Эксперт ТОО «Стройнадзор»

Жумагулов М.
(подпись)
М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Мерей» государственного учреждения «Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области»

Подрядчик:ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Мерей» государственного учреждения «Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		13	13.06.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад «Мерей» государственного учреждения «Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области»	15 573 783	13 905 163					1 668 620	15 573 783
Итого к оплате:	15 573 783	13 905 163					1 668 620	**15 573 783**

Заказчик:
Заведующий
ГККП «Детский сад «Мерей»

_____ А.А. Ашимова

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

_____ Г.С.Умирзахов

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Мерей» государственного учреждения «Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области»

Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания государственного коммунального казенного предприятия «Детский сад «Мерей» государственного учреждения «Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области»

Договор о государственных закупках работ №13 от 13 июня 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т №2
ОТ 29 ИЮЛЯ 2016 г.

Составлен(а) 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Кабинет завхоза												
1	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,89	158,38	23,78	299	45	271	0,91	2				
				134,6	8,98	254	17	100	0,04	-				
2	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий м2	0,3696	18738,7	851,78	6926	315	5100	125,64	46				
				16870,5	165,94	6235	61	81	1,02	-				
3	Е0110-9-4	-Устройство перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной сторны т	11,2	522,55	4,08	5853	46	2416	1,43	16				
				198,2	1,55	2220	17	108	0,01	-				
4	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,19	2				
				174,4	44,59	330	84	108	0,22	-				
5	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с м2	1,89	4010	-	7579	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
7	Е0167-16-8	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	1	435,14	7,64	435	8	417	2,47	2
				427,5	1,19	428	1	97,2	0,01	-
		шт								
8	С151702-1	-Светильники тип ЛВП02-4Х80/Д20-04-УХЛ4	1	7130	-	7130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	2	17	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	1	37,55	-	38	-	36	0,24	-
				37,55	-	38	-	97,2	-	-
		шт								
12	С151801-149	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	2	82	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	197,2	15,96	197	16	212	1,21	1
				181,24	2,52	181	3	115,2	0,02	-
		шт								
15	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,35	4352,1	43,41	5875	59	219	0,9	1
		1кВт		124,72	16,26	168	22	115,2	0,1	-
16	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов	2	67,96	0,5	136	1	156	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм		67,46	0,09	135	-	115,2	-	-
17	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	444,28	17,65	889	35	281	0,73	1
				115,4	6,61	231	13	115,2	0,04	-
18	Е0146-24-2	м -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	42	32,87	-	1381	-	1381	0,23	10
				32,87	-	1381	-	100	-	-
19	Е0115-61-3	м2 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42	404,49	5,08	16989	213	6241	0,98	41
				156,03	1,21	6553	51	94,5	0,08	3
20	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	42	671,2	4,29	28190	180	3430	0,6	25
				84,79	1,64	3561	69	94,5	0,01	-
21	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42	316,78	2,63	13305	110	3007	0,52	22
				74,78	0,99	3141	41	94,5	0,01	-
22	Е0146-44-3	м2 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,78	158,38	Изолятор 23,78	599	90	543	0,91	3
				134,6	8,98	509	34	100	0,04	-
23	Е0146-22-1	м2 -Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,4364	12272,23	154,03	17628	221	3381	14,63	21
				2295	58,5	3297	84	100	0,28	-
24	Е0146-27-3	м3 -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,4364	2975,47	1238,47	4274	1779	3167	10,6	15
				1737	468	2495	672	100	2,28	3
25	Е0110-23-1	м3 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь	3,78	446,86	128,16	1689	484	894	1,19	4
				174,4	44,59	659	169	108	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 3 м2								
26	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,89	4250 --	- -	8033 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380 --	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0155-3-1	комплект -Разборка кирпичных перегородок	0,684	2719,44 -- 2319,75	399,69 -- 63	1860 -- 1587	273 -- 43	1731 -- 106,2	15,88 -- 0,54	11 -- -
29	Е0146-27-3	м3 -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,38	2975,47 -- 1737	1238,47 -- 468	1131 -- 660	471 -- 178	838 -- 100	10,6 -- 2,28	4 -- 1
30	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м3 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	1	527,24 -- 281,23	24,73 -- 8,22	527 -- 281	25 -- 8	313 -- 108	1,94 -- 0,05	2 -- -
31	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1	6920 --	- -	6920 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0111-11-7	м2 -Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	5,29	276,87 -- 12,06	5,43 -- 2,03	1465 -- 64	29 -- 11	83 -- 110,7	0,1 -- 0,01	1 -- -
33	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3	м2 -Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей	5,29	1796,46 -- 133,18	3,99 -- 1,24	9503 -- 705	21 -- 7	787 -- 110,7	0,7 -- 0,01	4 -- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	площади к готовому основанию м2								
34	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	5,3429	125,78	0,2	672	1	111	0,12	1
				18,61	0,09	99	-	110,7	-	-
35	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м	11,8	1979,64	2,63	23360	31	4281	2,65	31
				382,95	0,99	4519	12	94,5	0,01	-
36	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	17,09	32,87	-	562	-	562	0,23	4
				32,87	-	562	-	100	-	-
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	11,8	404,49	5,08	4773	60	1753	0,98	12
				156,03	1,21	1841	14	94,5	0,08	1
38	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	5,29	414,2	5,08	2191	27	807	0,99	5
				160,17	1,21	847	6	94,5	0,08	-
39	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	11,8	671,2	4,29	7920	51	964	0,6	7
				84,79	1,64	1001	19	94,5	0,01	-
40	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	5,29	801,1	4,93	4238	26	596	0,73	4
				117,43	1,86	621	10	94,5	0,01	-
41	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными м2	11,8	316,78	2,63	3738	31	845	0,52	6
				74,78	0,99	882	12	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
		м2								
42	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	5,29	338,18	2,91	1789	15	472	0,65	3
				93,41	1,1	494	6	94,5	0,01	-
		м2								
43	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	1	524,9	3,81	525	4	563	2,89	3
				488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
		компл								
44	С131101-57	-Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	1	3300	-	3300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С131101-89	-Смесители для водогрейных колонок См-К-Р1, См-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	1	2040	-	2040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
46	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	1	762,74	6,67	763	7	758	3,77	4
				657	1,13	657	1	115,2	0,01	-
		компл								
47	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С131101-6	-Бачки керамические высокорасполагаемые с арматурой смывные для дезинфекционного раствора	1	2340	-	2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
					Мед.кабинет, электрощитовая, буфетная					
49	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-20	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	6,6	735,76	3,58	4856	24	2030	2,16	14
				324,35	1,17	2141	8	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-14-2005									
50	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	6,6	356	-	2350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0115-17-1	м2 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	24,1	1629,64	2,63	39274	63	8744	2,65	64
				382,95	0,99	9229	24	94,5	0,01	-
52	Е0111-11-7	м2 Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	9,45	60,63	5,43	573	51	147	0,1	1
				12,06	2,03	114	19	110,7	0,01	-
53	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002	м2 Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	9,45	1796,46	3,99	16977	38	1406	0,7	7
				133,18	1,24	1259	12	110,7	0,01	-
54	СН РК 8.02-03-2002 Е0111-40-1	м2 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	9,5445	125,78	0,2	1200	2	198	0,12	1
				18,61	0,09	178	1	110,7	-	-
55	Е0165-18-1	м Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	2	67,96	0,5	136	1	156	0,44	1
				67,46	0,09	135	-	115,2	-	-
56	Е0116-10-1	м Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	444,28	17,65	889	35	281	0,73	1
				115,4	6,61	231	13	115,2	0,04	-
57	Е0146-44-1	м Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	1,8	270,9	23,78	488	43	461	1,65	3
				247,12	8,98	445	16	100	0,04	-
58	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	м2 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого	1,8	527,24	24,73	949	45	563	1,94	3
				281,23	8,22	506	15	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	остекления/ площадью проема до 2 м2 м2								
59	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	1,8	6920 -	- -	12456 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	1,8	1458,25 328,61	14 5,29	2625 592	25 10	649 108	2,26 0,03	4 -
61	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	50,37	32,87 32,87	- -	1656 1656	- -	1656 100	0,23 -	11 -
62	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	40,92	404,49 156,03	5,08 1,21	16552 6385	208 50	6081 94,5	0,98 0,08	40 3
63	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	9,45	414,2 160,17	5,08 1,21	3914 1514	48 11	1441 94,5	0,99 0,08	9 1
64	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	40,92	671,2 84,79	4,29 1,64	27465 3470	175 67	3342 94,5	0,6 0,01	25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,45	801,1	4,93	7570	47	1065	0,73	7
				117,43	1,86	1110	18	94,5	0,01	-
66	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	40,92	316,78	2,63	12963	107	2930	0,52	21
				74,78	0,99	3060	40	94,5	0,01	-
67	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	9,45	338,18	2,91	3196	28	844	0,65	6
				93,41	1,1	883	10	94,5	0,01	-
68	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м2	5	3,69	-	18	-	18	0,03	-
				3,69	-	18	-	97,2	-	-
69	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	5	30,63	-	153	-	138	0,2	1
				28,46	-	142	-	97,2	-	-
70	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 м	0,005	16900	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 1000м	3	29,35	2,8	88	8	79	0,18	1
				26,55	0,45	80	1	97,2	-	-
72	Е0167-16-8	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт шт	3	435,14	7,64	1305	23	1250	2,47	7
				427,5	1,19	1283	4	97,2	0,01	-
73	С151702-1	-Светильники тип ЛВП02-4Х80/Д20-04-УХЛ4 шт	3	7130	-	21390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	6	99	-	594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип шт	3	17	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2ОС-127		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0146-44-3	шт -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,47	158,38 134,6	23,78 8,98	233 198	35 13	211 100	0,91 0,04	1 -
77	Е0146-22-1	м2 -Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,3675	12272,23 2295	154,03 58,5	4510 843	57 21	865 100	14,63 0,28	5 -
78	Е0115-61-3	м3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1,47	404,49 156,03	5,08 1,21	595 229	7 2	218 94,5	0,98 0,08	1 -
79	Е0110-23-1	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	446,86 174,4	128,16 44,59	845 330	242 84	447 108	1,19 0,22	2 -
80	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010 -	- -	7579 -	- -	- -	- -	- -
81	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0165-12-1	комплект -Установка раковины /умывальника/	3	524,9 488,25	3,81 0,59	1575 1465	11 2	1689 115,2	2,89 0,01	9 -
83	С131101-57	компл -Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	3	3300 -	- -	9900 -	- -	- -	- -	- -
84	С131101-89	шт -Смесители для водогрейных колонок См-К-Р1, См-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с	3	2040 -	- -	6120 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		золотниково-кривошипным переключателем								
		компл								
					Защитные экраны					
85	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,16856	23143,99	395,71	3901	67	757	29,76	5
				4010,63	149,06	676	25	108	0,91	-
		м3								
86	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00324	177381,63	2282,62	575	7	42	56,47	-
				9315	863,44	30	3	126	5,27	-
		т								
87	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	Е0165-18-1	-Демонтаж вентиляционных труб	2	67,96	0,5	136	1	156	0,44	1
		м		67,46	0,09	135	-	115,2	-	-
89	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	444,28	17,65	2221	88	703	0,73	4
				115,4	6,61	577	33	115,2	0,04	-
		м								
90	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	2	762,74	6,67	1525	13	1516	3,77	8
		компл		657	1,13	1314	2	115,2	0,01	-
91	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	2	5020	-	10040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	С131101-6	-Бачки керамические высокорасполагаемые с арматурой смывные для дезинфекционного раствора	2	2340	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
93	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	11,76	60,63	5,43	713	64	183	0,1	1
				12,06	2,03	142	24	110,7	0,01	-
		м2								
94	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	11,76	1796,46	3,99	21126	47	1750	0,7	8
				133,18	1,24	1566	15	110,7	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002									
95	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	16,47	17,38	0,93	286	15	302	0,11	2
				16,45	0,14	271	2	110,7	-	-
		1м2								
96	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	16,47	341,4	14,01	5623	231	1860	0,67	11
				99,79	2,21	1644	36	110,7	0,01	-
		1м2								
97	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,47	702,87	6,13	11576	101	1269	0,51	8
				67,28	2,31	1108	38	110,7	0,01	-
		м2								
98	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	28,5123	178,36	0,09	5085	3	478	0,09	3
				15,12	0,02	431	1	110,7	-	-
		1м								
99	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	25,2	1629,64	2,63	41067	66	9143	2,65	67
				382,95	0,99	9650	25	94,5	0,01	-
		м2								
					Тамбуры главного входа-2шт					
100	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	4	197,2	15,96	789	64	847	1,21	5
				181,24	2,52	725	10	115,2	0,02	-
		шт								
101	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	5,4	4352,1	43,41	23501	234	877	0,9	5
		1кВт		124,72	16,26	673	88	115,2	0,1	1
102	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	7	67,96	0,5	476	4	545	0,44	3
				67,46	0,09	472	1	115,2	-	-
		м								
103	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	7	444,28	17,65	3110	124	984	0,73	5
				115,4	6,61	808	46	115,2	0,04	-
		м								
104	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	8,28	270,9	23,78	2243	197	2121	1,65	14
				247,12	8,98	2046	74	100	0,04	-
		м2								
105	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	8,28	527,24	24,73	4366	205	2588	1,94	16
				281,23	8,22	2329	68	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2								
106	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	8,28	6920 -	- -	57298 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	8,4	446,86 174,4	128,16 44,59	3754 1465	1077 375	1987 108	1,19 0,22	10 2
108	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	8,4	5610 -	- -	47124 -	- -	- -	- -	- -
109	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380 -	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -
110	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	2	2980 -	- -	5960 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	10,88	60,63 12,06	5,43 2,03	660 131	59 22	170 110,7	0,1 0,01	1 -
112	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию м2	10,88	1796,46 133,18	3,99 1,24	19545 1449	43 13	1619 110,7	0,7 0,01	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002									
113	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,9888	125,78	0,2	1382	2	227	0,12	1
				18,61	0,09	204	1	110,7	-	-
		м								
114	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	61,2	3213,98	4,99	196695	305	31158	3,57	219
				537,22	1,52	32878	93	94,5	0,01	-
		м2								
					Фойе					
115	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	24,37	735,76	3,58	17930	87	7497	2,16	53
				324,35	1,17	7904	29	94,5	0,01	-
		м2								
116	C11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	25,5885	356	-	9110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
117	E0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	67,2	3213,98	4,99	215979	335	34213	3,57	240
				537,22	1,52	36101	102	94,5	0,01	-
		м2								
					Группа "АКБОТА"					
118	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	29,5	67,96	0,5	2005	15	2296	0,44	13
				67,46	0,09	1990	3	115,2	-	-
		м								
119	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	23,5	444,28	17,65	10441	415	3303	0,73	17
				115,4	6,61	2712	155	115,2	0,04	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3	197,2	15,96	592	48	635	1,21	4
				181,24	2,52	544	8	115,2	0,02	-
		шт								
121	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	4,05	4352,1	43,41	17626	176	658	0,9	4
		1кВт		124,72	16,26	505	66	115,2	0,1	-
					Защитные экраны					
122	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,16856	23143,99	395,71	3901	67	757	29,76	5
				4010,63	149,06	676	25	108	0,91	-
		м3								
123	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00324	177381,63	2282,62	575	7	42	56,47	-
				9315	863,44	30	3	126	5,27	-
		т								
124	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
125	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,3	17,38	0,93	318	17	336	0,11	2
				16,45	0,14	301	3	110,7	-	-
		1м2								
126	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	18,3	341,4	14,01	6248	256	2066	0,67	12
				99,79	2,21	1826	40	110,7	0,01	-
		1м2								
127	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,3	702,87	6,13	12863	112	1410	0,51	9
				67,28	2,31	1231	42	110,7	0,01	-
		м2								
128	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	3	60,63	5,43	182	16	47	0,1	-
				12,06	2,03	36	6	110,7	0,01	-
		м2								
129	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	17,85	1796,46	3,99	32067	71	2656	0,7	13
				133,18	1,24	2377	22	110,7	0,01	-
		м2								
130	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	21,513	178,36	0,09	3837	2	361	0,09	2
				15,12	0,02	325	-	110,7	-	-
		1м								
131	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	384,75	32,87	-	12647	-	12647	0,23	88
				32,87	-	12647	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2 363,45	404,49	5,08	147014	1847	54007	0,98	356
				156,03	1,21	56710	441	94,5	0,08	29
133	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2 21,3	414,2	5,08	8823	108	3248	0,99	21
				160,17	1,21	3412	26	94,5	0,08	2
134	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2 363,7	671,2	4,29	244114	1559	29705	0,6	219
				84,79	1,64	30838	596	94,5	0,01	4
135	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2 21,3	801,1	4,93	17063	105	2401	0,73	16
				117,43	1,86	2501	40	94,5	0,01	-
136	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 363,7	316,78	2,63	115213	955	26043	0,52	188
				74,78	0,99	27199	359	94,5	0,01	2
137	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 21,3	338,18	2,91	7203	62	1902	0,65	14
				93,41	1,1	1990	23	94,5	0,01	-
138	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	м2 3	524,9	3,81	1575	11	1689	2,89	9
				488,25	**0,59**	**1465**	**2**	**115,2**	**0,01**	-
139	С131101-57	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	компл 3	3300	-	9900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С131101-89	-Смесители для водогрейных колонок См-К-Р1, См-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	3	2040	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону компл	42,9	1629,64	2,63	69911	113	15565	2,65	113
				382,95	0,99	16429	42	94,5	0,01	-
142	Е0120-11-5	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 3,5 м2 м2	6	1254,08	54,7	7524	328	3352	2,53	15
				416,25	20,25	2498	121	128	0,1	1
143	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	17	29,35	2,8	499	48	446	0,18	3
				26,55	0,45	451	8	97,2	-	-
144	Е0167-16-7	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт шт	17	329,06	2,81	5594	48	5398	1,87	32
				326,25	0,45	5546	8	97,2	-	-
145	С151702-4	-Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4 шт	17	3050	-	51850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	34	99	-	3366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	17	17	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем шт	3	293,06	0,56	879	2	1011	1,66	5
				292,5	0,09	878	-	115,2	-	-
149	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	3	1812,61	1,96	5438	6	501	0,93	3
				144,9	-	435	-	115,2	-	-
150	Е0156-27-2	-Установка дверных ручек накладных	4	37,81	-	151	-	145	0,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,33	-	149	-	97,2	-	-
		шт								
					Гр."Балапан"					
151	Е0120-11-5	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 3,5 м2	4	1330,19	68,38	5321	274	2322	3,35	13
				478,69	25,31	1915	101	115,2	0,16	1
		шт								
152	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	19	29,35	2,8	558	53	499	0,18	3
				26,55	0,45	504	9	97,2	-	-
		шт								
153	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	19	263,81	2,81	5012	53	4828	1,6	30
				261	0,45	4959	9	97,2	-	-
		шт								
154	С151702-4	-Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	19	3050	-	57950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
155	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	38	99	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	19	14	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	Е0165-19-1	-Демонтаж регистров массой до 80 кг	4	197,2	15,96	789	64	847	1,21	5
				181,24	2,52	725	10	115,2	0,02	-
		шт								
158	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3	197,2	15,96	592	48	635	1,21	4
				181,24	2,52	544	8	115,2	0,02	-
		шт								
159	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	9,45	4352,1	43,41	41127	410	1535	0,9	9
				124,72	16,26	1179	154	115,2	0,1	1
		1кВт								
160	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	33,5	67,96	0,5	2277	17	2607	0,44	15
				67,46	0,09	2260	3	115,2	-	-
		м								
161	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	33,5	352,3	4,95	11802	166	2389	0,39	13
				60,03	1,86	2011	62	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
162	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	7	942,02	35,6	6594	249	2242	1,84	13
				263,93	14,06	1847	98	115,2	0,08	1
		шт								
163	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	353,11	43,12	0,66	15226	233	12877	0,24	85
				38,48	0,11	13588	39	94,5	-	-
		м2								
164	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	353,11	671,2	4,29	237006	1514	28840	0,6	213
				84,79	1,64	29940	578	94,5	0,01	3
		м2								
165	Е0115-180-3 К=2	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	353,11	558,77	5,25	197309	1854	25614	0,52	182
				74,78	1,97	26407	697	94,5	0,01	4
		м2								
166	Е0165-1-3	-Разборка вытяжных труб диаметром 50 мм	7	116,9	1,81	818	13	930	0,75	5
				115,09	0,29	806	2	115,2	-	-
		м								
167	Е55-1-6	-Разборка деревянных перегородок из фанеры	32	37,25	3,5	1192	112	134	52,97	1695
				33,75	1,05	1080	34	12	0,84	27
		м2								
168	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,6	12272,23	154,03	7363	92	1412	14,63	9
				2295	58,5	1377	35	100	0,28	-
		м3								
169	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,8	376,68	5,08	1808	24	713	0,98	5
				156,03	1,21	749	6	94,5	0,08	-
		м2								
170	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	2	762,74	6,67	1525	13	1516	3,77	8
				657	1,13	1314	2	115,2	0,01	-
		компл								
171	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470	-	6940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
172	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без	2	2940	-	5880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
173	Е0165-17-4	-Смена ванны	1	1017,6	51,67	1018	52	1106	5,88	6
		компл		951,75	8,62	952	9	115,2	0,07	-
174	С131101-13	-Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1500 мм	1	9250	-	9250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
175	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	2	524,9	3,81	1050	8	1126	2,89	6
				488,25	0,59	977	1	115,2	0,01	-
		компл								
176	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,93	2
		шт		144,9	-	290	-	115,2	-	-
177	С131101-56	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	2	2660	-	5320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
179	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	24,11	1796,46	3,99	43313	96	3588	0,7	17
				133,18	1,24	3211	30	110,7	0,01	-
		м2								
180	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	44	1929,16	2,1	84883	92	15421	2	88
				333	0,79	14652	35	105	-	-
		м2								
181	Е0165-12-1	-Установка посудомоечной раковины	3	524,9	3,81	1575	11	1689	2,89	9
				488,25	0,59	1465	2	115,2	0,01	-
		компл								
182	С131101-57	-Раковины РСВ-2 стальные	3	3300	-	9900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500x400x410 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Лестничная клетка								
183	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	50	637,63	6,06	31881	303	12193	1,7	85
				256,29	1,76	12814	88	94,5	0,01	-
		м2								
184	C11011-582	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, твердые, группа Б, марка Т-С, Т-П, с лакокрасочным покрытием II класса, декоративным печатным рисунком /тип А/ одной краской	0,05	224000	-	11200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
185	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,9	1973,91	19	27437	264	3208	1,42	20
				199,3	9,21	2770	128	110,7	0,06	1
		м2								
186	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,75	1979,64	2,63	47016	62	8617	2,65	63
				382,95	0,99	9095	23	94,5	0,01	-
		м2								
187	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-20	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	9,3	735,76	3,58	6843	33	2861	2,16	20
				324,35	1,17	3016	11	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-14-2005									
188	С11011-379	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	9,765	393	-	3838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	Е0165-19-1	-Демонтаж регистров массой до 80 кг	5	197,2	15,96	986	80	1058	1,21	6
		м2		181,24	2,52	906	13	115,2	0,02	-
190	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	5	197,2	15,96	986	80	1058	1,21	6
		шт		181,24	2,52	906	13	115,2	0,02	-
191	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	6,75	4352,1	43,41	29377	293	1096	0,9	6
		1кВт		124,72	16,26	842	110	115,2	0,1	1
					Гр.Ласточка					
192	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,1	158,38	23,78	333	50	302	0,91	2
				134,6	8,98	283	19	100	0,04	-
193	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
194	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	Е0165-19-1	-Демонтаж регистров массой до 80 кг	4	197,2	15,96	789	64	847	1,21	5
		шт		181,24	2,52	725	10	115,2	0,02	-
196	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	5,4	4352,1	43,41	23501	234	877	0,9	5
		1кВт		124,72	16,26	673	88	115,2	0,1	1
197	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	6	197,2	15,96	1183	96	1270	1,21	7
		шт		181,24	2,52	1087	15	115,2	0,02	-
198	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	8,1	4352,1	43,41	35252	352	1316	0,9	7
		1кВт		124,72	16,26	1010	132	115,2	0,1	1
199	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	30	67,96	0,5	2039	15	2335	0,44	13
				67,46	0,09	2024	3	115,2	-	-
200	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	30	352,3	4,95	10569	149	2139	0,39	12
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	1801	56	115,2	0,01	-
201	Е0165-1-3	м -Разборка вытяжных труб диаметром 50 мм	7	116,9	1,81	818	13	930	0,75	5
				115,09	0,29	806	2	115,2	-	-
202	Е0120-11-5	м -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 3,5 м2	8	1330,19	68,38	10642	547	4645	3,35	27
				478,69	25,31	3830	202	115,2	0,16	1
203	Е0161-26-1	шт -Перетирка штукатурки внутренних помещений	380,61	43,12	0,66	16412	251	13880	0,24	92
				38,48	0,11	14646	42	94,5	-	-
204	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	380,61	671,2	4,29	255464	1632	31086	0,6	229
				84,79	1,64	32272	623	94,5	0,01	4
205	Е0115-180-3 К=2	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	380,61	558,77	5,25	212675	1998	27609	0,52	196
				74,78	1,97	28464	752	94,5	0,01	5
206	Е0120-11-2	м2 -Установка решеток батареи	4	942,02	35,6	3768	142	1281	1,84	7
				263,93	14,06	1056	56	115,2	0,08	-
207	Е0167-7-5	шт -Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
				26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
208	Е0167-16-2	шт -Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	6	263,81	2,81	1583	17	1525	1,6	10
				261	0,45	1566	3	97,2	-	-
209	С151702-4	шт -Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	6	3050	-	18300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	С151706-79	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	12	99	-	1188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	6	14	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ шт	6	101,59	3,33	610	20	683	0,61	4
				98,26	0,54	590	3	115,2	-	-
213	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/ компл	6	524,9	3,81	3149	23	3379	2,89	17
				488,25	0,59	2930	4	115,2	0,01	-
214	Е0117-2-3	-Установка смесителей компл	3	1812,61	1,96	5438	6	501	0,93	3
				144,9	-	435	-	115,2	-	-
215	С131101-56	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм шт	4	2660	-	10640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	С131101-57	-Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм шт	2	3300	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором шт	6	1320	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	Е0165-14-1	-Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм компл	10	847,54	4,84	8475	48	4569	2,16	22
				396	0,61	3960	6	115,2	0,01	-
219	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию м	16,75	1796,46	3,99	30091	67	2492	0,7	12
				133,18	1,24	2231	21	110,7	0,01	-
220	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и м2	32,4	1979,64	2,63	64140	85	11755	2,65	86
				382,95	0,99	12408	32	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2			Гр.Тулпар					
221	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	6	197,2	15,96	1183	96	1270	1,21	7
				181,24	2,52	1087	15	115,2	0,02	-
		шт								
222	Е0165-19-1	-Демонтаж регистров массой до 80 кг	2	197,2	15,96	394	32	423	1,21	2
				181,24	2,52	362	5	115,2	0,02	-
		шт								
223	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	10,8	4352,1	43,41	47003	469	1754	0,9	10
		1кВт		124,72	16,26	1347	176	115,2	0,1	1
224	Е0165-19-1	-Демонтаж регистров массой до 80 кг	2	197,2	15,96	394	32	423	1,21	2
				181,24	2,52	362	5	115,2	0,02	-
		шт								
225	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	2,7	4352,1	43,41	11751	117	439	0,9	2
		1кВт		124,72	16,26	337	44	115,2	0,1	-
226	Е0165-1-3	-Разборка вытяжных труб диаметром 50 мм	14	116,9	1,81	1637	25	1861	0,75	11
				115,09	0,29	1611	4	115,2	-	-
		м								
227	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	14	29,35	2,8	411	39	367	0,18	3
				26,55	0,45	372	6	97,2	-	-
		шт								
228	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	14	263,81	2,81	3693	39	3558	1,6	22
				261	0,45	3654	6	97,2	-	-
		шт								
229	С151702-4	-Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	14	3050	-	42700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
230	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	28	99	-	2772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
231	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	14	14	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
232	Е0120-11-2	-Установка решеток батареи	5	942,02	35,6	4710	178	1601	1,84	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		263,93	14,06	1320	70	115,2	0,08	-
233	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	373,8	43,12	0,66	16118	247	13632	0,24	90
				38,48	0,11	14384	41	94,5	-	-
		м2								
234	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	373,8	671,2	4,29	250893	1603	30530	0,6	225
				84,79	1,64	31694	612	94,5	0,01	4
		м2								
235	Е0115-180-3 К=2	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	373,8	558,77	5,25	208870	1962	27115	0,52	193
				74,78	1,97	27954	738	94,5	0,01	5
		м2								
236	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	11,5	67,96	0,5	782	6	895	0,44	5
				67,46	0,09	776	1	115,2	-	-
		м								
237	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	11,5	352,3	4,95	4051	57	820	0,39	5
				60,03	1,86	690	21	115,2	0,01	-
		м								
238	Е0120-11-2	-Установка решеток батареи	4	942,02	35,6	3768	142	1281	1,84	7
		шт		263,93	14,06	1056	56	115,2	0,08	-
239	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	7	8,42	-	59	-	57	0,06	-
				8,42	-	59	-	97,2	-	-
		шт								
240	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	7	37,55	-	263	-	255	0,24	2
				37,55	-	263	-	97,2	-	-
		шт								
241	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	4	242	-	968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
242	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
243	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	51,74	17,38	0,93	899	48	950	0,11	6
				16,45	0,14	851	7	110,7	-	-
		1м2								
244	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	51,74	341,4	14,01	17664	725	5842	0,67	35
				99,79	2,21	5163	114	110,7	0,01	1
		1м2								
245	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	51,74	935,06	6,13	48380	317	3986	0,51	26
				67,28	2,31	3481	120	110,7	0,01	1
		м2								
246	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	3	524,9	3,81	1575	11	1689	2,89	9
				488,25	0,59	1465	2	115,2	0,01	-
		компл								
247	С131101-56	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	3	2660	-	7980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
248	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	3	1320	-	3960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
249	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
				238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
		компл								
250	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	4	762,74	6,67	3051	27	3033	3,77	15
				657	1,13	2628	5	115,2	0,01	-
		компл								
251	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	4	3470	-	13880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
252	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	4	2940	-	11760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
253	Е0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12146,13	59,69	12146	60	369	2,05	2
				297,56	22,5	298	22	115,2	0,14	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию м2	14,7	1796,46	3,99	26408	59	2187	0,7	10
				133,18	1,24	1958	18	110,7	0,01	-
255	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	35,1	1979,64	2,63	69485	92	12735	2,65	93
				382,95	0,99	13442	35	94,5	0,01	-
					Гр.Когершин					
256	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	45,6	1979,64	2,63	90271	120	16545	2,65	121
				382,95	0,99	17463	45	94,5	0,01	-
257	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	3	244,84	6,45	735	19	827	1,43	4
				238,39	1,04	715	3	115,2	0,01	-
258	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком компл	3	762,74	6,67	2288	20	2274	3,77	11
				657	1,13	1971	3	115,2	0,01	-
259	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы компл	3	3470	-	10410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском шт	3	2940	-	8820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	Е0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов комплект	1	12146,13	59,69	12146	60	369	2,05	2
				297,56	22,5	298	22	115,2	0,14	-
					Кабинет заведующего					
262	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	1	197,2	15,96	197	16	212	1,21	1
				181,24	2,52	181	3	115,2	0,02	-
263	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,35	4352,1	43,41	5875	59	219	0,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		124,72	16,26	168	22	115,2	0,1	-
264	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	5	8,42	-	42	-	41	0,06	-
				8,42	-	42	-	97,2	-	-
		шт								
265	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	5	37,55	-	188	-	182	0,24	1
				37,55	-	188	-	97,2	-	-
		шт								
266	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	1	242	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
267	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	145	-	290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
268	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	2	509	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
269	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	11,88	735,76	3,58	8741	42	3654	2,16	26
				324,35	1,17	3853	14	94,5	0,01	-
		м2								
270	С11011-379	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	12,5	393	-	4912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
271	Ц0108-593-2-0	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	418,65	115,5	1675	462	747	1,35	5
				185,15	33,25	741	133	85,5	0,19	1
		шт								
272	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871	-	3484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
273	С151706-32	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	4	41	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
274	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	11,88	1796,46	3,99	21342	47	1768	0,7	8
				133,18	1,24	1582	15	110,7	0,01	-
		м2								
275	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	16	178,36	0,09	2854	1	268	0,09	2
				15,12	0,02	242	-	110,7	-	-
		1м								
276	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	3	67,96	0,5	204	2	233	0,44	1
				67,46	0,09	202	-	115,2	-	-
		м								
277	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	352,3	4,95	1057	15	214	0,39	1
				60,03	1,86	180	6	115,2	0,01	-
		м								
					Кабинет специалиста и психолога					
278	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,3	4899,14	1880,99	11268	4326	8686	21,24	49
				3018,15	538,09	6942	1238	106,2	2,91	7
		м3								
279	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4	158,38	23,78	634	95	574	0,91	4
				134,6	8,98	538	36	100	0,04	-
		м2								
280	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,4	12272,23	154,03	29453	370	5648	14,63	35
				2295	58,5	5508	140	100	0,28	1
		м3								
281	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	0,6	270,9	23,78	163	14	154	1,65	1
				247,12	8,98	148	5	100	0,04	-
		м2								
282	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,2	4899,14	1880,99	980	376	755	21,24	4
				3018,15	538,09	604	108	106,2	2,91	1
		м3								
283	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	1	510,22	23,76	510	24	279	1,72	2
				250,39	7,73	250	8	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2								
284	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	1	5240 -	- -	5240 -	- -	- -	- -	- -
285	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	0,9	873,58 359,66	7,91 2,99	786 324	7 3	308 94,5	2,37 0,02	2 -
286	Е0110-22-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	1	436,8 203,89	13,01 4,92	437 204	13 5	226 108	1,47 0,03	1 -
287	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	1	2860 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
288	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	3	197,2 181,24	15,96 2,52	592 544	48 8	635 115,2	1,21 0,02	4 -
289	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	4,05	4352,1 124,72	43,41 16,26	17626 505	176 66	658 115,2	0,9 0,1	4 -
290	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм м	6	67,96 67,46	0,5 0,09	408 405	3 1	467 115,2	0,44 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	352,3	4,95	2114	30	428	0,39	2
				60,03	1,86	360	11	115,2	0,01	-
292	Е0167-7-5	м -Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	3	29,35	2,8	88	8	79	0,18	1
				26,55	0,45	80	1	97,2	-	-
293	Е0167-16-2	шт -Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	3	263,81	2,81	791	8	762	1,6	5
				261	0,45	783	1	97,2	-	-
294	С151702-4	шт -Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	3	3050	-	9150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С151706-79	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	6	99	-	594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	2	14	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	Е0161-26-1	шт -Перетирка штукатурки внутренних помещений	115,27	43,12	0,66	4970	76	4204	0,24	28
				38,48	0,11	4436	13	94,5	-	-
298	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	115,3	671,2	4,29	77389	494	9417	0,6	69
				84,79	1,64	9776	189	94,5	0,01	1
299	Е0115-180-3 К=2	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	115,3	558,77	5,25	64427	605	8364	0,52	59
				74,78	1,97	8623	228	94,5	0,01	1
300	Е0157-15-2	м2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	28,47	327,4	14,01	9321	399	2773	0,58	17
				85,79	2,21	2442	63	110,7	0,01	-
301	Е0167-7-1	1м2 -Демонтаж выключателей,	4	8,42	-	34	-	33	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		розеток		8,42	-	34	-	97,2	-	-
		шт								
302	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель,	4	37,55	-	150	-	146	0,24	1
		розетка		37,55	-	150	-	97,2	-	-
		шт								
303	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип	2	242	-	484	-	-	-	-
		0-1-6/220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
304	С151801-151	-Розетка штепсельная пластмассовая с	2	145	-	290	-	-	-	-
		цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
305	Е0165-1-3	-Разборка вытяжных труб диаметром 50 мм	7	116,9	1,81	818	13	930	0,75	5
				115,09	0,29	806	2	115,2	-	-
		м			Кладовка					
306	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,7	4899,14	1880,99	3429	1317	2644	21,24	15
				3018,15	538,09	2113	377	106,2	2,91	2
		м3								
307	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
		компл								
308	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	1	762,74	6,67	763	7	758	3,77	4
				657	1,13	657	1	115,2	0,01	-
		компл								
309	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно	1	3470	-	3470	-	-	-	-
		устанавливаемые на унитазы		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
310	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без	1	2940	-	2940	-	-	-	-
		цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
311	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	1,47	446,86	128,16	657	188	348	1,19	2
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	256	66	108	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250 --	- -	6248 -	- -	- -	- -	- -
313	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
314	Е0167-7-5	комплект -Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1	29,35 26,55	2,8 0,45	29 27	3 -	26 97,2	0,18 -	- -
315	Е0167-16-2	шт -Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	1	263,81 261	2,81 0,45	264 261	3 -	254 97,2	1,6 -	2 -
316	С151702-4	шт -Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	1	3050 -	- -	3050 -	- -	- -	- -	- -
317	С151706-79	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2	99 -	- -	198 -	- -	- -	- -	- -
318	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	1	14 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
319	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	шт -Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	7,02	1796,46 133,18	3,99 1,24	12611 935	28 9	1045 110,7	0,7 0,01	5 -
320	Е0161-26-1	м2 -Перетирка штукатурки внутренних помещений	32,2	43,12 38,48	0,66 0,11	1388 1239	21 4	1174 94,5	0,24 -	8 -
321	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	32,2	671,2 84,79	4,29 1,64	21613 2730	138 53	2630 94,5	0,6 0,01	19 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Е0115-180-3-К=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32,2	558,77	5,25	17993	169	2336	0,52	17
				74,78	1,97	2408	64	94,5	0,01	-
		м2								
		Кабинет методиста, коридор								
323	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	29,35	2,8	117	11	105	0,18	1
				26,55	0,45	106	2	97,2	-	-
		шт								
324	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	4	263,81	2,81	1055	11	1017	1,6	6
				261	0,45	1044	2	97,2	-	-
		шт								
325	С151702-1	Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	4	7130	-	28520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
326	С151706-5	Лампы биспиральные	8	24	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
327	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	4	14	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
328	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	197,2	15,96	197	16	212	1,21	1
				181,24	2,52	181	3	115,2	0,02	-
		шт								
329	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,35	4352,1	43,41	5875	59	219	0,9	1
		1кВт		124,72	16,26	168	22	115,2	0,1	-
330	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	3	67,96	0,5	204	2	233	0,44	1
				67,46	0,09	202	-	115,2	-	-
		м								
331	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	352,3	4,95	1057	15	214	0,39	1
				60,03	1,86	180	6	115,2	0,01	-
		м								
332	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	9,45	1796,46	3,99	16977	38	1406	0,7	7
				133,18	1,24	1259	12	110,7	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5031603	44920			7196
			Тенге			824531	14817			150
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			286331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23173	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262012	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			327278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26537	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4062836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1834882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	725976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208962	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1268492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			698819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5047354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6971
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	830799	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44326	-	-		-
		Материалы -	Тенге			376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6297	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7062	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			638111	-	-		-
		Материалы -	Тенге			361162	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83903	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187770	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			613	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			779208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98451	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6206232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	962848	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5031603	44920			7196
			Тенге			824531	14817			150
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			286331	-	-		-
		Материалы -	Тенге			483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23173	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262012	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18525	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			327278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26537	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4062836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1834882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	725976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208962	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1268492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			698819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5047354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6971
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	830799	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44326	-	-		-
		Материалы -	Тенге			376	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6297	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7062	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			638111	-	-		-
		Материалы -	Тенге			361162	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83903	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187770	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			613	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			779208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98451	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6206232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	962848	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	881854	-		-
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			6206232				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			89370				
		Итого	Тенге			6295602				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге			84991				
		Выслуга лет 1%	Тенге			62956				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			25182				
		Итого	Тенге			6468731				
		Итого с коэф.2,234	Тенге			14448223				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге			288964				
		Итого	Тенге			14737187				
		НДС 12%	Тенге			1768463				
		Всего:	Тенге			16505650				

Заказчик:
Заведующий ГККП «Детский сад «Мерей»

Ашимова А.А
(подпись)
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бек и Ко»

Г.С.Умирзахов
(подпись)
М.П.

Технадзор:
Директор ТОО «Стройнадзор»

М. Жумагулов
(подпись)
М.П.