Форма N 2в

Заказчик РГП КазНИИСА

Подрядчик ТОО АККУ
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.Алматы, ул.Солодовникова 21

Наименование обьекта: Здание РГП КазНИИСА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0163-8-5	Демонтаж фасадной облицовочной плитки 600х600 мм	м2	54,00	133,16	23,58	7191	1273	0,74	40				
					109,58	4,16	5917	225	0,02	1				
2.	Е0126-31-1	Демонтаж теплоизоляций покрытий фасада минваты толщиной 100 мм	м3	5,40	1316,72	231,32	7110	1249	6,35	34				
					1085,40	86,62	5861	468	0,42	2				
3.	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 150 мм	м3	3,60	5447,36	261,86	19610	943	3,44	12				
					499,50	99,00	1798	356	0,48	2				
4.	Е0106-1-1	Устройство цементной стяжки толщиной 100 мм	м3	1,36	6124,57	66,01	8329	90	1,35	2				
					195,75	24,93	266	34	0,12	0				
5.	Е0111-4-5	Устройство битумной мастики в один слой толщиной 2 мм	м2	84,00	121,68	9,38	10221	788	0,24	20				
					48,83	3,51	4102	295	0,02	1				
6.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной 2-ой слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	84,00	90,98	9,72	7643	816	0,16	14				
					34,56	3,64	2903	306	0,02	1				
7.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной защитным слоем	м2	84,00	229,96	1,19	19316	100	0,16	13				
					27,00	0,45	2268	38	0,00	0				
8.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на	м2	54,00	1802,40	3,99	97330	215	2,70	146				