Утвержден приказом
Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24.04.2017г №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» июля 2017г.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Актоты" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

На основании:
Декларации о соответствии от «5» июля 2017 года, подрядчик ТОО «Бек и Ко», Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Мусаева 4, в лице директора Елеуова Асхата Темирбековича;

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «5» июля 2017 года, технический надзор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», г. Уральск, в лице эксперта Доскинжиева С., аттестат **№06401, 6400, 6399 от 18.12.2013г.;**

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «5» июля 2017 года, авторский надзор ТОО «А-Расул 2006» РК, 030000, Актюбинская область, город Актобе, ул.Смагулова, дом 1В, в лице директора Саханова А.М. и эксперта Тукаева А.С., аттестат **КДСЖКХ №06650**;

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт детского сада "Актоты" в с.Коптогай Курмангазинского района;

По адресу: Атырауская область Курмангазинский район с. Коптогай ул. Х. Елжанова 2А.

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» апреля 2001г. распоряжение акима №39 от 27,05.2002г;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий принят Управлением

государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, выдан 20.04.2017 год;

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «А-Расул 2006», одна стадия, рабочий проект; утвержден Атырауским филиалом Республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» за №00046 от 15 января 2014 года.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 20.04.2017 год;

Окончание работ 5.07.2017 год;

При продолжительности строительства, месяц:

- по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;
- фактически, месяц: 2,5

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: в пректе предусмотрено устройство односкатной кровли над котельной по деревянным стропилам. Стропильная система разработана для покрытия из профлиста. Территория ограждается панелями из оцинкованного профлиста обрамленные уголком по металлическим стойкам диаметром 70 мм. Высота ограждения 1,5м Конструктивная часть соответствует проекту;

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 20258,184 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16428,315 тысяч тенге, прочие затраты 3815,864 тысяч тенге, оборудование мебель и инвентарь 14,005 тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 19046,455 тысяч тенге, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ 16428,315 тысяч тенге;
- прочие затраты 2604,135 тысяч тенге;
- оборудование мебель и инвентарь 14,005 тысяч тенге

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Капитальный ремонт детского сада "Актоты" в с.Коптогай Курмангазинского района» принять в эксплуатацию;

Заказчик _____ Даутова В.
подпись руководителя
М.П.

Технический надзор _____ Доскенжиев С.
подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор _____ Саханов А.М.
подпись руководителя
М.П.

Подрядчик _____ Елеуов А.Т.
подпись руководителя
М.П.

Форма 4

Заказчик: ГККП "Детский сад Актоты"

Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада Актоты"
с. Коптогай, Курмангазинского района, Атырауской области.

А К Т

выполненных работ по объекту:

Капитальный ремонт здания детского сада "Актоты" в с.Коптогай, Курмангазинского района, Атырауской области

за июнь месяц 2017

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
1	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	41	935,06	6,13	38337	251	3509	0,44	18
		м2		67,28	2,31	2758	95	123	0,01	--
2	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	319,9	178,36	0,09	57057	29	5362	0,09	30
		1м		15,12	0,02	4837	6	110,7	--	--
		Внутренняя отделка								
3	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	60	32,87	--	1972	--	1972	0,23	14
		м2		32,87	--	1972	--	100	--	--
4	Е0115-60-5	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	60	486,23	2,64	29174	158	8828	0,74	44
		м2		139,73	0,40	8384	24	105	0,05	3
5	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных наружных стен**	40	32,87	--	1315	--	1315	0,23	9
				32,87	--	1315	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	40	217,72	5,24	8709	210	6876	0,88	35
		м2		162,50	1,21	6500	48	105	0,07	3
				Внутреннее электроосвещение						
7	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	300	3,69	--	1107	--	1076	0,03	8
		м		3,69	--	1107	--	97,2	--	--
8	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	75	8,42	--	632	--	614	0,06	4
		шт		8,42	--	632	--	97,2	--	--
9	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	48	9,32	0,23	447	11	426	0,06	3
		шт		9,09	0,05	436	2	97,2	--	--
10	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	300	24,84	--	7452	--	7243	0,15	45
		м		24,84	--	7452	--	97,2	--	--
11	С151607-153	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	10000,00	--	3000	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	75	37,55	--	2816	--	2737	0,24	18
		шт		37,55	--	2816	--	97,2	--	--
13	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	25	134,00	--	3350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	50	66,00	--	3300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	48	140,16	1,42	6728	68	6484	0,89	43
		шт		138,74	0,23	6660	11	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151701-12	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3	48	810,00	--	38880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пожарная сигнализация								
17	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
18	С	Прибор приемно-контрольный Гранит 12	1	5860,00	--	5860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	46	457,50	1,60	21045	74	18092	2,00	92
		шт		437,00	--	20102	--	90	--	--
20	С	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	46	234,96	--	10808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	27	457,50	1,60	12353	43	10619	2,00	54
		шт		437,00	--	11799	--	90	--	--
22	С	Извещатель тепловой ИП 103-5	27	53,55	--	1446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	7	153,50	--	1075	--	907	1,00	7
		шт		144,00	--	1008	--	90	--	--
24	С	Извещатель тепловой ИП 103-5	7	224,59	--	1572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	4	768,00	--	3072	--	2578	4,00	16
		шт		716,00	--	2864	--	90	--	--
26	С	Маяк LD96 свето-звуковой	4	248,77	--	995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0110-682-2	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 10	6	1159,00	--	6954	--	5978	7,00	42
		шт		1107,00	--	6642	--	90	--	--
28	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	6	457,00	--	2742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	1000	73,70	1,30	73700	1300	53010	0,33	330
		м		58,70	0,20	58700	200	90	--	1
30	С	Кабель КСПВ 2х0,5	700	4,49	--	3143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С	Кабель КСПВ 4х0,5	300	7,95	--	2385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-928-1	Прокладка кабель каналов	850	36,03	20,63	30626	17536	19308	0,07	60
		м		15,40	5,25	13090	4462	110	0,03	26
33	С	Кабельный канал 10х15	850	12,44	--	10574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонтные работы навеса								
34	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	80	436,39	16,79	34911	1343	6578	0,42	34
		м2		60,55	6,30	4844	504	123	0,03	2
35	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	480	74,49	0,84	35756	402	612	0,01	2
		м2		0,72	0,31	348	150	123	--	1
36	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	90	36,77	1,67	3309	150	3411	0,23	20
		м2		35,10	0,29	3159	26	107,1	--	--
37	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	1,54	32735,87	11718,89	50380	18035	29740	104,65	161
		т		18837,00	2634,16	28990	4054	90	9,20	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,54	162700,00	--	250395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,39	23143,99	395,71	78458	1341	16922	25,88	88
		м3		4010,63	149,06	13596	505	120	0,73	2
40	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	60,15	1230,16	10,25	73994	617	22744	1,97	118
		м2		313,89	3,85	18881	232	119	0,02	1
		Устройство пожарной лестницы								
41	Е0159-3-4	Разборка площадок по металлическим балкам	80	206,58	2,55	16526	204	13248	1,20	96
		м2		204,03	0,41	16322	33	81	--	--
42	Е0109-61-10	Монтаж пожарной лестницы, площадок, ограждений	0,19	11267,24	2984,46	2141	567	1267	40,37	8
		т		7038,00	369,29	1337	70	90	1,69	--
43	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,19	151200,00	--	28728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	7,53	45,66	0,11	344	1	46	0,03	--
		м2		6,68	0,06	50	--	90	--	--
45	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	7,53	42,79	0,11	322	1	22	0,02	--
		м2		3,16	0,06	24	--	90	--	--
		Благоустройство территории								
46	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	4	313,26	48,20	1253	193	1179	1,48	6
		шт		263,93	16,88	1056	68	105	0,09	--
47	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	4	8370,00	--	33480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,5	762,30	85,16	5717	639	404	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		24,59	15,95	184	120	133	0,05	--
49	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	50	118,89	52,60	5945	2630	5623	0,44	22
		м2		65,99	18,56	3299	928	133	0,09	5
50	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	50	733,00	--	36650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонтные работы беседок								
51	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	150	51,33	4,89	7700	734	7849	0,34	50
		1м2		46,44	0,83	6966	124	110,7	0,01	1
52	Е0127-58-1	Устройство деревянных полов в беседке	150	687,15	--	103072	--	18067	0,60	90
		м2		90,56	--	13584	--	133	--	--
53	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	160	48,37	4,36	7739	698	7658	0,29	46
		м2		44,01	0,68	7042	109	107,1	0,01	1
54	Е0112-7-8	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	160	137,88	10,38	22061	1661	18793	0,65	104
		м2		108,31	1,46	17330	234	107	0,01	1
55	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	184	896,00	--	164864	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ограждения								
56	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,5	463,16	--	2547	--	2879	3,22	18
		м3		463,16	--	2547	--	113	--	--
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,5	154,22	--	848	--	958	1,12	6
		м3		154,22	--	848	--	113	--	--
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,5	25,23	5,65	139	31	104	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		19,58	--	108	--	97	--	--
59	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,5	15835,21	122,90	87094	676	4886	5,07	28
		м3		799,54	46,44	4397	255	105	0,23	1
60	Е0107-24-11	Установка оград металлических оград высотой до 1,7 м из профлиста по металлическим столбам	243	793,20	300,30	192746	72973	125513	1,63	397
		м		287,21	81,73	69793	19859	140	0,29	71
61	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	253	436,00	--	110308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	5,24	59200,00	--	310208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	320,7	896,00	--	287347	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	9438,92	1466,04	18878	2932	11532	20,47	41
		шт		3700,13	418,45	7400	837	140	1,60	3
65	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	2397,54	41,84	4795	84	4667	9,03	18
		шт		1650,83	15,81	3302	32	140	0,08	--
66	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,108	58700,00	--	6340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,5	896,00	--	6720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
68	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	356,16	45,66	0,11	16263	40	2162	0,03	12
		м2		6,68	0,06	2380	22	90	--	--
69	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	356,16	42,79	0,11	15241	40	1034	0,02	6
		м2		3,16	0,06	1126	22	90	--	--
				МАФы						
70	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	3	24550,50	2607,12	73652	7821	10447	9,80	29
		горка		1610,40	877,02	4831	2631	140	4,30	13
71	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	3	13910,53	22,48	41732	67	6189	13,00	39
		горка		2284,85	7,48	6855	22	90	0,03	--
72	У1-9-44	Турник, строительные работы	3	7939,27	515,95	23818	1548	2196	3,20	10
		турник		528,00	169,20	1584	508	105	0,83	2
73	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	3	8381,88	13,74	25146	41	3723	8,00	24
		турник		1375,14	3,74	4125	11	90	0,01	--
74	У1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	3	11954,88	615,00	35865	1845	6985	13,00	39
		качели		2062,50	155,10	6188	465	105	0,76	2
75	У1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	3	11022,16	31,85	33066	96	5703	12,00	36
		качели		2102,91	9,35	6309	28	90	0,04	--
76	У1-38-5	Песочница деревянная типа II, строительные работы	3	18808,78	429,52	56426	1289	12771	21,00	63
		песочн.		3432,00	115,62	10296	347	120	0,57	2
				Ремонт кровли котельной						
77	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	233,3	24,92	4,56	5814	1064	5150	0,14	34
		м2		20,36	1,71	4750	400	100	0,01	2
78	Е0110-14-1	Установка стропил	2,96	21898,02	417,85	64774	1236	14428	25,42	75
		м3		3907,13	157,50	11557	466	120	0,78	2
79	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,77	23143,99	395,71	64155	1097	13837	25,88	72
				4010,63	149,06	11117	413	120	0,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
80	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,73	599,34	35,14	3434	201	1069	0,90	5
		м3		142,31	13,23	815	76	120	0,07	--
81	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	233,3	133,09	0,69	31050	160	2156	0,05	11
		м2		7,45	0,25	1739	58	120	--	--
82	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	233,3	164,33	2,55	38338	595	7294	0,20	46
		м2		28,78	0,41	6714	96	107,1	0,01	1
83	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	233,3	21,41	1,14	4995	265	1626	0,03	8
		м2		5,38	0,42	1256	99	120	--	--
84	Е0112-7-8	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	233,3	1506,38	10,38	351438	2422	27403	0,65	152
		м2		108,31	1,46	25269	341	107	0,01	1
				Наружный туалет (2шт)						
85	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	32	11,56	11,56	370	370	116	--	--
		м3		--	3,75	--	120	97	0,01	--
86	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23,53	8,10	8,10	191	191	60	--	--
		м3		--	2,63	--	62	97	0,01	--
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,53	25,23	5,65	594	133	447	0,12	3
		м3		19,58	--	461	--	97	--	--
88	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,06	789,59	30,69	3995	155	357	0,30	2
		м2		45,80	11,50	232	58	123	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,62	18228,31	1193,73	175356	11484	16665	7,49	72
		м3		1236,83	413,05	11898	3974	105	1,67	16
90	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	5,5	796,19	14,01	4379	77	269	0,23	1
		м2		36,23	5,26	199	29	118	0,03	--
91	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	483,06	313,70	2415	1568	1824	0,93	5
		шт		150,34	110,28	752	551	140	0,46	2
92	Е0106-22-7	Устройство монолитных перекрытий площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,268	20723,80	479,86	5554	129	794	16,33	4
		м3		2639,25	181,26	707	49	105	0,89	--
93	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,12	25,23	5,65	104	23	78	0,12	1
		м3		19,58	--	81	--	97	--	--
94	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,4115	5562,75	--	2289	--	309	3,73	2
		м3		610,65	--	251	--	123	--	--
95	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	4,12	6135,70	7,36	25248	30	55	0,05	--
		м2		8,07	2,06	33	8	133	0,01	--
96	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,95	3607,56	419,80	7035	819	2214	5,22	10
		м3		804,71	157,50	1569	307	118	0,76	1
97	Е0110-73-1	Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов с устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	3,7	165,48	13,48	612	50	445	0,61	2
		м2		95,22	5,09	352	19	120	0,02	--
98	Е0110-14-1	Установка стропил	0,05	21898,02	417,85	1095	21	244	25,42	1
		м3		3907,13	157,50	195	8	120	0,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,11	599,34	35,14	66	4	21	0,90	--
		м3		142,31	13,23	16	1	120	0,07	--
100	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,7	579,80	10,25	2145	38	360	0,49	2
		м2		77,89	3,85	288	14	119	0,02	--
101	Е0140-19-3	Устройство щитов затворов плотин из досок впритык толщиной 50 мм	3,68	2406,40	40,43	8856	149	1055	1,45	5
		м2		227,96	15,08	839	55	118	0,07	--
102	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,352	537,52	23,97	189	8	115	1,59	1
		м2		265,62	7,73	93	3	120	0,04	--
104	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,352	4472,00	--	1574	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	4,07	1551,87	10,68	6316	43	519	0,63	3
		м2		99,62	4,00	405	16	123	0,02	--
106	Е0166-9-6	Укладка трубопроводов канализации в траншеях без распоров из асбестоцементных труб диаметром 150 мм	3,2	588,17	0,05	1882	--	300	0,45	1
		м		80,15	0,02	256	--	117	--	--
107	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,515	200,00	--	103	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	3,58	726,97	17,56	2603	63	909	1,37	5
		м2		204,93	6,64	734	24	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С11021-14	**Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта**	0,08	10900,00	--	872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0140-19-3	**Устройство крышки люка из досок толщиной 20 мм**	1,28	2300,41	40,43	2945	52	367	1,45	2
		м2		227,96	15,08	292	19	118	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3243849	159649			3231
			Тенге			545287	44829			195
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			284707				
		Материалы -	Тенге			15882				
		Всего заработная плата -	Тенге				143382,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110961				
		Накладные расходы -	Тенге			134099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20115,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			443934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							844
		Сметная заработная плата -	Тенге				163497,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2415260				
		Материалы -	Тенге			707586				
		Всего заработная плата -	Тенге				394675,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			292414				
		Местные материалы -	Тенге			421086				
		Накладные расходы -	Тенге			277610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71641,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2666442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2604
		Сметная заработная плата -	Тенге				466317,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			231588				
		Материалы -	Тенге			86042				
		Всего заработная плата -	Тенге				51802,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			279123				
		Накладные расходы -	Тенге			46622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6993,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			506903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				58795,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112293				
	Материалы -		Тенге			1617				
	Всего заработная плата -		Тенге				257,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110411				
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			300				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6756				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				302,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3736623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -	Тенге				688910,00			
		Итого	Тенге			3736623				
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			53807				
		Итого	Тенге			3790430				
		Выслуга лет 1%	Тенге			37904				
		Доп отпуска 0,4%	Тенге			15162				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			3843496				
		Итого с коэффициентом 2014г.2,3897	Тенге			9184717				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			183694				
		Итого	Тенге			9368411				
		НДС 12%	Тенге			1124209				
		ВСЕГО к оплате	Тенге			10492620				

технодзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжинеринг"

_____ Доскенжиев С.

М.П.

Заказчик:
Директор д/с "Актоты"

_____ Даутова В.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Елеуов А.

М.П.