Форма 2-В

Заказчик: Департамент Внутренних Дел г.Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Incar Construction"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт фасада
(наименование, адрес)

Объект: Здания ЦОУ ДВД г.Алматы
(наименование)

Соглашение №1 от 09.10.2016., к договору №2-34 от 04.10.2016г.

Акт приемки выполненных работ №1 11 за 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	E11-090402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Разборка	м2	268,80	542,45	145810
2.	2.	E12-080101-0403	Трубы водосточные. Разборка с люлек	м	15,00	284,58	4269
3.	3.	E11-120101-1201	Обрешетка под кровли. Монтаж	м ограждения	175,00	501,85	87824
4.	4.	E11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	60,00	1636,66	98199
5.	5.	E11-150108-1803	Фасад здания из металлосайдиг. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	114,00	1696,39	193389
6.	6.	E11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	114,00	360,39	41084
7.	7.	СПРАЙС	Металлосайдинг из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м2	114,00	2793,09	318413
8.	8.	E11-120101-2003	Планка. Устройство	м планки	87,00	378,65	32943
9.	9.	C121-100102-0109	Планка примыкания верхняя, из оцинкованной стали с защитным	м	87,00	975,75	84891

1	2	3	4	5	6	7	8
			покрытием ГОСТ 14918-80				
10.	10.	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	505,80	204,15	103259
11.	11.	Е12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	56,50	2147,96	121360
12.	12.	Е11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	505,80	1205,41	609696
13.	13.	Е11-150212-0203	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм	м2 отделываемой поверхности	505,80	3349,74	1694300
14.	14.	Е11-150405-0103	Стены. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	538,30	541,36	291412
15.	15.	Е12-180101-0102	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень	4,00	6042,61	24170
16.	16.	Е12-180101-1302	Покрытия асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	526,40	86,22	45384
17.	17.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,70	706,70	11095
18.	18.	Е11-270402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	797,80	89,49	71397

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	С121-010602-9901	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	78,78	1291,36	101733
20.	20.	Е12-180101-1502	Покрытие асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Устройство	м2	797,80	2431,18	1939592
21.	21.	Е12-090101-0702	Ступени бетонные. Ремонт	ступень	12,00	8837,18	106046
22.	22.	Е11-250130-0102	Навес. Установка	шт	1,00	21706,19	21706
23.	23.	СПРАЙС	Навес 2000х2000	компл.	1,00	498636,00	498636
24.	24.	Е11-090601-0103	Спортивный инвентарь и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,25	107328,46	27261
25.	25.	СПРАЙС	Металлический спортивный инвентарь	компл.	1,00	382841,64	382842
26.	26.	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	56,50	862,33	48721
27.	27.	Е11-090601-0102	Решетки.Разборка	т конструкций	1,24	30374,42	37664
28.	28.	Е11-090601-0102	Решетки.Монтаж	т конструкций	1,24	53276,18	66062
29.	29.	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в стенах фасада толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	160,00	57,17	9148
30.	30.	Ц13-080201-1201	Полка-кронштейн из угловой стали для кабелей. Монтаж оборудования	т	0,18	308359,56	55505
31.	31.	С121-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18	133710,17	24549
32.	32.	Е11-150402-0501	Заборы. Окраска с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	265,00	164,47	43585

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33. С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	75,80	568,45	43088
34.	34. С341-020102-3025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 25 км	т	75,80	916,64	69481

ИТОГО: 7454515

В том числе :

Накладные расходы 900616

Сметная прибыль 552186

Заказчик
Департамент Внутренних Дел г.Алматы
(наименование организации)

Подрядчик
ТОО "Incar Construction"
(наименование организации)

Принял: Абдолдонов Б.К.

Сдал: Джумабаев А.Д.