Форма N 2в

Заказчик Департамент Внутренних Дел г.Алматы

Подрядчик ТОО "Incar Construction"

Договор №2-34 от 04.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт /перенос/

Наименование обьекта: Экопосты "Ишим", "Аян","Кок-Жиек", "Думан", "Нура"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Экопост "Ишим" по ул. Алматинская уг. ул. Шаймерденова								
1.	E0101-191-9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	15,00	5,62	0,43	84	7	0,04	1
					5,19	0,16	78	2	0,00	0
2.	E0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и деревья	га	0,08	622,25	622,25	50	50	--	--
					--	223,62	--	18	2,52	0
3.	E0101-28-3	Засыпка обочины дорог балластом	м3	520,00	2,18	2,18	1132	1132	--	--
					--	0,60	--	310	0,01	3
4.	C143008-122	Балласт гравийный	м3	300,00	0,63	--	189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	220,00	530,13	--	116629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C010333-A10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	т	832,00	111,94	--	93131	--	0,21	178
					10,18	--	8466	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	270,90	7,44	1,56	2015	422	0,05	14
					5,88	--	1592	--	--	--
8.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	38,70	496,74	21,39	19224	828	0,06	2
					6,20	3,38	240	131	0,04	2
9.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	387,00	133,26	9,94	51571	3848	0,02	6
					1,74	2,55	675	987	0,03	12
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,71	22949,03	98,48	62169	267	0,23	1
					--	40,87	--	111	0,58	2
11.	Е0168-3-2	Укладка асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм	м2	387,00	367,51	6,34	142225	2452	0,29	110
					31,87	2,66	12333	1030	0,04	14
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	62,00	222,90	1,92	13820	119	0,28	17
					31,52	0,51	1954	32	0,01	0
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	2,75	27400,00	--	75213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	258,39	42,40	258	42	1,28	1
					146,81	8,18	147	8	0,11	0
15.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	2,00	62,53	--	125	--	0,28	1
					34,52	--	69	--	--	--
16.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	112,88	--	1355	--	0,99	12
					112,88	--	1355	--	--	--
17.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,20	38,89	--	202	--	0,39	2
					38,89	--	202	--	--	--
18.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,80	43,41	0,76	556	10	0,03	0
					3,05	0,29	39	4	0,00	0
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	2445,90	19,14	3669	29	0,54	1
					56,77	7,23	85	11	0,12	0
20.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных	м3	5,95	4024,94	102,50	23948	610	1,44	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	фундаментов при ширине поверху до 1000 мм			-------- 169,65	-------- 38,72	-------- 1009	-------- 230	-------- 0,65	-------- 4
21.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	42400,00 -------- --	-- -------- --	10091 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм стен фундамента	м2	7,20	62,90 -------- 14,16	2,72 -------- 1,02	453 -------- 102	20 -------- 7	0,10 -------- 0,02	1 -------- 0
23.	У1-25-7К=0,7;0,8;0,6	Демонтаж модуля, строительные работы	модуль	1,00	10051,41 -------- 8742,19	1309,21 -------- 356,56	10051 -------- 8742	1309 -------- 357	73,08 -------- 6,00	73 -------- 6
24.	У1-25-9К=0,7;0,8;0,6	Демонтаж модуля, электромонтажные работы	модуль	1,00	498,67 -------- 418,69	79,98 -------- 27,48	499 -------- 419	80 -------- 27	3,64 -------- 0,46	4 -------- 0
25.	У1-28-7К=0,7;0,8;0,6	Демонтаж навеса, строительные работы	навес	1,00	6626,51 -------- 5526,68	1099,83 -------- 291,14	6627 -------- 5527	1100 -------- 291	46,20 -------- 4,88	46 -------- 5
26.	У1-28-8К=0,7;0,8;0,6	Навес теневой типа III, Демонтаж металлоконструкций	навес	1,00	1209,62 -------- 1189,62	19,99 -------- 6,07	1210 -------- 1190	20 -------- 6	9,52 -------- 0,08	10 -------- 0
27.	С01031-А3 0-11	Погрузка разборного навеса	т	5,40	134,30 -------- --	-- -------- --	725 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	С01031-А3 0-21	Разгрузка разборного навеса	т	5,40	188,50 -------- --	-- -------- --	1018 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	С010332-А 5-1	Перевозка навеса	т	5,40	43,91 -------- 3,99	-- -------- --	237 -------- 22	-- -------- --	0,08 -------- --	0 -------- --
30.	С01031-А3 7-1	Погрузка модуля	т	5,40	122,80 -------- --	-- -------- --	663 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	С01031-А3 7-2	Разгрузка модуля	т	5,40	102,80 -------- --	-- -------- --	555 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С010332-А 5-1	Перевозка модуля	т	5,40	43,91 -------- 3,99	-- -------- --	237 -------- 22	-- -------- --	0,08 -------- --	0 -------- --
33.	У1-25-7	Монтаж модуля, строительные работы	модуль	1,00	152590,65	1636,51	152591	1637	104,40	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12488,85	445,70	12489	446	7,50	8
34.	У1-25-9	Монтаж модуля, электромонтажные работы	модуль	1,00	5656,97	99,97	5657	100	5,20	5
					598,13	34,35	598	34	0,58	1
35.	У1-28-7	Монтаж навеса, строительные работы	навес	1,00	131270,14	1374,79	131270	1375	66,00	66
					7895,25	363,92	7895	364	6,10	6
36.	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконструкций	навес	1,00	40438,29	24,99	40438	25	13,60	14
					1699,46	7,59	1699	8	0,10	0

Раздел: Экопост "Аян" по ул. Райымбека напротив ТРЦ "Молл Апорт"

37.	Е0101-28-3	Засыпка обочины дорог балластом	м3	1198,00	2,18	2,18	2609	2609	--	--
					--	0,60	--	713	0,01	8
38.	С143008-122	Балласт гравийный	м3	698,00	0,63	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	500,00	530,13	--	265065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С010333-А10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	т	1916,80	111,94	--	214559	--	0,21	410
					10,18	--	19505	--	--	--
41.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	838,60	7,44	1,56	6237	1307	0,05	43
					5,88	--	4930	--	--	--
42.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	52,10	496,74	21,39	25880	1114	0,06	3
					6,20	3,38	323	176	0,04	2
43.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	521,00	133,26	9,94	69427	5181	0,02	8
					1,74	2,55	908	1329	0,03	16
44.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	3,65	22949,03	98,48	83695	359	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	40,87	--	149	0,58	2
45.	Е0168-3-2	Укладка асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм	м2	521,00	367,51	6,34	191471	3301	0,29	149
					31,87	2,66	16603	1387	0,04	18
46.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	62,00	222,90	1,92	13820	119	0,28	17
					31,52	0,51	1954	32	0,01	0
47.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	2,79	27400,00	--	76446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	258,39	42,40	258	42	1,28	1
					146,81	8,18	147	8	0,11	0
49.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	2,00	62,53	--	125	--	0,28	1
					34,52	--	69	--	--	--
50.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	112,88	--	1355	--	0,99	12
					112,88	--	1355	--	--	--
51.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,20	38,89	--	202	--	0,39	2
					38,89	--	202	--	--	--
52.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,80	43,41	0,76	556	10	0,03	0
					3,05	0,29	39	4	0,00	0
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	2445,90	19,14	3669	29	0,54	1
					56,77	7,23	85	11	0,12	0
54.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,95	4024,94	102,50	23948	610	1,44	9
					169,65	38,72	1009	230	0,65	4
55.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	42400,00	--	10091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм стен фундамента	м2	7,20	62,90	2,72	453	20	0,10	1
					14,16	1,02	102	7	0,02	0
57.	У1-25-7К=	Демонтаж модуля, строительные	модуль	1,00	10051,41	1309,21	10051	1309	73,08	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,7;0,8;0,6	работы			8742,19	356,56	8742	357	6,00	6
58.	У1-25-9К=0,7;0,8;0,6	Демонтаж модуля, электромонтажные работы	модуль	1,00	498,67	79,98	499	80	3,64	4
					418,69	27,48	419	27	0,46	0
59.	У1-28-7К=0,7;0,8;0,6	Демонтаж навеса, строительные работы	навес	1,00	6626,51	1099,83	6627	1100	46,20	46
					5526,68	291,14	5527	291	4,88	5
60.	У1-28-8К=0,7;0,8;0,6	Навес теневой типа III, Демонтаж металлоконструкций	навес	1,00	1209,62	19,99	1210	20	9,52	10
					1189,62	6,07	1190	6	0,08	0
61.	У1-25-7	Монтаж модуля, строительные работы	модуль	1,00	152590,65	1636,51	152591	1637	104,40	104
					12488,85	445,70	12489	446	7,50	8
62.	У1-25-9	Монтаж модуля, электромонтажные работы	модуль	1,00	5656,97	99,97	5657	100	5,20	5
					598,13	34,35	598	34	0,58	1
63.	У1-28-7	Монтаж навеса, строительные работы	навес	1,00	131270,14	1374,79	131270	1375	66,00	66
					7895,25	363,92	7895	364	6,10	6
64.	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконструкций	навес	1,00	40438,29	24,99	40438	25	13,60	14
					1699,46	7,59	1699	8	0,10	0

Раздел: Экопост "Кок-Жиек"

65.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	650,00	7,24	4,52	4705	2937	0,00	2
					0,30	1,60	194	1037	0,03	17
66.	Е0101-28-3	Засыпка обочины дорог балластом	м3	455,00	2,18	2,18	991	991	--	--
					--	0,60	--	271	0,01	3
67.	С143008-122	Балласт гравийный	м3	235,00	0,63	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143008-1	Смеси песчано-гравийные природные	м3	220,00	530,13	--	116629	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04				--	--	--	--	--	--
69.	С010333-А 15-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 3	т	728,00	158,22	--	115187	--	0,30	220
					14,38	--	10472	--	--	--
70.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	318,50	7,44	1,56	2369	497	0,05	16
					5,88	--	1872	--	--	--
71.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	65,00	496,74	21,39	32288	1390	0,06	4
					6,20	3,38	403	220	0,04	3
72.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	650,00	133,26	9,94	86617	6464	0,02	10
					1,74	2,55	1133	1658	0,03	20
73.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,55	22949,03	98,48	104418	448	0,23	1
					--	40,87	--	186	0,58	3
74.	Е0168-3-2	Укладка асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм	м2	650,00	367,51	6,34	238879	4118	0,29	185
					31,87	2,66	20714	1730	0,04	23
75.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	75,00	222,90	1,92	16718	144	0,28	21
					31,52	0,51	2364	38	0,01	0
76.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	3,38	27400,00	--	92475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	258,39	42,40	258	42	1,28	1
					146,81	8,18	147	8	0,11	0
78.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	258,39	42,40	258	42	1,28	1
					146,81	8,18	147	8	0,11	0
79.	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	2,00	62,53	--	125	--	0,28	1
					34,52	--	69	--	--	--
80.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	112,88	--	1355	--	0,99	12
					112,88	--	1355	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,20	38,89	--	202	--	0,39	2
					38,89	--	202	--	--	--
82.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,80	43,41	0,76	556	10	0,03	0
					3,05	0,29	39	4	0,00	0
83.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	2445,90	19,14	3669	29	0,54	1
					56,77	7,23	85	11	0,12	0
84.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,95	4024,94	102,50	23948	610	1,44	9
					169,65	38,72	1009	230	0,65	4
85.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	42400,00	--	10091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм стен фундамента	м2	7,20	62,90	2,72	453	20	0,10	1
					14,16	1,02	102	7	0,02	0
87.	У1-25-7К= 0,7;0,8;0 ,6	Демонтаж модуля, строительные работы	модуль	1,00	10051,41	1309,21	10051	1309	73,08	73
					8742,19	356,56	8742	357	6,00	6
88.	У1-25-9К= 0,7;0,8;0 ,6	Демонтаж модуля, электромонтажные работы	модуль	1,00	498,67	79,98	499	80	3,64	4
					418,69	27,48	419	27	0,46	0
89.	У1-28-7К= 0,7;0,8;0 ,6	Демонтаж навеса, строительные работы	навес	1,00	6626,51	1099,83	6627	1100	46,20	46
					5526,68	291,14	5527	291	4,88	5
90.	У1-28-8К= 0,7;0,8;0 ,6	Навес теневой типа III, Демонтаж металлоконструкций	навес	1,00	1209,62	19,99	1210	20	9,52	10
					1189,62	6,07	1190	6	0,08	0
91.	С01031-А3 0-11	Погрузка разборного навеса	т	5,40	134,30	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С01031-А3 0-21	Разгрузка разборного навеса	т	5,40	188,50	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С010332-А 5-1	Перевозка навеса	т	5,40	43,91	--	237	--	0,08	0
					3,99	--	22	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С01031-А3 7-1	Погрузка модуля	т	5,40	122,80	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С01031-А3 7-2	Разгрузка модуля	т	5,40	102,80	--	555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С010332-А 12-1	Перевозка модуля	т	5,40	82,81	--	447	--	0,16	1
					7,53	--	41	--	--	--
97.	У1-25-7	Монтаж модуля, строительные работы	модуль	1,00	152590,65	1636,51	152591	1637	104,40	104
					12488,85	445,70	12489	446	7,50	8
98.	У1-25-9	Монтаж модуля, электромонтажные работы	модуль	1,00	5656,97	99,97	5657	100	5,20	5
					598,13	34,35	598	34	0,58	1
99.	У1-28-7	Монтаж навеса, строительные работы	навес	1,00	131270,14	1374,79	131270	1375	66,00	66
					7895,25	363,92	7895	364	6,10	6
100.	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконструкций	навес	1,00	40438,29	24,99	40438	25	13,60	14
					1699,46	7,59	1699	8	0,10	0
ИТОГО:							4037843	88170		3047
							295129	25805		346

Накладные расходы :

На монтажные работы	1107
На общестроительные работы	130349
На металломонтажные работы	2821
Всего накладных расходов:	134278
Итого с накладными	4172120

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	250327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4422447
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4440137
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4484361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12272683
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	245454
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12518137

Сдал: Джумабаев А.Д.

Принял: Кабдолдонов Б.К.