Утвержден приказом
Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24.04.2017г №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» декабрь 2019 г.

Заказчик КГКП «Курмангазинский аграрно-технический колледж» Управления образования Атырауской области _ _060400 Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, Желтоксан, 9А.
Руководитель Утегенов Б. Т.
Декларации о соответствии «_____»_____2019г. ТОО «Бек и Ко»_Атырауская область, Курмангазинский район, с. Құрманғазы, ул Мусаева д.4 д._ Исполнительный директор Куанышев Р.Н.
Заключения о качестве строительно-монтажных работ «_____»_____2019г.
ТОО "Алиманс ЛТД» директор Шолпанова Н.Т., Эксперт технического надзора KZ27VJE00034631 от 30.01.2018г.
Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «_____»_____2019г.
ТОО «Досай құрылыс» Мусина М.Ш. эксперт авторского надзора аттестат эксперта _____

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт наружной площадки и наружного электроснабжения КГКП «Курмангазинский аграрно-технический колледж» (Корректировка)»
по адресу: Курмангазинский район, с.Құрманғазы, Желтоксан, 9А.
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решение об отводе земельного участка под строительство.
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области талон №KZ27REA00140354 12.09.2019г.
в) проекта (проектно-сметной документации) утвержденного(й)___
РГП «Госэкспертиза» по Западному региону.__
№15-0006/19 от 11.01.2019 г;
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019г_____;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019 _;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:4;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____4__;
фактически, месяц:_____4_____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		Общая	В том числе пускового комплекса	Общая	В том числе пускового комплекса
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Площадь территории	га	10,4646	10,4646
Число этажей	этаж	4	4
площадь застройки	м2	14569,1	14569,1
протяженность ограждения, подлежащего капитальному ремонту	метр	73	73
площадь покрытий	м2	3725	3725

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими

данными: Рабочим проектом предусмотрена замена ограждения территории, ворот распашных (3 шт.), калиток (2 шт.) учебного корпуса. Протяженность демонтируемого и вновь проектируемого ограждения – 73,0 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка уровни земли. Ограждение территории колледжа предусмотрено секциями, состоящими из декоративных элементов из вертикальных стержней диаметром 12 мм класса AIII (A400) по ГОСТ 5781-82*, с шагом 165 мм. Высота ограждения 1,6 м от поверхности земли. Арматурные стержни крепятся к ригелю из трубы квадратного сечения 40х20х2 мм по ГОСТ 8645-68. Ворота и калитки выполнены из панелей с каркасом из прокатных уголков 50х4 мм по ГОСТ 8509-93. Стойки ограждения – труба квадратного сечения 80х5 мм по ГОСТ 8639-82. Под стойки предусмотрены фундаменты круглого сечения диаметром 300 мм высотой 700 мм из бетона класса из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе. Под подошвой фундаментов предусмотрено щебеночное основание толщиной 100 мм, пролитое горячим битумом до полного насыщения. Все бетонные конструкции выполнены из бетона пониженной проницаемости марки W6 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94. Все бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом за два раза. Соединения металлоконструкций следует выполнять на сварке. Сварку металлических конструкций следует производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, высоту швов следует принять равной наименьшей толщине двух свариваемых элементов. Толщину сварочных швов следует принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не более 10 мм. Все металлоконструкции после окончания сварочных работ должны быть очищены от пыли и грязи и окрашены краской ПФ-15 по грунтовке ГФ-021 за 1 раз. Разработчиком проекта данный объект отнесен к технически сложным II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Качество выполнения проектной документации удовлетворительное;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего – 76 021,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 63 448,00 тысяч тенге, оборудование 260,00 тысяч тенге, прочие затраты 12313,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 66 402,80 тысяч тенге, в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ 55 379,93 тысяч тенге;
- оборудование 265,62 тысяч тенге
- прочие затраты 10 757,25 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Капитальный ремонт наружной площадки и наружного электроснабжения КГКП «Курмангазинский аграрно-технический колледж» (Корректировка)»
принять в эксплуатацию

Заказчик _____ Утегенов Б.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Шолпанова Н.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____ Мусина М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Куанышев Р.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма № 2-В

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Курмангазинский аграрно -технический колледж." Управления образования Атырауской области.

Подрядчик — ТОО "Бек и Ко"

Договор подряда — №74 от 09.07.2019 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт наружной площадки и наружного электроснабжения КГКП Курмангазинский аграрно -технический колледж.

Наименование объекта - КГКП Курмангазинский аграрно -технический колледж.

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт								
		1,15-коэффициент на стесненность в застроенной части приложение 4								
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонные проезды /Тип 1/								
1	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых м2	2,902392	595,20	17,65	1728	51	49	0,04	--
				6,83	5,82	20	17	133	0,02	--
2	Е0127-54-7 К=4	То же,доставить до толщины 6см м2	2,902392	283,24	--	822	--	--	--	--
				0,05	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /0,3 л/м2/ т	0,8475	40148,53	390,53	34026	331	183	0,67	1
				--	162,08	--	137	133	0,67	1
4	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых м2	3240	1035,37	17,65	3354609	57200	54511	0,04	125
				6,83	5,82	22132	18854	133	0,02	66
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней м	1100	701,11	7,63	771223	8388	185804	0,80	883
				124,98	2,02	137480	2222	133	0,01	8
6	С143003-10 Изм. и доп. вып. 30	Камни бортовые БР100.30.15 ГОСТ 6665-91/800м/ м3	47,3	24843,00	--	1175074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5337481	65970			1009

			Тенге				159633	21230			74
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5337481				
Материалы -			Тенге				64740				
Всего заработная плата -			Тенге					180863			
Местные материалы -			Тенге				5047139				
		Накладные расходы -	Тенге				240547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					36082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				334682				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5912710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1203
		Сметная заработная плата -	Тенге					216945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5912710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1203
		Сметная заработная плата -	Тенге					216945			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная площадка/Тип2/									
7	Е0127-18-5	Разборка существующего бетонного покрытия /150м2/		22,5	234,46	132,52	5275	2982	4132	0,57	13
			м3		101,95	36,13	2294	813	133	0,12	3
8	Е0101-30-1	Планировка территории		150	0,32	0,32	49	49	15	--	--
			м2		--	0,11	--	16	97	--	--
9	Е0127-26-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 12 см		440	515,90	39,43	226998	17351	9963	0,05	20
			м2		6,91	10,11	3041	4450	133	0,03	15
10	Е0127-26-5 К=2	То же, исключать до толщины 10см		440	-81,02	-3,48	-35648	-1530	-745	--	-1
			м2		-0,25	-1,02	-111	-449	133	--	-1
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		22	3879,49	78,35	85349	1724	1149	0,17	4
			м3		24,59	14,68	541	323	133	0,05	1
12	Е0127-57-2	Устройство покрытия площадки из бетонных тротуарных плит толщ. 0,1м		440	939,10	48,39	413202	21292	48609	0,44	193
			м2		65,99	17,08	29034	7514	133	0,08	37
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней		197,509103	701,11	7,63	138476	1506	33362	0,80	159
			м		124,98	2,02	24685	399	133	0,01	1

14	С143003-10 Изм. и доп. вып. 30	Камни бортовые БР100 30 15 ГОСТ 6665-91/205м/ м3	8,4928914	24843,00	--	210989	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1044689	43373				387
			Тенге			59484	13066				56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044689					
	Материалы -		Тенге			3693					
	Всего заработная плата -		Тенге				72550				
	Местные материалы -		Тенге			938138					
		Накладные расходы -	Тенге			96486					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68470					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1209645					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата -	Тенге				87023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1209645					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата -	Тенге				87023				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6382170	109343				1396
			Тенге			219116	34297				139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6382170					
	Материалы -		Тенге			68433					
	Всего заработная плата -		Тенге				253413				
	Местные материалы -		Тенге			5985277					
		Накладные расходы -	Тенге			337034					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403152					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7122355,41					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1695
		Сметная заработная плата -	Тенге				303968				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7122355,41					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1695
		Сметная заработная плата -	Тенге				303968				
		Затраты на временные здания и сооружения 0,96%	Тенге			68374,61					
		Итого	Тенге			7190730,02					
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,35%	Тенге			97074,86					
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			71907,30					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			28762,92					
		Итого	Тенге			7388475,10					
		Итого стоимость в текущих ценах , К=3,258065	Тенге			24072128,55					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			481442,57					
		Итого	Тенге			24553571,12					
		Переход к дог цена К = 0,9090909203	Тенге			22321428,57					

НДС 12%	Тенге	2678571,43
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	25000000,00

ЗАКАЗЧИК:

Директор
КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"
Управления образования Атырауской области

Утегенов Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Бек и Ко"

Куаныш Р. Н.

Тех.надзор:
ТОО "ALIMANS Ltd"

Шолпанова Н.Т.

Заказчик Коммунальное государственное предприятие "Курмангазинский аграрно -технический колледж." Форма № 2-В
Управления образования Атырауской области.
Подрядчик ТОО "Бек и Ко"
Договор подряда №74 от 09.07.2019 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт наружной площадки и наружного электроснабжения КГКП Курмангазинский аграрно -технический колледж.
Наименование объекта - КГКП Курмангазинский аграрно -технический колледж.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт								
		1,15-коэффициент на стесненность в застроенной части приложение 4								
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонные проезды /Тип 1/								
1	Е0168-1-5	Снятие существующих асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм	1337	88,67	85,19	118554	113895	28840	0,02	30
		м2		3,48	14,54	4659	19435	119,7	0,08	108
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 0,10 м	324	3879,49	78,35	1256954	25386	16919	0,17	54
		м3		24,59	14,68	7966	4755	133	0,05	16
3	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3240	688,97	41,79	2232260	135400	99012	0,06	184
		м2		8,72	14,26	28243	46202	133	0,05	162
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /0,6 л/м2/	1,695	40148,53	390,53	68052	662	365	0,67	1
		т		--	162,08	--	275	133	0,67	1
5	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	3237,09761	595,20	17,65	1926717	57148	54463	0,04	125
		м2		6,83	5,82	22113	18837	133	0,02	66
6	Е0127-54-7 К=4	То же,доставить до толщины 6см	3237,09761	283,24	--	916869	--	198	--	1
		м2		0,05	--	149	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6519406	332491			396
			Тенге			63130	89503			353
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6519406				
	Материалы -		Тенге			77975				
	Всего заработная плата -		Тенге				152633			
	Местные материалы -		Тенге			6045810				

Материалы -		Тенге			77975				
Всего заработная плата -		Тенге				152633			
Местные материалы -		Тенге			6045810				
	Накладные расходы -	Тенге			199797				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29970			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403152				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7122355				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
	Сметная заработная плата -	Тенге				182602			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7122355				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
	Сметная заработная плата -	Тенге				182602			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6519406	332491			396
		Тенге			63130	89503			353
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6519406				
Материалы -		Тенге			77975				
Всего заработная плата -		Тенге				152633			
Местные материалы -		Тенге			6045810				
	Накладные расходы -	Тенге			199797				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29970			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403152				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7122355,41				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
	Сметная заработная плата -	Тенге				182602			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7122355,41				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
	Сметная заработная плата -	Тенге				182602			
	Затраты на временные здания и сооружения 0,96%	Тенге			68374,61				
	Итого	Тенге			7190730,02				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,35%	Тенге			97074,86				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			71907,30				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			28762,92				
	Итого	Тенге			7388475,10				
	Итого стоимость в текущих ценах , К=3,258065	Тенге			24072128,55				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			481442,57				
	Итого	Тенге			24553571,12				
	Переход к дог цена К = 0,9090909203	Тенге			22321428,57				

НДС 12%	Тенге	2678571,43
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	25000000,00

ЗАКАЗЧИК:

Директор
КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"
Управления образования Атырауской области

Кенегенов Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Бек и Ко"

Куанышев Р. Н.

Тех.надзор:
ТОО "ALIMANS Ltd"

Шолпанова Н.Т.

Форма № 2-В

Заказчик — Коммунальное государственное предприятие "Курмангазинский аграрно -технический колледж." Управления образования Атырауской области.

Подрядчик — ТОО "Бек и Ко"

Договор подряда — №74 от 09.07.2019 г.

Наименование стройки - "Капитальный ремонт наружной площадки и наружного электроснабжения КГКП Курмангазинский аграрно -технический колледж. Карректировка."

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт								
		РАЗДЕЛ 1.Наружная площадка/Тип2/								
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней	57,49077	701,11	7,63	40307	438	9711	0,80	46
		м		124,98	2,02	7185	116	133	0,01	--
2	С143003-10 Изм. и доп. вып. 30	Камни бортовые БР100.30.15 ГОСТ 6665-91/205м/	2,4721031	24843,00	--	61414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			101722	438			46
			Тенге			7185	116			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101722				
	Материалы -		Тенге			1075				
	Всего заработная плата -		Тенге				7301			
	Местные материалы -		Тенге			93023				
		Накладные расходы -	Тенге			9711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8758			

РАЗДЕЛ 2.Тротуары /Тип 3/

3	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,10м	10	3879,49	78,35	38795	784	522	0,17	2
		м3		24,59	14,68	246	147	133	0,05	1
4	Е0127-24-1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм М600 при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	100	539,28	27,53	53928	2753	1994	0,04	4
		м2		5,75	9,24	575	924	133	0,03	3
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,6л/м2)	0,069	40148,53	390,53	2770	27	15	0,67	--
		т		--	162,08	--	11	133	0,67	--
6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100	774,15	--	77415	--	3786	0,17	17
		м2		28,46	--	2846	--	133	--	--
7	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	100	248,23	--	24823	--	1217	0,05	5
		м2		9,15	--	915	--	133	--	--
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	70	625,03	7,63	43752	534	11824	0,80	56
		м		124,98	2,02	8749	141	133	0,01	--
9	С143003-9 Изм. и доп. вып. 30	Камни бортовые БР100.20.8 ГОСТ 6665-91/85м/	1,12	24653,00	--	27611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			269094	4098			84
			Тенге			13331	1223			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			269094				
	Материалы -		Тенге			6368				
	Всего заработная плата -		Тенге				14555			
	Местные материалы -		Тенге			245297				
		Накладные расходы -	Тенге			19358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			305759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17458			

РАЗДЕЛ 3.Тротуары /Тип 4/

10	Е0127-26-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 12 см	106	515,90	39,43	54686	4180	2400	0,05	5
		м2		6,91	10,11	733	1072	133	0,03	4
11	Е0127-26-5 К=2	То же, исключать до толщины 10см	106	-81,02	-3,48	-8588	-369	-179	--	--
		м2		-0,25	-1,02	-27	-108	133	--	--
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,3	3879,49	78,35	20561	415	277	0,17	1
		м3		24,59	14,68	130	78	133	0,05	--
13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров толщ. 0,07м	106	1465,10	48,39	155300	5130	11710	0,44	46
		м2		65,99	17,08	6995	1810	133	0,08	9
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	75	625,03	7,63	46877	572	12668	0,80	60
		м		124,98	2,02	9374	152	133	0,01	1
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 30	Камни бортовые БР100.20.8 ГОСТ 6665-91/75м/	1,2	24653,00	--	29584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			298420	9928			112
			Тенге			17204	3004			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298420				
	Материалы -		Тенге			1403				
	Всего заработная плата -		Тенге				20208			
	Местные материалы -		Тенге			269885				
		Накладные расходы -	Тенге			26877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			344814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24239			

РАЗДЕЛ 4.Ограждение территории колледжа

16	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов стоек участка существующего ограждения /73м/ и фундаментов стоек ворот /3шт/	2,15	2795,18	1245,27	6010	2677	4523	9,51	20
		м3		1549,91	553,72	3332	1191	100	2,24	5
17	Е0109-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций участка существующего ограждения /73м/	2,31066	10663,25	505,28	24639	1168	20542	59,69	138

		т		9796,28	81,51	22636	188	90	0,39	1
18	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-	Демонтаж металлических стоек существующего участка ограждения /35шт/	0,84084	3039,78	2303,40	2556	1937	935	4,06	3
		т		736,38	499,18	619	420	90	1,59	1
19	Е0109-46-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п 2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций существующих ворот/3 шт/	0,36054	19675,36	14035,17	7094	5060	2347	28,57	10
		т		5278,50	1955,08	1903	705	90	6,56	2
20	Е0151-4-2	Рытье ям для усиления фундаментов стоек существующего ограждения и для фундаментов нового участка ограждения	362	944,44	--	341886	--	347698	6,69	2423
		яма		944,44	--	341886	--	101,7	--	--
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты стоек ограждения ,толщ.100мм	2,56	3471,32	116,02	8887	297	563	0,98	3
		м3		142,31	43,99	364	113	118	0,21	1
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов- под стойки ограждения из бетона кл.В15,/сульф.W6/	17,919	13582,11	110,37	243378	1978	17483	5,64	101
		м3		887,51	41,69	15903	747	105	0,20	4
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,27738	132,00	--	2413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,27738	376,00	--	6872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,27738	438,00	--	8005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов ,соприкасающейся с грунтом	238,92	251,62	4,39	601,16	1050	12576	0,24	58
		м2		42,95	1,66	10262	396	118	0,01	2
27	Е0109-62-2	Изготовление стоек /2,1м/ нового ограждения из стальных труб 80х80х5 /35шт/	0,84084	9099,86	3016,05	7652	2536	4057	26,80	23
		т		4823,10	538,26	4055	453	90	2,04	2
28	С11011-5419 Изм. и доп. вып. 26 К=1,02	Трубы квадратные из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм,толщиной стенки 5мм	0,8576568	53410,00	--	45807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

29	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж металлических стоек нового участка ограждения /35шт/	0,84084	4517,88	3290,57	3799	2767	1468	6,76	6
		т		1227,30	713,11	1032	600	90	2,28	2
30	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стоек /362шт/бетоном кл.В15,/сульф. W6/	0,543	24504,28	364,06	13306	198	2835	30,48	17
		м3		5084,44	137,14	2761	74	100	0,67	-
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,55386	132,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,55386	376,00	--	208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,55386	438,00	--	243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-62-3	Изготовление металлоконструкций ограждения ОГ-1	2,31066	31798,35	10781,37	73475	24912	44213	104,65	242
		т		18837,00	2423,43	43526	5600	90	8,46	10
35	С11011-5419 Изм. и доп. вып. 26 К=1,032	Трубы квадратные из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм,толщиной стенки 5мм	1,337472	53410,00	--	71434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11041-104 Изм. и доп. вып. 26 К=1,032	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40ммх20мм,толщиной стенки 2мм	282,26232	65,00	--	18347	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,7648668	76830,00	--	58765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты стоек ограждения ОГ-1,толщ.100мм	0,405	3471,32	116,02	1406	47	89	0,98	--
		м3		142,31	43,99	58	18	118	0,21	--
39	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов- под стойки ограждения ОГ-1 из бетона кл.В15,/сульф.W6/	2,673	13582,11	110,37	36305	295	2608	5,64	15
		м3		887,51	41,69	2372	111	105	0,20	1
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,72646	132,00	--	360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,72646	376,00	--	1025	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,72646	438,00	--	1194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов ,соприкасающейся с грунтом	35,64	251,62	4,39	8968	157	1876	0,24	9
		м2		42,95	1,66	1531	59	118	0,01	--
44	Е0109-35-1 Тех.ч.К=1,01	Монтаж металлических конструкций нового ограждения ОГ-1	2,3337666	20161,14	721,83	47051	1685	34538	99,48	232
		т		16327,13	116,44	38104	272	90	0,56	1
45	Е0146-8-1	Обстонирование стоек ограждения ОГ-1 бетоном кл.В15,/сульф. W6/	0,081	24504,28	364,06	1985	29	423	30,48	2
		м3		5084,44	137,14	412	11	100	0,67	--
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08262	132,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,08262	376,00	--	31	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,08262	438,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-62-3	Изготовление металлоконструкций ворот ВР-1	0,36054	31798,35	10781,37	11465	3887	6899	104,65	38
		т		18837,00	2423,43	6791	874	90	8,46	3
50	С11011-5419 Изм. и доп. вып. 26 К=1,032	Трубы квадратные из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм,толщиной стенки 5мм	0,148608	53410,00	--	7937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-9474 Изм. и доп. вып. 30	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,09288	80279,00	--	7456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0981432	76830,00	--	7540	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-435 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0168423	52962,00	--	892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-433 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,0106503	75453,00	--	804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С130801-43 Изм. и доп. вып. 24 К=1,032	Трубы стальные электросварные,ф30мм,толщина стенки 2,5мм ГОСТ 10705-80	1,2384	98,00	--	121	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-9460 Изм. и доп. вып. 30	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0,003096	89825,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты стоек ворот ВР-1,толщ.100мм	0,045	3471,32	116,02	156	5	10	0,98	--
		м3		142,31	43,99	6	2	118	0,21	--
58	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов- под стойки ворот из бетона кл.В15,/сульф.W6/	0,297	13582,11	110,37	4034	33	290	5,64	2
		м3		887,51	41,69	264	12	105	0,20	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,30294	132,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,30294	376,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,30294	438,00	--	133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов ,соприкасающейся с грунтом	3,96	251,62	4,39	996	17	208	0,24	1
		м2		42,95	1,66	170	7	118	0,01	--
63	Е0109-46-1 Тех.ч.К=1,01	Монтаж металлических конструкций ворот ВР-1	0,3641454	31443,32	20050,24	11450	7301	3799	47,61	17
		т		8797,50	2792,97	3204	1017	90	9,37	3
64	Е0146-8-1	Обетонирование стоек ворот ВР-1 бетоном кл.В15,/сульф. W6/	0,009	24504,28	364,06	221	3	47	30,48	--
		м3		5084,44	137,14	46	1	100	0,67	--

65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,00918	132,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,00918	376,00	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,00918	438,00	--	4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-62-3	Изготовление металлоконструкций калитки КЛ-1	0,15186	31798,35	10781,37	4829	1637	2906	104,65	16
		т		18837,00	2423,43	2861	368	90	8,46	1
69	С11011-5419 Изм. и доп. вып. 26 К=1,032	Трубы квадратные из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм,толщиной стенки 5мм	0,099072	53410,00	--	5291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-9474 Изм. и доп. вып. 30	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,03096	80279,00	--	2485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,018576	75266,00	--	1398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-9460 Изм. и доп. вып. 30	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0,001032	89825,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,00355	77207,00	--	274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0032198	76830,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С130801-41 Изм. и доп. вып. 24 К=1,032	Трубы стальные электросварные ф20 мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ10705-80	0,4128	54,00	--	22	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

76	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты стоек калитки КЛ-1,толщ.100мм	0,03	3471,32	116,02	104	3	7	0,98	--
		м3		142,31	43,99	4	1	118	0,21	--
77	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов- под стойки калитки из бетона кл.В15,/сульф.W6/	0,198	13582,11	110,37	2689	22	193	5,64	1
		м3		887,51	41,69	176	8	105	0,20	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,20196	132,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,20196	376,00	--	76	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,20196	438,00	--	88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов ,соприкасающейся с грунтом	2,64	251,62	4,39	664	12	139	0,24	1
		м2		42,95	1,66	113	4	118	0,01	--
82	Е0109-53-2Тех ч.К=1,01	Монтаж калитки КЛ-1	0,1533786	11128,54	1337,39	1707	205	1185	53,59	8
		т		8461,13	124,20	1298	19	90	0,61	--
83	Е0146-8-1	Обетонирование стоек калитки КЛ-1 бетоном кл.В15,/сульф.W6)	0,006	24504,28	364,06	147	2	31	30,48	--
		м3		5084,44	137,14	31	1	100	0,67	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,00612	132,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,00612	376,00	--	2	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,00612	438,00	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-44-7	Очистка металлических поверхностей ограждения территории колледжа	1955	69,86	--	136581	--	122923	0,39	764
		м2		69,86	--	136581	--	90	--	--
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1955	17,24	0,06	33696	112	11797	0,03	66

		м2		6,68	0,02	13062	45	90	--	--
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за один раз	1955	17,21	0,02	33636	45	8417	0,02	48
		м2		4,78	--	9353	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1381045	60077			4265
			Тенге			664717	13316			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18347				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1101				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			19448				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1166838				
		Материалы -	Тенге			126176				
		Всего заработная плата -	Тенге				541490			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			210703				
		Местные материалы -	Тенге			284288				
		Накладные расходы -	Тенге			534737				267
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				80211			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			102094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1803669				3812
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				621700			
		Сметная заработная плата -	Тенге			195716				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16593				
		Материалы -	Тенге				136543			
		Всего заработная плата -	Тенге			122889				61
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				18433			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			19116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337721				831
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154976			
		Сметная заработная плата -	Тенге			144				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2160991				4643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				776676			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5.Наружное освещение

Строительные работы

90	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях для прокладки кабеля	2,8516458	251,77	--	718	--	811	1,77	5
		м3		251,77	--	718	--	113	--	--

91	Е0101-13-5	То же,механизированным способом	21,3873437	38,72	36,92	828	790	332	0,01	--
		м3		1,81	14,17	39	303	97	0,06	1
92	Е0111-25-1 Общ.ч. К=0,4	Вскрытие покрытия из брусчатки	5,9409288	81,61	9,78	485	58	552	0,44	3
		м2		71,83	3,67	427	22	123	0,02	--
93	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных и щебеночных	2,9704644	76,77	58,94	228	175	114	0,13	--
		м3		17,83	11,06	53	33	133	0,04	--
94	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы в кабельной траншее	8,0004508	4128,43	175,40	33029	1403	2522	1,17	9
		м3		176,73	65,72	1414	526	130	0,32	3
95	Е0134-103-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых гофрированных труб ф16мм и ф32мм на песчаное основание	0,051488	24721,88	--	1273	--	1354	152,95	8
		кан.-км		23908,50	--	1231	--	110	--	--
96	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром до 50 мм	0,051488	86200,00	--	4438	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0134-104-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка сигнальной пластмассовой ленты	0,1108973	570721,88	--	63292	--	2917	152,95	17
		кан.-км		23908,50	--	2651	--	110	--	--
98	Е0101-166-1	Обратная засыпка кабельной траншеи грунтом вручную	1,9010972	140,51	--	267	--	302	1,02	2
		м3		140,51	--	267	--	113	--	--
99	Е0101-27-1	То же , механизированным способом	14,2582291	6,39	6,39	91	91	29	--	--
		м3		--	2,07	--	30	97	0,01	--
100	Е0127-14-2	Восстановление оснований -гравийных и щебеночных	2,9704644	109,75	84,82	326	252	150	0,17	--
		м3		24,59	13,42	73	40	133	0,05	--
101	Е0111-25-1	Восстановление покрытия из брусчатки	5,9409288	219,44	24,45	1304	145	1379	1,09	6
		м2		179,57	9,17	1067	54	123	0,04	--
		Монтажные работы								
102	Ц0108-141-1	Прокладка кабелей в траншее, масса 1 м до 1 кг	340	29,73	3,57	10108	1212	7280	0,13	43
		м		21,97	0,57	7468	195	95	--	1
103	Ц0108-148-1	Монтаж кабелей в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	130	30,97	2,42	4026	314	2869	0,12	15
		м		22,66	0,58	2945	75	95	--	--
104	С151601-631 Изм. и доп. вып. 30	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	253742,00	--	101497	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

105	С151601-366 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			0,12	45480,00	--	5458	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0133-251-11	Установка уличных опор освещения/ с анкерными фундаментами и кронштейнами типа "Ива"/ с бурением котлованов глубиной 2 м								
			30	2101,28	1692,46	63038	50774	26909	2,60	78
		опора		408,83	445,42	12265	13363	105	1,67	50
107	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия фр. 5-10мм								
			0,8	1080,87	84,82	865	68	40	0,17	--
		м3		24,59	13,42	20	11	133	0,05	--
108	Е0146-8-1	Обетонирование стоек освещения. Бетон кл.В20 W6 F200								
			5	24893,92	364,06	124470	1820	26108	30,48	152
		м3		5084,44	137,14	25422	686	100	0,67	3
109	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			5,1	188,00	--	959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			5,1	438,00	--	2234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
			5,1	542,00	--	2764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист ТОО"Светотехника Плюс" г.Караганда 2018г	Опоры освещения холодного цинкования длиной 4м								
			20	11044,02	--	220880	--	--	--	--
		опора		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс-лист ТОО"Светотехника Плюс" г.Караганда 2018г	Опоры освещения холодного цинкования длиной 8м								
			10	16922,29	--	169223	--	--	--	--
		опора		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс-лист ТОО"Светотехника Плюс" г.Караганда 2018г	Фундамент анкерный Н-2м								
			10	3384,46	--	33845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс-лист ТОО"Светотехника Плюс" г.Караганда 2018г	Фундамент анкерный Н-1м								
			20	2315,68	--	46314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

116	СПрайс-лист ТОО"Светотехника Плюс" г Караганда 2018г	Кронштейн типа "Ива" односторонний,вылет 1,5м	30	1888,17	--	56645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод/ с помощью механизмов	0,3	8317,78	4957,40	2495	1487	1418	18,52	6
		1км		3156,75	1344,88	947	403	105	5,12	2
118	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р52373-2005	0,32	84930,00	--	27178	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0133-115-2	Установка светильников светодиодных	30	2007,02	1622,94	60211	48688	20751	2,31	69
		шт		382,95	275,83	11489	8275	105	0,93	28
120	СПрайс-лист ТОО"Светотехника Плюс" г Караганда 2018г	Светильник светодиодный консольный "GEMI-RA-30"	20	5198,09	--	103962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПрайс-лист ТОО"Светотехника Плюс" г Караганда 2018г	Светильник светодиодный консольный "Кобра-150"	10	13826,95	--	138270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0108-405-1	Подключение светильников проводом СИП-5 2х10	120	69,19	3,22	8302	386	7289	0,37	44
		м		63,37	0,57	7604	69	95	--	--
123	С151607-924 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р52373-2005	0,12	37973,00	--	4557	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура								
124	С151804-1415 Изм. и доп. вып. 25	Скрепы	22	273,00	--	6006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С130810-215 Изм. и доп. вып 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лента бандажная стальная,ЛМ50	5	730,00	--	3650	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

126	С151804-1914 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные изолированные	24	113,00	--	2712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С151804-1739 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие промежуточные	7	255,00	--	1785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С151804-1740 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные	6	282,00	--	1692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С151803-7	Кронштейн анкерный	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С151804-2303 Изм. и доп. вып. 25	Крюк магистральный	7	496,00	--	3472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С130810-25	Колпачки герметичные КИ 16-150	8	374,00	--	2992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С151804-2025 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные изолирующие	100	411,00	--	41100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование								
133	Ц0108-572-4	Установка щита управления уличных освещением	1	2948,60	204,70	2949	205	575	3,45	3
		шт		558,90	46,58	559	47	95	0,27	--
134	75-6-110 Изм. и доп. вып. 21	Щит управления уличным освещением ЯУО9602 3474 У3,1Г Р-31	1	79706,00	--	79706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0108-526-1	Установка выключателя автоматического на ток до 25 А	1	537,23	15,18	537	15	251	1,15	1
		шт		261,05	2,64	261	3	95	0,02	--
136	С151801-313 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	400,00	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0110-879-1	Монтаж бокса для автоматов питания	1	2911,85	--	2912	--	2384	10,35	10
		шт		1792,85	--	1793	--	133	--	--
138	С151802-12	Бокс для автоматов питания ЭЛФО 200-04	1	5050,00	--	5050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1452044	107884			474
			Тенге			78712	24133			90
	Стоимость оборудования -		Тенге			79706				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			79706				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1065088				
		Материалы -	Тенге			6167				
		Всего заработная плата -	Тенге				42132			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			973548				
		Накладные расходы -	Тенге			42818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66474				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1174381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				48555			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			233132				
		Материалы -	Тенге			92458				
		Всего заработная плата -	Тенге				35085			
		Местные материалы -	Тенге			102490				
		Накладные расходы -	Тенге			36609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5491			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			285925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				40577			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63038				
		Всего заработная плата -	Тенге				25627			
		Накладные расходы -	Тенге			26909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5397				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				29664			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11080				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11745				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1647101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							617
		Сметная заработная плата -	Тенге				118795			

РАЗДЕЛ 6.Прочие работы

139	Е0147-205-3	Раскорчевка деревьев	3	47,10	47,10	141	141	53	--	--
		шт		--	13,66	--	41	129	0,06	--
140	Е0147-205-6	Трелевка плодовых деревьев диаметром до 30 см на расстояние 200 м	3	165,28	115,85	496	348	319	0,31	1
		шт		49,43	32,95	148	99	129	0,15	--

141	E0147-6-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев	3,6	392,32	--	1412	--	774	1,16	4
		яма		166,64	--	600	--	129	--	--
142	E0147-13-2	Посадка деревьев-	3,6	218,49	--	787	--	1006	1,19	4
		шт		216,58	--	780	--	129	--	--
143	C143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	3,6	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	C010333-A10-1	Транспортировка строительного мусора ,грунта и металлолома - самосвалами,расстояние перевозки 10км ,класс груза 1	1122,35	78,90	--	88551	--	--	--	--
		т		17,62	--	19774	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			91387	489			9
			Тенге			21301	140			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91387				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				21441			
	Местные материалы -		Тенге			814				
	Транспортные расходы -		Тенге			88551				
		Накладные расходы -	Тенге			2151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				21764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			99151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				21764			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3593713	182914			490
			Тенге			802450	41932			158
	Стоимость оборудования -		Тенге			79706				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			79706				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1083435				
	Материалы -		Тенге			6167				
	Всего заработная плата -		Тенге				42132			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			991895				
		Накладные расходы -	Тенге			42818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1193828				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
	Сметная заработная плата -	Тенге				48555			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2160593				
Материалы -		Тенге			227485				
Всего заработная плата -		Тенге				640080			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210703				
Местные материалы -		Тенге			995798				
Транспортные расходы -		Тенге			88551				
	Накладные расходы -	Тенге			629442				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							315
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94416			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167402				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2957438				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4341
	Сметная заработная плата -	Тенге				734496			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			258754				
Материалы -		Тенге			16593				
Всего заработная плата -		Тенге				162170			
	Накладные расходы -	Тенге			149797				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22470			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24513				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			433065				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
	Сметная заработная плата -	Тенге				184640			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11224				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11224				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			673				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11897				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4675933,53				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5559
	Сметная заработная плата -	Тенге				967691			
	Итого без оборудование	Тенге			4596227,53				
	Затраты на временные здания и сооружения 0,96%	Тенге			44123,78				
	Итого	Тенге			4640351,32				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,35%	Тенге			62644,74				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			46403,51				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			18561,41				
	Итого с оборудованием	Тенге			4847666,98				
	Итого стоимость в текущих ценах , К=3,258065	Тенге			15794011,77				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			315880,24				
	Итого	Тенге			16109892,01				
	Переход к дог цена К = 0,9090909203	Тенге			14645356,55				

Налог на добавленную стоимость, тенге	1 757 442,79
Итого с налогом НДС, тенге	16 402 799,34

ЗАКАЗЧИК:

Директор
КГКП "Курмангазинский аграрно-технический колледж"
Управления образования Атырауской области

Утегенов Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Бек и Ко"

Куанышев Р. Н.

Тех.надзор:
ТОО "ALIMANS Ltd"

Шолпанова Н.Т.