Заказчик КГП "Центральная больница г. Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик ПК «АСПАП»
Субподрядчик: ТОО «Нур-Курылыс»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Центральной больницы г. Темиртау

Договор № 89 от 16.06.2015г

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВАЛ														
1	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	1,8709	4899,14	1880,99	9166	3519	7066	21,24	40						
				3018,15	538,09	5647	1007	106,2	2,91	5						
2	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	1,197	2975,47	1238,47	3562	1482	2375	10,6	13						
				1737	468	2079	560	90	2,28	3						
3	Е0156-11-2	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт	9	698,67	30,35	6288	273	6525	4,5	40						
				668,32	2,93	6015	26	108	0,19	2						
4	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	103,1	133,16	23,58	13729	2431	11082	0,74	77						
				109,58	4,16	11298	429	94,5	0,02	2						
5	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из плиток 1м2	63,3	116,63	10,56	7383	668	7550	0,7	44						
				106,07	1,67	6714	106	110,7	0,01	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж перегородок сетчатых м2	3,15	52,68 / 48,6	3 / 1,13	166 / 153	9 / 4	127 / 81	0,29 / 0,01	1 / -
7	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную простых ПОТОЛКОВ от масляной окраски м2	70,88	37,04 / 37,04	- / -	2625 / 2625	- / -	2481 / 94,5	0,26 / -	18 / -
8	Е0162-36-1 прим	-Очистка вручную простых ПОТОЛКОВ от известковой окраски м2	220,75	25,7 / 25,7	- / -	5673 / 5673	- / -	5361 / 94,5	0,18 / -	39 / -
9	Е0162-1-3 прим	-Огрунтовка поверхностей потолков за 1 раз м2	291,63	38,93 / 32,4	0,09 / 0,02	11353 / 9449	26 / 6	8935 / 94,5	0,21 / -	60 / -
10	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	291,63	286,5 / 117,43	4,93 / 1,86	83551 / 34245	1436 / 543	32875 / 94,5	0,64 / 0,01	186 / 3
11	Е0115-165-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	70,88	143,61 / 65,72	3,69 / 1,37	10179 / 4658	261 / 97	4494 / 94,5	0,39 / 0,01	28 / -
12	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	220,75	264,27 / 50,2	2,91 / 1,1	58338 / 11081	643 / 243	10701 / 94,5	0,3 / 0,01	66 / 1
13	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м2	1,3447	8522,63 / 2295	154,03 / 58,5	11460 / 3086	207 / 79	2848 / 90	14,63 / 0,28	20 / -
14	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную простых стен от масляной окраски м3 / м2	66	37,04 / 37,04	- / -	2445 / 2445	- / -	2310 / 94,5	0,26 / -	17 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0164-36-1 прим	-Очистка вручную простых СТЕН от известковой окраски м2	376,68	25,7 25,7	- -	9681 9681	- -	9148 94,5	0,18 -	67 -
16	Е0181-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	144,8	534,97 347,96	33,79 5,62	77464 50385	4893 814	48382 94,5	2,06 0,03	298 4
17	Е0181-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	246,94	478,99 291,98	33,79 5,62	118282 72102	8344 1388	69447 94,5	1,74 0,03	430 8
18	Е0162-1-3 прим	-Огрунтовка поверхностей стен за 1 раз м2	584,01	38,93 32,4	0,09 0,02	22735 18922	53 12	17892 94,5	0,21 -	121 -
19	Е0115-64-3 Т.М. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	485,02	229,85 84,79	4,29 1,64	111480 41125	2080 794	39613 94,5	0,52 0,01	254 4
20	Е0115-17-1 Т.М. п=1,25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	217,36	1076,54 382,95	2,63 0,99	233996 83238	571 215	78863 94,5	2,3 -	500 1
21	Е0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя ПГС м2	34,01	91,91 32,94	1,37 0,29	3126 1120	47 10	1251 110,7	0,22 -	7 -
22	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного 1м2	61,6	618,01 39,4	1,2 0,23	38069 2427	74 14	2702 110,7	0,27 -	16 -
23	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 1м2	169,88	202,79 70,11	14,01 2,21	34450 11910	2380 375	13600 110,7	0,49 0,01	84 2
24	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита на растворе Б/У 1м2	119,47	429,55 243,95	14,85 2,32	51318 29145	1774 277	32570 110,7	1,54 0,02	184 3
25	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из 1м2	84,42	1062,97	14,85	89736	1254	23015	1,54	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток на растворе		243,95	2,32	20594	196	110,7	0,02	2
26	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной до 2 кирпича 1м2	7	954,04	666,83	6678	4668	3419	1,89	13
				287,21	255,45	2010	1788	90	1,4	10
27	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в кирпичных стенах отверст	7	200,34	2,32	1402	16	1031	1,09	8
				163,35	0,36	1143	3	90	-	-
28	Е0146-32-2	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2 отверст	9,2	113,04	51,48	1040	474	671	0,35	3
				61,56	19,44	566	179	90	0,1	1
29	Е0157-11-2	-Заделка борозд в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2 м	2	164,94	6,31	330	13	244	0,69	1
				109,04	0,99	218	2	110,7	0,01	-
30	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8,02-01-20 02, СН РК 8,02-03-20 02, СН РК 8,02-05-20 02, СН РК 8,02-06-20 02, СН РК 8,02-07-20 02, РДС РК 8,02-03-20 02 Ф.Ч. п=1,25 к=1,15 и к=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 1место м2	23,3434	392,85	24,17	9170	564	4248	0,96	22
				160,3	8,22	3742	192	108	0,04	1
31	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	23,3434	13000	-	303464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка откосов ПХВ панелями	7,85	195,27	0,73	1533	6	486	0,4	3
		м2		65,3	0,19	513	2	94,5	-	-
33	С Прайс лист	-Откос ПХВ	13,4	1868,15	-	25033	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8,02-01-20 02, СН РК 8,02-03-20 02, СН РК 8,02-05-20 02, СН РК 8,02-06-20 02, СН РК 8,02-07-20 02, РДС РК 8,02-03-20 02 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	16,8779	406,32	23,17	6858	391	3413	1,07	18
		м2		179,48	7,73	3029	130	108	0,04	1
35	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-20 02	-Перегородка из ПХВ профилей одинарной конструкции, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,8779	4472	-	75478	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8,02-01-20 02, СН РК 8,02-03-20 02, СН РК 8,02-05-20 02, СН РК 8,02-06-20 02, СН РК 8,02-07-20 02, РДС	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках из ПХВ площадью проема до 3 м2	3,345	391,61	27,58	1310	92	673	1,06	4
		м2		176,79	9,48	591	32	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-03-20 02 т.ч. п=1,25 к=1,15 и к=1,25									
37	С12061-191 нам. и дсп.вып.9 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	3,345	13000 -	- -	43485 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0113-44-7 т.ч. п=1,25 к=1,15 и к=1,25	-Очистка щетками труб дм.76 м2	36,96	69,86 69,86	- -	2582 2582	- -	2092 81	0,39 -	14 -
39	Е0113-44-9 т.ч. п=1,25 к=1,15 и к=1,25	-Обеспыливание труб дм.76 м2	36,96	72,63 12,94	59,69 22,5	2684 478	2206 832	1061 81	0,08 0,11	3 4
40	Е0113-26-6 т.ч. п=1,25 к=1,15 и к=1,25	-Окраска труб дм.76 эмалью ПФ-115 м2	36,96	20,99 4,78	0,03 -	776 177	1 -	143 81	0,02 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1498079	40856				2830
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	460867	10353				59
Материалы -	Тенге	1497913	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	257675	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	471063	-			-
Местные материалы -	Тенге	447460	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	291217	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	458567	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			229
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	68785	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117389	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2073869	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			3117
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	539848	-			-
Материалы -	Тенге	166	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	3	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	-	157	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	127	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	19	-			-
		18	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2074179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		3118
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	540024	-		-
			Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА с 1 по 4 этаж								
41	Е0162-36-4 прим	-Очистка вручную простых стен от масляной окраски	м2	111,19	37,04	-	4118	-	3892	0,26	29
					37,04	-	4118	-	94,5	-	-
42	Е0162-1-3 прим	-Огрунтовка поверхностей стен за 1 раз	м2	111,19	38,93	0,09	4329	10	3407	0,21	23
					32,4	0,02	3603	2	94,5	-	-
43	Е0115-64-3 т.ч. п.:п.95 Н=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	111,19	229,85	4,29	25557	477	9081	0,52	58
					84,79	1,64	9428	182	94,5	0,01	1
44	Е0115-165-1 т.ч. п.:п.98 Н=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	111,19	126,5	2,01	14065	224	6361	0,36	40
					59,78	0,76	6647	85	94,5	-	-
45	Е0115-188-5 т.ч. п.:п.97 Н=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	121,12	257,97	2,35	31245	285	5227	0,27	32
					44,77	0,9	5422	109	94,5	-	1
46	Е0115-44-5 т.ч. п.:п.95 Н=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковая штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	8,9	311,11	7,65	2769	68	1392	0,93	8
					162,6	2,9	1447	26	94,5	0,01	-
			м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	К=1,25 ЕО115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску откосов м2	8,9	126,5 59,78	2,01 0,76	1126 532	18 7	509 94,5	0,36 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			83209 31197	1081 411			193 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34040	-	-		-
		Основная заработная плата -	Тенге			-	31608	-		-
		Вспомогат материалы -	Тенге			16891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Фактная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4480	-		-
		Программируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6785	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Фактная заработная плата -	Тенге			-	36088	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Фактная заработная плата -	Тенге			-	36088	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 1 ЭТАЖ								
		Разборка подвесных потолков Армстронг м2	156,98	100,85 94,07	6,78 2,57	15831 14767	1064 403	13653 90	0,59 0,01	92 2
		Разборка облицовки стен из керамогранитных плит м2	305,59	941,58 838,35	103,23 18,24	287737 256191	31546 5574	247368 94,5	5,32 0,1	1627 31
		Разборка облицовки стен из плитки глазурованных м2	59,78	133,16 109,58	23,58 4,16	7960 6551	1410 249	6425 94,5	0,74 0,02	44 1
		Снятие плит облицовочного мрамора с раствором м2	41,13	16,97 16,9	0,07 0,02	698 695	3 1	658 94,5	0,12 -	5 -
		Разборка плинтусов на ПВХ м2	39,54	12,89 11,84	1,05 0,41	510 468	42 16	458 94,5	0,07 -	3 -
		Демонтаж плитки на клею м2	30,3485	158,38	23,78	4807	722	3922	0,91	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,6	8,98	4085	273	90	0,04	1
54	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	6,608	270,9	23,78	1790	157	1523	1,65	11
				247,12	8,98	1633	59	90	0,04	-
55	Е0109-53-1	-Демонтаж конструкций дверей МК м2	0,16	10249,02	991,51	1640	159	1198	56,65	9
	т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п=1.5	т		8895,83	348,47	1423	56	81	1,71	-
56	[illegible]	-Разборка деревянного встроенного шкафа	18,288	81,77	5,83	1495	107	1519	0,53	10
				75,94	0,95	1389	17	108	0,01	-
57	[illegible]	-Разборка блочных стеклянных перегородок м2	0,9888	2798,44	1351,69	2767	1337	1742	8,94	9
				1446,75	510,75	1431	505	90	2,49	2
58	[illegible]	-Снятие перегородок ПХВ остекленных м3	34,06	74,9	6,81	2551	232	2544	0,46	16
				68,09	1,08	2319	37	108	0,01	-
59	[illegible]	Разборка кладки простых стен из кирпича м2	3,2623	4899,14	1880,99	15982	6136	12321	21,24	69
				3018,15	538,09	9846	1755	106,2	2,91	9
60	[illegible]	[illegible] проемов в конструкциях из кирпича м3	1,8334	2975,47	1238,47	5455	2271	3638	10,6	19
				1737	468	3185	858	90	2,28	4
61	[illegible]	[illegible] демонтаж деревянных [illegible] материалов м3	100,38	5,64	0,19	566	19	608	0,04	4
				5,45	0,02	547	2	110,7	-	-
62	[illegible]	[illegible] демонтаж цементных 1м	21,28	20,76	0,19	442	4	485	0,14	3
				20,57	0,02	438	-	110,7	-	-
63	[illegible]	[illegible] полов из 1м2	62,982	116,63	10,56	7346	665	7512	0,7	44
				106,07	1,67	6681	105	110,7	0,01	1
64	[illegible]	[illegible] полов из 1м2	93,17	17,38	0,93	1619	87	1711	0,11	11
				16,45	0,14	1533	13	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	11,49	51,33	4,89	590	56	601	0,34	4
				46,44	0,83	534	10	110,7	0,01	-
66	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	23,29	11,07	0,04	258	1	285	0,08	2
				11,03	0,02	257	-	110,7	-	-
67	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 1м2	3,932	8522,63	154,03	33511	606	8329	14,63	58
				2295	58,5	9024	230	90	0,28	1
68	Е0109-24-1	-Монтаж металлических перемычек м3	0,0634	16234,07	5027,99	1029	319	606	64,98	4
				10453,5	1339,83	663	85	81	4,76	-
69	[illegible]	-Швеллеры из горячекатанного проката, N12 т	0,0634	70000	-	4438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	[illegible]	Ремонт поверхностей стен, гипсокартонными листами, площадь ремонтируемых мест до 5 м2 м2	2,165	318,38	2,44	689	5	103	0,31	1
				49,55	0,77	107	2	94,5	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible] потолков от [illegible] окраски м2	308,35	25,7	-	7925	-	7489	0,18	55
				25,7	-	7925	-	94,5	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible] потолков от [illegible] окраски м2	123,15	37,04	-	4561	-	4311	0,26	32
				37,04	-	4561	-	94,5	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible] поверхностей м2	431,5	38,93	0,09	16798	39	13220	0,21	89
				32,4	0,02	13981	9	94,5	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible] толщиной до м2	431,5	286,5	4,93	123623	2125	48642	0,64	275
				117,43	1,86	50670	804	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	10мм потолков								
75	Е0115-165-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	186,6	143,61 65,72	3,69 1,37	26798 12264	688 257	11832 94,5	0,39 0,01	73 1
76	Е0115-180-6- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	244,9	264,27 50,2	2,91 1,1	64720 12293	713 269	11872 94,5	0,3 0,01	73 1
77	Е0162-36-4 прим	м2 -Очистка вручную стен от масляной окраски	337,3735	37,04 37,04	- -	12496 12496	- -	11809 94,5	0,26 -	87 -
78	Е0162-36-1 прим	м2 -Очистка вручную стен от известковой окраски	365,1265	25,7 25,7	- -	9384 9384	- -	8868 94,5	0,18 -	65 -
79	Е0181-2-9	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	421,36	521,04 329,54	33,79 5,62	219545 138855	14238 2368	133456 94,5	1,95 0,03	822 13
80	Е0181-2-1	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	25,24	534,97 347,96	33,79 5,62	13503 8783	853 142	8434 94,5	2,06 0,03	52 1
81	[illegible]	м2 Грунтовка поверхностей стен за 1 раз	702,5	38,93 32,4	0,09 0,02	27348 22761	63 14	21522 94,5	0,21 -	145 -
82	[illegible]	м2 Оштукатуривание поверхностей стен /Вновь штукатурка/ из [illegible] смесей [illegible] стен	606,99	229,85 84,79	4,29 1,64	139515 51466	2602 994	49575 94,5	0,52 0,01	318 5
83	[illegible]	м2 Окраска колером [illegible]	365,17	126,5 59,78	2,01 0,76	46194 21829	735 278	20891 94,5	0,36 -	130 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	подготовленных под окраску стен								
84	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	103,55	257,97 44,77	2,35 0,9	26713 4636	243 93	4469 94,5	0,27 -	28 -
85	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	160,24	1076,54 382,95	2,63 0,99	172504 61364	421 158	58138 94,5	2,3 -	369 1
86	Е0161-7-1	м2 -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором	20,03	1027,53 644,33	67,78 11,29	20581 12906	1358 226	12410 94,5	3,85 0,06	77 1
87	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	53,22	229,85 84,79	4,29 1,64	12232 4512	228 87	4347 94,5	0,52 0,01	28 -
88	Е0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Монтаж стальных уголков на откосы	72	27,71 25,21	0,53 0,2	1995 1815	38 14	1482 81	0,15 -	11 -
89	[illegible]	м -Уголки металлические на откосы	72	44,84 -	- -	3228 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0101-18-1	м -Устройство стяжек бетонных /дорожки/ площадью до 20 м2	1,299	252,46 99,79	14,01 2,21	328 130	18 3	147 110,7	0,67 0,01	1 -
91	Е0101-18-1 ПГС	1м2 -Устройство подстилающего слоя	11,49	91,91 32,94	1,37 0,29	1056 378	16 3	423 110,7	0,22 -	2 -
92	Е0101-18-1 бетонного	1м2 -Устройство подстилающего слоя	11,49	618,01 39,4	1,2 0,23	7101 453	14 3	504 110,7	0,27 -	3 -
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	123,53	202,79	14,01	25051	1731	9890	0,49	61
		1м2		70,11	2,21	8661	273	110,7	0,01	2
94	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	102,79	1062,97	14,85	109263	1526	28023	1,54	158
		1м2		243,95	2,32	25076	238	110,7	0,02	2
95	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита на растворе Б/У	32,23	429,55	14,85	13844	479	8787	1,54	50
		1м2		243,95	2,32	7863	75	110,7	0,02	1
96	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	6	475,88	332,26	2855	1994	1464	0,94	6
		отверст		143,62	127,55	862	765	90	0,7	4
97	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	15	954,04	666,83	14311	10002	7326	1,89	28
		отверст		287,21	255,45	4308	3832	90	1,4	21
98	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в кирпичных стенах	21	200,34	2,32	4207	49	3094	1,09	23
		отверст		163,35	0,36	3430	8	90	-	-
99	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер отверстия 500x500, 500x300, 400x450 мм	6	951,46	638,8	5709	3833	3018	2,01	12
		отверст		312,66	246,28	1876	1478	90	1,35	8
100	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер отверстия 150x150,250x200 мм	2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
		отверст		112,39	88,29	225	177	90	0,48	1
101	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в перекрытиях бетонных	8	292,53	3,8	2340	30	1523	1,32	11
		отверст		210,85	0,61	1687	5	90	-	-
102	Е0110-92-1 Разн. и доп. вып. СН РК 8.03-01-20 п.4, СН РК 8.03-03-20 п.4, СН РК 8.03-05-20 п.4, СН РК 8.03-06-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	33,4828	392,85	24,17	13154	809	6094	0,96	32
		м2		160,3	8,22	5367	275	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
103	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	33,4828	13000 -	- -	435276 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	47,3116	352,5 142,88	25,51 8,91	16677 6760	1207 422	7756 108	0,86 0,04	40 2
105	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	8,6958	392,85 160,3	24,17 8,22	3416 1394	210 71	1583 108	0,96 0,04	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
106	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: двупольные м2	56,0074	12700 -	- -	711294 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 п=1 К=1,15 и К=1,25	-Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	96,9567	406,32 179,48	23,17 7,73	39396 17402	2246 750	19604 108	1,07 0,04	104 4
108	[illegible]-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Перегородка из ПХВ профилей одинарной конструкции, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	96,9567	4472 -	- -	433590 -	- -	- -	- -	- -
109	[illegible]-92-3 Изм. и доп.вып. 7 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках из ПХВ площадью проема до 3 м2 м2	11,2282	391,61 176,79	27,58 9,48	4397 1985	310 106	2259 108	1,06 0,05	12 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
110	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	11,2282	13000	-	145967	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3339291	96222			5351
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			864121	24447			132
		Материалы -	Тенге			3334627	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			324783	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	884512	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1733794	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			320124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			848542	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		424
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	127281	-		-
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4434158	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		5883
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	1011793	-		-
		Материалы -	Тенге			4664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	4056	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3285	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	493	-		-
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8427	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4442585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5909
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1016342	-		-
		РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАЖ								
111	8.01-01-1	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,8445	2975,47	1238,47	11439	4761	7629	10,6	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	E0146-44-3	-Разборка заполнений дверных проемов м3	37,7351	1737	468	6678	1799	90	2,28	9
				158,38	23,78	5976	897	4876	0,91	34
113	E0146-37-1 прим	-Разборка блочных стеклянных перегородок м2	2,496	134,6	8,98	5079	339	90	0,04	2
				2798,44	1351,69	6985	3374	4397	8,94	22
114	E0153-2-1	-Разборка кладки стен и колонны из кирпича м3	2,5452	1446,75	510,75	3611	1275	90	2,49	6
				4899,14	1880,99	12469	4787	9613	21,24	54
115	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен /откосы/ из керамических глазурованных плиток м3	2,0405	3018,15	538,09	7682	1370	106,2	2,91	7
				133,16	23,58	272	48	219	0,74	2
116	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м2	177,7	109,58	4,16	224	8	94,5	0,02	-
				5,64	0,19	1002	34	1076	0,04	7
117	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м	226,34	5,45	0,02	968	4	110,7	-	-
				17,38	0,93	3934	210	4157	0,11	26
118	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	14,09	16,45	0,14	3723	32	110,7	-	-
				51,33	4,89	723	69	737	0,34	5
119	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	14,09	46,44	0,83	654	12	110,7	0,01	-
				11,07	0,04	156	1	172	0,08	1
120	E0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 1м2	3,8728	11,03	0,02	155	-	110,7	-	-
				8522,63	154,03	33006	597	8203	14,63	57
121	E0181-16-4 прим	-Очистка вручную потолков от масляной окраски м3	13,93	2295	58,5	8888	227	90	0,28	1
				37,04	-	516	-	488	0,26	4
122	E0181-16-1 прим	-Очистка вручную простых потолков от известковой окраски м2	232,54	37,04	-	516	-	94,5	-	-
				25,7	-	5976	-	5648	0,18	41
123	E0181-1-4 прим	-Огрунтовка поверхностей потолков за 1 раз м2	246,47	25,7	-	5976	-	94,5	-	-
				38,93	0,09	9595	22	7551	0,21	51
		м2		32,4	0,02	7986	5	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	К0161-4-1	-Ремонт потолков сухими смесьями при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	57,978	432,1	34,56	25052	2004	21635	2,28	132
				389,14	5,74	22562	333	94,5	0,03	2
125	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	327,8656	31	-	10164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	К0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков кг	246,47	286,5	4,93	70613	1214	27784	0,64	157
	К=1; К1=1,25 К2=1,15 и К3=1,25			117,43	1,86	28942	459	94,5	0,01	2
127	К0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	142,77	143,61	3,69	20503	526	9053	0,39	56
	К=1; К1=1,25 К2=1,15 и К3=1,25			65,72	1,37	9383	196	94,5	0,01	1
128	К0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	232,54	264,27	2,91	61453	677	11273	0,3	70
	К=1; К1=1,25 К2=1,15 и К3=1,25			50,2	1,1	11673	256	94,5	0,01	1
129	К0158-16-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски м2	24,14	37,04	-	894	-	845	0,26	6
				37,04	-	894	-	94,5	-	-
130	К0158-16-1	-Очистка вручную стен от известковой окраски м2	262,6	25,7	-	6749	-	6378	0,18	47
				25,7	-	6749	-	94,5	-	-
131	К0127-1-3	-Огрунтовка поверхностей стен за 1 раз м2	286,74	38,93	0,09	11163	26	8785	0,21	59
				32,4	0,02	9290	6	94,5	-	-
132	К0101-17-8	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	98,95	521,04	33,79	51557	3344	31340	1,95	193
				329,54	5,62	32608	556	94,5	0,03	3
133	К0127-17-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей м2	328,23	229,85	4,29	75443	1407	26808	0,52	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	27830	537	94,5	0,01	3
		м2								
134	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	31,53	419,57	7,65	13229	241	4931	0,93	29
				162,6	2,9	5127	91	94,5	0,01	-
		м2								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
135	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	284,25	126,5	2,01	35957	572	16262	0,36	101
				59,78	0,76	16992	217	94,5	-	1
		м2								
136	Е0115-180-5- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	253,1	257,97	2,35	65292	595	10923	0,27	67
				44,77	0,9	11331	228	94,5	-	1
		м2								
137	Е0115-180-5- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	31,53	257,97	2,35	8134	74	1361	0,27	8
				44,77	0,9	1412	28	94,5	-	-
		м2								
138	Е0109-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж стальных уголков на откосы	72	27,71	0,53	1995	38	1482	0,15	11
				25,21	0,2	1815	14	81	-	-
		м								
139	Техпред	-Уголки металлические на откосы	72	44,84	-	3228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
140	Е0115-17-1 т.ч.	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	45,44	1076,54	2,63	48918	119	16487	2,3	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		382,95	0,99	17401	45	94,5	-	-
141		м2								
	E0157-14-1	-Устройство подстилающего слоя ПГС	14,09	91,91	1,37	1295	19	518	0,22	3
				32,94	0,29	464	4	110,7	-	-
142		1м2								
	E0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	14,09	618,01	1,2	8708	17	618	0,27	4
				39,4	0,23	555	3	110,7	-	-
143		1м2								
	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,09	1062,97	14,85	14977	209	3841	1,54	22
				243,95	2,32	3437	33	110,7	0,02	-
144		1м2								
	E0169-1-3	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	6	954,04	666,83	5724	4001	2930	1,89	11
				287,21	255,45	1723	1533	90	1,4	8
145		отверст								
	E0169-1-1	-Пробивка отверстий для воздуховодов в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпича	10	475,88	332,26	4759	3323	2441	0,94	9
				143,62	127,55	1436	1275	90	0,7	7
146		отверст								
	E0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в кирпичных стенах	16	200,34	2,32	3205	37	2357	1,09	17
				163,35	0,36	2614	6	90	-	-
147		отверст								
	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. СН РК 8.02-01-20 п. СН РК 8.02-03-20 п. СН РК 8.02-05-20 п. СН РК 8.02-06-20 п. СН РК 8.02-07-20 п. РДС 8.02-03-20 п. 9. К=1,25 К=1,15 и	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	17,7334	392,85	24,17	6967	429	3227	0,96	17
				160,3	8,22	2843	146	108	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
148	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	17,7334	13000 -	- -	230534 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. к=1,25 к=1,15 и к=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	29,188	352,5 142,88	25,51 8,91	10289 4170	745 260	4785 108	0,86 0,04	25 1
150	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. к=1,25 к=1,15 и к=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	8,808	392,85 160,3	24,17 8,22	3460 1412	213 72	1603 108	0,96 0,04	8 -
151	С12061-192 Изм. и доп. вып.9	-Двери входные из ПХВ профилей: двупольные	37,996	12700 -	- -	482549 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2								
152	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка откосов ПХВ панелями	31,37	195,27	0,73	6126	23	1941	0,4	13
				65,3	0,19	2048	6	94,5	-	-
		м2								
153	С Прайс лист	-Откос ПХВ	87,09	1868,15	-	162697	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
154	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	111,1081	406,32	23,17	45146	2574	22465	1,07	119
				179,48	7,73	19942	859	108	0,04	4
		м2								
155	Е2061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Перегородка из ПХВ профилей одинарной конструкции, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	111,1081	4472	-	496875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
156	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. СН РК 8.02-01-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках из ПХВ площадью проема до 3 м2	3,57	391,61	27,58	1398	98	718	1,06	4
				176,79	9,48	631	34	108	0,05	-
	СН РК 8.02-03-20	м2								
	СН РК 8.02-05-20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
157	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные м2	3,57	13000 -	- -	46410 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2133514	37326			1809
			Тенге			297426	12268			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2131519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			217172	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	307864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1422294	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			159154	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			296076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2573250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	352275	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1995	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1829	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2052	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2576936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2021
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354327	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
158	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	2,76	358,97	192,06	991	530	730	1,11	3
				166,91	72,15	461	199	110,7	0,4	1
		1м2								
159	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,3 м вручную в грунтах 2 группы	0,715	463,16	-	331	-	337	3,22	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			463,16	-	331	-	101,7	-	-
		м3								
160	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	12,5	77,7	35,65	971	446	625	0,24	3
				42,05	13,48	526	169	90	0,07	1
		м								
161	Е0169-9-4	-Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	12,5	55,29	0,77	691	10	526	0,24	3
				46,67	0,11	583	1	90	-	-
		м								
162	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	3	1553,21	1088,65	4660	3266	2381	3,07	9
				464,56	417,36	1394	1252	90	2,29	7
		отверст								
163	Е0169-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпич	1	691,17	483,04	691	483	354	1,37	1
				208,13	185,04	208	185	90	1,02	1
		отверст								
164	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
				112,39	88,29	112	88	90	0,48	-
		отверст								
165	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 300 мм	2	951,46	638,8	1903	1278	1006	2,01	4
				312,66	246,28	625	493	90	1,35	3
		отверст								
166	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	7	200,34	2,32	1402	16	1031	1,09	8
				163,35	0,36	1143	3	90	-	-
		отверст								
167	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхности труб дм.76	36,7506	69,86	-	2567	-	2080	0,39	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			69,86	-	2567	-	81	-	-
		м2								
168	Е0113-44-9	-Обеспыливание поверхности	36,7506	72,63	59,69	2669	2194	1055	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	труб дм.76 м2		12,94	22,5	475	827	81	0,11	4
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
169	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	28	101,59	3,33	2845	93	3187	0,61	17
				98,26	0,54	2751	15	115,2	-	-
170	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки компл	2	161,43	4,65	323	9	363	0,99	2
				156,78	0,72	314	1	115,2	0,01	-
171	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн компл	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
				454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
172	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
173	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг компл	1	197,2	15,96	197	16	212	1,21	1
				181,24	2,52	181	3	115,2	0,02	-
174	Е0165-24-1	-Прочистка радиаторов массой до 80 кг шт	1	287,19	-	287	-	331	1,79	2
				287,19	-	287	-	115,2	-	-
175	Е0118-9-8 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,4	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм шт	3,52	18,72	3,23	66	11	75	0,1	-
				15,48	1,22	55	4	128	0,01	-
176	Е0165-6-3 прим	-Очистка труб диаметром 100 мм м	3,52	92,25	-	325	-	374	0,55	2
				92,25	-	325	-	115,2	-	-
177	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля шт	2	81,18	0,18	162	-	187	0,46	1
				81	0,02	162	-	115,2	-	-
178	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	20,1	145,63	3,27	2927	66	3308	0,85	17
				142,36	0,52	2861	10	115,2	-	-
179	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	24,9	118,01	1,59	2938	40	3347	0,69	17
				116,42	0,25	2899	6	115,2	-	-
180	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	117	51,07	0,69	5975	81	6805	0,33	39
				50,38	0,11	5894	13	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-40 мм / м	37	88,41 / 87,17	1,24 / 0,2	3271 / 3225	46 / 7	3724 / 115,2	0,57 / -	21 / -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
182	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм Б/У / м	12	59,48 / 52,2	3,96 / 1,49	714 / 626	48 / 18	825 / 128	0,3 / 0,01	4 / -
183	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм Б/У / м	8,5	77,31 / 65,48	7,95 / 2,97	657 / 557	68 / 25	745 / 128	0,37 / 0,01	3 / -
184	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм / м	112	499,47 / 292,5	12,19 / 4,57	55941 / 32760	1365 / 512	42588 / 128	1,64 / 0,02	184 / 2
185	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм / м	8	409,13 / 231,75	7,9 / 2,95	3273 / 1854	63 / 24	2403 / 128	1,29 / 0,01	10 / -
186	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм / м	112	404,02 / 188,55	5,28 / 1,98	45251 / 21118	591 / 222	27314 / 128	1,05 / 0,01	118 / 1
187	0130901-7	-Вентили проходные для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм / м	40	313 / -	- / -	12520 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
188	0130901-8	-Вентили проходные для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм / шт	2	403 / -	- / -	806 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С130901-9	-Вентили проходные для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм шт	21	499 -	- -	10479 -	- -	- -	- -	- -
190	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ шт	63,125	200 -	- -	12625 -	- -	- -	- -	- -
191	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм кг	84,75	653,26 140,18	0,37 0,07	55364 11880	31 6	13693 115,2	0,73 -	62 -
192	С130804-39	-Муфта, d 50 мм м	0,2	369 -	- -	74 -	- -	- -	- -	- -
193	С130804-278 2 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой, DN 50 10шт	46	248 -	- -	11408 -	- -	- -	- -	- -
194	С130810-182	-Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм шт.	5	227 -	- -	1135 -	- -	- -	- -	- -
195	С130804-153 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50 шт	24	521 -	- -	12504 -	- -	- -	- -	- -
196	С130804-138 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Полуотвод полиэтиленовый DN 50x50 шт.	46	130 -	- -	5980 -	- -	- -	- -	- -
197	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	17,25	774,73 135	0,48 0,09	13364 2329	8 2	2685 115,2	0,71 -	12 -
198	С130804-40	-Муфта, d 110 мм шт	0,4	594 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -
199	С130804-278 1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой, DN 110 шт.	7	892 -	- -	6244 -	- -	- -	- -	- -
200	С130810-183	-Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	2	523 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
201	С130804-50	-Переход, Dy 110x50 мм	0,4	1220	-	488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
202	С130804-156 6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110X50	3	2101	-	6303	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
203	С130804-155 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 110x110	1	2733	-	2733	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
204	С130804-138 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Полуотвод полиэтиленовый DN 110x110	6	2037	-	12222	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
205	С130804-60	-Тройник прямой, d 110 мм	0,1	6190	-	619	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
206	С130804-56	-Тройник прямой, d 50 мм	0,1	820	-	82	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
207	С130804-67	-Угольник прямой, d 63 мм	0,1	1480	-	148	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
208	С130804-66	-Угольник прямой, d 50 мм	0,1	837	-	84	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
209	С130804-283 5 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1223	-	1223	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
210	60165-12-9	-Установка трапов	1	404,58	3,39	405	3	433	2,15	2
		компл		375,75	0,47	376	-	115,2	-	-
211	5141101-62	-Трапы канализационные	1	2710	-	2710	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
212	15119-6-1	-Установка чугунных радиаторов б/у	1,96	207,14	44,71	406	88	328	0,81	2
	15 119 15 н			128,46	16,75	252	33	115,2	0,08	-
		1кВт								
213	15 119 6-2	-Установка стальных радиаторов	12,8	254,63	23,96	3259	307	1834	0,7	9
		1кВт		115,41	8,99	1477	115	115,2	0,04	1
	15 119 15 н									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С Прайс лист	-Радиаторы биметаллические секц	80	665,06 -	- -	53205 -	- -	- -	- -	- -
215	Е0118-9-8	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм Б/У м	3,52	62,78 38,71	8,09 3,04	221 136	28 11	188 128	0,25 0,01	1 -
216	Е0116-27-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм 1врезка	2	1429,94 814,5	23,09 9	2860 1629	46 18	2108 128	4,46 0,04	9 -
217	Е0116-27-3	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм 1врезка	2	1530,94 814,5	23,09 9	3062 1629	46 18	2108 128	4,46 0,04	9 -
218	Е0116-27-4	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм 1врезка	2	1692,74 814,5	23,09 9	3385 1629	46 18	2108 128	4,46 0,04	9 -
219	Е0116-27-6	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диам. 50 мм 1врезка	2	5097,96 1008	63,9 24,75	10196 2016	128 50	2644 128	5,64 0,12	11 -
220	Е0116-27-8	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диам. 100 мм 1врезка	1	8843,72 1190,25	111,65 42,75	8844 1190	112 43	1578 128	6,66 0,2	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			399333	11821			626
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			109532	4394			23
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53205	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53205	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3192	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			124	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	11643	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10306	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1546	-		-
						1651	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13189	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122716	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102283	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101670	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			69	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27313	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			482521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			568094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134417	-		-

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПОДВАЛ

221	E0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	250	113,54	73,85	28385	18462	15253	0,26	66
				39,69	28,1	9923	7025	90	0,15	39
222	E0169-9-4	-Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	250 м	55,29	0,77	13823	193	10525	0,24	60
				46,67	0,11	11668	27	90	-	-
223	E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	15 м	29,35	2,8	440	42	394	0,18	3
				26,55	0,45	398	7	97,2	-	-
224	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	25 шт	9,32	0,23	233	6	222	0,06	2
				9,09	0,05	227	1	97,2	-	-
225	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	10 шт	88,41	1,24	884	12	1007	0,57	6
				87,17	0,2	872	2	115,2	-	-
226	E0109-40-1	-Демонтаж металлических конструкций /полоса заземления/	30 м	14,44	0,29	433	9	322	0,08	2
				13,15	0,11	395	3	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	м								
227	Ц0108-573-4	-Демонтаж щитов	8	205,6	42	1645	336	834	0,8	6
				101,6	8,12	813	65	95	0,05	-
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,4	шт								
228	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	100	13,94	0,06	1394	6	1349	0,1	10
		м		13,88	-	1388	-	97,2	-	-
229	Е0167-2-1	-Демонтаж магистралей из каналов	24	19,76	0,05	474	1	460	0,13	3
				19,71	-	473	-	97,2	-	-
230	Е0167-7-2	-Демонтаж подвесов	14	5,38	-	75	-	73	0,04	1
		шт		5,38	-	75	-	97,2	-	-
231	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка, коробка	30	37,55	-	1127	-	1095	0,24	7
				37,55	-	1127	-	97,2	-	-
232	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки	17	66	-	1122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
233	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	13	59	-	767	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
234	Е0167-12-1	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром до 25 мм	20	81,06	0,49	1621	10	1568	0,49	10
				80,57	0,07	1611	1	97,2	-	-
235	Спрайс220 Вольт2015г	м -Гофра для кабеля дм. до 25 мм	0,0204	44,84	-	1	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
236	Е0167-13-1	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	20	9,47	-	189	-	184	0,06	1
				9,47	-	189	-	97,2	-	-
237	Е0167-14-1	м -Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	20	104,75	0,06	2095	1	2035	0,6	12
				104,69	-	2094	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	м 0,0408	83200 -	- -	3395 -	- -	- -	- -	- -
239	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1000м 210	24,84 24,84	- -	5216 5216	- -	5070 97,2	0,15 -	31 -
240	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м 0,1122	52100 -	- -	5846 -	- -	- -	- -	- -
241	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м 0,102	60500 -	- -	6171 -	- -	- -	- -	- -
242	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1000м 2	514 254	105 20,3	1028 508	210 41	521 95	2 0,12	4 -
243	Ц0108-524-4	Ящик рубильником, устанавливаемый на конструкции, на стене, на ток до 100 А	шт 1	888,3 356	23,3 4,5	888 356	23 4	342 95	2 0,03	2 -
244	С151803-190	Ящик навесной высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт 3	2040 -	- -	6120 -	- -	- -	- -	- -
245	Спрайс220 Вольт2015г	- Рубильник 100А	шт 1	1684,33 -	- -	1684 -	- -	- -	- -	- -
246	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 8	501,2 227	13,2 2,3	4010 1816	106 18	1743 95	1 0,01	8 -
247	Спрайс220 Вольт2015г	-Автомат 3Р ВА 47-29 25 А ИЭК	шт 8	244,73 -	- -	1958 -	- -	- -	- -	- -
248	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт 4	862 340	28 4,5	3448 1360	112 18	1309 95	2 0,03	8 -
249	Спрайс220	-Автомат 3Р ВА 47-29 32 А ИЭК	шт 3	244,73	-	734	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Вольт2015г									
250	Спрайс220 Вольт2015г	-Автомат 3Р ВА 47-29 63 А ИЭК шт	1	- 318,33	- -	- 318	- -	- -	- -	- -
251	Спрайс220 Вольт2015г	-Дин-рейка 60см шт	1	- 60,15	- -	- 60	- -	- -	- -	- -
		1 ЭТАЖ		-	-	-	-	-	-	-
252	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	135	13,94	0,06	1882	8	1821	0,1	13
253	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	290	13,88 113,54	- 73,85	1874 32927	- 21416	97,2 17693	- 0,26	- 76
				39,69	28,1	11510	8149	90	0,15	45
254	Е0169-9-4	-Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	290	55,29	0,77	16034	223	12210	0,24	69
				46,67	0,11	13534	32	90	-	-
255	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп м	68	29,35	2,8	1996	190	1785	0,18	12
				26,55	0,45	1805	31	97,2	-	-
256	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	12	9,32	0,23	112	3	107	0,06	1
				9,09	0,05	109	1	97,2	-	-
257	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	60	8,42	-	505	-	491	0,06	4
				8,42	-	505	-	97,2	-	-
258	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 шт	30	104,75	0,06	3143	2	3053	0,6	18
				104,69	-	3141	-	97,2	-	-
259	С151601-383	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 м	0,0306	112400	-	3439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах 1000м	622,5	24,84	-	15463	-	15030	0,15	93
				24,84	-	15463	-	97,2	-	-
261	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 м	0,3264	52100	-	17005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,3086	60500	-	18670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	ЕПр-нт 26-05-45 кн.1 ч.6 п.6.08.2-002	-Ревизия шкафов 1000м	2	2713,1	-	5426	-	4341	-	-
				2713,1	-	5426	-	80	-	-
264	Ц0108-524-4	-Ящик рубильником, устанавливаемый на конструкции, на стене, на ток до 100 А шт	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
				356	4,5	356	4	95	0,03	-
265	Спрайс220 Вольт2015г	- Рубильник 100А шт	1	1684,33	-	1684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
267	С151803-190	-Ящик навесной высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	3	2040	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
269	Спрайс220 Вольт2015г	-Автомат 3Р ВА 47-29 25 А ИЭК шт	4	244,73	-	979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
271	Спрайс220 Вольт2015г	-Автомат 3Р ВА 47-29 63 А ИЭК шт	1	318,33	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах под коробки и розетки, дм 70-80 мм 1гнездо	43	195,71	137,68	8416	5920	4297	0,37	16
				58,03	53,01	2495	2279	90	0,29	13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			234487	47606			554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			98483	17764			98
		Стоимость оборудования -	Тенге			7676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7676	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			125910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7736	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48333	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			182107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55217	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99584	-	-		-
		Материалы -	Тенге			140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66643	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8997	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		412
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75639	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			433	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	398	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			322	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	446	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	874	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			361724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132327	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7687914	234912			11362
			Тенге			1861626	69637			377
		Стоимость оборудования -	Тенге			7676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7676	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			179115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			7736	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	48333	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45889	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	6883	-		23
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			238504	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			7164070	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			833935	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1773332	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3603548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			791701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1703338	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	255501	-		852
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9399453	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			-	2028833	-		11706
		Всего заработная плата -	Тенге			7259	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	6440	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			5216	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	782	-		3
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			749	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			13224	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	7223	-		41
		Всего заработная плата -	Тенге			329794	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122716	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	103157	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			101670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			69	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			127306	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	19096	-		64
			Тенге			27426	-	-		-
						484525	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122253	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10143382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2213525	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			
Итого прямых затрат			7687913,031
Накладные расходы			1881749,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			573719,19
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			10143381
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	10143381,32 X 2,39		24242681
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	24242681,355 X 2 %	484853,627	24727535
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2967304,2
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			27694838
Коммерческая скидка 5%		1384742	
ИТОГО СТОИМОСТЬ с НДС		26310096	

СДАЛ:

Директор ТОО «Нур-Курылыс»

Абилкасов Е.Т. _____

Мекетбаев К.А.

Прораб ФИО подпись_____

ПРИНЯЛ:

Председатель ПК «АСПАП»

Ашимов Т.М.

Камилов

Прораб ФИО подпись_____