Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан от
«24» апреля 2017 года
№234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2018 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»__060400 Атырауская область, Курмангазинский район, с. Құрманғазы, ул. С. Кушекбаева 25. Руководитель отдела Сундетов Ж.А.
на основании: Положения №107-1915-03 ГУ от 06.03.2006 г.

Декларации о соответствии «05» ноября 2018г. ТОО «Бек и Ко»_Атырауская область, Курмангазинский район, с. Құрманғазы, ул Мусаева д.4 д._137 Директор Елеуов А.Т.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «05» ноября 2018г. ТОО «Стройнадзор» Директор – Жумагулов Мурат Нудеевич Эксперт технического надзора - Жунусов Жумагелди Елемесович Аттестат эксперта №06264,06265 от 19 ноября 2013 года; Жумагулов М.Н. аттестат №06554, 06555, 06556 от 28.01.2014 года; Кабиев А.А. аттестат №KZ30VJE00006544 от 28.01.2014 года

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «05» ноября 2018г. ТОО «Qenes Engineering» г. Атырау, Т.Бегильдинова 49. ГСЛ №17013059 от 20 июля 2017 года, I категория, Директор Умбетов Б.О. эксперт авторского надзора ГИП– Мухамбетов Т.М. от 27 декабря 2016 года №KZ04VJE00021659.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водоочистных сооружений и водопроводных сетей в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области»

по адресу: в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение акима Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района от 11 марта 2013 г№36 об отводе земельного участка под строительство.

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление

государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» талон от №97 от 16 июля 2014 г.

3) проекта (проектно-сметной документации) номер проекта №20/2013 утвержденного (й) Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2014 г;
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:___ __;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__ ___;
фактически, месяц:___ ___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная
способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	метр	2456	2456	2456	2456

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно Т.У., выполнено к существующему водопроводу диаметром 350 мм, проложенному от 7 ВОС, в проектируемом колодце, с установкой запорной арматуры. Гарантийный напор в точке подключения Н гар=18,0 м, обеспечивает расчётный напор Н расч=17,8 м в сети водопровода. Диаметр магистральной сети водопровода 350 мм. Проектируемая система водоснабжения, по степени обеспеченности подачи воды, относится к II-ой категории, СНиП РК 4.01-02-2009. Материал труб проектируемого водопровода - трубы полиэтиленовые ПЭ 350 SDR21 - 350х8,6; ПЭ 100 SDR17 - 110х6,6; ПЭ80 SDR 17 - 63х3,8; ПЭ80 SDR 11 - 32х3,0 по ГОСТ 18599-2001. Подключение выполнено к существующему водопроводу диаметром 350 мм. Гарантийный напор в точке подключения Н гар=18,0 м обеспечивает расчётный напор в сети В1, Н расч=14,55 м в обычном режиме и Н расч=17,84 м при пожаре. Диаметр магистральной сети водопровода 350 мм. Проектируемая система водоснабжения, по степени обеспеченности подачи воды, относится к II-ой категории, СНиП РК 4.01-02-2009. Материал труб проектируемого водопровода - трубы полиэтиленовые ПЭ 350 SDR21 - 350х8,6; ПЭ 100 SDR17 - 110х6,6; ПЭ80 SDR 17 - 63х3,8; ПЭ80 SDR 11 - 32х3,0 по ГОСТ 18599-2001.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 136,247 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 107635 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге, прочие затраты __28,786 __ тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _129434,00__тыс.тенге, стоимость строительно-монтажных работ _102252,00__тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге, прочие затраты _27182,00_ тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водоочистных сооружений и водопроводных сетей селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Сундетов Ж.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ **Жунусов Ж.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Умбетов Б.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Елеуов А.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района "

Подрядчик ТОО "Бек и Ко"

Обьект Строительство водоочистных сооружений и водопроводных сетей селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ

за август 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	С123-010501-1313 23-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	373,6	1571,60	--	587149,76	--		--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,86*		*86350,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,76*		*179608,00*				
		Сметная стоимость				*2424708,00*				
2	С123-010501-1350 23-010501-1350	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	43,329	544,51	--	23593,07	--	943,72	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,78*		*944,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,30*		*1963,00*				
		Сметная стоимость				*26500,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С123-010501-1504 23-010501-1504	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	792,85	209,79	--	166332,00	--	6653,28	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,39*		*6653,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,45*		*13839,00*				
		Сметная стоимость				*186824,00*				
4	С123-010501-1313 23-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	2506,315	1571,60	--	3938924,65	--	157556,99	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,86*		*157557,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*130,76*		*327719,00*				
		Сметная стоимость				*4424200,00*				
5	С123-010501-1350 23-010501-1350	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355х32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	484,8	544,51	--	263978,45	--	10559,14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,78*		*10559,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*45,30*		*21963,00*				
		Сметная стоимость				*296501,00*				
6	С123-010501-1504 23-010501-1504	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	463,085	209,79	--	97150,60	--	3886,02	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,39*		*3886,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,45*		*8083,00*				
		Сметная стоимость				*109120,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С123-010201-0241 23-010201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	62,4	9323,41	--	581780,78	--	23271,23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*372,94*		*23271,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*775,71*		*48404,00*				
		Сметная стоимость				*653456,00*				
8	С123-010201-0202 23-010201-0202	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	86,32	2434,31	--	210129,64	--	8405,19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,37*		*8405,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,53*		*17483,00*				
		Сметная стоимость				*236018,00*				
9	С123-010201-0231 23-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	7,28	6667,31	--	48538,02	--	1941,52	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,69*		*1942,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,72*		*4038,00*				
		Сметная стоимость				*54518,00*				
10	С123-010201-0237 23-010201-0237	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	7,28	11631,21	--	84675,21	--	3387,01	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*465,25*		*3387,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,72*		*7045,00*				
		Сметная стоимость				*95107,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7573852,19	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7573852,19				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7573852,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			302954,09				
		Сметная прибыль -	Тенге			630144,50				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8506950,78				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			8506950,78				

		Временные здания и сооружения,	Тенге			170 139,02				
		Итого с временными	Тенге			8 677 089,82				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	Тенге			179 615,76				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			8 856 705,58				
		В том числе в текущех ценах				93 875,61				
		итого				8 950 581,19				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			1 074 069,74				
		Итого СМР с НДС	Тенге			10 024 650,93				

Заказчик
Руководитель
ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"

_____ Сундетов Ж.А.

Подрядчик
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Елеуов А.Т.

Тех.надзор:
ТОО "Стройнадзор"

_____ Жунусов Ж.