Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Подрядчик; ТОО "Меркі жолдары"
Субподрядчик: **ТОО "Каз Авто Жол"**
Договор № 15 от 04 ноября 2017 года
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт Луговое-воинская часть Т.Рыскуловского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге					в том числе		
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего			
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт Луговая-воинская часть Т.Рыскуловского района Жамбылской области	22 121 974,56	22 121 974,56			22 121 974,56	22 121 974,56		
	В т.ч. НДС	2 370 211,56	2 370 211,56			2 370 212	2 370 212		
	Возврат аванса	0	0			0	0		
	Удержание по ставке 5%	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Всего к оплате:	**22 121 974,56**	**22 121 974,56**			**22 121 974,56**	**22 121 974,56**		

Подрядчик;
ТОО "Меркі жолдары"

Директор _____ **Белхожаев Е.И.**

Субподрядчик:
ТОО "Каз Авто Жол"

Директор _____ **О. Ермек**

Подрядчик: ТОО "Меркі жолдары"
Субподрядчик ; ТОО Каз Авто Жол
Договор № 15 от 04.11.2017 г.
Наименование объекта: Средний ремонт а\д Луговое - Воинская часть Т.Рыскуловского района Жамбылской области

АКТ №1 от 08 декабря 2017 года

выполненых работ за период с 06 .11.2017г. по 07.12.2017г.

Средний ремонт Луговое - воинская часть Т.Рыскуловского района Жамбылской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270302-0402	Покрытие а\бетонное толщ 7 см фрезирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм *м2 площади основания*	5000	82,79	80,21	413950	401050	30210	0,0309	155
2	11-270602-0901	Основание, Розлив вяжущих материалов *тн*	2,4	2,49 97163,34	7,53 1012,88	12450 233192	37650 2431	60,3 652	0,01513 0,033	76 0
3	11-270602-0201	Покрытие из хол.а\б смесей типа БХм2 толщ 3 см *м2 покрытия*	5000	0 917,62	450,84 22,5	0 4588100	1082,016 112500	60,3 95515	0,04436 –	0 –
4	11-270602-0204	Покрытие из хол.а\б холодные плотные мелкозернистые *м2 покрытия*	5000	26,74 291,46	4,94 0,005029	133700 1457300	24700 25,145	60,3 57918	0,58 0,0336	2900 168
5	12-180101-1207	Покрытие а\б деформированное. Снятие самоход.фрезами с шириной 500-1000мм *м2 покрытия*	4200	1,61 78,62	17,6 117,07	8050 330204	88000 491694	60,3 79549	0,01683 0,00009	84 4200
6	11-270402-0101	Основание и покрытие из ПГС или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см *м2 покрытия обочин*	4200	6,17 442,4	25,24 74,72	25914 1858080	106008 313824	60,3 110751	– 0,0317	– 133
7	11-270602-0901	Основание, Розлив вяжущих материалов *тн*	4,85	24,45 97163,34	19,28 1012,88	102690 471242	80976 4912	60,3 1319	0,02851 0,033	120 0
-				0	450,84	0	2186,574	60,3	0,04436	0

8	11-270602-0201	Покрытие из хол.а\б смесей типа БХм2 толщ 3 см	4200	917,62	22,5	3854004	94500	80233	–	–
		м2 покрытия		26,74	4,94	112308	20748	60,3	0,58	2436
9	11-270602-0204	Покрытие из хол.а\б холодные плотные мелкозернистые	4200	291,46	0,005029	1224132	21,1218	48651	0,0336	141
		м2 покрытия		1,61	17,6	6762	73920	60,3	0,01683	71
		Итого прямые затраты по смете				**14430204**				**10483**
		в том числе								**2436**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				401 874				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 420 958				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				433 084				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				92 660 658				
		Накладные расходы I уровня, тенге				504 798				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 935 002				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				627 270				
		Итого, тенге				15 562 273				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 244 982				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**16 807 254**				
		Итого				**19 751 763,00**				
		НДС 12%				**2 370 211,56**				
		Всего				**22 121 974,56**				

Подрядчик : ТОО Меркі жолдары

Директор_____ Белхожаев Е.И.

Субподрядчик : ТОО Каз Авто Жол

Директор_____ Ермек О.Е.