Заказчик:ТОО "Профиль-XXI"

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти
Наименование строительства:"Передислокация географической обсерватории "Боровое" в Акмолинской области"
Договор №47 от 03.03.2012г.

Акт выполненных работ
сети электроснабжения старая площадка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11) 12.04.2012г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электроосвещение									
1	Ц8-25-1	Отсоединение КТПН комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *подстанция*	1	7635 2340	5295 1159	7635 2340	5295 1159	3324 95	13,5 6,7725	14 7
5	Е1-13-2	Разработка (отрывка) грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	44,8	28,89 1,04	27,85 8,44	1294 47	1248 378	412 97	0,00724 0,0315	– 1
7	Е1-13-2	Разработка (для прокладки кабеля) грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	425,04	28,89 1,04	27,85 8,44	12279 442	11837 3587	3908 97	0,00724 0,0315	3 13

8	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,28	200,88	–	257	–	290	1,416	2
		м3 грунта		200,88	–	257	–	113	–	–
14	16-10-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭ-3Х120-10У3	6	5290		31740				
		комплект								
15	16-1-485	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,306	161900		49541				
		1000м								
16	16-1-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	0,612	1374600		841255				
		1000м								
17	16-1-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,6	609000		365400				
		1000м								
18	16-10-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭ-3Х120-10У3	6	5290		31740				
		комплект								
19	18-3-215	Наконечники штифтовые: (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 23598-79) ТА 185-16-19	25	392		9800				
		шт								
11	Ц8-489-1	Отсоединение агрегатов (ДЭС), поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 0,1 т ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	1	783	109	783	109	675	3,5	4
		шт		674	36	674	36	95	0,2105	–

6	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	160	13,94	0,06	2230	10	2399	0,0964	15
		м		13,88	–	2221	–	108	0,0001	–
9	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	265,65	22,38	21,57	5945	5730	1892	0,00561	1
		м3 грунта		0,81	6,53	215	1735	97	0,0244	6
10	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1518	36,7	27,8	55711	42200	22640	0,06	91
		м кабеля		8,8	6,9	13358	10474	95	0,04	61
11	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	1518	11,2	7,9	17002	11992	7643	0,02	30
		м кабеля		3,3	2	5009	3036	95	0,011	17
12	Ц8-145-9	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 30 кг	1518	69,9	31,7	106108	48121	57252	0,2	304
		м кабеля		32,2	7,5	48880	11385	95	0,044	67
13	99-1-1	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х25мм2	18,36	650,21		11938				
		м								
	Раздел 2 Заземление, молниезащита									
20	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м		23	0,4	690	12	95	0,002	–
21	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	431,6	21,6	7769	389	2597	0,9	16
		шт		149	2,9	2682	52	95	0,017	–
		Всего прямые затраты				**1560284**	**127030**			**484**
						76815	**31854**			**172**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1356440				

Накладные расходы, тенге	103699
- заработная плата, тенге	15555
- трудоемкость, чел-ч	52
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	99839
Всего	**1763822**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1763822**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**3215846**
- материалы, тенге	2472790
- сметная заработная плата, тенге	313574
Налог (2 %)	64317
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 280 163**
НДС (12 %)	393 620
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 673 782**

Заказчик:
Директор ТОО "Профиль-XXI"

Бижуменов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Омаров А.С.