типовая междуведомственная форма № кс-3

Заказчик: ТОО «АБЗ плюс»

Подрядчик: ТОО «Адал-И"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул.Павших Борцов в границах ул.Тарана-ул.Победы

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

За июль 2012 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

в тенге

Код заказчика	Код подрядчика	договор № дата	источник финансирования наимен. код	правовая форма наимен. код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр. 2					Всего к оплате за месяц
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г)	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материалов	НДС за месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	9261605		9261605					992315	9261605

«Заказчик»
Директор ТОО «АБЗ плюс» **М.Е.Омаров**

«Подрядчик»
Директор ТОО «Адал-И» **С.В.Иванов**

Заказчик ТОО "АБЗ плюс"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Адал-И"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул.Павших Борцов в границах ул.Тарана-ул.Победы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ул.Павших Борцов в границах ул.Тарана-ул.Победы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	28,00	209,01	180,88	5852	5065	0,20	5
					28,13	54,63	788	1530	0,21	6
2.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,68	576,42	100,89	968	169	0,85	1
					123,75	38,25	208	64	0,18	0
3.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	7,00	10748,50	95,97	75240	672	4,90	34
					771,75	36,25	5402	254	0,18	1
4.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	3,53	4646,85	2285,57	16394	8064	9,35	33
					1579,50	617,13	5572	2177	2,34	8
5.	СПрайс	Металлическая опора уличного освещения силовая трубчатая СТ-9-4,0	шт	28,00	27850,22	—	779806	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	СПрайс	Фундамент трубный под СТ-9-4,0 СТ-9-4,0	шт	28,00	16820,40	—	470971	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	40,00	1745,38	1411,25	69815	56450	2,01	80
					333,00	239,85	13320	9594	0,81	32

1	2	3	4	5
8.	СПрайс	Светильник уличный консольный СДС	шт	40,00
9.	СПрайс	Кронштейн для опоры уличного освещения однорожковый	шт	24,00
10.	СПрайс	Кронштейн для опоры уличного освещения двухрожковый	шт	8,00
11.	С11041-74	Поковки для конструкций связи	кг	32,26
12.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	481,00
13.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	387,00
14.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	110,00
15.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	533,00
16.	С151601-485	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,05
17.	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,41
18.	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	шт	56,00
19.	СПрайс	Сжим ответвмтельный У739М	шт	56,00
20.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	шт	1,00

6	7	8	9	10	11
36698,22	—	1467929	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2894,21	—	69461	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5788,41	—	46307	—	—	—
—	—	—	—	—	—
192,00	—	6194	—	—	—
—	—	—	—	—	—
620,54	0,64	298480	308	0,58	281
106,20	0,25	51082	120	0,00	1
27,70	2,10	10720	813	0,10	39
19,70	0,50	7624	194	0,00	1
23,20	2,10	2552	231	0,10	11
16,50	0,30	1815	33	0,00	0
26,40	3,10	14071	1652	0,11	59
19,10	0,50	10180	266	0,00	2
161900,00	—	170092	—	—	—
—	—	—	—	—	—
30200,00	—	12322	—	—	—
—	—	—	—	—	—
26,50	—	1484	—	0,15	8
26,30	—	1473	—	—	—
30,90	—	1730	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
486,00	40,50	486	41	0,23	0

1	2	3	4	5
		стене, высота и ширина до 1200x1000 мм		
21.	СПрайс	Шкаф распределительный ЩРНМ-5	шт	1,00
22.	Ц0108-521 -1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1,00
23.	СПрайс	Рубильник Р18-353	шт	1,00
24.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	3,00
25.	СПрайс	Предохранитель НПН-60	шт	3,00
26.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00
27.	СПрайс	Счетчик трехфазный "Меркурий 231 АТ"	шт	1,00
28.	Ц0110-698 -4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	шт	1,00
29.	СПрайс	Реле времени программное типа 2РВМ	шт	1,00
30.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,00
31.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЛ211002В	шт	2,00
32.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	1,00

6	7	8	9	10	11
9161,86	—	9162	—	—	—
—	—	—	—	—	—
302,70	11,70	303	12	1,00	1
167,00	2,30	167	2	0,01	0
888,38	—	888	—	—	—
—	—	—	—	—	—
280,30	11,70	841	35	1,00	3
180,00	2,30	540	7	0,01	0
121,14	—	363	—	—	—
—	—	—	—	—	—
166,90	5,40	167	5	1,00	1
158,00	2,30	158	2	0,01	0
5511,08	—	5511	—	—	—
—	—	—	—	—	—
112,80	—	113	—	0,60	1
101,00	—	101	—	—	—
2350,16	—	2350	—	—	—
—	—	—	—	—	—
782,90	17,90	1566	36	3,00	6
387,00	2,30	774	5	0,01	0
920,68	—	1841	—	—	—
—	—	—	—	—	—
501,20	13,20	501	13	1,00	1

1	2	3	4	5
	-1	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		
33.	СПрайс	Выключатель автоматический АП-50Б	шт	1,00
34.	Ц0111-250 -1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	компл	1,00
35.	СПрайс	Фотореле в комплекте с фотодатчиком	комплект	1,00
36.	Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2,00
37.	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	шт	2,00
38.	Ц0108-409 -3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	5,00
39.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	1,02
40.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	5,00
41.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,01
42.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	5,00

6	7	8	9	10	11
227,00	2,30	227	2	0,01	0
1413,75	—	1414	—	—	—
—	—	—	—	—	—
210,04	—	210	—	1,00	1
193,50	—	194	—	—	—
907,93	—	908	—	—	—
—	—	—	—	—	—
598,80	14,80	1198	30	2,00	4
288,00	2,30	576	5	0,01	0
204,00	—	408	—	—	—
—	—	—	—	—	—
180,30	91,60	902	458	0,33	2
57,40	23,00	287	115	0,13	1
650,00	—	663	—	—	—
—	—	—	—	—	—
8,50	0,10	42	—	0,05	0
7,30	—	36	—	—	—
3660,00	—	23	—	—	—
—	—	—	—	—	—
23,20	2,10	116	11	0,10	1
16,50	0,30	82	2	0,00	0

1	2	3	4	5
43.	С151601-1 34	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,01
44.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	12,00
45.	СПрайс	Гибкий металлорукав, д.20	м	12,00
46.	СПрайс	Коробка СК-1	шт	1,00
47.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	12,00
48.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	25,00
49.	С151607-1 36	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,04
50.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	4,00
51.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,00
52.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00
53.	СПрайс	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00

6	7	8	9	10	11
47500,00	—	242	—	—	—
—	—	—	—	—	—
114,40	7,80	1373	94	0,29	3
48,80	0,50	586	6	0,00	0
46,98	—	564	—	—	—
—	—	—	—	—	—
57,99	—	58	—	—	—
—	—	—	—	—	—
8,50	0,10	102	1	0,05	1
7,30	—	88	—	—	—
5,40	0,10	135	2	0,02	1
3,70	—	92	—	—	—
9960,00	—	380	—	—	—
—	—	—	—	—	—
60,50	2,80	242	11	0,32	1
55,10	0,50	220	2	0,00	0
19900,00	—	82	—	—	—
—	—	—	—	—	—
84,20	1,90	84	2	0,49	0
77,00	0,40	77	—	0,00	0
35,56	—	36	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,00	39,00 —	— —	39 —	— —	— —	— —
55.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	50,10	218,93 218,93	— —	10968 10968	— —	1,54 —	77 —
56.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	556,00	32,40 8,60	23,70 5,90	18014 4782	13177 3280	0,06 0,03	33 19
57.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,61	17600,00 —	— —	28406 —	— —	— —	— —
	ИТОГО:						3613452 117905	87486 17701		692 72

Накладные расходы :

На монтажные работы		97808
На общестроительные работы		20902
На металломонтажные работы		6975
Всего накладных расходов:		125685
Итого с накладными		3739137

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		224348
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3963485
Итого с временными	- 1,2 %	4011047
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	4099290
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	4115334
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	4155444
Пересчет в текущих ценах	К=1,95097	8107147
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	162143
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		8269290
Налог на добавленную стоимость	12 %	992315
Итого с НДС		9261605

Принял: Сдал: Сергачный Д.А