типовая междуведомственная форма № кс-3

Заказчик: ТОО «АБЗ плюс»

Подрядчик: ТОО «Адал-И"

Наименование объекта: Реконструкция улицы Дружбы в границах улицы Герцена –улицы Бородина в городе Костанае

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

За октябрь 2012 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку. в тенге

Код заказчика	Код подрядчика	договор № дата	источник финансирования наимен. код	правовая форма наимен. код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
				из гр. 2					
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г)	дополнительные затраты		Всего к оплате за месяц
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материалов	НДС за месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	10856344		10856344					1163180	10856344

«Заказчик»
Директор ТОО «АБЗ плюс» **М.Е.Омаров**

«Подрядчик»
Директор ТОО «Адал-И» **С.В.Иванов**

Заказчик ТОО "АБЗ плюс"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Адал-И"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Дружба в границах улицы Герцена - улицы Бородина в городе Костанай

Наименование обьекта: Объекты энергетического хозяйства

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,30	251,77	—	1586	—	1,77	11
					251,77	—	1586	—	—	—
2.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	43,00	1224,77	1064,35	52665	45767	1,02	44
					160,43	271,38	6898	11669	1,06	45
3.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6,00	33,22	32,02	199	192	0,01	0
					1,20	9,70	7	58	0,04	0
4.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,30	154,22	—	1897	—	1,12	14
					154,22	—	1897	—	—	—
5.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	976,85	415,12	977	415	3,10	3
					561,73	159,39	562	159	0,64	1
6.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	778,01	289,10	778	289	2,70	3
					488,91	111,00	489	111	0,45	0
7.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм	м	9,00	2437,85	898,54	21941	8087	0,32	3

1	2	3	4	5
		методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/		
8.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	9,00
9.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6,00
10.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11,22
11.	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	1,58
12.	СПрайс-лист	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/220	шт.	43,00
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,31
14.	Е0133-30-17	Установка стальных шпилей массой до 0,2 т	1т	3,99
15.	СПрайс-лист	Опора металлическая СТ-8-3	шт.	43,00
16.	СПрайс-лист	Кронштейн "Ива"	шт.	43,00

6	7	8	9	10	11
57,32	73,51	516	662	0,34	3
5821,96	5470,36	52398	49233	1,93	17
343,90	459,15	3095	4132	2,15	19
54,54	51,56	327	309	0,02	0
2,98	15,88	18	95	0,06	0
86,79	—	974	—	0,41	5
19,38	—	217	—	—	—
12808,86	5948,60	20258	9408	35,53	56
6391,13	2245,95	10108	3552	10,97	17
3174,16	—	136489	—	—	—
—	—	—	—	—	—
10937,43	75,91	79953	555	1,55	11
225,11	28,67	1646	210	0,14	1
14604,94	8006,82	58217	31916	36,34	145
6598,13	2087,94	26301	8323	7,30	29
31433,62	—	1351646	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3126,32	—	134432	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5
17.	С342-917-21	Провозная плата за перевозку стальных строительных конструкций по группам прейскуранта N 01-22, конструкций из алюминиевых сплавов расстояние перевозки 881-920 км, весовая норма загрузки 21 т	Т	5,57
18.	ССЦПГ	Подача вагонов под выгрузку	т	5,57
19.	С31-Ж12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при железнодорожных перевозках	Т	5,57
20.	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	5,57
21.	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс труза 1	т	5,57
22.	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	5,57
23.	СПрайс-лист	Светильник светодиодный СДС-"ММЗ"-90-03	шт.	43,00
24.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	21,00
25.	С143008-92	Песок природный	м3	4,41
26.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	10,00
27.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах	м	9,00

6	7	8	9	10	11
3121,24	—	17378	—	—	—
—	—	—	—	—	—
77,75	—	433	—	—	—
—	—	—	—	—	—
177,72	—	990	—	—	—
—	—	—	—	—	—
274,83	274,83	1530	1530	—	—
—	192,38	—	1071	3,96	22
105,16	105,16	585	585	—	—
—	21,03	—	117	0,44	2
237,46	—	1322	—	—	—
—	—	—	—	—	—
36278,36	—	1559970	—	—	—
—	—	—	—	—	—
42,19	31,97	886	671	0,07	1
10,12	7,93	213	167	0,05	1
811,00	—	3577	—	—	—
—	—	—	—	—	—
29,73	3,56	297	36	0,13	1
21,96	0,57	220	6	0,00	0
25,99	2,42	234	22	0,12	1
18,98	0,35	171	3	0,00	0

1	2	3	4
		и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	
28.	С151601-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м
29.	СПрайс-лист	Провод СИП-4 4х25мм2	м
30.	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м
31.	СПрайс-лист	Крюк под бандаж D16 SOT29	шт.
32.	СПрайс-лист	Крюк под бандаж D20 SOT39	шт.
33.	СПрайс-лист	Бандажная лента СОТ37	м
34.	СПрайс-лист	Скрепа СОТ36	шт.
35.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO140	шт.
36.	СПрайс-лист	Зажим прокалывающий SLIP22.1	шт.
37.	СПрайс-лист	Ремешок нейлоновый PER15	шт.
38.	СПрайс-лист	Концевой колпачок РК99/2595	шт.
39.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м
40.	С151607-4	Провода медные гибкие антенные для	т

5	6	7	8	9	10	11
0,03	283300,00	—	8669	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
1348,05	106,13	—	143073	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
0,34	14700,00	—	4962	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
32,00	434,99	—	13920	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
11,00	475,91	—	5235	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
112,00	146,00	—	16352	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
86,00	32,30	—	2778	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
32,00	1918,71	—	61399	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
129,00	469,45	—	60559	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
4,00	10,77	—	43	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
8,00	93,03	—	744	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
43,00	88,31	2,42	3797	104	0,45	19
	74,29	0,35	3194	15	0,00	0
0,01	493900,00	—	3058	—	—	—

1	2	3	4
	8	электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	
41.	СПрайс-лист	Патрон для предохранителя SV19.25	шт.
42.	СПрайс-лист	Предохранитель DCPAE	шт.
43.	СПрайс-лист	Плавкая вставка DO1	шт.
44.	СПрайс-лист	Ограничитель напряжения SE46.128-5	шт.
45.	СПрайс-лист	Комплект зажимов SJK1.47	шт.
46.	СПрайс-лист	Комплект для подключения П3 ST208	шт.
47.	СПрайс-лист	Сжим ответвительный У733МУ3	шт.
48.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м
49.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км
50.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт
51.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м
52.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т
53.	СПрайс-лист	Натяжной зажим SO234	шт.

5	6	7	8	9	10	11
	—	—	—	—	—	—
43,00	2088,83	—	89820	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
43,00	744,23	—	32002	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
43,00	124,04	—	5334	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
1,00	2437,25	—	2437	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
1,00	4476,98	—	4477	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
2,00	4132,86	—	8266	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
4,00	28,07	—	112	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
11,00	30,97	2,42	341	27	0,12	1
	22,66	0,58	249	6	0,00	0
0,001	283588,88	—	2567	—	201,25	0
	31567,50	—	63	—	—	—
15,00	351,12	27,72	5267	416	0,81	12
	133,40	2,87	2001	43	0,02	0
6,20	56,24	3,22	349	20	0,18	1
	31,63	0,34	196	2	0,00	0
0,01	47200,00	—	445	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
11,00	1539,27	—	16932	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				—	—	—	—	—	—
54.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	2321,25	1431,75	2321	1432	4,60	5
					869,40	316,24	869	316	1,83	2
55.	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	компл	1,00	3590,00	—	3590	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
	ИТОГО:						4000788	151014		355
							60516	30717		145

Накладные расходы :

На монтажные работы		7288
На общестроительные работы		51486
На металломонтажные работы		36355
Всего накладных расходов:		95128
Итого с накладными		4095917

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		245755
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4341672
Итого с временными	- 1,2 %	4393772
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	4490435
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	4508010
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	4551948
Пересчет в текущих ценах	К=2,0877	9503102
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	190062
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		9693164
Налог на добавленную стоимость	12 %	1163180
Итого с НДС		10856344

Принял: Сдал: