типовая междуведомственная форма № кс-3

Заказчик: ТОО «АБЗ плюс»

Подрядчик: ТОО «Адал-И"

Наименование объекта: Реконструкция улицы Бородина в границах улицы Лермонтова –улицы Дружбы

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

За октябрь 2012 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

в тенге

Код заказчика	Код подрядчика	договор №	дата	источник финансирования наимен.	код	правовая форма наимен.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
				из гр. 2					
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г)	дополнительные затраты		Всего к оплате за месяц
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материалов	НДС за месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	8551560		8551560					916239	8551560

«Заказчик»
Директор ТОО «АБЗ плюс» **М.Е.Омаров**

«Подрядчик»
Директор ТОО «Адал-И» **С.В.Иванов**

Заказчик ТОО "АВЗ плюс"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Адал-И"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Бородина в границах ул.Лермонтова - ул.Дружбы в городе Костанай

Наименование обьекта: Объекты энергетического хозяйства

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	53,00	251,77	—	13344	—	1,77	94
					251,77	—	13344	—	—	—
2.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	28,00	1224,77	1064,35	34294	29802	1,02	29
					160,43	271,38	4492	7599	1,06	30
3.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	18,00	33,22	32,02	598	576	0,01	0
					1,20	9,70	22	175	0,04	1
4.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	3,00	976,85	415,12	2931	1245	3,10	9
					561,73	159,39	1685	478	0,64	2
5.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	3,00	778,01	289,10	2334	867	2,70	8
					488,91	111,00	1467	333	0,45	1
6.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.	м	15,00	2438,33	898,54	36575	13478	0,32	5
					57,32	73,51	860	1103	0,34	5

1	2	3	4	5
		Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/		
7.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	15,00
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	71,00
9.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6,00
10.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	10,50
11.	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1т	1,03
12.	СПрайс-лист	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/220	шт.	28,00
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,76
14.	Е0133-30-17	Установка стальных шпилей массой до 0,2 т	1т	2,60
15.	СПрайс-лист	Опора металлическая СТ-10-3	шт.	28,00
16.	СПрайс-лист	Кронштейн "Ива"	шт.	28,00

6	7	8	9	10	11
5821,96	5470,36	87329	82055	1,93	29
343,90	459,15	5158	6887	2,15	32
154,22	—	10949	—	1,12	79
154,22	—	10949	—	—	—
54,54	51,56	327	309	0,02	0
2,98	15,88	18	95	0,06	0
86,79	—	911	—	0,41	4
19,38	—	203	—	—	—
12808,86	5948,60	13191	6126	35,53	37
6391,13	2245,95	6582	2313	10,97	11
3261,48	—	91322	—	—	—
—	—	—	—	—	—
10937,43	75,91	52062	361	1,55	7
225,11	28,67	1072	136	0,14	1
14604,94	8006,82	37909	20782	36,34	94
6598,13	2087,94	17126	5419	7,30	19
32298,42	—	904356	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3212,33	—	89945	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5
17.	С342-917-21	Провозная плата за перевозку стальных строительных конструкций по группам прейскуранта N 01-22, конструкций из алюминиевых сплавов расстояние перевозки 881-920 км, весовая норма загрузки 21 т	Т	3,63
18.	ССЦПГ	Подача вагонов под выгрузку	т	3,63
19.	С31-Ж12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при железнодорожных перевозках	Т	3,63
20.	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	3,63
21.	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,63
22.	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	3,63
23.	СПрайс-лист	Светильник светодиодный СДС-"ММЗ"-130-03	шт.	28,00
24.	СПрайс-лист	Провод СИП-4 4х25мм2	м	700,15
25.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	78,00
26.	С143008-92	Песок природный	м3	4,14
27.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	78,00

6	7	8	9	10	11
3121,24	—	11316	—	—	—
—	—	—	—	—	—
77,75	—	282	—	—	—
—	—	—	—	—	—
177,72	—	644	—	—	—
—	—	—	—	—	—
274,83	274,83	996	996	—	—
—	192,38	—	697	3,96	14
105,16	105,16	381	381	—	—
—	21,03	—	76	0,44	2
237,46	—	861	—	—	—
—	—	—	—	—	—
47725,16	—	1336304	—	—	—
—	—	—	—	—	—
109,05	—	76354	—	—	—
—	—	—	—	—	—
42,19	31,97	3291	2494	0,07	5
10,12	7,93	789	619	0,05	4
811,00	—	3358	—	—	—
—	—	—	—	—	—
29,73	3,56	2319	278	0,13	10
21,96	0,57	1713	45	0,00	0

1	2	3	4
28.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м
29.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м
30.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м
31.	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м
32.	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м
33.	С151601-544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м
34.	СПрайс-лист	Крюк под бандаж D16 SOT29	шт.
35.	СПрайс-лист	Крюк под бандаж D16 SOT39	шт.
36.	СПрайс-лист	Бандажная лента COT37	м
37.	СПрайс-лист	Скрепа COT36	шт.
38.	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO140	шт.
39.	СПрайс-лист	Зажим прокалывающий SLIP22.1	шт.
40.	СПрайс-лист	Ремешок нейлоновый PER15	шт.

5	6	7	8	9	10	11
71,00	25,99	2,42	1845	171	0,12	8
	18,98	0,35	1347	24	0,00	0
45,00	30,97	2,42	1394	109	0,12	5
	22,66	0,58	1019	26	0,00	0
15,00	1636,57	0,74	9548	11	0,67	10
	4122,13	0,29	1832	4	0,00	0
0,01	256300,00	—	1307	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
0,05	30200,00	—	1479	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
0,21	309900,00	—	63536	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
24,00	446,96	—	10727	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
4,00	489,00	—	1956	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
73,00	150,02	—	10951	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
56,00	33,19	—	1859	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
24,00	1971,49	—	47316	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
84,00	482,36	—	40519	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
4,00	11,06	—	44	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				—	—	—	—	—	—
53.	СПрайс-лист	Натяжной зажим SO234	шт.	4,00	1581,62	—	6326	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
54.	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1273,72	807,97	2547	1616	2,82	6
					465,75	226,71	932	453	0,95	2
55.	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,60	152,80	—	550	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
56.	E010332-A16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	т	3,60	179,95	179,95	648	648	—	—
					—	35,99	—	130	0,76	3

ИТОГО: 3119616 163806 457

73559 26938 129

Накладные расходы :

На монтажные работы	8416
На общестроительные работы	72305
На металломонтажные работы	23673
На сантехнические работы	2350
Всего накладных расходов:	106744
Итого с накладными	3226360

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		193582
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3419942
Итого с временными	- 1,2 %	3460981
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	3537123
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	3550967
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	3585577
Пересчет в текущих ценах	К=2,0877	7485609
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	149712
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		7635321
Налог на добавленную стоимость	12 %	916239
Итого с НДС		8551560

Принял: Сдал:

Ерлан Мухамбетов Д.