«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«___»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Шиелийский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сарсембаев А.	- Начальник производственного участка Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Н.Бекежанов Шиелийского района Кызылординской области**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район н.п. Бекежанова
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Н.Бекежанов Шиелийского района Кызылординской области**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **762 672** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **680 957** тенге. прочие **81 715** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **762 671,84** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **680 957** тенге прочие **81 714,84** тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Н.Бекежанов Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Сарсембаев А. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт технологического трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Н. Бекежанов Шиелийского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **762 671,84**
Лимит финансирования на 2016 год **762 671,84**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **762 671,84**
б) за отчетный месяц **762 671,84**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		58 /ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт технологического трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Н. Бекежанов Шиелийского района в Кызылординской области	тенге	**762 671,84**	0	0	0	**0**	**762 671,84**		**762 671,84**	**762 671,84**
	ИТОГО :		**762 671,84**	0	0	0	**0**	**762 671,84**		**762 671,84**	**762 671,84**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станции Бекежанова Шиелийского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	35,14116		85,72	3012
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	0,343259	669,68	230
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,678224	1219,37	827
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	1057
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,746047	3729,69	2783
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	2783
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	625
		НР второго уровня	%	4		4,14	145

		Накладные расходы	%	-		21,91	770
		Сметная прибыль	%	8		8,61	303
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	8665
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,53596	1108,29	2811
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	3,905	719,67	2811
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	2811
		НР первого уровня	%	59,1		655	1661
		НР второго уровня	%	4		70,53	179
		Накладные расходы	%	-		725,53	1840
		Сметная прибыль	%	8		146,71	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	5023
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		30,19	635,93	19199
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	29,345	654,25	19199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	19199
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	11346
		НР второго уровня	%	4		40,47	1222
		Накладные расходы	%	-		416,31	12568
		Сметная прибыль	%	8		84,18	2541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	34308
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		90,57	11,34	1027
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,344166	1108,52	382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,21	382
6. 2	31-010101-103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,344166	2983,69	1027

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,34	1027
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	225
		НР второго уровня	%	4		0,553101	50
		Накладные расходы	%	-		3,04	276
		Сметная прибыль	%	8		1,15	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,53	1407
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		73,125	111,67	8166
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	7,897	617,21	4874
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,92	826,45	1586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	6461
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,92	1666,35	3199
7. 4	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,678	12,07	93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	3291
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	3818
		НР второго уровня	%	4		6,56	479
		Накладные расходы	%	-		58,77	4298
		Сметная прибыль	%	8		13,64	997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	13460
		Трубопроводы и запорная арматура					
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2	2741,57	5483
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	2,04	701,16	1430
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,07	826,45	58

		- - -

9. 6 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,03475	1158,93	40
9. 7 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,013	1668,99	22
		- - -

. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	51,5	1,545	732,02	1131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37699,03	1131
11. 2 901	21-130102-	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,00007	86183,88	6
11. 3 1404	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,41	148,83	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7197,54	216
		НР первого уровня	%	55,89		21069,99	632
		НР второго уровня	%	4		2638,66	79
		Накладные расходы	%	-		23708,65	711
		Сметная прибыль	%	8		5488,42	165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74093,64	2223
12	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	2637,23	5274
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	2,01	4,02	914,09	3675
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	216	380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2027,4	4055
12. 3 501	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,65	1,3	132,99	173
12. 4 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1668,99	768
12. 5 501	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	23,38	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				475,69	951

12. 6	21-130701-201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5987,36	491
12. 7	21-130701-401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	179,73	69
12. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				324,22	648
		НР первого уровня	%	55,89		1133,12	2266
		НР второго уровня	%	4		150,81	302
		Накладные расходы	%	-		1283,93	2568
		Сметная прибыль	%	8		313,69	627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4234,86	8470
13	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	1827,61	1828
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	0,611	779,54	476
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	733,25	244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,47	720
13. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	4077,08	1345
13. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,001	2534,33	3
13. 5	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1668,99	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1351,31	1351
		НР первого уровня	%	55,89		402,67	403
		НР второго уровня	%	4		89,21	89
		Накладные расходы	%	-		491,88	492
		Сметная прибыль	%	8		185,56	186

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2505,05	2505
14	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,45 КГ	шт.		1	3063,57	3064
		НР второго уровня	%	4		122,54	123
		Накладные расходы	%	-		122,54	123
		Сметная прибыль	%	8		254,89	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3441	3441
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		3	1240,2	3721
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	1,242	779,54	968
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	733,41	497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				488,48	1465
15. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	4077,08	2740
15. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,003	2534,33	8
15. 5	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1668,99	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				917,47	2752
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	910
		НР второго уровня	%	4		61,74	185
		Накладные расходы	%	-		365,09	1095
		Сметная прибыль	%	8		128,42	385

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1733,71	5201
16	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.	3		2278,17	6835
		НР второго уровня	%	4		91,13	273
		Накладные расходы	%	-		91,13	273
		Сметная прибыль	%	8		189,54	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	7677
17	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.фланец Приварка			3	676,99	2031
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,6	1,8	951,74	1713
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				571,04	1713
17. 2	31-060103-501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	1,08	132,99	144
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,88	144
17. 3	21-130812-1035	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00087	200244,36	174
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,07	174
		НР первого уровня	%	55,89		319,16	957
		НР второго уровня	%	4		39,85	120
		Накладные расходы	%	-		359	1077
		Сметная прибыль	%	8		82,88	249

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1118,87	3357
18	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 12 КГ	комплект	3		6017,64	18053
		НР второго уровня	%	4		240,71	722
		Накладные расходы	%	-		240,71	722
		Сметная прибыль	%	8		500,67	1502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6759,01	20277
19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0025	655282,04	1638
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	312,7	0,78175	951,74	744
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,23575	19,19	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				299419,02	749
19. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	92,11	0,230275	132,99	31
19. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,005475	1668,99	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15904,8	40
19. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000225	197175,18	44
19. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0025	324022,38	810

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				341768,15	854
		НР первого уровня	%	55,89		167345,29	418
		НР второго уровня	%	4		32905,09	82
		Накладные расходы	%	-		200250,39	501
		Сметная прибыль	%	8		68442,59	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923975,02	2310
20	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,5 КГ	шт.		1	1077,71	1078
		НР второго уровня	%	4		43,11	43
		Накладные расходы	%	-		43,11	43
		Сметная прибыль	%	8		89,67	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1210,48	1210
21	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка или клапан	задвижка		2	1425,2	2850
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	1,4	2,8	760,41	2129
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	826,45	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1089,37	2179
21. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1668,99	100
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,07	100

21. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	178751,94	536
21. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	424,32	85
		- - -

		Сметная прибыль	%	8		3780,7	3781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51039,49	51039
24	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0006	124972,25	75
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	69,9	0,04194	851,76	36
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,006348	955,75	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				69649,9	42
24. 3	32-040102-101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00291	3162,76	9
24. 4	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,006432	19,77	0,13
24. 5	32-010201-101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,003828	402,91	2
24. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,003216	1158,93	4
24. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000222	1668,99	0,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24951,28	15
24. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,126	161,92	20
24. 9	21-110203-804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00318	723,09	2
24.10	21-130802-107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000028	16137,42	0,45
24.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000048	6598,38	0,32

24.12	22-040101-9904	-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000004	178654,62	0,75
24.13	21-130803-9902	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00036	211	0,08
		- - -

25. 8 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,16755	1158,93	194
25. 9 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00315	1668,99	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21136,79	317
		НР первого уровня	%	55,89		140152,6	2102
		НР второго уровня	%	4		16057,2	241
		Накладные расходы	%	-		156209,8	2343
		Сметная прибыль	%	8		33398,98	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				450886,28	6763
26	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.км Укладка с гидравлическим испытанием	трубопровода	0,015	275313,41	4130	
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	4,05	889,41	3602
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,41475	384,24	159
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250765,07	3761
26. 3	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0165	3464,94	57
26. 4 101	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,2475	19,77	5
26. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,18	120,74	22
26. 6 501	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,17	0,22755	132,99	30
26. 7	31-060103-	Электрические печи для сушки сварочных материалов с	маш.-ч	1,8	0,027	131,71	4

	0701 регулированием температуры в пределах 80-500 °С					
26. 8 101	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,16755	1158,93	194
26. 9 101	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00315	1668,99	5
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7258,17	109308
		Колодцы диаметром 1500мм - 1 шт.					
28	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,616	24104,87	38953
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	14,318	751,15	10755
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,584	1004,49	3600
		- - -

		0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
28.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000178	29057,14	5
28.14	21-130209-401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,12928	153,64	20
28.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000501	148,83	0,07
28.16	27-010101-105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,19392	1280	248
		- - -

	в ценах II квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%		4	497,71	498
		Накладные расходы	%		-	497,71	498
		Сметная прибыль	%		8	1035,23	1035
		- - -

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				519,71	1039
		НР первого уровня	%	50,8		524,3	1049
		НР второго уровня	%	4		72,94	146
		Накладные расходы	%	-		597,24	1194
		Сметная прибыль	%	8		151,71	303
		- - -

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100351,43	6021
33.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	3,6	273,91	986
33.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0126	20497,31	258
33.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0078	200244,36	1562
33.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,8	5,928	148,83	882
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61475,21	3689
		НР первого уровня	%	55,89		242610,25	14557
		НР второго уровня	%	4		31866,67	1912
		Накладные расходы	%	-		274476,92	16469
		Сметная прибыль	%	8		66282,67	3977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				894816,04	53689
34	23-010301-0252 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 52,28 КГ	м		0,6	13359,89	8016
		НР второго уровня	%	4		534,4	321
		Накладные расходы	%	-		534,4	321
		Сметная прибыль	%	8		1111,54	667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15005,83	9003

35	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,03768	20861,47	786
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,106258	741,27	79
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,008519	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2090,38	79
35. 3	21-020101-301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,038245	17533,83	671
35. 4	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,01055	66,3	0,7
35. 5	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000083	20497,23	2
35. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000009	29057,14	0,27
35. 7	21-130209-401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,006782	153,64	1
35. 8	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,003323	6598,38	22
35. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000107	25	0
35.10	27-010101-104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,016881	655,42	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18771,09	707
		НР первого уровня	%	48,5		1013,83	38
		НР второго уровня	%	4		875,01	33
		Накладные расходы	%	-		1888,85	71
		Сметная прибыль	%	8		1820,03	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24570,35	926

36	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,03768	831	31
		НР второго уровня	%	4		33,24	1
		Накладные расходы	%	-		33,24	1
		Сметная прибыль	%	8		69,14	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	35
37	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		1	7283,04	7283
		НР второго уровня	%	4		291,32	291
		Накладные расходы	%	-		291,32	291
		Сметная прибыль	%	8		605,95	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8180,31	8180
38	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев)	т		0,0155	120000	1860
		НР второго уровня	%	4		4800	74
		Накладные расходы	%	-		4800	74
		Сметная прибыль	%	8		9984	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134784	2089

39	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска стремянок окрашиваемой поверхности	м2		3,6	175,36	631
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,111	0,3996	760,41	304
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00144	619,86	0,89
		- - -

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			543,5	187
40. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,004954	3127,68	15
40. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,021364	1666,35	36
40. 5	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,064056	12,07	0,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				150,77	52
40. 6	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,037842	1410,07	53
40. 7	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,00688	1742,65	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	65
		НР первого уровня	%	60,3		327,73	113
		НР второго уровня	%	4		45,95	16
		Накладные расходы	%	-		373,68	129
		Сметная прибыль	%	8		95,57	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1290,25	444
		Автоматика уровня воды в башне					
41	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	791,88	1584
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	1	2	751,15	1502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				751,15	1502
41. 2	21-130201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	0,402	199,92	80
41. 3	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,0016	683,84	1

		- - -

квартала
2016 года

		НР второго уровня	%	4		18,22	36
		Накладные расходы	%	-		18,22	36
		Сметная прибыль	%	8		37,89	76
		- - -

45. 7	21-130816-3536	-Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000009	71863,08	0,62
45. 8	23-061702-0101	-Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,1	5,1	0,51
45. 9	24-040207-1008	-Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,244	11,22	3
45.10	24-040207-2501	-Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0062	4010,64	25
45.11	24-040207-2804	-Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,016	115,26	2
		- - -

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,26	43
46. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	0,000012	182784	2
46. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00006	222237,6	13
46. 9	21-130816-202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
46.10	21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0055	0,011	528,36	6
46.11	24-040201-649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	4,4	46,92	206
46.12	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	0,044	1723,8	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,45	309
		НР первого уровня	%	38,52		101,38	203
		НР второго уровня	%	4		21,42	43
		Накладные расходы	%	-		122,79	246
		Сметная прибыль	%	8		44,55	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601,39	1203
47	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 0,22 КГ	м		4	181,79	727
		НР второго уровня	%	4		7,27	29
		Накладные расходы	%	-		7,27	29
		Сметная прибыль	%	8		15,12	60

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,19	817
48	23-060601-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 38 КГ	км		0,004	25783,84	103
		НР второго уровня	%	4		1031,35	4
		Накладные расходы	%	-		1031,35	4
		Сметная прибыль	%	8		2145,22	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28960,41	116
49	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3957,56	3958
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	3	3	807,32	2422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2421,96	2422
49. 2	34-030302-301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,39	0,34
49. 3	31-060103-501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	132,99	33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,58	34
49. 4	21-060405-1201	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136483,37	273
49. 5	21-130201-901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
49. 6	21-130207-1201	-Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223
49. 7	21-130207-1204	-Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,4	6

49. 8	21-130702-Вазелин технический	кг	0,02	0,02	742,99	15
1301						
49. 9	21-130804-Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1
802						
49.10	21-130804-Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2
1205						
49.11	21-130809-Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,04	0,04	620,16	25
0801	марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
49.12	21-130812-Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,3	330
.102						
49.13	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16
1036						
49.14	21-130816-Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,42	83
202						
49.15	21-130816-Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,2	1953,3	391
203						
49.16	24-040207-Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
3960						
49.17	22-040501-Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	179,52	4
1314						
	- - -

	II квартала 2016 года	2 КГ					
		НР второго уровня	%		4	135,54	136
		Накладные расходы	%		-	135,54	136
		Сметная прибыль	%		8	281,93	282
		- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	530437
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10744
Материалы -	Тенге	1926
Всего заработная плата -	Тенге	4532
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4219
Накладные расходы -	Тенге	2262
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1762
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	500
Сметная прибыль -	Тенге	1040
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	14046
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6
Сметная заработная плата -	Тенге	4532
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	212125
Материалы -	Тенге	31071
Всего заработная плата -	Тенге	102613
Местные материалы -	Тенге	54082
Накладные расходы -	Тенге	70256
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	59396
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	10860
Сметная прибыль -	Тенге	22591
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	304972
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	136
Сметная заработная плата -	Тенге	102613
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1860
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1860
Накладные расходы -	Тенге	74
Сметная прибыль -	Тенге	155
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2089
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	305707
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	305707
Накладные расходы -	Тенге	12228

Сметная прибыль -	Тенге	25435
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	343371
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	664478
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	142
Сметная заработная плата -	Тенге	107144

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	530437
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	93890
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	37681
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	13255
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	398865
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	61157
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	591594
Накладные расходы II уровня	Тенге	23664
ИТОГО:	Тенге	615258
Сметная прибыль	Тенге	49221
ИТОГО по смете:	Тенге	~~6644~~ 664478

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	16 479
	Всего по главе	16 479
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	680 957

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	680 957
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	680 957
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	680 957
Решение Правительства	НДС 12%	81 715

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	762 672
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	762 672

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник производственного участка
"Жиделинский групповой водопровод"
_____ Сарсембаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"
_____ Жолмаханов И