«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«____» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	-начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-101 м между ВК225 и ВК б/н в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**.
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-101 м между ВК225 и ВК б/н в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **493 235** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **440 388** тенге прочие **52 847** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **493 236,80** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **440 388** тенге прочие **52 846,80** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-101 м между ВК225 и ВК б/н в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Медеуов С. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети и L-101м между ВК 225 и ВКб/н пос. Жосалы Кармакшинского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **493 236,80**
Лимит финансирования на 2016 год **493 236,80**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **493 236,80**
б) за отчетный месяц **493 236,80**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		47/ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт внутрипоселковой сети и L-101м между ВК 225 и ВКб/н в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**493 236,80**	0	0	0	**0**	**493 236,80**		**493 236,80**	**493 236,80**
	ИТОГО :		**493 236,80**					**493 236,80**		**493 236,80**	**493 236,80**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Курылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-101 м между ВК225 и ВК б/н в пос.ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		393,986355	70,81	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	3,499	567,05	1984
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,604	938,64	7137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	9121
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,604	3408,14	25915
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	25915
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	5391
		НР второго уровня	%	4		3,38	1332
		Накладные расходы	%	-		17,06	6722
		Сметная прибыль	%	8		7,03	2770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,9	37391
2	11-010205-0302 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		12,185145	938,46	59,1%

	РК 2015						
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=609,39)	чел-ч		18,765	609,39	11435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938,46	11435
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	6758
		НР второго уровня	%	4		59,72	728
		Накладные расходы	%	-		614,35	7486
		Сметная прибыль	%	8		124,23	1514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,04	20435
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	40,61715		538,48	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=553,99)	чел-ч	0,972	39,48	553,99	21871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,48	21871
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	12926
		НР второго уровня	%	4		34,27	1392
		Накладные расходы	%	-		352,51	14318
		Сметная прибыль	%	8		71,28	2895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,27	39085
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	365,55435		10,09	59,1%
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,389	938,64	1304
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	1304
4. 2	31-010101-	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,389	2656,39	3690
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	3690
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	771
		НР второго уровня	%	4		0,488091	178
		Накладные расходы	%	-		2,6	949
		Сметная прибыль	%	8		1,02	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	5010
5	11-010201-	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3	321,825595		98	59,1%

	0501 РСНБ РК 2015	трамбовками	уплотненного грунта				
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	34,757	522,63	18165
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,448	699,8	5912
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	24077
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,448	1534,78	12966
5. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	33,792	12,07	408
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	13374
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	14230
		НР второго уровня	%	4		5,69	1831
		Накладные расходы	%	-		49,9	16060
		Сметная прибыль	%	8		11,83	3808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	51407

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	96435
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96435
Всего заработная плата -	Тенге	67809
Накладные расходы -	Тенге	45535
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	40075
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	5460
Сметная прибыль -	Тенге	11358
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	153328
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	114
Сметная заработная плата -	Тенге	67809
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	153328
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	114
Сметная заработная плата -	Тенге	67809

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА и ж/б колодцев

Трубопроводы запорная арматура

6	11-230101-0101 РСНБ	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство основания	м3	6,06	2627,51	62,1[illegible]

РК 2015							
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч		6,181	593,71	3670
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,2121	699,8	148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,08	3818
6. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,2121	3003,15	637
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,11	637
6. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,666	1742,56	11616
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,82	11616
		НР первого уровня	%	62,1		391,28	2371
		НР второго уровня	%	4		120,75	732
		Накладные расходы	%	-		512,03	3103
		Сметная прибыль	%	8		251,16	1522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390,7	20548
7	11-220501-0103 РСНБ	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.км Демонтаж трубопровода			0,101	109059,96	62,1%
РК 2015 К=0,6							
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	116,4	11,756	675,76	7945
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,71	376,65	1021
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88764,01	8965
7. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	1,491	1879,36	2802
7. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,192	0,019392	2380,22	46
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	0,7272	120,74	88
7. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,834	0,084234	1028,62	87
7. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,312	0,031512	1531,86	48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30401,49	3071
		НР первого уровня	%	62,1		55122,45	5567

		НР второго уровня	%	4		6567,3	663
		Накладные расходы	%			61689,74	6231
		Сметная прибыль	%	8		13659,98	1380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184409,68	18625
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,101	183864,51	62,13
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	194	19,594	675,76	13241
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,71	627,75	1701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147940,01	14942
8. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,485	1879,36	4669
8. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,32	0,03232	2380,22	77
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,212	120,74	146
8. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,14039	1028,62	144
8. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,05252	1531,86	80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50669,16	5118
8. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,04444	215,22	10
8. 9	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,818	111,29	202
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2097,92	212
		НР первого уровня	%	62,1		91870,75	9279
		НР второго уровня	%	4		11029,41	1114
		Накладные расходы	%	-		102900,16	10393
		Сметная прибыль	%	8		22941,17	2317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				309705,84	31280
9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			102,01	1204,1	122830

в ценах

	I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		48,16	4913
		Накладные расходы	%	-		48,16	4913
		Сметная прибыль	%	8		100,18	10219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,45	137963
10	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,101	37354,92	62,1%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=619,84)	чел-ч	51,5	5,201	619,84	3224
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31921,76	3224
10. 2	21-130102-901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000237	86183,88	20
10. 3	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4,747	111,29	528
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5433,16	549
		НР первого уровня	%	62,1		19823,41	2002
		НР второго уровня	%	4		2287,13	231
		Накладные расходы	%	-		22110,55	2233
		Сметная прибыль	%	8		4757,24	480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64222,71	6486
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	698,16	62,1%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	0,414	0,414	660,08	273
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	621,02	140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				413,62	414
11. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,224	1879,36	421
11. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,001	2380,22	2
11. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	1531,86	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				424,89	425

		НР первого уровня	%	62,1		256,86	257
		НР второго уровня	%	4		38,2	38
		Накладные расходы	%	-		295,06	295
		Сметная прибыль	%	8		79,46	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,68	1073
12	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		1	2278,17	2278
		НР второго уровня	%	4		91,13	91
		Накладные расходы	%	-		91,13	91
		Сметная прибыль	%	8		189,54	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	2559
13	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	1330,23	60,4%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,47	1,47	660,08	970
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	699,8	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				984,31	984
13. 3	31-060103-501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	132,99	47
13. 4	33-010201-101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1531,86	31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,18	77
13. 5	21-130201-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	177261,72	195
13. 6	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
13. 7	23-021101-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	283
		НР первого уровня	%	60,4		594,53	595
		НР второго уровня	%	4		76,99	77
		Накладные расходы	%	-		671,52	672
		Сметная прибыль	%	8		160,14	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,89	2162
14	23-040502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 6,49 КГ	шт.		1	1461,52	1462
		НР второго уровня	%	4		58,46	58
		Накладные расходы	%	-		58,46	58
		Сметная прибыль	%	8		121,6	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1641,58	1642
15	23-020103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,01 КГ	шт.		2	632,07	1264
		НР второго уровня	%	4		25,28	51
		Накладные расходы	%	-		25,28	51
		Сметная прибыль	%	8		52,59	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				709,94	1420
16	11-220601-0603 РСНБ РК-2016 Изм. и доп. вып.	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0002	114225,38	62,18

1							
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=721,23)	чел-ч		0,01398	721,23	10
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,002116	809,31	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58976,24	12
16. 3	32-040102-101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00097	2982,62	3
16. 4	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,002144	19,77	0,04
16. 5	32-010201-101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,001276	402,91	0,51
16. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,001072	1028,62	1
16. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000074	1531,86	0,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23328,4	5
16. 8	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,042	161,92	7
16. 9	21-110203-804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00106	723,1	0,77
16.10	21-130802-107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000009	16137,42	0,15
16.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000016	6598,38	0,11
16.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000001	178654,62	0,25
16.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00012	211	0,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40483	8
		НР первого уровня	%	62,1		36624,24	7
		НР второго уровня	%	4		6033,98	1
		Накладные расходы	%	-		42658,23	9
		Сметная прибыль	%	8		12550,69	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169434,3	34
17.	11-221101-	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка врезка			2	3494,23	62,1

	0104 РСНБ РК 2015	в существующие сети из стальных труб					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=784,47)	чел-ч	2,81	5,62	784,47	4409
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	131,21	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2393,31	4787
17. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,17	2,34	132,99	311
17. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	1531,86	827
17. 5	31-060202-501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	23,38	28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				583,23	1166
17. 6	21-130701-201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	5987,37	1066
17. 7	21-130701-401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	179,73	183
17. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00082	200244,36	164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				706,64	1413
		НР первого уровня	%	62,1		1486,24	2972
		НР второго уровня	%	4		199,22	398
		Накладные расходы	%	-		1685,46	3371
		Сметная прибыль	%	8		414,38	829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5594,07	11188
		Колодцы диаметром 1500мм - 1 шт					
18	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий и перекрытий колодцев круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,1	19947,24	62,18
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=636,04)	чел-ч	8,86	0,886	636,04	564
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	0,2218	850,56	189

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7521,85	752
18. 3 101	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч		0,0025	3003,15	8
18. 4 102	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	0,14	2627,05	368
18. 5 601	31-010105-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,0032	159,74	0,51
18. 6 101	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,0016	1028,62	2
18. 7 101	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,0777	1531,86	119
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4964,77	496
18. 8 0303	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,0226	1897,16	43
18. 9 601	21-020101-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,0133	18929,84	252
18.10 2804	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,001	15500,57	16
18.11 0101	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	0,0064	94348,23	604
18.12 0301	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0004	16704,87	7
18.13 0801	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000011	22500,48	0,25
18.14 401	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,008	153,64	1
18.15 1404	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000031	111,29	0
18.16 105	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,012	1048,46	13
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	935
	НР первого уровня	%	62,1		4671,07	467
	НР второго уровня	%	4		984,22	98
	Накладные расходы	%	-		5655,82	566
	Сметная прибыль	%	9		2048,24	205

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27651,29	2765
19	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		1	12685,02	12685
		НР второго уровня	%	4		507,4	507
		Накладные расходы	%	-		507,4	507
		Сметная прибыль	%	8		1055,39	1055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14247,81	14248
20	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		1	10060,49	10060
		НР второго уровня	%	4		402,42	402
		Накладные расходы	%	-		402,42	402
		Сметная прибыль	%	8		837,03	837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11299,94	11300
21	21-060106-0201 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции (стремянка для колодцев) 1 Т	т		0,015	120000	1800
		НР второго уровня	%	4		4800	72
		Накладные расходы	%	-		4800	72
		Сметная прибыль	%	8		9984	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134764	2022
22	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		3,4	170,52	54,88

22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	0.111	0,3774	643,88	243
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,[illegible]	0,00136	524,85	0,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,68	244
22. 3	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00102	1531,86	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,459558	2
22. 4	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0034	84,66	0,29
22. 5	22-040603-107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,1088	352,59	38
22. 6	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	0,9282	319,48	297
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,59	335
		НР первого уровня	%	54,8		39,28	134
		НР второго уровня	%	4		8,39	29
		Накладные расходы	%	-		47,67	162
		Сметная прибыль	%	8		17,46	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,64	801
23	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		1,3816	737,43	60,3%
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	0,862118	651,72	562
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,105692	699,8	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	636
23. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,019895	3003,15	60
23. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,085797	1534,78	132
23. 5	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,257254	12,07	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	195

23. 6	21-010301-Гравий для строительных р М1000, фракция 0104 40-80(70) мм СТ РК 1284-20	м3	0,11	0,151976	1410,07	214
23. 7	21-010401-Песок природный ГОСТ 8736-2014 101	м3	0,02	0,027632	1742,56	48
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	262
	НР первого уровня	%	60,3		277,51	383
	НР второго уровня	%	4		40,6	56
	Накладные расходы	%	-		318,1	439
	Сметная прибыль	%	8		84,44	117
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1139,98	1575

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	214294
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	73269
Материалы -	Тенге	15330
Всего заработная плата -	Тенге	37793
Местные материалы -	Тенге	12685
Накладные расходы -	Тенге	27309
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	23440
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	3869
Сметная прибыль -	Тенге	8046
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	108624
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	60
Сметная заработная плата -	Тенге	37793
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1800
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1800
Накладные расходы -	Тенге	72
Сметная прибыль -	Тенге	150
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2022
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	139225
Материалы -	Тенге	283
Всего заработная плата -	Тенге	984
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	137895
Накладные расходы -	Тенге	6187
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	595
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	5592

Сметная прибыль -	Тенге	11633	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	157045	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1	
Сметная заработная плата -	Тенге	984	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	267690	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	61	
Сметная заработная плата -	Тенге	38778	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге	310728	
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	88566	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	54170	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	18021	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	167993	
- перевозка грузов	Тенге	0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	Тенге	64110	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	374838	
Накладные расходы II уровня	Тенге	14994	
ИТОГО:	Тенге	389832	
Сметная прибыль	Тенге	31187	
ИТОГО по смете:	Тенге	4210	421018

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	10 441
	Всего по главе	10 441
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	431 459

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	8 931
	Всего по главе	8 931
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	440 390
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	440 390
Протокол заседания РВК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	440 390
Решение Правительства	НДС 12%	52 847

19

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	493 237
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	493 237

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
Есенов А.

Начальник производственного участка
"Октябрьский групповой водопровод"
Медеуов С

Подрядчик:
Директор
ТОО "Арда Курылыс"
Жолмаханов И