Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)37090

Заказчик: КГКП ясли-сад"Колокольчик"
Подрядчик:ТОО"Олжа*-2002"
Договор № 34 от 21.06.2012г.

Форма2В

Наименование стройки - п.Ботакара,ул.Аблай-хана34.
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик"

Акт приемки выполненных работ за июль 2012г

на Капитальный ремонт кровли детского сада "Колокольчик"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расценки по сборникам на строительство приняты согласно общ.положения на ремонтные работы п.1-12;Кз/п=1,15;Кмех.=1,25;Кт/зат мех-1,25;Кт/зат раб=1,15								
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	554,4	29,02	2,02	16089	1120	16222	0,17	97
				27,00	0,32	14969	177	107,1	--	2
		м2								
2	Е0158-20-1к=0,8	Разборка выравнивающей цементной стяжки	554,4	66,78	11,34	37025	6289	33977	0,34	190
				55,44	1,78	30736	989	107,1	0,01	5
		м2								
3	Е0158-22-21к=0,8	Демонтаж теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона	554,4	24,52	1,21	13594	670	13951	0,16	87
				23,31	0,18	12924	102	107,1	--	1
		м2								
4	Е0158-21-1к=0,8	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	554,4	16,02	0,35	8879	195	9334	0,09	53
				15,66	0,06	8684	31	107,1	--	--
		м2								
5	Е0107-17-7 к=0,8	Демонтаж карнизных панелей	129	610,36	324,70	78737	41887	65079	1,63	210
				285,66	114,73	36850	14800	126	0,49	63
		шт								
6	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка парапета наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	39,7	10345,16	419,80	410703	16666	40568	5,22	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				804,71	157,50	31947	6253	106,2	0,76	30
		м3								
7	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 175	114,21	10700,00	--	1222008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1787034	66826			843
			Тенге			136110	22352			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1787034				
	Материалы -		Тенге			1519				
	Всего заработная плата -		Тенге				158463,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1222008				
	Местные материалы -		Тенге			416500				
		Накладные расходы -	Тенге			179132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26870,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2084136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1787034	66826			843
			Тенге			136110	22352			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1787034				
	Материалы -		Тенге			1519				
	Всего заработная плата -		Тенге				158463,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1222008				
	Местные материалы -		Тенге			416500				
		Накладные расходы -	Тенге			179132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26870,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2084136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		Итого с к=2,08774	Тенге			4351134				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			87023				
		Итого:	Тенге			4438157				
		Услуги инженера(технологического сопровождения)-0,642%	Тенге			28493				
		Затраты на осуществление авторского надзора- 0,2%	Тенге			8876				
		Итого:	Тенге			4475526				
		НДС12%	Тенге			537063				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			5012589				
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге			4553993				

Принял:
Заказчик:
Заведующая КГКП я/с "Колокольчик"
Нагманова А.М.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Олжа*-2002" Асанова С.Б.

Заказчик: КГКП ясли-сад"Колокольчик"
Подрядчик:ТОО"Олжа*-2002"
Договор № 34 от 21.06.2012г.
Наименование стройки - п.Ботакара,ул.Аблай-хана34.
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик"

Форма2В

Акт приемки выполненных работ за август 2012г

на Капитальный ремонт кровли детского сада "Колокольчик"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расценки по сборникам на строительство приняты согласно общ.положения на ремонтные работы п.1-12;Кз/п=1,15;Кмех.=1,25;Кт/зат мех-1,25;Кт/зат раб=1,15								
1	Е0108-6-1Н65=1 т.ч. п-1.7	**Кладка парапета наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50**	9,4	10345,16	419,80	97244	3946	9606	5,22	49
		м3		804,71	157,50	7564	1480	106,2	0,76	7
2	Е0108-16-3Н65=1	**Кладка парапета стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м**	19,89	7628,50	362,08	151731	7202	34006	8,50	169
		м3		1474,88	135,00	29335	2685	106,2	0,66	13
3	СПРАЙСН65=1	**Кирпич керамический лицевой /пр-во Иран/**	3,48	29349,68	--	102159	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-51-1Н65=1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	24,76	275,67	2,45	6826	61	2943	0,70	17
		м2		125,24	0,56	3101	14	94,5	0,03	1
5	Е0115-64-3Н65=1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей за 2 раза стен**	24,76	1231,80	4,29	30499	106	2022	0,52	13
				84,79	1,64	2099	41	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0115-158-2Н65=1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	24,76	332,00	2,54	8220	63	446	0,10	3
		м2		18,11	0,96	448	24	94,5	--	--
7	Е0112-15-1Н65=1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	66,1	270,38	1,49	17872	98	2238	0,18	12
		м2		31,05	0,56	2052	37	107,1	--	--
8	Е0112-13-3Н65=1	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ППЖ Ф-175кг/м3 в один слой	65	102,77	5,90	6680	384	5829	0,46	30
		м2		81,51	2,23	5298	145	107,1	0,01	1
9	Е0112-13-4Н65=1	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты до 2 -х слоев	65	68,78	5,90	4471	384	4532	0,36	23
		м2		62,88	2,23	4087	145	107,1	0,01	1
10	С11031-103Н65=1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 175	13,23	10700,00	--	141561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-17-1Н65=1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	65	203,43	19,93	13223	1295	3293	0,28	18
		м2		39,85	7,45	2590	484	107,1	0,04	2
12	Е0112-17-2Н65=1	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30см	65	93,63	0,18	6086	11	13	--	--
		м2		0,13	0,06	8	4	107,1	--	--
13	Е0112-10-1Н65=1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали 0,8мм	60	185,66	1,55	11140	93	11361	1,12	67
		м2		176,21	0,59	10573	35	107,1	--	--
14	Е0112-9-2Н65=1	Устройство подвесных желобов	64	570,21	1,53	36493	98	3515	0,32	20
		м		50,72	0,56	3246	36	107,1	--	--
15	Е0112-8-1Н65=1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб ф=100мм	10,75	91,47	0,20	983	2	299	0,15	2
				25,88	0,09	278	1	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	Е0110-73-2Н65=1	Сборка карнизов	23,8	270,56	8,99	6439	214	6432	1,64	39
		м2		246,85	3,40	5875	81	108	0,02	--
17	С11021-63Н65=1	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,11	13800,00	--	1518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0120-11-1Н65=1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	7	819,85	20,19	5739	141	1716	1,23	9
		шт		204,41	8,44	1431	59	115,2	0,04	--
		Венткороба								
19	Е0120-19-7Н65=1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	2	6003,53	77,06	12007	154	1144	2,85	6
		шт		468,34	28,13	937	56	115,2	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			660891	14251			477
			Тенге			78924	5327			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			643145				
		Материалы -	Тенге			59880				
		Всего заработная плата -	Тенге				81768,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245238				
		Местные материалы -	Тенге			247515				
		Накладные расходы -	Тенге			86536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12980,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			773462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				94748,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17746				
		Материалы -	Тенге			15083				
		Всего заработная плата -	Тенге				2483,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				429,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1236				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2912,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			795305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							549
		Сметная заработная плата -	Тенге				97660,00			
		Итого с к=2,08774	Тенге			1660390				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			33208				
		Итого:	Тенге			1693598				
		Услуги инженера(технологического сопровождения)-0,642%	Тенге			10873				
		Затраты на осуществление авторского надзора- 0,2%	Тенге			3387				
		Итого:	Тенге			1707858				
		НДС12%	Тенге			204943				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			1912801				
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге			1770648				

Принял:
Заказчик:
Заведующая КГКП я/с "Колокольчик"
Нагманова А.М.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Олжа*-2002" Асанова С.Б.

Авторский надзор ТОО «Альсомин»
Акмагабетов М.И

Технический надзор ТОО «КарагандаСтрой Company»
Исмаилов М.К.

Заказчик: КГКП ясли-сад"Колокольчик"
Подрядчик:ТОО"Олжа*-2002"

Договор № 34 от 21.06.2012г.

Форма2В

Наименование стройки - п.Ботакара,ул.Аблай-хана34.

Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли детского сада "Колокольчик"

Акт приемки выполненных работ за август 2012г

на Капитальный ремонт кровли детского сада "Колокольчик"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	415,8	270,38	1,49	112425	619	14078	0,18	74
		м2		31,05	0,56	12911	234	107,1	--	1
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ППЖ Ф-175кг/м3 в один слой	415,8	102,77	5,90	42731	2453	37290	0,46	193
		м2		81,51	2,23	33893	925	107,1	0,01	4
3	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты до 2 -х слоев	415,8	68,78	5,90	28600	2453	28994	0,36	149
		м2		62,88	2,23	26146	925	107,1	0,01	4
4	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	415,8	38,26	1,49	15910	619	14078	0,18	74
		м2		31,05	0,56	12911	234	107,1	--	1
5	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,4573	30400,00	--	13902	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	415,8	203,43	19,93	84587	8285	21063	0,28	116
		м2		39,85	7,45	16569	3098	107,1	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30см	415,8	93,63	0,18	38932	73	84	--	--
		м2		0,13	0,06	53	26	107,1	--	--
8	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм	264	139,90	69,75	36935	18414	25509	0,35	93
		отверст.		66,38	40,98	17524	10819	90	0,06	17
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгдля крепления маурлатов и лежаков	0,1584	99034,93	380,30	15687	60	5715	227,70	36
		1т		38036,25	143,44	6025	23	94,5	0,70	--
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1584	40200,00	--	6368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-5-1	Установка маурлатов,лежаков.стропильных ног из брусьев с антисептированием	1,49	23143,99	395,71	34485	590	6694	25,88	39
		м3		4010,63	149,06	5976	222	108	0,73	1
12	Е0110-14-1	Установка стропил	5,28	22014,42	417,85	116192	2205	23169	25,42	134
		м3		3907,13	157,50	20622	831	108	0,78	4
13	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	18,9	883,44	3,72	16697	70	881	0,29	6
		м2		42,95	0,59	812	11	107,1	0,01	--
14	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	668,1	125,51	2,55	83851	1704	20886	0,20	131
		м2		28,78	0,41	19228	274	107,1	0,01	3
15	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки	3,82	133,09	0,69	508	3	32	0,05	--
		м2		7,45	0,25	28	1	108	--	--
16	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	22,4	599,34	35,14	13425	787	3763	0,90	20
		м3		142,31	13,23	3188	296	108	0,07	1
17	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	687	128,68	42,80	88401	29407	38566	0,36	250
		м2		58,74	10,56	40356	7256	81	0,04	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,03	525600,00	--	15780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	824,4	1190,00	--	981036	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали 0,8мм	50	185,66	1,55	9283	78	9468	1,12	56
		м2		176,21	0,59	8811	29	107,1	--	--
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали 1,0мм	20	691,28	1,55	13826	31	3787	1,12	22
		м2		176,21	0,59	3524	12	107,1	--	--
22	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	100	163,15	1,24	16315	124	1478	0,08	8
		м2		13,33	0,47	1333	47	107,1	--	--
		Венткороба								
23	Е0108-6-9	Кладка вентканалов	2,6	10867,96	370,75	28257	964	3288	6,84	18
		м3		1053,11	137,81	2738	358	106,2	0,68	2
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0146	99034,93	380,30	1442	6	525	227,70	3
		1т		38036,25	143,44	554	2	94,5	0,70	--
25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0146	40200,00	--	585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	16,2	275,67	2,45	4466	40	1926	0,70	11
		м2		125,24	0,56	2029	9	94,5	0,03	1
27	Е0115-157-1	Окраска венткоробов по подготовленной поверхности известковая	1	11,83	1,13	12	1	8	0,05	--
		м2		7,72	0,43	8	--	94,5	--	--
28	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	58,11	-10345,16	-419,80	-601157	-24395	-59381	-5,22	-303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-804,71	-157,50	-46762	-9152	106,2	-0,76	-44
29	Е0108-16-3	Кладка парапета стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	58,11	7628,50	362,08	443292	21040	99350	8,50	494
		м3		1474,88	135,00	85705	7845	106,2	0,66	38
30	СПРАЙС	Кирпич керамический лицевой /пр-во Иран/	10,17	29349,68	--	298464	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1961234	65629			1625
			Тенге			274179	24326			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1872833				
	Материалы -		Тенге			354871				
	Всего заработная плата -		Тенге				250894,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1316135				
	Местные материалы -		Тенге			-68218				
		Накладные расходы -	Тенге			262684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39403,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2263649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1557
		Сметная заработная плата -	Тенге				290296,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88401				
	Материалы -		Тенге			18638				
	Всего заработная плата -		Тенге				47612,00			
		Накладные расходы -	Тенге			38566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5785,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7618				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53397,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2398233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1852
		Сметная заработная плата -	Тенге				343693,00			
		Итого с к=2,08774	Тенге			5006887				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			100138				
		Итого:	Тенге			5107025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Услуги инженера(технологического сопровождения)-0,642%	Тенге			32787				
		Затраты на осуществление авторского надзора- 0,2%	Тенге			10214				
		Итого:	Тенге			5117239				
		НДС12%	Тенге			614069				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			5731307				
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге			5206957				

Принял:
Заказчик:
Заведующая КГКП я/с "Колокольчик"
Нагманова А.М.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Олжа*-2002" Асанова С.Б.

Авторский надзор ТОО «Альсомин»
Акмагабетов М.И

Технический надзор ТОО «КарагандаСтрой Company»
Исмаилов М.К.

Заказчик: КГКП ясли-сад"Колокольчик"
Подрядчик:ТОО"Олжа*-2002"
Договор № 34 от 21.06.2012г.

Форма2В

Наименование стройки - п.Ботакара,ул.Аблай-хана34.

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик"

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2012г

на Капитальный ремонт кровли детского сада "Колокольчик"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расценки по сборникам на строительство приняты согласно общ.положения на ремонтные работы п.1-12;Кз/п=1,15;Кмех.=1,25;Кт/зат мех-1,25;Кт/зат раб=1,15								
1	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	18,41	10345,16	419,80	190455	7729	18813	5,22	96
		м3		804,71	157,50	14815	2900	106,2	0,76	14
2	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой кровли	138,6	270,38	1,49	37475	206	4693	0,18	25
		м2		31,05	0,56	4304	78	107,1	--	--
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты ППЖ Ф-175кг/м3 в один слой	138,6	102,77	5,90	14244	818	12430	0,46	64
		м2		81,51	2,23	11298	308	107,1	0,01	1
4	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты до 2 -х слоев	138,6	68,78	5,90	9533	818	9665	0,36	50
		м2		62,88	2,23	8715	308	107,1	0,01	1
5	Е0112-15-1	Устройство из пленки пароизоляции в один слой	138,6	38,26	1,49	5303	206	4693	0,18	25
		м2		31,05	0,56	4304	78	107,1	--	--
6	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,1525	30400,00	--	4635	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	138,6	203,43	19,93	28196	2762	7021	0,28	39
		м2		39,85	7,45	5523	1033	107,1	0,04	5
8	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30см	138,6	93,63	0,18	12977	24	28	--	--
		м2		0,13	0,06	18	9	107,1	--	--
9	Е0110-5-1	Установка маурлатов,лежаков.стропильных ног из брусьев с антисептированием	2,24	23143,99	395,71	51796	886	10054	25,88	58
		м3		4010,63	149,06	8976	334	108	0,73	2
10	Е0110-14-1	Установка стропил	7,93	22014,42	417,85	174486	3312	34794	25,42	201
		м3		3907,13	157,50	30968	1248	108	0,78	6
11	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,67	27,10	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	5,67	57,60	57,60	327	327	65	--	--
		т		--	11,52	--	65	100	0,24	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			529580	17086			558
			Тенге			88919	6361			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529580				
	Материалы -		Тенге			219135				
	Всего заработная плата -		Тенге				95280,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4635				
	Местные материалы -		Тенге			229741				
		Накладные расходы -	Тенге			102254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15338,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			669744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							641
		Сметная заработная плата -	Тенге				110618,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			669744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							641
		Сметная заработная плата -	Тенге				110618,00			
		Итого с к=2,08774	Тенге			1398251				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			27965				
		Итого:	Тенге			1426216				
		Услуги инженера(технологического сопровождения)-0,642%	Тенге			9156				
		Затраты на осуществление авторского надзора- 0,2%	Тенге			2852				
		Итого:	Тенге			1438225				
		НДС12%	Тенге			172587				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			1610812				
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге			1463441				

Принял:
Заказчик:
Заведующая КГКП я/с "Колокольчик"
Нагманова А.М.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Олжа*-2002" Асанова С.Б.

Тех.надзор ТОО"КарагандаСтрой Company"
Исмаилов М.К.

Авторский надзор ТОО "Альсомин"
Акмагабетов М.И.

Заказчик: КГКП ясли-сад"Колокольчик"
Подрядчик:ТОО"Олжа*-2002"
Договор № 34 от 21.06.2012г.
Наименование стройки - п.Ботакара,ул.Аблай-хана34.
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик"

Форма2В

Акт приемки выполненных работ за июль 2012г

на Капитальный ремонт кровли детского сада "Колокольчик"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расценки по сборникам на строительство приняты согласно общ.положения на ремонтные работы п.1-12;Кз/п=1,15;Кмех.=1,25;Кт/зат мех-1,25;Кт/зат раб=1,15								
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	554,4	29,02	2,02	16089	1120	16222	0,17	97
		м2		27,00	0,32	14969	177	107,1	--	2
2	Е0158-20-1к=0,8	Разборка выравнивающей цементной стяжки	554,4	66,78	11,34	37025	6289	33977	0,34	190
		м2		55,44	1,78	30736	989	107,1	0,01	5
3	Е0158-22-21к=0,8	Демонтаж теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона	554,4	24,52	1,21	13594	670	13951	0,16	87
		м2		23,31	0,18	12924	102	107,1	--	1
4	Е0158-21-1к=0,8	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	554,4	16,02	0,35	8879	195	9334	0,09	53
		м2		15,66	0,06	8684	31	107,1	--	--
5	Е0107-17-7 к=0,8	Демонтаж карнизных панелей	129	610,36	324,70	78737	41887	65079	1,63	210
		шт		285,66	114,73	36850	14800	126	0,49	63
6	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка парапета наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	39,7	10345,16	419,80	410703	16666	40568	5,22	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				804,71	157,50	31947	6253	106,2	0,76	30
		м3								
7	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 175								
			114,21	10700,00	--	1222008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1787034	66826			843
			Тенге			136110	22352			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1787034				
	Материалы -		Тенге			1519				
	Всего заработная плата -		Тенге				158463,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1222008				
	Местные материалы -		Тенге			416500				
		Накладные расходы -	Тенге			179132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26870,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2084136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1787034	66826			843
			Тенге			136110	22352			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1787034				
	Материалы -		Тенге			1519				
	Всего заработная плата -		Тенге				158463,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1222008				
	Местные материалы -		Тенге			416500				
		Накладные расходы -	Тенге			179132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26870,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2084136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				185332,00			
		Итого с к=2,08774	Тенге			4351134				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			87023				
		Итого:	Тенге			4438157				
		Услуги инженера(технологического сопровождения)-0,642%	Тенге			28493				
		Затраты на осуществление авторского надзора- 0,2%	Тенге			8876				
		Итого:	Тенге			4475526				
		НДС12%	Тенге			537063				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			5012589				
		ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге			4553993				

Принял:
Заказчик:
Заведующая КГКП я/с "Колокольчик"
Нагманова А.М.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Олжа*-2002" Асанова С.Б.

Тех.надзор ТОО "Караганда Строй Company"

Исмаилов М.К.

Авторский надзор ТОО "Альсомин"

Акмагабетов М.И.