УТВЕРЖДАЮ:
Вице-президент АО «Национальная
Компания «Казакстан темір жолы»
_____ Ермуханов А.М.
«31» ОКТЯБРЯ 2013г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЁМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

«22» ОКТЯБРЯ 2013г. г. Щучинск

реконструкция наружных сетей систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий и сооружений, реконструкция кровли и зданий (корпусов №№1,2,3,4) санатория–профилактория им.С.Сейфуллина

Приемочная комиссия, назначенная телеграфным распоряжением Вице-президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ермухановым А.М. от 17 октября 2013 года № 000106а, в составе:

Председатель комиссии:
Абилдаев Д.Е. – директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Санаторий-профилакторий им. С. Сейфуллина»

Члены комиссии:
Жуманкулов Е.К. – главный инспектор ЦУКС

Беремкулов А.К. – эксперт ЦУКС

Нарбаев Г.С. – НОРПОЖ-1

Жолдаспаев С.И. – начальник УГСЭН по Бурабайскому району

Абраева Ф.К. – директор ТОО «Пульс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с Подрядчиком:
филиалом АО «НК «КТЖ» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству» и ТОО «Пульс» предъявлено к приемке в эксплуатацию после реконструкции наружных сетей систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий и сооружений, реконструкция кровли и зданий (корпусов №№1,2,3,4) санатория–профилактория им.С.Сейфуллина.

2. Ремонт осуществлен на основании договора:
от «12» ноября 2013 года № 154-ЦУКС АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

3. Ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Пульс» выполнившим реконструкция наружных сетей систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий и сооружений, реконструкция кровли и зданий (корпусов №№1,2,3,4) санатория–профилактория им.С.Сейфуллина.

4. Сметная документация утверждена:
филиалом АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству».

5. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
Сметная (проектно-сметная) документация и исполнительная документации.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 13 НОЯБРЯ 2012 года
окончание работ 12 ОКТЯБРЯ 2013 года

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной (проектно-сметной) документации:
Всего 129 745 110 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию:
Всего 129 709 342 тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке реконструкция наружных сетей систем отопления горячего и холодного водоснабжения зданий и сооружений, реконструкция кровли и зданий (корпусов №№1,2,3,4) санатория–профилактория им.С.Сейфуллина.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель:
Абилдаев Д.Е. _____ директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Санаторий-профилакторий им. С. Сейфуллина»

Члены комиссии:
Жуманкулов Е.К. _____ главный инспектор ЦУКС

Беремкулов А.К. _____ эксперт ЦУКС

Нарбаев Б.С. _____ НОР ПОЖ

Жолдаспаев С.И. _____ начальник УГСЭН по Бурабайскому району

Абраева Ф.К. _____ директор ТОО «Пульс»

Заказчик: АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капстроительству

Договор №154 от 12.11.12г

Подрядчик: ТОО «Пульс»

А К Т
приемки выполненных работ за март 2013 года
реконструкция здания второго корпуса санатория-профилактория имени Сакена Сейфуллина

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСАД								
1	Е0110-92-1	-Разборка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	12	63,49	7,73	762	93	757	0,33	4
				55,76	2,63	669	32	108	0,01	-
2	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	12	392,85	24,17	4714	290	2184	0,96	12
				160,3	8,22	1924	99	108	0,04	-
3	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	12	12700	-	152400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0111-138-2	-Установка доводчиков шт	11	467,62	307,48	5144	3382	2178	1	11
				128,25	69,75	1411	767	100	0,4	4
9	Е0163-11-1	-Разборка облицовки фасада из алюкобонда с металлокаркасом м2	560	12,89	1,05	7218	588	6483	0,07	41
				11,84	0,41	6630	230	94,5	-	1
10	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов металлосайдингом на металлическом каркасе м2	560	1126,39	4,99	630778	2793	285105	3,11	1739
				537,22	1,52	300845	854	94,5	0,01	3
30	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов пожарного выхода,обитых окрашенной жестью м2	9	158,38	23,78	1425	214	1292	0,91	8
				134,6	8,98	1211	81	100	0,04	-
31	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из	17,2	392,85	24,17	6757	416	3130	0,96	17

		ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2		160,3	8,22	2757	141	108	0,04	1
32	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	17,2	13000 -	- -	223600 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0111-138-2	-Установка доводчиков шт	8	467,62 128,25	307,48 69,75	3741 1026	2460 558	1584 100	1 0,4	8 3
		ОКНА.ДВЕРИ								
35	Е0115-211-2	-Демонтаж стеклопакетов с двойным остеклением м2	46	105,33 100,91	4,42 1,66	4845 4642	203 76	4459 94,5	0,63 0,01	29 2
36	Е0115-211-2	-Установка стеклопакетов с тройным остеклением м2	46	3791,32 252,29	11,04 4,16	174401 11605	508 191	11148 94,5	1,58 0,02	73 1
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е0167-7-6	-Демонтаж электрощитков с автоматами шт	4	40,78 40,28	0,5 0,09	163 161	2 -	157 97,2	0,26 -	1 -
43	Ц0108-599-2	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями ОЩВ-12 шт	8	1135,1 556	42,1 4,5	9081 4448	337 36	4260 95	3 0,03	24 -
46	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток,штекеров шт	175	8,42 8,42	- -	1474 1474	- -	1432 97,2	0,06 -	10 -
47	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка,распредкоробок шт	243	37,55 37,55	- -	9125 9125	- -	8869 97,2	0,24 -	58 -
51	Ц0108-593-2	-Светильник в подвесных потолках шт	139	371,4 161	92,4 26,6	51625 22379	12844 3697	24773 95	1,02 0,15	142 21
55	Е0167-15-4	-Монтаж бра однолампового шт	61	70,21 69,91	0,3 0,05	4283 4265	18 3	4148 97,2	0,44 -	27 -
		Всего:				1291536		361959		
		С к=1,240289				1601878				
		С к=1,0104				1618537				
		С к=1,014				1641197				
		С к=1,041				1708486				
		С к=2,08774				3566875				

С к=1,02 — 3638212

С к=0,85 — 3092480

НДС 12% — 371098

Всего с НДС — 3463578

Заказчик: ЦУКС Алмадинов М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Пульс» Абраева Ф.К.

Д. Абилдаев

ЦУКСт М. Алмадинов

В. Субботин

Заказчик: АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капстроительству

Договор №154-ЦУКС от 12.11.12г.

Подрядчик: ТОО «Пульс»

А К Т

приемки выполненных работ за март 2013 года
реконструкция здания первого корпуса санатория-профилактория
им. Сакена Сейфуллина

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ФАСАД										
1	Е0110-92-1	-Разборка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	12	63,49	7,73	762	93	757	0,33	4		
				55,76	2,63	669	32	108	0,01	-		
2	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	12	392,85	24,17	4714	290	2184	0,96	12		
				160,3	8,22	1924	99	108	0,04	-		
4	Ц0111-138-2	-Установка доводчиков шт	11	467,62	307,48	5144	3382	2178	1	11		
				128,25	69,75	1411	767	100	0,4	4		
9	Е0163-11-1	-Разборка облицовки фасада из алюкобонда с металлокаркасом м2	390	12,89	1,05	5027	410	4515	0,07	27		
				11,84	0,41	4618	160	94,5	-	1		
10	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов металлосайдингом на металлическом каркасе м2	390	1126,39	4,99	439292	1946	198555	3,11	1213		
				537,22	1,52	209516	593	94,5	0,01	4		
30	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов пожарного выхода,обитых окрашенной жестью м2	9	158,38	23,78	1425	214	1292	0,91	8		
				134,6	8,98	1211	81	100	0,04	-		
31	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	17,2	392,85	24,17	6757	416	3130	0,96	17		
				160,3	8,22	2757	141	108	0,04	1		
33	Ц0111-138-2	-Установка доводчиков шт	8	467,62	307,48	3741	2460	1584	1	8		
				128,25	69,75	1026	558	100	0,4	3		

				ОКНА.ДВЕРИ				
35	Е0115-211-2-Демонтаж стеклопакетов с двойным остеклением	21	105,33	4,42	2212	93	2036	0,63	13
	м2		100,91	1,66	2119	35	94,5	0,01	
36	Е0115-211-2-Установка стеклопакетов с тройным остеклением	21	3791,32	11,04	79618	232	5089	1,58	33
	м2		252,29	4,16	5298	87	94,5	0,02	
				ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
42	Е0167-7-6 -Демонтаж электрощитков с автоматами	4	40,78	0,5	163	2	157	0,26	1
	шт		40,28	0,09	161	-	97,2	-	-
43	Ц0108-599-2-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями ОЩВ-12	8	1135,1	42,1	9081	337	4260	3	24
	шт		556	4,5	4448	36	95	0,03	-
46	Е0167-7-1 -Демонтаж выключателей, розеток,штекеров	123	8,42	-	1036	-	1007	0,06	7
	шт		8,42	-	1036	-	97,2	-	-
47	Е0167-17-1 -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка,распредкоробок	123	37,55	-	4619	-	4489	0,24	30
	шт		37,55	-	4619	-	97,2	-	-
55	Е0167-15-4 -Монтаж бра однолампового	61	70,21	0,3	4283	18	4148	0,44	27
	шт		69,91	0,05	4265	3	97,2	-	-
				ОТОПЛЕНИЕ И ВОДОПРОВОД					
62	Е0165-19-1 -Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	40	197,2	15,96	7888	638	8468	1,21	48
	шт		181,24	2,52	7250	101	115,2	0,02	1
65	Е0165-18-1 -Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	540	67,96	0,5	36698	270	42022	0,44	235
	м		67,46	0,09	36428	49	115,2	-	-
66	Е0165-1-1 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	260	51,07	0,69	13278	179	15123	0,33	86
	м		50,38	0,11	13099	29	115,2	-	-
67	Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	260	546,39	15,24	142062	3962	102462	1,89	490
	м		336,38	5,71	87458	1485	115,2	0,03	7
68	Е0116-31-3 -Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 32мм	323,89	836,61	4,64	270972	1503	69994	1,05	340
	м		186,28	1,31	60334	424	115,2	-	-
69	Е0169-7-1 -Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	64	206,16	2,32	13194	148	9430	1,09	70

С к=1,0104	1669771
С к=1,014	1693148
С к=1,041	1762567
С к=2,08774	3679782
С к=1,02	3753377
С к=0,85	3190371
НДС 12%	382844
Всего с НДС	3573215

Заказсик: ЦУКС Алмадинов М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Пульс» Абраева Ф.К.

Д. Абилдаев

ЦУКС М. Алмадинов

В. Субботин

ЗАКАЗЧИК: ФИЛИАЛ АО «НК «КТЖ» - «ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПУЛЬС»
ДОГОВОР № 154-ЦУКС от 12 ноября 2012 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ТРЕТЬЕГО КОРПУСА САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ ИМЕНИ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ФАСАД										
1	Е0110-92-1	-Разборка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	7	63,49	7,73	444	54	442	0,33	4		
				55,76	2,63	390	18	108	0,01	-		
2	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	7	392,85	24,17	2750	169	1274	0,96	12		
				160,3	8,22	1122	58	108	0,04	-		
3	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	7	12700	-	88900	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Ц0111-138-2	-Установка доводчиков шт	11	467,62	307,48	5144	3382	2178	1	11		
				128,25	69,75	1411	767	100	0,4	4		
9	Е0163-11-1	-Разборка облицовки фасада из алюкобонда с металлокаркасом м2	560	12,89	1,05	7218	588	6483	0,07	41		
				11,84	0,41	6630	230	94,5	-	1		
10	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов металлосайдингом на металлическом каркасе м2	560	1126,39	4,99	630778	2793	285105	3,11	1739		
				537,22	1,52	300845	854	94,5	0,01	3		
12	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	560	129,17	2,9	72335	1624	70614	0,79	444		
				126,27	1,1	70711	616	99	0,01	3		
14	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом "Изоспан" по утеплителю м2	560	9,64	0,29	5397	161	4855	0,06	36		
				9,06	0,11	5075	63	94,5	-	-		
16	Е0134-62-1	-Устройство каркаса из пресованных алюминиевых конструкций под облицовку м2	70	624,8	40,03	43736	2802	41582	3,45	242		
				584,78	15,25	40934	1068	99	0,07	5		
20	Е0134-62-1	-Устройство каркаса из пресованных алюминиевых конструкций под облицовку	125	624,8	40,03	78100	5003	74253	3,45	431		
				584,78	15,25	73097	1906	99	0,07	9		

		м2								
30	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов пожарного выхода,обитых окрашенной жестью	9	158,38	23,78	1425	214	1292	0,91	8
				134,6	8,98	1211	81	100	0,04	-
		м2								
31	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	15,5	392,85	24,17	6089	375	2821	0,96	17
				160,3	8,22	2485	127	108	0,04	1
		м2								
32	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	15,5	13000	-	201500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
						ОКНА.ДВЕРИ				
35	Е0115-211-2-	-Демонтаж стеклопакетов с двойным остеклением	202	105,33	4,42	21277	893	19581	0,63	139
		м2		100,91	1,66	20384	335	94,5	0,01	2
36	Е0115-211-2-	-Установка стеклопакетов с тройным остеклением	202	3791,32	11,04	765847	2230	48953	1,58	348
		м2		252,29	4,16	50969	840	94,5	0,02	5
38	ЛИМ ЦЕНА	-Тонирование оконных стекол	45	2200	-	99000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2 029 940	559433
С К=1,249113		2 535 624	
С К=1,0104		2 561 994	
С К=1,014		2 597 862	
С К=1,041		2 704 374	
С К=2,08774		5 646 030	
С К=1,02		5 758 951	
С К=0,85		4 895 108	
НДС 12%		587 413	
Всего с НДС:		5 482 521	

ЗАКАЗЧИК:

Акидаев Д.

Субботин В.

ПОДРЯДЧИК:

М.Алмадинов