«МҰНАЙЛЫ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 2635-Н
«12» 06 2017 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» июня 2017г.

Заказчик **Ізтілеу Аккуміс Таңғалиқызы, 130000, Мангистауская область, город Актау, 7 микрорайон, 20 дом, 106 квартира.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **05.06.2017г; ТОО "Шабыт"; Лицензия МКЛ №0001223 от 30.01.2001г., Мангистауская область, город Актау, 7 микрорайон, 20 дом, офис 106. Директор Ізтілеу Өтежан.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 05.06.2017г; ТОО "Мұрадар" Оразалы Жақсылық Жұмыр ұлы, № KZ81VJE00024929; KZ54VJE00024930; KZ27VJE00024931; KZ70VJE00024933 от 12.04.2017г;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 05.06.2017г; ТОО «Актау-Проект Компании», Лицензия МКЛ №0000542 от 09.12.2008г. главный инженер проекта Бекжанова Улболган**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **новое строительство**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с.Мангистау, производственная зона №5, участок №15.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решение Акима с. Мангистау №418 от 05.08.2016г.

б) Договор об аренде земельного участка №1266 от 02.09.2016г.

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования" по Мангистауской области № АК-130 от 06.04.2010г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актау-Проект Компании», Лицензия МКЛ №0000542 от 09.12.2008г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Ізтілеу А. Т. Приказом №01 от 30.03.2010г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2010**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2015**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **62 месяц**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 месяц**

фактически, месяц: **62 месяц**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Год постройки	Этажность	Объем здания	Площадь застройки	Основная площадь	общая площадь	Число помещения
КПП (литер А)	2014	2	230,00	38,2	37,4	45,8	3
Административное здание (литер Б,Б1,Б2)	2014	3	7868,00	660,4	1090,1	1378,1	20
Склад (литер В)	2014	1	5052,00	701,6	640,6	640,6	1
Ангар (литер Д, Д1)	2014	1	33619,00	3328,6	3255,6	3255,6	1
Трансформатор (Г1)			21,0	8,0			
Колодец (литер I)			8,0	4,1			
Ворота	L=5,9м; H=2,0м						
Подкрановые пути	L=12,25м;						
Забор	L=696,94м; H=2,0м						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. КПП (литер А) ракушечное, прямоугольной формы.

Основные конструктивные элементы КПП приняты следующими:

-фундаменты –ленточный-бетонный;

-стены и перегородки - камень-ракушечник;.

-перекрытия- ж.б. плиты;

-кровля- металлочерепица;

-полы-бетон;

-окна- металлопластиковые;

-двери- деревянные;

2. Административное здание (литер Б, Б1, Б2)

Основные конструктивные элементы Административного здания приняты следующими:

-фундаменты –ленточный-бетонный;

-стены и перегородки - камень-ракушечник;.

-перекрытия- ж.б. плиты;

-кровля- металлочерепица;

-полы-бетон, кафель;

-окна- металлопластиковые;

-двери- деревянные;

3. Склад (литер В)

Основные конструктивные элементы склада приняты следующими:

-фундаменты –ленточный-бетонный;

-стены и перегородки - камень-ракушечник;.

-перекрытия- ж.б. плиты;

-кровля- металлочерепица;

-полы-бетон;

-окна- металлопластиковые;

-двери- деревянные;

4. Ангар (литер Д, Д1)

Основные конструктивные элементы Ангара приняты следующими:

-фундаменты –ленточный-бетонный;

-стены и перегородки – ж.б. панели;.

-перекрытия- ж.б. плиты;

-кровля- профлист;

-полы-бетон;

-окна- металлопластиковые;

-двери- деревянные;

5. Трансформатор (литер Г1)

Основные конструктивные элементы приняты следующими:

-фундаменты –ленточный-бетонный;

-стены и перегородки – металлический;.

-перекрытия- металлический;

-кровля- металлический;

-полы- металлический;

-окна- металлический;

-двери- металлический;

6. Колодец – выполнено из ракушечника.

7. Ворота – металлический. L=5,9м; H=2,0м.

8. Подкрановые пути – рельсы и шпалы. L=12,25м.

9. Забор – выполнено из бетона. L=696,94м; H=2,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **не предусмотрен** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **не предусмотрен** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **не предусмотрен** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **не предусмотрен** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект "Производственная база ИП Ізтілеу А.Т.".**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ізтілеу Аккуміс Таңғаликызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО "Мурадар"**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «Актау-Проект Компании» Бекжанова.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шабыт» Ізтілеу Өтежан**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

«МҰНАЙЛЫ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 2635-14

«12» 05 2017 ж.

Мұнайлы ауданының әділет басқармасы

Сілтеме № 00911256598 3 Жазылды 203-074-078

Кадастр № 13-203-074-07 Тіркелген күні 13.06.2017

Тіркеуші Гурегильдеев Қолы

Бақылаушы Буралиев Қолы

2

Прошнуровано и пронумеровано
в 4-х листах

ІЗТЛЕУ А.Т.