СЧЕТ ФАКТУРА №000000000016 от 25.09. 2014г.

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"
РНН и адрес поставщика	451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
	БИН 061240005546
Расчетный счет поставщика	KZ426010361000154621 в АО "Народный банк Казахстана"
	г.Экибастуз
БИК	HSBKKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)	№ 37 от 09.09.2014г.
Св-во о постановке на учет по НДС	45001 №0005654 от 28.11.2012г.
Условия оплаты по договору	безналичный
Пункт назначения поставляемых товаров(работ)	
	(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности	№ от
Способ отправления	
Товаро-транспортная накладная	№ от
Грузоотправитель	
	(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель	КГКП "Центр Культуры "Атамура" отдела культуры и развития
Покупатель	языков акимата города Экибастуза"
БИН и адрес покупателя	990440004734 РК Павлодарская обл.г. Экибастуз
Св-во о постановке на учет по НДС	ул. Горняков 3А
Расчетный счет покупателя	KZ556010361000002291 АО "Народный банка Казахстана
	БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт клуба в с. Акколь				6 750 892	12	810 108	7 561 000		
Всего по счету:					6 750 892	12	810 108	7 561 000		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

Получил
(Ф.И.О. должность)

Заказчик: КГКП "Центр Культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата г. Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба села Акколь"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименов.			КОД
		37	09.09.2014г						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	6 750 892									810 108	7 561 000
Всего к оплате: 7 561 000 (семь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча) тенге											

Заказчик:
Директор КГКП "Центр культуры "Атамура" _____ Толеубаева Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Пульс"
Директор _____ Абраева Ф.К.

Форма2

Заказчик: КГКП "Центр культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Пульс"

Договор №37 от 9 сентября 2014 года

Акт выполненных работ №1 от 25 сентября 2014 года
Капитальный ремонт здания сельского клуба села Акколь

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-41-1	Разборка разрушаемой отмостки	12	2399,04	1107,54	28788	13290	18468	7,7	92
		м3		1291,5	418,5	15498	5022	90	2,04	24
2	Е51-2-2	Разработка грунта под ленточный фундамент и отмостки.	6,2	970,48	0,04	6017	–	5734	6,1	38
		м3 грунта		906,75	0,01	5622	–	102	0,0001	–
3	Е8-3-2	Устройство щебеночной подготовки	3,6	2840,77	100,89	10227	363	619	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	446	138	106	0,18	1
4	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,99	10726,95	311,32	64254	1865	3179	2,82	17
		м3		441	117,61	2642	704	95	0,5744	3
5	99-1-1(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент.	5,99	133		797				
		м3								

6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	39,93	245,44	3,82	9800	153	1641	0,212	8
		м2 поверхности		37,35	1,44	1491	57	106	0,007	–
7	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	7,2	9796,57	66,01	70535	475	1509	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1409	179	95	0,1218	1
8	Е7-20-3	Установка закладных (1293шт) для крепления сетки	0,556	175710,1	1826,1	97695	1015	6159	42,7	24
		т стальных элементов		8100	690,75	4504	384	126	3,37	2
9	Е61-28-1	Натягивание сетки перед облицовкой стен кирпичом.	152,62	703,51	0,85	107370	130	17055	0,816	125
		м2		117,5	0,13	17933	20	95	0,0013	–
10	Е8-7-5	Облицовка фасада из неокрашенного силикатного кирпича толщиной в 1/2 кирпича	303,72	436,51	34,37	132577	10439	64991	1,21	368
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	57403	3909	106	0,0629	19
11	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	303,72	38,93	–	11824	–	12533	0,219	67
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	11824	–	106	–	–
12	Е15-15-1	Облицовка цоколя плиткой рванной камень	31,24	2439,48	2,56	76209	80	12515	2,55	80
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	13144	30	95	0,0047	–
14	Е7-20-3	Укладка перемычек из уголка	0,121	13010,1	1826,1	1574	221	1341	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	980	84	126	3,37	–
15	1-4-87	Стоимость уголка 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,121	44300		5360				
		т								
16	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	22,06	270,9	23,78	5976	525	5084	1,6539	36
		м2		247,12	8,98	5451	198	90	0,0439	1
17	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	13,32	346,04	18,87	4609	251	2054	0,8165	11

саме подготрай сетку.

	м2 проемов		136,44	6,39	1817	85	108	0,0312	–
18 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	8,74	348,94	18,88	3050	165	1676	1,0234	9
	м2 проемов		171,01	6,57	1495	57	108	0,0321	–
19 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	13,32	6433		85688				
	м2								
20 6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	8,74	6433		56224				
	м2								
21 Е56-10-1	Установка подоконных досок	21,4	77,58	0,47	1660	10	582	0,1576	3
	м		25,09	0,09	537	2	108	0,0008	–
22 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	21,4	2030		43442				
	м								
23 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	13,23	158,38	23,78	2095	315	1710	0,9115	12
	м2		134,6	8,98	1781	119	90	0,0439	1
24 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,23	398,48	102,53	5272	1356	2676	0,899	12
	м2 проемов		151,65	35,67	2006	472	108	0,1393	2
25 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	13,23	4010		53052				
	м2								

26 99-1-1(пл)	Скобянные изделия для дверей в помещение *комплект*	7	1380		9660				
27 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	7	844		5908				
28 Е9-53-1	Демонтаж металлической двери. ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *т конструкций*	0,0895	8528,71	793,21	763	71	581	49,26	4
			7735,5	278,78	692	25	81	1,365	–
29 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей. *т конструкций*	0,0895	14806.01	1133,15	1325	101	964	82,1	7
			12892,5	398,25	1154	36	81	1,95	–
30 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
31 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844				
32 Е61-7-1	Ремонт откосов окон *м2*	6,72	1165,69	67,78	7833	455	4186	3,852	26
			644,33	11,29	4330	76	95	0,0624	–
33 Е61-7-1	Штукатурки дверных откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	7,14	1165,69	67,78	8323	484	4448	3,852	28
			644,33	11,29	4601	81	95	0,0624	–
34 Е15-64-5	Сплошное выравнивание оконных дверных откосов (сухие смеси)толщ.2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	13,86	247,36	6,12	3428	85	1892	0,8056	11
			141,39	2,32	1960	32	95	0,01132	–
36 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	293,53	51,33	4,89	15067	1435	15402	0,336	99
			46,44	0,83	13632	244	111	0,0086	3
37 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	293,53	11,07	0,04	3249	12	3601	0,0767	23
			11,03	0,02	3238	6	111	0,0001	–

38	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	22,64	479,32	8,95	10852	203	2918	0,7636	17
		м2		114,73	1,42	2597	32	111	0,0151	–
41	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	22,64	167,96	1,88	3803	43	1700	0,467	11
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1773	16	95	0,0035	–
42	Е13-55-1	Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 40 мм.(к=2 к объему)	571,78	581,83	121,37	332679	69397	87015	0,773	442
		м2		142,43	45,45	81439	25987	81	0,222	127
43	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	270,89	300,47	14,01	81394	3795	26461	0,5834	158
		м2		85,79	2,21	23240	599	111	0,0122	3
44	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	270,89	1129,85	14,85	306065	4023	74050	1,5362	416
		м2		243,95	2,32	66084	628	111	0,0237	6
45	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	334,3	172,84	2,26	57780	756	18621	0,2896	97
		м		49,84	0,34	16662	114	111	0,0023	1
46	Е46-39-6	Разборка подвесных потолков из плит акустических	137	100,85	6,78	13816	929	11916	0,5866	80
		м2		94,07	2,57	12888	352	90	0,0125	2
47	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	137	326,29	2,21	44701	303	41692	1,76	241
		м2		319,5	0,83	43772	114	95	0,0041	1
48	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	137	1070		146590				
		м2								
49	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	557,13	25,7	–	14318	–	13602	0,178	99
		м2		25,7	–	14318	–	95	–	–

50	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором.	535,49	181,11	7,57	96982	4054	33286	0,4237	227
		м2		64,26	1,17	34411	627	95	0,0064	3

Итого прямых затрат:	2074575
Накладные расходы:	501861
Итого с накладными расходами:	2576436
С К=1,06 (ненормируемые и непредвиденные затраты)	2731022
Выслуга лет 1%	27310
Доп. Отпуска 0,4%	10924
Итого с дополнительными затратами:	2769256
С коэф. пересчета в текущих ценах К=2,39	6618522
С К=1,02 (налоги, сборы, обязательные платежи)	6750892
НДС 12%	810108
Всего с НДС:	7561000

Заказчик:
Директор КГКП "Цент культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата г. Экибастуза
_____ Толеубаева Н.Е.

Эксперт технадзора
ТОО "Құрмет - КН"
_____ Каржасов К.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Пульс"
_____ Абраева Ф.К.