# СЧЕТ ФАКТУРА №0000000000018 от 14.10. 2014г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"

РНН и адрес поставщика: 451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
БИН 061240005546

Расчетный счет поставщика: KZ426010361000154621 в АО "Народный банк Казахстана"
г.Экибастуз

БИК: HSBKKZKX

Договор на поставку товаров (работ, услуг): № 37 от 09.09.2014г.

Св-во о постановке на учет по НДС: 45001 №0005654 от 28.11.2012г.

Условия оплаты по договору: безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров(работ)

*(государство, регион, область, город, район)*

Поставка товаров осуществлена по доверенности: № от

Способ отправления

Товаро-транспортная накладная: № от

Грузоотправитель

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: КГКП "Центр Культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

Покупатель

БИН и адрес покупателя: 990440004734 РК Павлодарская обл.г. Экибастуз
ул. Горняков 3А

Св-во о постановке на учет по НДС

Расчетный счет покупателя: KZ556010361000002291 АО "Народный банка Казахстана
БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол. | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс | НДС Ставка | НДС Сумма | Всего стоимость реализации | Акциз ставка | Акциз сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт клуба в с. Акколь | | | | 3 420 463 | 12 | 410 456 | 3 830 919 | | |
| Всего по счету: | | | | | 3 420 463 | 12 | 410 456 | 3 830 919 | | |

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

Получил
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: КГКП "Центр Культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата г. Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба села Акколь"

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.

| | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименов. | | | код |
| | | 37 | 09.09.2014г | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в смет-ных базисных ценах | из них | | ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г. | дополнительные затраты | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монта-жу обору-дования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополн. расходы | оборудова-ние | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Всего по стройке: | 10 171 355 | | | | | | | | | 410 456 | 3 830 919 |
| Всего к оплате: | 3830919 ( три миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот девятнадцать) тенге | | | | | | | | | | |

Заказчик:
Директор КГКП "Центр культуры "Атамура" _____ Толеубаева Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Пульс"
Директор _____ Абраева Ф.К.

Форма2

Заказчик: КГКП "Центр культуры "Атамура" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Пульс"

Договор №37 от 9 сентября 2014 года

Акт выполненных работ №2 от 14 октября 2014 года
Капитальный ремонт здания сельского клуба села Акколь

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35 | Е58-18-4 | Устройство оконных сливов из листовой стали | 20,6 | 253,64 | 0,56 | 5225 | 12 | 903 | 0,2612 | 5 |
| | | *м* | | 40,86 | 0,09 | 842 | 2 | 107 | 0,0009 | – |
| 39 | Е57-17-4 | Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 | 22,64 | 1920,69 | 5,23 | 43484 | 118 | 3039 | 0,7509 | 17 |
| | | *м2* | | 120,11 | 0,83 | 2719 | 19 | 111 | 0,0105 | – |
| 40 | Е57-23-1 | Устройство плинтусов деревянных | 26,43 | 123,9 | 0,33 | 3275 | 9 | 644 | 0,1419 | 4 |
| | | *м* | | 21,89 | 0,05 | 579 | 1 | 111 | 0,0006 | – |
| 50 | Е61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором. | 21,64 | 181,11 | 7,57 | 3919 | 164 | 1345 | 0,4237 | 9 |
| | | *м2* | | 64,26 | 1,17 | 1391 | 25 | 95 | 0,0064 | -- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм финишом. *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 557,13 | 133,54 | 3,43 | 74399 | 1911 | 39717 | 0,4552 | 254 |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 41077 | 730 | 95 | 0,0063 | 4 |
| 53 | Е67-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки *м* | 250 | 3,69 | – | 923 | – | 895 | 0,0254 | 6 |
| | | | | 3,69 | – | 923 | – | 97 | – | – |
| 54 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток *шт* | 23 | 8,42 | – | 194 | – | 188 | 0,0584 | 1 |
| | | | | 8,42 | – | 194 | – | 97 | – | – |
| 55 | Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт* | 12 | 29,35 | 2,8 | 352 | 34 | 314 | 0,1789 | 2 |
| | | | | 26,55 | 0,45 | 319 | 5 | 97 | 0,0038 | – |
| 56 | Е67-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт* | 9 | 9,32 | 0,23 | 84 | 2 | 80 | 0,0632 | 1 |
| | | | | 9,09 | 0,05 | 82 | – | 97 | 0,0003 | – |
| 57 | Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м борозды* | 250 | 113,54 | 73,85 | 28385 | 18463 | 15253 | 0,2624 | 66 |
| | | | | 39,69 | 28,1 | 9923 | 7025 | 90 | 0,154 | 39 |
| 58 | Е69-2-1 | Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие* | 14 | 341,53 | 229,14 | 4781 | 3208 | 2528 | 0,7339 | 10 |
| | | | | 112,39 | 88,29 | 1573 | 1236 | 90 | 0,484 | 7 |
| 59 | Е69-3-1 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм *гнездо* | 22 | 195,71 | 137,68 | 4306 | 3029 | 2199 | 0,3731 | 8 |
| | | | | 58,03 | 53,01 | 1277 | 1166 | 90 | 0,291 | 6 |
| 60 | Е67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода* | 250 | 24,84 | – | 6210 | – | 6024 | 0,1492 | 37 |
| | | | | 24,84 | – | 6210 | – | 97 | – | – |
| 61 | 16-1-1227 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 *км* | 0,25 | 59626 | | 14907 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е67-17-1 | Монтаж выключателей, розеток *шт* | 23 | 37,55 | – | 864 | – | 838 | 0,239 | 5 |
| | | | | 37,55 | – | 864 | – | 97 | – | – |
| 63 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт* | 7 | 156 | | 1092 | | | | |
| 64 | 18-1-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт* | 4 | 182 | | 728 | | | | |
| 65 | 18-1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт* | 2 | 215 | | 430 | | | | |
| 66 | 18-3-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт* | 0,03 | 18000 | | 540 | | | | |
| 67 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт* | 0,023 | 16300 | | 375 | | | | |
| 68 | 18-1-152 | Розетка штепсельная пластмассовая для скрытой установки с пластмассовым основанием. *шт* | 10 | 116 | | 1160 | | | | |
| 69 | Е21-18-15 | Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами *шт* | 12 | 403,02 | 100,48 | 4836 | 1206 | 3393 | 1,43 | 17 |
| | | | | 234 | 57,5 | 2808 | 690 | 97 | 0,2559 | 3 |
| 70 | 17-2-11 | Светильники, тип ORL R2x36 *шт* | 12 | 4770 | | 57240 | | | | |
| 71 | 17-6-80 | Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛД36 *шт* | 48 | 101 | | 4848 | | | | |
| 72 | 17-5-2 | Стартер для люминисцентных ламп *шт* | 48 | 17 | | 816 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е67-15-7 | Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания | 4 | 168,51 | 0,5 | 674 | 2 | 652 | 0,9761 | 4 |
| | | *шт* | | 168,01 | 0,09 | 672 | – | 97 | 0,0008 | – |
| 74 | Е67-15-8 | Монтаж светильника "Выход" | 3 | 120,57 | 0,4 | 362 | 1 | 350 | 0,73 | 2 |
| | | *шт* | | 120,17 | 0,07 | 361 | – | 97 | 0,0006 | – |
| 75 | 17-4-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ | 3 | 462 | | 1386 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 76 | 17-1-34 | Светильники взрывозащищенные. | 4 | 4050 | | 16200 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 77 | Е67-15-6 | Монтаж светильника потолочный | 2 | 140,16 | 1,42 | 280 | 3 | 269 | 0,8863 | 2 |
| | | *шт* | | 138,74 | 0,23 | 277 | – | 97 | 0,0022 | – |
| 78 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ | 2 | 871 | | 1742 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 79 | 17-6-8 | Лампы накаливания | 9 | 24 | | 216 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 80 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм | 20 | 51,07 | 0,69 | 1021 | 14 | 1162 | 0,332 | 7 |
| | | *м* | | 50,38 | 0,11 | 1008 | 2 | 115 | 0,001 | – |
| 81 | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм | 67 | 88,41 | 1,24 | 5923 | 83 | 6731 | 0,569 | 38 |
| | | *м* | | 87,17 | 0,2 | 5840 | 13 | 115 | 0,0017 | – |
| 82 | Е65-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на сварке | 8 | 67,96 | 0,5 | 544 | 4 | 622 | 0,4357 | 3 |
| | | *м* | | 67,46 | 0,09 | 540 | 1 | 115 | 0,0007 | – |
| 83 | Е65-3-2 | Демонтаж крана шаровый, муфтовый, проходной диам.20мм | 5 | 81,18 | 0,18 | 406 | 1 | 466 | 0,457 | 2 |
| | | *шт* | | 81 | 0,02 | 405 | – | 115 | 0,0002 | – |
| 84 | Е65-19-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг | 12 | 313,24 | 31,9 | 3759 | 383 | 3951 | 1,9078 | 23 |
| | | *шт* | | 281,34 | 5,04 | 3376 | 60 | 115 | 0,0434 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е65-31-1 | Демонтаж отопительного котла (печь). | 1 | 2067,3 | – | 2067 | – | 2377 | 13,125 | 13 |
| | | *котел* | | 2067,3 | – | 2067 | – | 115 | – | – |
| 86 | Е18-1-1 | Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе. | 1 | 5297,16 | 337,41 | 5297 | 337 | 4906 | 22,1 | 22 |
| | | *котел* | | 4140 | 126 | 4140 | 126 | 115 | 0,62 | 1 |
| 88 | Е18-10-4 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 | 1 | 737,98 | 68,6 | 738 | 69 | 743 | 3,63 | 4 |
| | | *бак* | | 621 | 24,75 | 621 | 25 | 115 | 0,13 | – |
| 89 | 12-3-11 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3 | 1 | 7650 | | 7650 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 90 | Е18-13-1 | Установка насоса циркуляционный и подпитывающий насос для подпитки воды | 2 | 3223,67 | 120,17 | 6447 | 240 | 5206 | 13 | 26 |
| | | *насос* | | 2218,5 | 45 | 4437 | 90 | 115 | 0,22 | – |
| 91 | 80-1-1(пл)ТО | Насос циркуляционный марки UP Basic 25-6 1*220V 20800:2,390:1,02:1,12x1,12=8532, в т.ч.резервный | 3 | 8532 | | 25596 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 92 | Е18-10-11 | Установка накопительного бака для запаса воды вместимостью 1,5 м3 | 1 | 16520,41 | 151,78 | 16520 | 152 | 2119 | 11 | 11 |
| | | *бак* | | 1786,5 | 56,25 | 1787 | 56 | 115 | 0,28 | – |
| 93 | Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 14,3 | 343,48 | 3,96 | 4912 | 57 | 882 | 0,297 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 746 | 21 | 115 | 0,0073 | – |
| 94 | Е16-15-1 | Установка вентилей из стальных труб диаметром до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1242 | 1,47 | 6 |
| | | *шт* | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 115 | 0,07 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 9-1-8 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм | 4 | 403 | | 1612 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 96 Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 70,3 | 472,48 | 3,96 | 33215 | 278 | 4340 | 0,297 | 21 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 52,2 | 1,49 | 3670 | 105 | 115 | 0,0073 | 1 |
| 97 Е16-15-2 | Установка вентилей диаметром 40мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 622 | 1,47 | 3 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254,25 | 15,75 | 509 | 32 | 115 | 0,07 | – |
| 98 9-1-10 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм | 2 | 702 | | 1404 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 99 Е16-6-1 | Прокладка из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм (отвод) | 22 | 266,48 | 3,96 | 5863 | 87 | 1358 | 0,297 | 7 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 52,2 | 1,49 | 1148 | 33 | 115 | 0,0073 | – |
| 100 Е16-15-1 | Установка вентилей диаметром 15мм на трубопроводах из стальных труб. | 12 | 473,47 | 39,24 | 5682 | 471 | 3726 | 1,47 | 18 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254,25 | 15,75 | 3051 | 189 | 115 | 0,07 | 1 |
| 101 9-1-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | 12 | 266 | | 3192 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 102 Е16-15-1 | Установка вентиля для спуска воды диам.15мм | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 622 | 1,47 | 3 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254,25 | 15,75 | 509 | 32 | 115 | 0,07 | – |
| 103 9-1-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | 2 | 266 | | 532 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 104 Е16-15-1 | Установка терморегуляторов радиаторный диаметром 15 мм | 12 | 473,47 | 39,24 | 5682 | 471 | 3726 | 1,47 | 18 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254,25 | 15,75 | 3051 | 189 | 115 | 0,07 | 1 |
| 105 9-4-13 | Краны ручные терморегуляторы Dy 15 мм | 12 | 284 | | 3408 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 40 мм | 120,5 | 10,99 | – | 1324 | – | 1481 | 0,0501 | 6 |
| | | *м трубопровода* | | 10,69 | – | 1288 | – | 115 | – | – |
| 107 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 19.97 | 21,8 | 0,05 | 435 | 1 | 94 | 0,0295 | 1 |
| | | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 116 | – | 81 | 0,0001 | – |
| 108 | Е62-29-13 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей труб | 19.97 | 158,06 | 0,07 | 3156 | 1 | 1938 | 0,634 | 13 |
| | | *м2* | | 102,15 | 0,02 | 2040 | – | 95 | 0,0001 | – |
| 109 | Е18-6-2 | Установка алюминиевых радиаторов "LUX" 100/500 "KONNER | 31 | 116,04 | 18,61 | 3597 | 577 | 3721 | 0,591 | 18 |
| | | *кВт* | | 97,43 | 6,98 | 3020 | 216 | 115 | 0,034 | 1 |
| 110 | 99-1-1(пл) | Стоимость алюминиевых радиаторов "LUX" 100/500 | 154 | 705 | | 108570 | | | | |
| | | *секция* | | | | | | | | |
| 111 | Е18-22-5 | Установка кранов маевского | 12 | 62,13 | – | 746 | – | 311 | 0,12 | 1 |
| | | *комплект* | | 22,5 | – | 270 | – | 115 | – | – |

**Дополнительные работы по нулевой смете:**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е6-57-1 | Армирование бетонного фундамента | 0,216 | 4604,04 | 289,29 | 994 | 62 | 867 | 25,9 | 5 |
| | | т арматуры | | 4146,75 | 78,3 | 896 | 17 | 95 | 0,3 – | |
| 2 | 4 -01-2005 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сет | 0,216 | 59400 | | 12830 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | 99-1-1(пл) | Стоимость котла на твердом топливе БУДЕРУС45 | 1 | 141855 | | 141855 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | 99-1-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 250х120х65мм, М-75 | 1000шт | 15,186 | 31754 | 482216 |

| | |
|---|---|
| Итого прямых затрат: | 1185214 |
| в том числе оборудование | 167451 |
| Итого без оборудования: | 1017763 |
| накладные расходы: | 131844 |
| Итого с накладными расходами: | 1149607 |
| с К=1,06(ненормируемые и непредвиденные затраты) | 1218583 |
| Выслуга лет 1% | 12186 |
| Доп. отпуска 0,4% | 4874 |
| Итого с доп. затратами: | 1235643 |
| Итого с оборудованием: | 1403094 |
| С к= 2,39 (в текущих ценах) | 3353395 |
| С к=1,02 (налоги, сборы, обязательные платежи) | 3420463 |
| НДС 12% | 410456 |
| Всего с НДС | 3830919 |

Заказчик:
Директор КГКП "Центр культуры Атамура" отдела "
культуры и развития языков акимата г. Экибастуза
_____ Толеубаева Н.Е.

Эксперт технадзора
ТОО "Құрмет - ҚН"
_____ Каржасов К.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Пульс"
_____ Абраева Ф.К.