«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«____»_____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Шиелийский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сарсембаев А.	- Начальник производственного участка Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области.**

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район Жиделиарык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.

Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком

ТОО «Арда-Курылыс»

выполнившим: **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области.**

4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа утвердившего документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: ноябрь 2016 год.

(месяц и год)

Окончание работ: ноябрь 2016 год.

(месяц и год)

7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:

смета и исполнительная документация

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **705 491** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **629 903** тенге прочие **75 588** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **705 491,36** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **629 903** тенге прочие **75 588,36** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке : **Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Сарсембаев А. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: **Капиатальный ремонт технологического трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Жиделиарык Шиелийского района в Кызылординской области**

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **705 491,36**
Лимит финансирования на 2016 год **705 491,36**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **705 491,36**
б) за отчетный месяц **705 491,36**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		60 /ОИ//2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт технологического трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станций н.п. Жиделиарык Шиелийского района в Кызылординской области	тенге	**705 491,36**	0	0	0	**0**	**705 491,36**		**705 491,36**	**705 491,36**
	ИТОГО :		**705 491,36**					**705 491,36**		**705 491,36**	**705 491,36**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

Н.З. Уразбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

Жолмаханов И.Т.

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арла - Курылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт технологических трубопроводов башни и внутрипоселковых сетей насосной станции н.п.Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		22,08981	85,72	1894
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,009768	0,215773	669,68	144
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,426333	1219,37	520
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,08	664
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,468967	3729,69	1749
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,18	1749
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	393

		НР второго уровня	%	4		4,14	91
		Накладные расходы	%	-		21,91	484
		Сметная прибыль	%	8		8,61	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,25	2568
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,68319	1274,54	871
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,771	1,21	719,67	871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1274,54	871
		НР первого уровня	%	59,1		753,25	515
		НР второго уровня	%	4		81,11	55
		Накладные расходы	%	-		834,36	570
		Сметная прибыль	%	8		168,71	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2277,61	1556
		Сухой грунт					
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		51,54289	77,93	4017
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00888	0,457701	669,68	307
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,994778	1108,52	1103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,34	1409
3. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,994778	3729,69	3710
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,98	3710
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	833
		НР второго уровня	%	4		3,76	194
		Накладные расходы	%	-		19,92	1027
		Сметная прибыль	%	8		7,83	403

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,68	5447
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,59411	1108,29	1767
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	2,455	719,67	1767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	1767
		НР первого уровня	%	59,1		655	1044
		НР второго уровня	%	4		70,53	112
		Накладные расходы	%	-		725,53	1157
		Сметная прибыль	%	8		146,71	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,53	3157
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		18,9775	635,93	12068
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	18,446	654,25	12068
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	12068
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	7132
		НР второго уровня	%	4		40,47	768
		Накладные расходы	%	-		416,31	7900
		Сметная прибыль	%	8		84,18	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1136,42	21566
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		56,9325	11,34	646
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,216344	1108,52	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,21	240
6. 2	31-010101-	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,216344	2983,69	646

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,34	646
		НР первого уровня	%	59,1		2,49	142
		НР второго уровня	%	4		0,553101	31
		Накладные расходы	%	-		3,04	173
		Сметная прибыль	%	8		1,15	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15,53	884
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		43,875	111,67	4899
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	4,739	617,21	2925
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,152	826,45	952
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	3876
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,152	1666,35	1919
7. 4	34-030402-	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,607	12,07	56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,01	1975
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	2291
		НР второго уровня	%	4		6,56	288
		Накладные расходы	%	-		58,77	2579
		Сметная прибыль	%	8		13,64	598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,07	8076
		Трубопроводы и запорная арматура					
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		1,2	2741,57	3290
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	1,02	1,224	701,16	858
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,042	826,45	35

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			744,11	893
8. 3	31-050501-	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,042	3127,68	131
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			109,47	131
8. 4	21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,32	1742,65	2300
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1916,91	2300
		НР первого уровня	%	62,1		462,09	555
		НР второго уровня	%	4		128,15	154
		Накладные расходы	%	-		590,24	708
		Сметная прибыль	%	8		266,54	320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3598,35	4318
9	11-220501-	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км		0,015	262632,1	3939
	0103 РСНБ	Укладка трубопровода					
РК 2015 Изм. И доп.вып. 4							
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	194	2,91	798,06	2322
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,40245	741,36	298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				174714,41	2621
9. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,369	4077,08	1504
9. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при сооружении	маш.-ч	0,32	0,0048	2534,33	12
	0401	магистральных трубопроводов, 6,3 т					
9. 5	32-040105-	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,	маш.-ч	12	0,18	120,74	22
	0501	давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)					
9. 6	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,02085	1158,93	24
9. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0078	1668,99	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105034,82	1576
9. 8	21-100401-	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0066	215,22	1
9. 9	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,27	148,83	40

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2773,64	42
		НР первого уровня	%	55,89		97647,88	1465
		НР второго уровня	%	4		14411,2	216
		Накладные расходы	%	-		112059,08	1681
		Сметная прибыль	%	8		29975,29	450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				404666,47	6070
10	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			15,15	1409,01	21347
		НР второго уровня	%	4		56,36	854
		Накладные расходы	%	-		56,36	854
		Сметная прибыль	%	8		117,23	1776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1582,6	23976
11	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03	44896,57	1347
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,02)	чел-ч	51,5	1,545	732,02	1131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37699,03	1131
11. 2	21-130102-	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,00007	86183,88	6
11. 3	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,41	148,83	210
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7197,54	216
		НР первого уровня	%	55,89		21069,99	632
		НР второго уровня	%	4		2638,66	79
		Накладные расходы	%	-		23708,65	711
		Сметная прибыль	%	8		5488,42	165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74093,64	2223
12	11-221101-	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка	врезка		2	2637,23	5274

0103 РСНБ в существующие сети из стальных труб

РК 2015 Изм. И доп.вып. 4

12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	2,01	4,02	914,09	3675
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	216	380
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2027,4	4055
12. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,65	1,3	132,99	173
12. 4	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	1668,99	768
12. 5	31-060202-	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	23,38	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				475,69	951
12. 6	21-130701-	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5987,36	491
12. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	179,73	69
12. 8	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	200244,36	88
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				324,22	648
		НР первого уровня	%	55,89		1133,12	2266
		НР второго уровня	%	4		150,81	302
		Накладные расходы	%	-		1283,93	2568
		Сметная прибыль	%	8		313,69	627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4234,86	8470
13	11-220801-	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	1827,61	1828

0202 РСНБ РК 2015

13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,611	0,611	779,54	476
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	733,25	244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,47	720
13. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	4077,08	1345
13. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу при сооружении	маш.-ч	0,001	0,001	2534,33	3
	0401	магистральных трубопроводов, 6,3 т					
13. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1668,99	3

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1351,31	1351
		НР первого уровня	%	55,89		402,67	403
		НР второго уровня	%	4		89,21	89
		Накладные расходы	%	-		491,88	492
		Сметная прибыль	%	8		185,56	186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2505,05	2505
14	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DNшт. 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,45 КГ			1	3063,57	3064
		НР второго уровня	%	4		122,54	123
		Накладные расходы	%	-		122,54	123
		Сметная прибыль	%	8		254,89	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3441	3441
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		3	1240,2	3721
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,414	1,242	779,54	968
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	733,41	497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				488,48	1465
15. 3	31-060202-0401	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	4077,08	2740
15. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,003	2534,33	8
15. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1668,99	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				917,47	2752
		НР первого уровня	%	62,1		303,35	910
		НР второго уровня	%	4		61,74	185
		Накладные расходы	%	-		365,09	1095
		Сметная прибыль	%	8		128,42	385

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1733,71	5201
16	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		3	2278,17	6835
		НР второго уровня	%	4		91,13	273
		Накладные расходы	%	-		91,13	273
		Сметная прибыль	%	8		189,54	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	7677
17	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		3	676,99	2031
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,6	1,8	951,74	1713
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				571,04	1713
17. 2	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	1,08	132,99	144
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				47,88	144
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,07	174
		НР первого уровня	%	55,89		319,16	957
		НР второго уровня	%	4		39,85	120
		Накладные расходы	%	-		359	1077
		Сметная прибыль	%	8		82,88	249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1118,87	3357
18	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 12 КГ	комплект		3	6017,64	18053

		НР второго уровня	%	4		240,71	722
		Накладные расходы	%	-		240,71	722
		Сметная прибыль	%	8		500,67	1502
		- - -

		Накладные расходы	%	-		43,11	43
		Сметная прибыль	%	8		89,67	90
		- - -

		Сметная прибыль	%	8		4304,73	4305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	58114
23	23-041001-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91 31,2 КГ	шт.		1	45441,14	45441
		НР второго уровня	%	4		1817,65	1818
		Накладные расходы	%	-		1817,65	1818
		Сметная прибыль	%	8		3780,7	3781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51039,49	51039
24	11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0006	124972,25	75
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	69,9	0,04194	851,76	36
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,58	0,006348	955,75	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				69649,9	42
24. 3	32-040102	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00291	3162,76	9
24. 4	34-030202	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,006432	19,77	0,13
24. 5	32-010201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,38	0,003828	402,91	2
24. 6	31-060101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,003216	1158,93	4
24. 7	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000222	1668,99	0,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24951,28	15
24. 8	21-100501-9903	-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,126	161,92	20
24. 9	21-110203	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00318	723,09	2
24.10	21-130802	-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000028	16137,42	0,45

24.11	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000048	6598,38	0,32
24.12	22-040101-	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000004	178654,62	0,75
24.13	21-130803-	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00036	211	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40482,95	24
		НР первого уровня	%	55,89		38927,33	23
		НР второго уровня	%	4		6555,98	4
		Накладные расходы	%	-		45483,31	27
		Сметная прибыль	%	8		13636,45	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184092,01	110
25	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,015	261277,49	3919
Изм. И доп. Вып. 1							
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	270	4,05	889,41	3602
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,41475	384,24	159
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250765,07	3761
25. 3	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0165	3464,94	57
25. 4	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,2475	19,77	5
25. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,18	120,74	22
25. 6	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,17	0,22755	132,99	30
25. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,027	131,71	4
25. 8	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,16755	1158,93	194
25. 9	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00315	1668,99	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21136,79	317
		НР первого уровня	%	55,89		140152,6	2102

		НР второго уровня	%	4		16057,2	241
		Накладные расходы	%	-		156209,8	2343
		Сметная прибыль	%	8		33398,98	501
		- - -

		НР первого уровня	%	55,89		140152,6	2102
		НР второго уровня	%	4		16618,64	249
		Накладные расходы	%	-		156771,24	2352
		Сметная прибыль	%	8		34566,77	519
		- - -

	0303	М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
28. 9	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,214928	19431,15	4176
28.10	21-020401-	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,01	0,01616	15500,96	250
	2804	М100 ГОСТ 28013-98					
28.11	21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,064	0,103424	137152,63	14185
	0101	диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014					
28.12	21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,004	0,006464	20497,31	132
	0301	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
28.13	21-130102-	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00011	0,000178	29057,14	5
	0801	9179-77					
28.14	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,12928	153,64	20
28.15	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000501	148,83	0,07
28.16	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,19392	1280	248
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12123,72	19592
		НР первого уровня	%	62,1		5516,44	8915
		НР второго уровня	%	4		1184,85	1915
		Накладные расходы	%	-		6701,29	10829
		Сметная прибыль	%	8		2464,49	3983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33270,65	53765
29	21-040301-	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ	шт.		2	13659,33	27319
	0112 РСНБ	8020-90 КС15.9					
	РК 2015	1 Т					
в ценах	II квартала						
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4		546,37	1093
		Накладные расходы	%	-		546,37	1093
		Сметная прибыль	%	8		1136,46	2273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15342,16	30684
30	21-040302-	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90	шт.		1	12442,7	12443

	0102 РСНБ	ПН15					
	РК 2015	0,94 Т					
в ценах II квартала							
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4		497,71	498
		Накладные расходы	%	-		497,71	498
		Сметная прибыль	%	8		1035,23	1035
		- - -

		НР второго уровня	%	4		72,94	146
		Накладные расходы	%	-		597,24	1194
		Сметная прибыль	%	8		151,71	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2048,09	4096
33	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	-Трубы (футляры) водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,06	554056,45	33243
Изм. И доп. Вып. 1							
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	441	26,46	889,41	23534
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	6,952	361,26	2511
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				434085,27	26045
33. 3	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,099	3464,94	343
33. 4	32-040102-	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,816	3162,76	2581
33. 5	34-030202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	2,475	19,77	49
33. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,1	120,74	254
33. 7	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	70,42	4,225	132,99	562
33. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,9072	131,71	119
33. 9	31-060101-	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	1,784	1158,93	2067
33.10	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,0276	1668,99	46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100351,43	6021
33.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	3,6	273,91	986
33.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,21	0,0126	20497,31	258

		мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
33.13	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0078	200244,36	1562
33.14	21-130703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,8	5,928	148,83	882
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61475,21	3689
		НР первого уровня	%	55,89		242610,25	14557
		НР второго уровня	%	4		31866,67	1912
		Накладные расходы	%	-		274476,92	16469
		Сметная прибыль	%	8		66282,67	3977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				894816,04	53689
34	23-010301-0252 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м		0,6	13359,89	8016
		52,28 КГ					
в ценах II квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		534,4	321
		Накладные расходы	%	-		534,4	321
		Сметная прибыль	%	8		1111,54	667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15005,83	9003
35	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,016328	20861,47	341
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,27)	чел-ч	2,82	0,046045	741,27	34
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,003692	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2090,38	34
35. 3	21-020101-	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,016573	17533,83	291
35. 4	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,004572	66,3	0,3

35. 5	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000036	20497,23	0,74
35. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000004	29057,14	0,12
35. 7	21-130209-	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,002939	153,64	0,45
35. 8	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,00144	6598,38	10
35. 9	21-130703-	Вода техническая	м3	0,00283	0,000046	25	0
35.10	27-010101-	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,007315	655,42	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18771,09	306
		НР первого уровня	%	48,5		1013,83	17
		НР второго уровня	%	4		875,01	14
		Накладные расходы	%	-		1888,85	31
		Сметная прибыль	%	8		1820,03	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24570,35	401
36	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		0,016328	831	14
		НР второго уровня	%	4		33,24	1
		Накладные расходы	%	-		33,24	1
		Сметная прибыль	%	8		69,14	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,38	15
37	23-030101-0303 РСНБ 67 КГ РК 2015 в ценах II квартала2016 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	7283,04	7283
		НР второго уровня	%	4		291,32	291
		Накладные расходы	%	-		291,32	291

		Сметная прибыль	%	8		605,95	606
		- - -

40	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		0,20724	821	170
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=769,67)	чел-ч	0,624	0,129318	769,67	100
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,015854	826,45	13
		- - -

		0303 резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87					
41. 3	23-021101-	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,0016	683,84	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,73	81
		НР первого уровня	%	39,6		297,46	595
		НР второго уровня	%	4		43,57	87
		Накладные расходы	%	-		341,03	682
		Сметная прибыль	%	8		90,63	181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1223,54	2447
42	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	348,52	697
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=951,74)	чел-ч	0,32	0,64	951,74	609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,56	609
42. 2	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,36	132,99	48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,94	48
42. 3	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	200244,36	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	40
		НР первого уровня	%	55,89		170,22	340
		НР второго уровня	%	4		20,75	41
		Накладные расходы	%	-		190,97	382
		Сметная прибыль	%	8		43,16	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				582,64	1165
43	23-020103-0203 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 0,74 КГ	шт.		2	455,4	911

в ценах II квартала 2016 года

		НР второго уровня	%		4	18,22	36
		Накладные расходы	%		-	18,22	36
		Сметная прибыль	%		8	37,89	76
		- - -

45.10	24-040207-0201	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0062	4010,64	25
45.11	24-040207-1303	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,016	115,26	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,81	34
		НР первого уровня	%	38,52		15,62	31
		НР второго уровня	%	4		2,93	6
		Накладные расходы	%	-		18,56	37
		Сметная прибыль	%	8		6,1	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,34	165
46	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	-Провод сечениемдо 16 мм2. Прокладка по установленнымм трассы стальным конструкциям и панелям			2	434,05	868
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,32	0,64	807,32	517
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	967,48	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				263,18	526
46. 3	34-030302-0302	Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	0,1222	8,39	1
46. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,005	2972,96	15
46. 5	31-060103-0302	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	0,1236	132,99	16
46. 6	33-010201-0302	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,005	2036,99	10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,26	43
46. 7	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	0,000012	182784	2
46. 8	21-130812-0302	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00006	222237,6	13
46. 9	21-130816-0302	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,002	2673,42	5
46.10	21-130816-0302	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0055	0,011	528,36	6
46.11	24-040201-0302	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	2,2	4,4	46,92	206
46.12	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,022	0,044	1723,8	76

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154,45	309
		НР первого уровня	%	38,52		101,38	203
		НР второго уровня	%	4		21,42	43
		Накладные расходы	%	-		122,79	246
		Сметная прибыль	%	8		44,55	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601,39	1203
47	23-061705-0104 РСНБ	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20 0,22 КГ	м		4	181,79	727
РК 2015 в ценах II квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		7,27	29
		Накладные расходы	%	-		7,27	29
		Сметная прибыль	%	8		15,12	60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,19	817
48	23-060601-0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 38 КГ	км		0,004	25783,84	103
в ценах II квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		1031,35	4
		Накладные расходы	%	-		1031,35	4
		Сметная прибыль	%	8		2145,22	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28960,41	116
49	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	3957,56	3958
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	3	3	807,32	2422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2421,96	2422
49. 2	34-030302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,39	0,34

49. 3	31-060103-	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	132,99	33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				33,58	34
49. 4	21-060405-	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые	т	0,002	0,002	136483,37	273
	1201	сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012					
49. 5	21-130201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
49. 6	21-130207-	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223
49. 7	21-130207-	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,4	6
49. 8	21-130702-	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	742,99	15
49. 9	21-130804-	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1
49.10	21-130804-	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2
49.11	21-130809-	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде	кг	0,04	0,04	620,16	25
	0801	марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм					
49.12	21-130812-	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,3	330
49.13	21-130812-	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,6	16
49.14	21-130816-	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2673,42	83
49.15	21-130816-	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,2	1953,3	391
49.16	24-040207-	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
49.17	22-040501-	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	179,52	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1502,02	1502
		НР первого уровня	%	38,52		932,94	933
		НР второго уровня	%	4		195,62	196
		Накладные расходы	%	-		1128,56	1129
		Сметная прибыль	%	8		406,89	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5493,01	5493
50	23-070202-	-Коробка клеммная для соединения и разветвления	шт.		1	3388,53	3389
	1301 РСНБ	электрических цепей напряжением до 660 В переменного					
	РК 2015	тока и напряжением до 440 В постоянного тока,					
	в ценах	степень защиты 1Р54, тип У614АУ2					

		НР второго уровня	%		4	135,54	136
		Накладные расходы	%		-	135,54	136
		Сметная прибыль	%		8	281,93	282
		- - -

в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	1762
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	500
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	1040
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	14046
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	4532
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	190902
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	29083
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	87511
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	54064
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	60169
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	50513
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	9656
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	20086
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	271157
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	115
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	87511
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	1842
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	1842
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	74
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	153
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	2069
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	291476
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	291476
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	11659
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	24251
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	327386
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	614659

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	121
Сметная заработная плата -	Тенге	92043

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	494964	
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	80754	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	31599	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	11289	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	382610	
- перевозка грузов	Тенге	0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	Тенге	52275	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	547239	
Накладные расходы II уровня	Тенге	21890	
ИТОГО:	Тенге	569128	
Сметная прибыль	Тенге	45530	
ИТОГО по смете:	**Тенге**		**614659**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2. НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,48%	15 244
	Всего по главе	15 244
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**629 903**

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

	Всего по главе	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**629 903**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ЦЕНАХ 2016 Г.	629 903
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016Г.	629 903
3. Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2016 год	

прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол №17	100%, К=1	
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%	75 588
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	705 491
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**705 491**

Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ А. Есенов

Начальник производственного участка
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Сарсембаев А.

Директор
ТОО "Арда-Курылыс"
_____ Жолмаханов И.