СЧЕТ ФАКТУРА №00000000005 от 04.11. 2015г.

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"
РНН и адрес поставщика	451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
	БИН 061240005546
Расчетный счет поставщика	KZ426010361000154621 в АО "Народный банк Казахстана"
	г.Экибастуз
БИК	HSBKKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)	№ 28 от 18.09.2015г.
Св-во о постановке на учет по НДС	45001 №0005654 от 28.11.2012г.
Условия оплаты по договору	безналичный
Пункт назначения поставляемых товаров(работ)	
	(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности	№ от
Способ отправления	
Товаро-транспортная накладная	№ от
Грузоотправитель	
	(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель	ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Покупатель	
БИН и адрес покупателя	060240010430 Павлодарская обл.г. Экибастуз
Св-во о постановке на учет по НДС	ул. Дюсенбаева,34
Расчетный счет покупателя	KZ65070103 KSN 4516000 в ГУ "Комитет казначейства Мини-стерства РК"
	БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы				11 289 687	12	1 354 762	12 644 449		
Всего по счету:					11 289 687	12	1 354 762	12 644 449		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

Получил
(Ф.И.О. должность)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЕКІБАСТУЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ПУЛЬС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЭКИБАСТУЗ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 4 ноября 2015г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименов.			код
		28	18.09.15г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	21 099 409	11 289 687								1 354 762	12 644 449
Удержание 5%	1 054 970	564 484								67 738	
Всего к оплате:											12 012 226

Сумма прописью к оплате: Двенадцать миллионов двенадцать тысяч двести двадцать шесть тенге

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата
г. Экибастуза
Руководитель _____ Акказенов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Пульс"
Директор _____ Абраева Ф.К.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза» Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Пульс»

Договор №28 от 18.09.2015г.

НАМИЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы

А К Т №2
Выполненных работ за 4 ноября 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
		Демонтажные работы								
82	Е0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов 1м2	62,9	38,57	-	2426	-	2426	0,27	17
				38,57	-	2426	-	100	-	-
		Монтажные работы								
		Линолеум								
84	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	696,615	925,06	4,9	644411	3413	51710	0,38	266
				58,5	1,85	40752	1289	123	0,01	6
		Керамическая плитка								
85	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	221,2	249,47	9,95	55184	2201	15220	0,36	79
				52,2	3,74	11547	827	123	0,02	4
		Ковролин								
87	Е0111-36-3	-Устройство ковровых покрытий На клее «Бустилат» м2	180,0	1221,63	4,65	219893	837	16375	0,47	85
				72,23	1,73	13001	311	123	0,01	2
		Бетонный								
88	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-бетон В7,5 м3	1,264	6691,02	-	8457	-	882	3,66	5
				567	-	717	-	123	-	-
89	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм-бетон В25 м2	15,8	314,96	14,76	4976	233	1127	0,36	6
				52,43	5,54	828	88	123	0,03	-
90	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.20мм	15,8	-78,42	-1,34	-1239	-21	-75	-0,02	-
				-3,38	-0,5	-53	-8	123	-	-

934108 87665

		м2							
	Плинтус								
91	Е0111-40-1 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	460,83	123,31	0,16	56825	74	9211	0,09	41
			16,18	0,07	7456	32	123	-	-
		м							
92	Е0111-39-2 -Устройство плинтусов цементных	16,59	32,61	0,22	541	4	379	0,1	2
			18,5	0,09	307	1	123	-	-
		м							
93	Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	232,26	141,42	0,32	32846	74	11924	0,24	55
			41,63	0,11	9669	26	123	-	-
		М							
	РАЗДЕЛ 6. Ремонтные работы по лестнице								
94	Е0159-12-1 -Ремонт металлических лестничных решеток	44,4	91,61	0,69	4067	31	803	0,13	6
			22,21	0,11	986	5	81	-	-
		м							
95	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0,05	349	1	84	0,03	-
			5,81	0,02	93	-	90	-	-
		м2							
96	Е0113-26-6К-Окраска металлических =2 огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16	40,72	0,04	651	1	120	0,04	1
			8,32	-	133	-	90	-	-
		м2							
	РАЗДЕЛ 8. Дверные проемы								
	Демонтаж								
108	Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	137,43	158,38	23,78	21766	3268	19732	0,91	125
			134,6	8,98	18498	1234	100	0,04	6
		м2							
110	Е0110-92-4 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,6 нет	341,62	23,23	1230	84	622	0,79	3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02		131,98	8,17	475	29	120	0,04	-
		м2							
111	Е0110-92-1 -Установка дверных блоков из	2,52	367,11	19,34	925	49	441	0,83	2

119200. 43316.

	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2		139,39	6,57	351	17	120	0,03	-
112	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	6,12	12700 -	- -	77724 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей т	0,08	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	1184 1031	91 32	957 90	82,1 1,95	7 -
114	С12022-1	-Двери распашные 1,2х2,1 огрунтованные и окрашенные шт	1	25100 -	- -	25100 -	- -	- -	- -	- -
115	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	0,72	498,09 230,97	19,17 6,18	359 166	14 4	205 120	1,38 0,03	1 -
116	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2-фраму	0,72	4472 -	- -	3220 -	- -	- -	- -	- -
117	С11011-936 К=0,5	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	0,72	-2800 -	- -	-2016 -	- -	- -	- -	- -

105571 1162

118	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,12	400,18	102,53	6051	1550	3399	0,9	14
					151,65	35,67	2293	539	120	0,14	2
119	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,6	325,27	83,13	1171	299	726	0,8	3
					138,83	29,17	500	105	120	0,12	-
120	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	32,85	636,69	31,85	20915	1046	7996	1,15	38
					190,8	12,04	6268	396	120	0,06	2
121	E0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,8	496,5	31,37	5362	339	2320	0,99	11
					167,18	11,86	1806	128	120	0,06	1
122	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	15,84	3760	-	59558	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
123	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	32,13	4010	-	128841	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
124	C12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	14,4	3760	-	54144	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
125	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	29	1380	-	40020	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
126	C11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4	1500	-	6000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
127	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	33	844	-	27852	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

шт

РАЗДЕЛ 9. Откосы

349914. 14441.

129	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню-внутренние откосы	182,16	714,81	6,33	130210	1153	60276	1,79	326
				312,75	2,39	56971	435	105	0,01	2
		м2								
130	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен за 2 раза	182,16	105,41	3,43	19201	625	14353	0,46	83
				73,73	1,31	13431	239	105	0,01	1
		м2								
131	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	182,16	251,66	1,88	45842	342	7584	0,23	42
				38,93	0,72	7091	131	105	-	1
		м2								

РАЗДЕЛ 11. Пандус и крыльцо

		Демонтаж								
134	Е0111-25-1	-Демонтаж покрытий из брусчатки	10,8	141,93	17,01	1533	184	1744	0,76	8
				124,92	6,38	1349	69	123	0,03	-
		м2								
135	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы	0,315	2399,04	1107,54	756	349	539	7,7	2
				1291,5	418,5	407	132	100	2,04	1
		м3								
138	Е010333-А10-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1-для засыпки	5,6	84,26	84,26	472	472	94	-	-
				-	16,85	-	94	100	0,35	2
		т								
141	Е0106-1-20	-Устройство бетонной стенки из бетона В7,5	3,24	7151,48	311,32	23171	1009	1900	2,82	9
				441	117,61	1429	382	105	0,57	2
		м3								
		м2								
150	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	10,8	387,9	29,99	4189	324	2681	1,18	13
				190,58	11,23	2058	121	123	0,05	1
		м2								
151	С143003-40	-Плитка тротуарная	10,8	1050	-	11340	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 12. Вывоз мусора

152	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	170	27,1	27,1	4607	4607	3225	-	-

241321. 92396

				-	18,97	-	3225	100	0,4	68
		т								
153	E010333-A10-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	170	84,26	84,26	14324	14324	2865	-	-
				-	16,85	-	2865	100	0,35	60

Водопровод и канализация

Демонтаж

1	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
				238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
		компл								
2	E0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
				98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
		компл								
3	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,1956	27,1	27,1	5	5	4	-	-
				-	18,97	-	4	100	0,4	-
		т								
4	E010333-A10-1 к=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,1956	84,26	84,26	16	16	3	-	-
				-	16,85	-	3	100	0,35	-
		т								

Монтаж

5	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	7826,62	39,24	31306	157	2062	2,22	9
				387	15,75	1548	63	128	0,07	-
		комплект								
6	E0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	59,31	-	237	-	303	0,34	1
				59,15	-	237	-	128	-	-
		м								
7	C130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659	-	2636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
8	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	460,28	21,53	1841	86	1820	1,95	8
				346,5	9	1386	36	128	0,04	-
		комплект								
9	C131101-69	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	4	5290	-	21160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
10	C131101-99	-Смесители для умывальников	4	1430	-	5720	-	-	-	-

78630 8615

		См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		компл							
		Элетрооборудование							
1	Ц0108-572-7	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	2	3458	241	6916	482	1304	4	8
				---	---	---	---	---	---	---
				630	56,3	1260	113	95	0,33	1
		шт								
2	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панел и 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	75-6-54	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x60+5x60	1	75600	-	75600	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	9	514	105	4626	945	2345	2	18
				---	---	---	---	---	---	---
				254	20,3	2286	183	95	0,12	1
		шт								
5	С прайс"Энергия"г. Павлодар	-Шкаф навесной пластиковый ЩРН-П-12	6	471,32	-	2828	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С прайс"Энергия"г. Павлодар	-Шкаф навесной пластиковый ЩРН-П-6	3	291,17	-	874	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	51	501,2	13,2	25561	673	11110	1	51
				---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	11577	117	95	0,01	1
		шт								
8	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				---	---	---	---	---	---	---
				340	4,5	1020	13	95	0,03	-
		шт								
9	С прайс"Промкомплект"г. Кемерово	-Автоматический выключатель ВА61 F29-3С	9	380,18	-	3422	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С прайсООО"Фероллл" Россия	-Автоматический выключатель ВА61 F29-1В	42	232,46	-	9764	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

252877. 15741

11	С прайсООО"Феролл" Россия	-Автоматический выключатель ВА61 F29-3В шт	3	697,39 - -	- - -	2092 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,2 227	13,2 2,3	1504 681	40 7	654 95	1 0,01	3 -
13	С прайс ЗАО ЦК"СЭЛЛ"г. Павлодар	-Устройство УЗО шт	3	967,07 -	- -	2901 -	- -	- -	- -	- -
		Светотехническое оборудование								
14	Ц0108-594-8	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	61	520,9 257	206 58,3	31775 15677	12566 3556	18272 95	1,59 0,34	97 21
15	Ц0108-594-7	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике шт	149	444,1 204	182 51,1	66171 30396	27118 7614	36109 95	1,27 0,3	189 44
16	Ц0108-594-6	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике шт	11	335,7 154	125 35,6	3693 1694	1375 392	1981 95	0,96 0,21	11 2
17	С151702-98 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82 шт.	28	1042 -	- -	29176 -	- -	- -	- -	- -
18	С прайс ТОО"Казахский свет"г.Астана	-Светильник OPL/S 418 шт	33	2912,39 -	- -	96109 -	- -	- -	- -	- -
19	С прайс ТОО"Казахский свет"г.Астана	-Светильник OPL/S 236 шт	134	3149,1 -	- -	421980 -	- -	- -	- -	- -
20	С прайс ТОО"Казахский свет"г.Астана	-Светильник OWP/S 236 шт	10	6088,73 -	- -	60887 -	- -	- -	- -	- -
21	С151702-95 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82 шт.	5	1926 -	- -	9630 -	- -	- -	- -	- -

725918 57016.

22	С прайс ТОО"Казахский свет"г.Астана	-Светильник RKL-160	11	2311,2	-	25423	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-593-11	-Световые настенные указатели	11	241,7	91	2659	1001	1638	0,82	9
		шт		131	25,7	1441	283	95	0,15	2
24	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	11	462	-	5082	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561	-	1122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	559	14	-	7826	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	296	101	-	29896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	238	82	-	19516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	10	99	-	990	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С прайс ТОО"Казахский свет"г.Астана	-Лампа КЛЛ-12	11	169,33	-	1863	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	11	24	-	264	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Кабели и провода								
32	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	146	27,7	2,1	4044	307	2802	0,1	15
		м		19,7	0,5	2876	73	95	-	-
33	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	2106,8	175,2	75,7	369111	159485	186737	0,44	927
				72,7	20,6	153164	43401	95	0,12	252

467796 191177

		м							
34	С151601-118-1 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0128	35982	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
35	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,2	53341	-	117350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
36	С151601-124-4 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	78043	-	3122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Км								
		Электромонтажные изделия(электрооборудование)								
37	Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	6	133,4	3,6	800	22	657	0,68	4
				115	0,3	690	2	95	-	-
		шт								
38	С151801-158-	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С04-16/220	6	237	-	1422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С151801-159-	Соединитель в комплекте с вилкой, тип РШ-В-К-30-0-К-25/380	6	212	-	1272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	12	843,5	19,5	10122	234	5487	3	36
				479	2,3	5748	28	95	0,01	-
		шт								
41	С151803-55 -	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	12	505	-	6060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электромонтажные изделия								
42	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
				115	0,2	460	1	95	-	-
		шт								
43	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	43	47	0,2	2021	9	1863	0,29	12
				45,5	0,1	1957	4	95	-	-
		шт								

143169. 8445

44	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	48,5	0,2	873	4	805	0,29	5
				47	0,1	846	2	95	-	-
		шт								
45	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
				58,5	0,2	176	1	95	-	-
		шт								
46	Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	98	133,4	3,6	13073	353	10734	0,68	67
				115	0,3	11270	29	95	-	-
		шт								
47	С151801-18 -	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-1-IP-54-17-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С151801-12 -	Выключатель одноклавишный, тип С-16-044	43	156	-	6708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С151801-14 -	Выключатель 2-х клавишный, тип С-56-036	18	182	-	3276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С151801-146-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195	-	585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С151801-158-	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С04-16/220	98	237	-	23226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Изделия ГЭМ								
52	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				205	2,3	410	5	95	0,01	-
		шт								
53	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,166	16300	-	2706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
55	С151803-48 -	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых	0,05	26100	-	1305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

62702. 12100.

		электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2							
		1000шт							
56	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	10	509	-	5090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	4	505	-	2020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Трубы								
58	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	47	108,6	48,9	5104	2298	2313	0,22	10
				39,6	12,2	1861	573	95	0,07	3
		м								
59	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	49	147,3	73	7218	3577	3156	0,29	14
				49,5	18,3	2426	897	95	0,11	5
		м								
60	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая Ду 25	47	32	-	1504	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
61	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая Ду 32х2	49	49	-	2401	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0108-409-1	-Монтаж кабельного канала	50	108,6	48,9	5430	2445	2461	0,22	11
		м		39,6	12,2	1980	610	95	0,07	4
63	С прайс ТОО"Алпроф-электро"г.Караганда	-Кабель-канал 16х16	50	17,11	-	855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0146-29-5	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 30 мм	61	287,62	138,67	17545	8459	12281	0,88	53
				148,95	52,38	9086	3195	100	0,26	16
		шт								
65	Е0146-29-8	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 70 мм	166	302,92	138,67	50285	23019	35961	0,97	161
				164,25	52,38	27266	8695	100	0,26	42

97452 56172

66	E0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	шт	550	42,56	19,79	23408	10885	16632	0,13	74
					22,77	7,47	12524	4108	100	0,04	20
			М								

Итого:	3602066
В том числе оборудование:	214478
Итого без оборудования:	3387588
Накладные расходы:	604878
Итого с накладными расходами:	4206944
С ненормируемыми и непредвиденными затратами 6%	4459361
Временные 1,44%	48781
Выслуга лет 1%	33876
Доп отпуска 0,4%	13550
Итого с доп. затратами	4555568
В ценах 2015 года К= 2,5575	11650864
С налогами, сборами, обязательными платежами 2%	11883882
С понижающим коэф. 5%	11289687
НДС 12%	1354762
Всего с НДС	12644449

Подрядчик:

Директор ТОО «Пульс» _____ Абраева Ф.К.

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

Руководитель _____ Акказенов К.К

ИП «Берикбаева А.Т.»

Технический надзор _____ Берикбаев Е.Н.