СЧЕТ ФАКТУРА №00000000004 от 12.10. 2015г.

Поставщик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"

РНН и адрес поставщика — 451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
БИН 061240005546

Расчетный счет поставщика — KZ426010361000154621 в АО "Народный банк Казахстана" г.Экибастуз

БИК — HSBKKZKX

Договор на поставку товаров (работ, услуг) — № 28 от 18.09.2015г.

Св-во о постановке на учет по НДС — 45001 №0005654 от 28.11.2012г.

Условия оплаты по договору — безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров(работ)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности — № от

Способ отправления

Товаро-транспортная накладная — № от

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель — ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Покупатель

БИН и адрес покупателя — 060240010430 Павлодарская обл.г. Экибастуз ул. Дюсенбаева,34

Св-во о постановке на учет по НДС

Расчетный счет покупателя — KZ65070103 KSN 4516000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства РК"
БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы				9 809 722	12	1 177 167	10 986 889		
Всего по счету:					9 809 722	12	1 177 167	10 986 889		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Получил
(Ф.И.О. должность)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ПУЛЬС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЭКИБАСТУЗ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 12 октября 2015г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименов.			код
		28	18.09.15г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования	ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	9809722	9809722								1 177 167	10986889
Удержание 5%	490 486	490486								58 860	
Всего к оплате:											10437545

Сумма прописью к оплате: Десять миллионоа четыреста тридцать семь тысяч пятьсот сорок пять тенге

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата
г. Экибастуза
Руководитель _____ Акказенов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Пульс"
Директор _____ Абраева Ф.К.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза» Форма 2в

Подрядчик: ТОО «Пульс»

Договор №28 от 18.09.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы

АКТ №1

Выполненных работ за 12 октября 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажно-монтажные работы по кровле												
1	Е0146-40-4	-Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	440	24,56	3,34	10806	1470	9891	0,15	65				
				21,22	1,26	9337	554	100	0,01	3				
		м2												
2	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	440	121,68	8,3	53538	3652	49925	0,57	249				
				94,18	1,17	41439	514	119	-	2				
		м2												
3	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8, Н57-825-0,8	506	1190	-	602140	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
		м2												
7	Е0169-18-1	-Очистка покрытия 4 этажа от мусора	391,3	6,08	-	2379	-	2141	0,05	18				
				6,08	-	2379	-	90	-	-				
		м2												
8	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - водосточных желобов, отливов, свесов и т.п.	100	14,39	1,29	1439	129	1428	0,09	9				
				13,1	0,23	1310	23	107,1	-	-				

	свесов и т.п.								
		м							
9	Е0158-4-2 -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	84	17,13	0,64	1439	54	1493	0,11	9
			16,49	0,11	1385	9	107,1	-	-
		м							
23	Е0110-15-1 -Устройство слуховых окон	4	3282,79	81,61	13131	326	4774	6,08	24
		шт	963	31,5	3852	126	120	0,15	1
24	С12061-84 -Блок слухового окна К=0,5	3,64	7030	-	25589	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
25	С12068-36 -Жалюзи из древесины	3,64	1910	-	6952	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
26	Е0115-201-3-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	3,64	382,25	1,65	1391	6	130	0,22	1
			33,3	0,63	121	2	105	-	-
		м2							
27	С11011-796 -Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м для общественных зданий	4	763	-	3052	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
28	С11011-821 -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308	-	1232	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
29	С11011-813 -Задвижка накладная	8	142	-	1136	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы по фасаду

32	Е0161-10-1 -Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	82,04	524,41	15,7	43023	1288	23648	1,74	143
			302,6	2,43	24825	199	94,5	0,01	1
		м2							
33	Е0161-10-2 -Добавлять на каждые следующие 10 мм	82,04	166,94	7,85	13696	644	4438	0,34	28
			56,03	1,21	4597	99	94,5	0,01	1
		м2							
34	Е0108-35-2 -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ-леса взяты частично ,с учетом их перестановки по мере необходимости	210	150,62	0,62	31630	130	17175	0,43	91
			69,08	0,23	14507	48	118	-	-

35	Е0115-156-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	82,04	316,07	2,03	25930	167	2024	0,13	11
				22,73	0,77	1865	63	105	-	-
		м2								

РАЗДЕЛ 3. Демонтаж и монтаж стен и перегородок

41	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	20,8968	2719,44	399,69	56828	8352	52879	15,88	332
				2319,75	63	48475	1316	106,2	0,54	11
		м3								
42	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	2,5395	1795,5	627,75	4560	1594	3565	7,1	18
				1167,75	236,25	2966	600	100	1,16	3
		м3								
43	Е0146-38-1	-Разборка деревянных щитовых и дощатых однослойных перегородок	99,35	77,52	22,87	7702	2272	6288	0,39	39
				54,65	8,64	5429	858	100	0,04	4
		м2								
44	Е0107-44-10 К=0,8	-Демонтаж перемычек масса до 0,3 т	7	72,23	53,15	506	372	374	0,12	1
				19,08	19,08	134	134	140	0,08	1
		шт								
45	Е0106-1-20	-Устройство фундаментов бетонных под перегородки из бетона В15	0,64	7959,42	311,32	5094	199	375	2,82	2
				441	117,61	282	75	105	0,57	-
		м3								
46	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04928	5239,08	327,33	258	16	104	11,6	1
				1890	123,75	93	6	105	0,6	-
		1т								
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004928	41200	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-под кирпичные перегородки	0,35	258,16	4,19	90	1	25	0,38	-
				58,05	1,58	20	1	118	0,01	-
		м2								
49	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-силикатный кирпич М75 на растворе М50	3,82	452,4	34,73	1728	133	1073	1,43	5
				225	13,01	860	50	118	0,06	-
		м2								
50	С143007-1 Изм. и	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм	0,192528	8210	-	1581	-	-	-	-

	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М-75 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00221	64100 -	- -	142 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,02289	50800 -	- -	1163 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0110-88-3 т.ч. п-3.3 К=1,28, К=1,04	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонным листами в один слой с изоляцией /, перегородок высотой более 3 м/- толщ.125 мм(плотность утеплителя 40кг/м3) м2	145,2	1866,65 411,84	13,9 5,24	271038 59799	2018 761	72672 120	2,46 0,03	357 4
54	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией-толщ.70 мм,плотность утеплителя 40кг/м3 м2	54,84	1721,14 321,75	13,9 5,24	94388 17645	762 287	21519 120	1,92 0,03	105 1
55	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3-закладка дверных проемов м3	5,588	4325,83 2295	154,03 58,5	24173 12824	861 327	13151 100	14,63 0,28	82 2
56	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-75 1000шт	2,2352	8210 -	- -	18351 -	- -	- -	- -	- -

Усиление проема (толщ. кладки=380мм)-1 шт

57	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,9576	2975,47	1238,47	2849	1186	2112	10,6	10
				1737	468	1663	448	100	2,28	2
		м3								
58	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,18176	96668,12	3209,4	17570	583	6067	179,48	33
				32166	1212,75	5846	220	100	5,92	1
		т								
59	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,712	21,8	0,05	81	-	19	0,03	-
				5,81	0,02	22	-	90	-	-
		м2								
60	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,712	40,72	0,04	151	-	28	0,04	-
				8,32	-	31	-	90	-	-
		м2								
61	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,712	1042,69	4,92	3870	18	760	1,15	4
				193,05	1,87	717	7	105	0,01	-
		м2								
		Усиление проема (толщ. кладки=250мм)-2шт								
62	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,89	2975,47	1238,47	5624	2341	4167	10,6	20
				1737	468	3283	885	100	2,28	4
		м3								
63	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,05166	96668,12	3209,4	4994	166	1724	179,48	9
				32166	1212,75	1662	63	100	5,92	-
		т								
64	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,9	21,8	0,05	107	-	26	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-
		м2								
65	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,9	40,72	0,04	200	-	37	0,04	-
				8,32	-	41	-	90	-	-
		м2								
66	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,9	1042,69	4,92	5109	24	1003	1,15	6
				193,05	1,87	946	9	105	0,01	-
		м2								

РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы, отделка помещений

67	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков из плит	209,64	100,85	6,78	21142	1421	20260	0,59	123
				94,07	2,57	19721	539	100	0,01	3
		м2								
68	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	96,33	133,16	23,58	12827	2271	10354	0,74	72
				109,58	4,16	10556	401	94,5	0,02	2
		м2								

69	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м- в помещ.выше 4м	287,3	213,01	1,52	61197	437	37949	0,7	202
				111,38	0,56	31999	161	118	-	1
70	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	м2 920,82	171,8	3,94	158195	3628	100167	0,55	510
				102,11	1,49	94025	1372	105	0,01	7
71	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 920,82	257,14	2,33	236780	2146	43054	0,26	239
				43,65	0,88	40194	810	105	-	4
72	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2 12,8	277,25	3,39	3549	43	1655	0,68	9
				122,4	0,72	1567	9	105	0,05	1
73	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	м2 12,8	17,43	0,12	223	2	185	0,09	1
				13,73	0,05	176	1	105	-	-
78	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 97,26	1028,3	4,62	100012	449	26108	1,52	148
				254,97	3,14	24798	305	104	0,02	2
79	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2 19,5	272,77	3,39	5319	66	2410	0,65	13
				117	0,72	2282	14	105	0,05	1
80	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2 19,5	17,43	0,12	340	2	282	0,09	2
				13,73	0,05	268	1	105	-	-

м2

РАЗДЕЛ 5. Полы

Демонтажные работы

81	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	221,2	116,63	10,56	25799	2336	26382	0,7	155

				106,07	1,67	23463	369	110,7	0,01	3
		1м2								
83	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	667,2	17,38	0,93	11596	620	12253	0,11	76
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		16,45	0,14	10975	93	110,7	-	1
86	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	221,2	945,94	11,72	209243	2592	47904	1,06	234
				---	---	---	---	---	---	---
				171,68	4,39	37976	971	123	0,02	5

РАЗДЕЛ 7. Оконные проемы

Демонтаж и смена конструкций по оконным блокам

97	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	86,4	270,9	23,78	23406	2055	22127	1,65	143
				---	---	---	---	---	---	---
				247,12	8,98	21351	776	100	0,04	4
		м2								
98	E0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	37,8	206,64	0,77	7811	29	2434	0,41	16
				---	---	---	---	---	---	---
				60,01	0,11	2268	4	107,1	-	-
		м								
99	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2-ОК-4	8,64	427,5	19,32	3694	167	1993	1,11	10
				---	---	---	---	---	---	---
				185,83	6,39	1606	55	120	0,03	-
		м2								
100	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2-ОК-1,ОК-3	23,76	346,04	18,87	8222	448	4072	0,82	19
				---	---	---	---	---	---	---
				136,44	6,39	3242	152	120	0,03	1
		м2								
101	E0110-91-8 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	54	348,93	18,88	18842	1019	11507	1,02	55
				---	---	---	---	---	---	---

	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2-ОК-2,ОК-5 м2		171,01	6,57	9235	355	120	0,03	2
102	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99-ОК-3,ОК-4 м2	19,44	5618 --- -	- --- -	109214 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
103	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-ОК-1 м2	12,96	6433 --- -	- --- -	83372 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
104	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99-ОК-5 м2	8,64	5618 --- -	- --- -	48540 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
105	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99-ОК-2 м2	45,36	5781 --- -	- --- -	262226 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
106	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	86,4	241,05 --- 94,05	5,58 --- 2,12	20827 --- 8126	482 --- 183	9971 --- 120	0,59 --- 0,01	51 --- 1

107	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	м	35,4	4100	-	145140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Итого:	2944379
Накладные расходы:	686102
Итого с накладными расходами:	3630481
С ненормируемыми и непредвиденными затратами 6%	3848310
С временными 1,44%	3903726
Выслуга лет 1%	39037
Доп. отпуска 0,4%	15615
Итого:	3958378
В ценах 2015 года К= 2,5575	10123552
С налогами,сборами,обязательными платежами 2%	10326023
С понижающим коэф 5%	9809722
НДС 12%	1177167
Всего с НДС	10986889

Подрядчик:

Директор ТОО «Пульс» Абраева Ф.К.

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

Руководитель АкказеновК.К.

ИП «Берикбаева А.Т.»

Технический надзор Берикбаев Е.Н.