СЧЕТ ФАКТУРА №00000000008 от 08.12. 2015г.

Поставщик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"

РНН и адрес поставщика — 451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
БИН 061240005546

Расчетный счет поставщика — KZ426010361000154621 в АО "Народный банк Казахстана" г.Экибастуз

БИК — HSBKKZKX

Договор на поставку товаров (работ, услуг) — доп. соглашение №1 от 25.11.2015г к дог.№ 28 от 18.09.2015г.

Св-во о постановке на учет по НДС — 45001 №0005654 от 28.11.2012г.

Условия оплаты по договору — безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров(работ)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от

Способ отправления

Товаро-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель — ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Покупатель

БИН и адрес покупателя — 060240010430 Павлодарская обл.г. Экибастуз ул. Дюсенбаева,34

Св-во о постановке на учет по НДС

Расчетный счет покупателя — KZ65070103 KSN 4516000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства РК"
БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы				2 368 726	12	284 247	2 652 973		
Всего по счету:					2 368 726	12	284 247	2 652 973		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Получил
(Ф.И.О. должность)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания образования по улице М. Жусупа, 101 под Дом Дружбы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 8 декабря 2015г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименов.			код
		доп. согл.1 к дог №28	25.11.15г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	2 368 726	2 368 726								284 247	2 652 973
Удержание 5%	118 436	118 436								14 212	
Всего к оплате:											2 520 324

Сумма прописью к оплате: Два миллиона пятьсот двадцать тысяч триста двадцать четыре тенге

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата
г. Экибастуза
Руководитель _____Акказенов К.К.

Подрядчик:
ТОО "Пульс"
Директор _____Абраева Ф.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Пульс"

Доп. соглашение №1 от 25.11.2015 г. к договору № 28 от 18.09.2015г.

Наименование объекта: Реконструкция здания образования по ул. М. Жусупа,101 под Дом Дружбы (доп. работы)

А К Т № 1 (по дополнительной смете)

выполненных работ за 8 декабря 2015 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,63	249,47	9,95	1654	66	456	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	346	25	123	0,0182	–
2	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	36	925,06	4,9	33302	176	2673	0,382	14
		м2 покрытия		58,5	1,85	2106	67	123	0,009	–
3	Е62-36-1	Очистка стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	3392,71	25,7	–	87193	–	91553	0,178	604
		м2		25,7	–	87193	–	105	–	–
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	115,4	158,48	0,07	18289	8	13088	0,646	75
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	12463	2	105	0,0001	–
5	Е62-16-1	Окраска масляными составами поручня	2,5	93,44	0,04	234	–	179	0,384	1

	м2								
			68,11	0,01	170	–	105	0,0001	–
6 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	38,5	190,3	0,56	7327	22	1875	0,2612	10
	м								
			40,86	0,09	1573	3	119	0,0009	–
7 Е57-12-6	Укладка лаг из пескоблоков	150	79,14	1,86	11871	279	9382	0,3342	50
	м2								
			50,56	0,29	7584	44	123	0,0037	1
8 99-4-1(пл)	Пескоблок	48	98		4704				
	шт								
9 Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	5,25	1572,6	4,07	8256	21	823	0,8091	4
	м2								
			126,79	0,65	666	3	123	0,0082	–
10 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	48	178,21	1,88	8554	90	3983	0,467	22
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	3758	35	105	0,0035	–
11 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	180	178,36	0,09	32105	16	3353	0,0944	17
	м								
			15,12	0,02	2722	4	123	0,0001	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения лестничного с 2х сторон белилами с добавлением колера	22,5	158,48	0,07	3566	2	2552	0,646	15
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	2430	–	105	0,0001	–
13 Е57-2-8	Разборка цементной стяжки на лестничной клетке	49	361,12	194,21	17695	9516	14407	1,112	54
	м2								
			166,91	72,12	8179	3534	123	0,402	20
14 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	2,6	145,63	3,27	379	9	475	0,853	2
	м								
			142,36	0,52	370	1	128	0,0044	–
15 Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	5	116,9	1,81	585	9	737	0,754	4
	м								
			115,09	0,29	575	1	128	0,0026	–

16 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	6	409,13	7,9	2455	47	1804	1,29	8
	м трубопровода		231,75	2,95	1391	18	128	0,0144	–
17 Ц8-594-8	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп до 4	10	520,9	206	5209	2060	2995	1,59	16
	шт		257	58,3	2570	583	95	0,341	3
18 99-2-2(пл)	Светильник типа "ARMSTRONG@	10	2200		22000				
	шт								
19 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	80	14		1120				
	шт								
20 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	40	101		4040				
	шт								
21 Е12-9-1	Устройство желобов	93	1254,43	15,48	116662	1440	13666	0,75	70
	м желобов		117,68	5,81	10944	540	119	0,0283	3
22 Е46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы	0,8	2399,04	1107,54	1919	886	1368	7,7	6
	м3		1291,5	418,5	1033	335	100	2,04	2
23 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16	290,2	14,76	4643	236	1141	0,361	6
	м2 покрытия		52,43	5,54	839	89	123	0,027	–
24 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	30	369,9	1,6	11097	48	9369	2	60
	шт		347	–	10410	–	90	–	–
25 99-2-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП 112-41	30	272		8160				
	шт								

26	Е10-83-5								
	Устройство перегородок толщиной 78 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	36	1975,44	17,02	71116	613	20204	2,84	102
	м2 перегородок		461,25	6,44	16605	232	120	0,0314	1
27	Е34-56-2								
	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см	5,4	714,6	4,47	3859	24	1887	2,13	12
	м2 площади		344,25	1,71	1859	9	101	0,0083	–
28	Е34-60-4	5,4	152,71	6,13	825	33	749	0,853	5
	Обшивка фановых стояков гипсокартоном								
	м2 поверхности		135	2,34	729	13	101	0,0114	–
29	1-1-573								
	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщина 8,5 мм	5,5	693		3812				
	м2								
30	Е34-56-2								
	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см	5,6	714,6	4,47	4002	25	1957	2,13	12
	м2 площади		344,25	1,71	1928	10	101	0,0083	–
31	Е34-60-4	5,6	1504,26	6,13	8424	34	777	0,853	5
	Облицовка сцены декорпанелью								
	м2 поверхности		135	2,34	756	13	101	0,0114	–
32	99-3-3(пл)	5,77	780		4501				
	Декорпанель								
	м2								
33	Е10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,04	634,99	31,85	3200	161	1228	1,15	6
	м2 проемов		190,8	12,04	962	61	120	0,0587	–
34	6-2-4								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760		18950				

С ненормируемыми и непредвиденными затратами 6%	882951
Временные 1,44%	12714
Выслуга лет 1%	8830
Доп. отпуска 0,4%	3532
Итого с доп. затратами:	908027
В ценах 2015 года К=2,5575	2322280
С налогами, сборами, обязательными платежами 2%	2368726
НДС 12%	284247
Всего с НДС	2652973

Подрядчик:
Директор ТОО "Пульс" _____Абраева Ф.К.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Руководитель _____Акказенов К.К.

ИП "Беркимбаева А.Т."
Технический надзор _____Берикбаев Е.Н.