Заказчик: КГП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" КГУ "УЗ АКИМАТА СКО"

Подрядчик: ТОО "ОЛИМП"

Наименование объекта: Текущий ремонт палат, опер. блок, ПИТ, учебная комната, ПЦР в корпусе"В" в объеме 1004,03 кв. м.

СПРАВКА №1
о стоимости затрат за апрель 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№ 175 от «24» апреля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 224 159,00	1 224 159,00	298 882	298 882					146 899,00
С НДС 12%	1 371 058,00	1 371 058,00							146 899,00

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП НА ПХВ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" КГУ "УЗ АКИМАТА СКО"

Подрядчик: ТОО "ОЛИМП"

Наименование объекта: Текущий ремонт палат, опер. блок, ПИТ, учебная комната, ПЦР в корпусе"В"

в объеме 1004,03 кв. м.

Договор: № 175 от "24" апреля 2019 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за апрель 2019 года

Текущий ремонт палат, опер. блок, ПИТ, учебная комната, ПЦР в корпусе"В" в объеме 1004,03 кв. м.

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-44-7	Очистка стен	856,03	60,75	–	52004	–	7281	0,34	291
		м2		60,75	–	52004	–	14	–	–
2	Е15-64-3	Выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	856,03	73,73	–	63115	–	10730	0,4552	390
		м2		73,73	–	63115	–	17	0,0063	5
3	Е15-180-1	Огрунтовка стен	856,03	22,28	–	19072	–	3242	0,138	118
		м2		22,28	–	19072	–	17	0,0022	2
4	Е15-180-3	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1004,03	65,03	–	65292	–	11100	0,39	392
		м2		65,03	–	65292	–	17	0,0039	4

5 Е13-44-7	Очистка потолков	335,45	60,75	–	20379	–	2853	0,34	114
	м2		60,75	–	20379	–	14	–	–
6 Е15-64-4	Выравнивание потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	335,45	102,11	–	34253	–	5823	0,5535	186
	м2		102,11	–	34253	–	17	0,00729	2
7 Е15-180-2	Огрунтовка потолков	335,45	24,53	–	8229	–	1399	0,154	52
	м2		24,53	–	8229	–	17	0,003	1
8 Е15-180-4	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	335,45	81,23	–	27249	–	4632	0,49	164
	м2		81,23	–	27249	–	17	0,0043	1
9 Е15-172-4	Окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27,8	108	–	3002	–	510	0,646	18
	м2		108	–	3002	–	17	0,0001	–
10 Е15-165-4	Окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	44	142,88	–	6287	–	1069	0,843	37
	м2		142,88	–	6287	–	17	0,0003	–
	Всего прямые затраты				**298882**	–			**1762**
					298882	–			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				48639				
	- заработная плата, тенге				7296				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20851				
	Всего				**368372**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**368372**				

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге	**1200156**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	997528
Налог(2%)	24003
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1224159**
НДС(12%)	146899
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1371058**

Заказчик:
Гл. врач КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр"
КГУ "УЗ акимата СКО"

_____ **Маутова Ж.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОЛИМП"

_____ **Розенштейн О.В.**