ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 1 151690

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом .Участок №43
(Футбольная,4)

А К Т №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	70 м3	35,57	33,63	2490	2354	706	0,01	1		
				1,93	8,47	135	593	97	0,03	2		
2	Е0101-164-3- т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,9	560,52	-	2747	-	3104	3,57	17		
				560,52	-	2747	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
3	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17,42	3,35	3,35	58	58	20	-	-
				-	1,16	-	20	97	-	-
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,466	134,1	-	1001	-	1131	0,97	7
				134,1	-	1001	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт /	25,503	32,25	30,77	823	785	242	0,01	-
				1,42	8,34	36	213	97	0,03	1
		м3								
6	С010333-А7-1ССЦ	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1/лишний грунт /	49,731	57,6	-	2865	-	573	0,24	12
				11,52	-	573	-	100	-	-
		т								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную грунта для засыпки под полы	19,611	134,1	-	2630	-	2972	0,97	19
				134,1	-	2630	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	17,42	21,55	4,52	375	79	288	0,11	2
				17,03	-	297	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25,503	3,79	3,24	97	83	40	-	-
				0,48	1,12	12	29	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13085	3359			59
			Тенге			7431	854			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13085	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8285	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			2865	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9074	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1361	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1330	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9646	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9646	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ

10	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	60,704	652,69	24,55	39621	1490	3661	0,26	16
				39,83	9,2	2418	558	123	0,04	3
11	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т м2	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,65	3
				104,85	67,51	524	338	140	0,25	1
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	9	408,67	272,99	3678	2457	2900	0,83	7
				135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
13	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
				201,83	149,49	1615	1196	140	0,61	5
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	9,39	18871	-	177199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и м3	0,86	16700	-	14362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
16	С143001-43	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	10,25	-179 / -	- / -	-1835 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	С143001-44	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	10,25	-179 / -	- / -	-1835 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		БЛОКИ ФБС								
18	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	35	512,56 / 106,88	243,37 / 85,08	17940 / 3741	8518 / 2978	9406 / 140	0,67 / 0,34	23 / 12
19	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	27	1117,27 / 195,53	598,4 / 214,16	30166 / 5279	16157 / 5782	15486 / 140	1,18 / 0,91	32 / 25
20	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	6,1	11000 / -	- / -	67100 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	3,31	10600 / -	- / -	35086 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	18,333	10200 / -	- / -	186997 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
23	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50/	1,3	9498,8	311,32	12348	405	763	2,82	4
				441	117,61	573	153	105	0,57	1
		м3								
24	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50/	1	9681,5	311,32	9682	311	587	2,82	3
				441	117,61	441	118	105	0,57	1
		м3								
25	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,033	8679,65	422,15	286	14	328	56,4	2
				8257,5	157,5	272	5	118	0,77	-
		т								
26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/сетки С1,С2/	0,033	41200	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Гидроизоляция боковая								
27	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	153,039	13,91	0,07	2129	11	1113	0,04	6
				8,06	0,02	1233	3	90	-	-
		м2								
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	153,039	90,88	3,82	13908	585	7005	0,21	32
				37,35	1,44	5716	220	118	0,01	1
		м2								
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,030								
29	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	35,616	771,66	11,21	27483	399	1501	0,2	7
				31,5	4,21	1122	150	118	0,02	1
		м2								
		Футляры для ввода коммуникаций								
30	Е0116-1-6	-Прокладка в траншеях труб диам. 200 мм	3,1	222,14	38,97	689	121	636	0,92	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		145,8	14,6	452	45	128	0,07	-
31	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,131	1751	-	5482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-1-8	Прокладка в траншеях труб диам. 300 мм м	1,91	342,9	70,6	655	135	548	1,29	2
				197,55	26,44	377	51	128	0,13	-
33	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1,929	2145	-	4138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			653160	34985			151
			----			---	---			---
			Тенге			24985	12447			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			653160	-	-		-
	Материалы -		Тенге			60360	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37433	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10980	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			521850	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49074	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7361	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42134	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			744368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		228
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44794	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			744368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		228
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44794	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			666244	38344			210
			----			---	---			---
			Тенге			32416	13302			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666244	-	-		-
	Материалы -		Тенге			60360	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	45718	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10980	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			521853	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			2865	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58148	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8722	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43464	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			767856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54440	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			767856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54440	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			666244	38344			210
			----			---	---			---
			Тенге			32416	13302			55
		Накладные расходы -	Тенге			58148	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43464	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			767856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54440	-		-
		В текущих ценах 2015г К=2,5574				1963715				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				39274				
		ИТОГО				2002989				
		НДС 12%				240359				
		ВСЕГО				2243348				
		СКИДКА				-1121648				
		ВСЕГО ПО АКТУ				1121700				

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

151710

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом .Участок №43
(Футбольная,4)

А К Т №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Наружные стены										
1	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	22,856	1441,73	319,7	32952	7307	15656	3,07	70		
				461,25	119,25	10542	2726	118	0,58	13		
2	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков м3 /с автоуслугами/	21,028	4807,44	-	101091	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей м3 изоляционным материалом толщ.120мм	127,829	64,11	0,23	8195	29	1070	0,06	7		
				7,88	0,09	1007	12	105	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 / м2	12,7	7402 / -	- / -	94005 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Деталь наружной стены								
5	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3..С6, Вр-1 д-5мм/ / м3	0,28	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	2430 / 2312	118 / 44	2780 / 118	56,4 / 0,77	16 / -
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм / т	0,28	41200 / -	- / -	11536 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Обвязочный пояс монолитный ОБм-1								
7	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4/ / м3	2,9	11447,07 / 1368	316,01 / 119,39	33197 / 3967	916 / 346	4529 / 105	8,25 / 0,58	24 / 2
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм / т	0,241	52400 / -	- / -	12628 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 / т	0,047	50600 / -	- / -	2378 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			298413	8371			117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			17829	3127			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298413	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20956	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221639	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24562	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			341795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24562	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние стены								
10	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней толщ.250мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,864	1627,61	372,83	1406	322	748	3,72	3
				594	139,5	513	121	118	0,68	1
11	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций м3	0,028	8679,65	422,15	243	12	278	56,4	2
				8257,5	157,5	231	4	118	0,77	-
12	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,028	32300	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Деталь опирания перегородки /фундамент/								
13	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2,776	435,92	7,14	1210	20	81	0,14	-
				22,1	2,68	61	7	118	0,01	-
14	Е0106-19-1	-Устройство фундаментов под перегородки из бетона марки В 15 м2	3,6	11447,07	316,01	41209	1138	5622	8,25	30
				1368	119,39	4925	430	105	0,58	2
15	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из м3	0,059	41200	-	2431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			47404	1491			35
			Тенге			5731	562			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47404	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6004	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6293	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3335	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			30843	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1009	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3248	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7302	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			57381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7302	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Перемычки=======									
16	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	106,26	66,43	1169	731	735	0,15		2
			23,85	23,85	262	262	140	0,11		1
17	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 шт	0,236	24500	-	5782	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-		-
18	Е0107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L110x8/ м3	0,17	175710,1	1826,1	29871	310	2092	42,7		7
			8100	690,75	1377	117	140	3,37		1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			36822	1041			9
			Тенге			1639	380			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36822	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28183	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2019	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5958	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2443	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия==========								
19	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1483,62	373,54	17803	4482	10094	2,66	32
				465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт 93,54	2570	-	240398	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,2	11459,65	269,2	2292	54	301	8,21	2
				1332	101,7	266	20	105	0,5	-
22	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	м3 0,006	53600	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,018	52400	-	943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
24	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС2/	0,013	175710,1	1826,1	2284	24	160	42,7	1
				8100	690,75	105	9	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			264042	4560			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5961	1650			7
		Материалы -	Тенге			264042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			5189	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	7611	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1265	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			247068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10555	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1583	-		5
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			291073	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-	9194	-		47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			291073	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	9194	-		47
		РАЗДЕЛ 5. Окна								
25	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/ м2	9,067	348,93	18,88	3164	171	1932	1,02	9
				171,01	6,57	1551	60	120	0,03	-
26	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/ м2	4,292	346,04	18,87	1485	81	736	0,82	4
				136,44	6,39	586	27	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
27	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/	9,067	5781 -	- -	52416 -	- -	- -	- -	- -
28	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2/ м2	4,292	5618 -	- -	24112 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	13,359	237,31 94,05	5,58 2,12	3170 1256	75 28	1542 120	0,59 0,01	8 -
30	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2 м2проем м	10,1	4100 -	- -	41410 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5

	Тенге	125758	327		21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3393	115		1
Материалы -	Тенге	125758	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	3742	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	3508	-	-
Местные материалы -	Тенге	117939	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	358	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	4209	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	631	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7798	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	137766	-	-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4139	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			137766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4139	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			772439	15790			216
			Тенге			34552	5835			28
		Накладные расходы -	Тенге			48356	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49248	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			870042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47640	-		-

В текущих ценах 2015г К=2,5574	2225045
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	44501
ИТОГО	2269546
НДС 12%	272346
ВСЕГО	2541892
СКИДКА	-841892
ВСЕГО ПО АКТУ	1700000

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 151750

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом .Участок №43
(Футбольная,4)

А К Т №3

РИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Стены														
		Стена с дымовыми каналами и дымовая кирпичная труба														
1	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных стен и труб	3,495	13031,23	379,78	45544	1327	8565	11,9	42						
		м3		1935	141,75	6763	495	118	0,7	2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45544	1327			42						
			Тенге			6763	495			2						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45544	-	-		-						
		Материалы -	Тенге			3292	-	-		-						
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7258	-		-						
		Местные материалы -	Тенге			34162	-	-		-						
		Накладные расходы -	Тенге			8565	-	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8543	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние стены и перегородки =====								
2	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней толщ.250мм без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,864	1738,71	372,83	1502	322	748	3,72	3
				594	139,5	513	121	118	0,68	1
3	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ м3	0,795	4807,44	-	3822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(кирпич М75, раствор М50, толщ.120мм) м3	9,68	1298,56	34,73	12570	336	2719	1,43	14
				225	13,01	2178	126	118	0,06	1
5	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич М75, раствор М50, толщ.65мм) м2	3,795	791,03	18,89	3002	72	904	1,24	5
				194,85	7,07	739	27	118	0,03	-
6	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,014	32300	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0115-36-1 Изм. и	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями	1,088	861,74	4,85	938	5	256	1,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 11, 12	с креплением на пристенный металлический каркас		222,86	1,41	242	2	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22286	735			23
			Тенге			3673	275			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22286	-	-		-
		Материалы -	Тенге			879	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3948	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4274	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12724	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4642	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		Чердачное пространство								
8	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	91,5	103,08	0,99	9432	91	1303	0,07	6
		м2		11,59	0,38	1060	35	119	-	-
9	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	91,5	194,25	15,94	17774	1459	4422	0,24	22
		м2		34,65	5,96	3170	545	119	0,03	3
10	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм)	91,5	32,36	0,7	2961	64	87	-	-
		м2		0,55	0,25	50	23	119	-	-
		Устройство кровли								
11	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,6	5935,82	334,28	15433	869	10993	22,1	57
		м3		3397,5	126	8834	328	120	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	2	3496,97	309,62	6994	619	6167	13,8	28
				2452,5	117	4905	234	120	0,57	1
13	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	25,499	228,96	7,54	5838	192	6656	1,43	36
				214,65	2,86	5473	73	120	0,01	-
14	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	163,9	830,08	8,2	136051	1344	53837	1,71	280
				272,95	3,08	44737	505	119	0,02	2
15	Е0112-15-3	-Устройство прокладной гидроизоляции в один слой м2	167,7	12,58	0,99	2110	166	2389	0,07	12
				11,59	0,38	1944	64	119	-	-
16	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2	0,168	30400	-	5107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 1000м2	4,6	573,75	28,11	2639	129	742	0,78	4
				123,75	10,58	569	49	120	0,05	-
18	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций -обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	66,875	20,48	0,91	1370	61	403	0,03	2
				4,68	0,34	313	23	120	-	-
19	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта м2	0,386	18300	-	7064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11021-13	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	2,4	13800	-	33120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С11021-71	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	1,7	13200	-	22440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,736	16000 -	- -	11776 -	- -	- -	- -	- -
23	С11021-75	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,009	12200 -	- -	110 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила м3	42,9	700,7 84,15	5,48 2,07	30060 3610	235 89	4439 120	0,53 0,01	23 -
25	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м2	39,8	343 -	- -	13651 -	- -	- -	- -	- -
26	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	53,8	163 -	- -	8769 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	-Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	12,1	194 -	- -	2347 -	- -	- -	- -	- -
		Устройство слухового окна ОС1 =====								
28	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	1	1155,99 963	81,61 31,5	1156 963	82 31	1193 120	6,08 0,15	6 -
29	С11021-13	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,014	13800 -	- -	193 -	- -	- -	- -	- -
30	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,006	16000 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
31	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных м3	0,001	13800	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0110-17-1	-Установка оконных конструкций с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 м3	0,93	1075,24 202,73	62,79 22,52	1000 189	58 21	251 120	1,32 0,1	1 -
33	Е0110-18-2	-Установка приборов оконных м2	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	-
34	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СО 1 шт	0,93	71,55 3960 -	0,41 - -	72 3683 -	- - -	120 - -	- - -	- - -
35	С11011-796	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий м2	1	763 -	- -	763 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей комплект	1,5	777,82 236,25	8,2 3,08	1167 354	12 5	427 119	1,48 0,02	2 -
37	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м2	0,097	573,75 123,75	28,11 10,58	56 12	3 1	16 120	0,78 0,05	- -
38	Е0110-12-1	-Подшивка карниза и настила м3	11,44	700,7	5,48	8016	63	1184	0,53	6
39	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	167,7	84,15 131,98 6,48	2,07 0,55 0,2	963 22133 1087	24 92 34	120 1344 120	0,01 0,04 -	- 7 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 373395 5540 493

Стоимость общестроительных работ - Тенге 78304 2082 10

Материалы - Тенге 373395 - - -

Всего заработная плата - Тенге 164691 - - -

Стоимость материалов и конструкций - Тенге - 80386 - -

Местные материалы - Тенге 109134 - - -

Тенге 15726 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			95939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			497494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			497494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94777	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Двери								
40	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
41	С12022-2при-м.	-Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/ м2	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 шт	14,91	634,99	31,85	9468	475	3629	1,15	17
				190,8	12,04	2845	180	120	0,06	1
43	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/ м2	5,67	4010	-	22737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/ м2	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП (Д-2 утепленная) м2	1,89	11200	-	21168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние/Д-5/ м2	2,52	3900	-	9828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние/Д-6/ м2	1,89	3640	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		115670	542			20
				Тенге		3417	205			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		115670	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6204	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		105507	-	-		-
		Накладные расходы -		чел.-ч		4346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч		127217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		Тенге		-	-	-		23
		Сметная заработная плата -				-	4273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		127217	-	-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		23
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4273	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

Утепление вдоль наружных стен

51	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаком	21,864	2620,36	261,86	57292	5725	16095	3,44	75
				499,5	99	10921	2165	123	0,48	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Ванная.с/у =====								
52	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,98	95,3	2,62	379	10	56	0,07	-
53	Е0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	3,98	10,51 351,28	0,99 14,76	42 1398	4 59	123 284	- 0,36	- 1
54	Е0111-15-2 К=10	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	3,98	52,43 441,29	5,54 6,7	209 1756	22 27	123 95	0,03 0,1	- -
55	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,98	16,9 323,65	2,5 18,42	67 1288	10 73	123 455	0,01 0,42	- 2
56	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,98	85,95 250,66	6,91 9,95	342 998	28 40	123 274	0,03 0,36	- 1
57	Е0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	3,98	52,2 36,34	3,74 0,67	208 145	15 3	123 4	0,02 -	- -
58	Е0111-4-1	м2 -Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах	1,839	0,63 323,65	0,25 18,42	3 595	1 34	123 210	- 0,42	- 1
59	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,98	85,95 1046,03	6,91 15,2	158 4163	13 60	123 884	0,03 1,07	- 4
		м2 Прихожая,комнаты,кухня =====		173,3	7,37	690	29	123	0,04	-
60	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	69,22	95,3	2,62	6597	181	979	0,07	5
61	Е0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий	69,22	10,51 351,28	0,99 14,76	728 24316	69 1022	123 4936	- 0,36	- 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30 мм из бетона марки В7,5								
				52,43	5,54	3629	383	123	0,03	2
62	Е0111-15-2 К=10	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	69,22	441,29	6,7	30546	464	1652	0,1	7
				16,9	2,5	1170	173	123	0,01	1
63	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	69,22	323,65	18,42	22403	1275	7906	0,42	29
				85,95	6,91	5949	478	123	0,03	2
64	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	69,22	250,66	9,95	17351	689	4763	0,36	25
				52,2	3,74	3613	259	123	0,02	1
65	Е0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	69,22	36,34	0,67	2515	46	75	-	-
				0,63	0,25	44	17	123	-	-
66	Е0111-36-2	м2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	69,22	972,01	4,9	67283	339	5138	0,38	26
				58,5	1,85	4049	128	123	0,01	1
67	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	74,065	123,31	0,16	9133	12	1480	0,09	7
				16,18	0,07	1198	5	123	-	-
		Тамбур								
68	Е0111-1-2	м -Уплотнение грунта щебнем	6,73	95,3	2,62	641	18	95	0,07	-
				10,51	0,99	71	7	123	-	-
69	Е0111-15-1	м2 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5	6,73	351,28	14,76	2364	99	480	0,36	2
				52,43	5,54	353	37	123	0,03	-
70	Е0111-15-2 К=10	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм	6,73	441,29	6,7	2970	45	161	0,1	1
				16,9	2,5	114	17	123	0,01	-
71	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3
				85,95	6,91	578	47	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой								
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
				52,2	3,74	351	25	123	0,02	-
73	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм м2	6,73	36,34	0,67	245	5	7	-	-
				0,63	0,25	4	2	123	-	-
74	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	6,73	1950,96	30,36	13130	204	1161	0,8	5
				132,85	7,46	894	50	123	0,04	-
		Топочная								
75	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,18	95,3	2,62	589	16	87	0,07	-
				10,51	0,99	65	6	123	-	-
76	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В7,5 м2	6,18	351,28	14,76	2171	91	441	0,36	2
				52,43	5,54	324	34	123	0,03	-
77	Е0111-15-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 50мм м2	6,18	176,52	2,68	1091	17	59	0,04	-
				6,76	1	42	6	123	-	-
78	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	6,18	323,65	18,42	2000	114	706	0,42	3
				85,95	6,91	531	43	123	0,03	-
79	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона марки В15 м2	6,18	366,27	14,76	2264	91	441	0,36	2
				52,43	5,54	324	34	123	0,03	-
80	Е0111-15-2 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий из бетона марки В7,5 до толщины 80мм м2	6,18	441,29	6,7	2727	41	147	0,1	1
				16,9	2,5	104	15	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			282213	10991			232
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36775	4122			20
		Материалы -	Тенге			282213	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			143125	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	40897	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			50304	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		25
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	7546	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			352468	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	48443	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			352468	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		277
						-	48443	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка								
81	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	86,13	58,11	0,35	5005	30	4714	0,3	26
				51,98	0,14	4477	12	105	-	-
82	Е0115-180-2	м2 -Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	86,13	80,76	1,65	6956	142	2275	0,15	13
				24,53	0,63	2113	54	105	-	-
83	Е0115-61-1	м2 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	214	239,68	3,39	51292	724	26452	0,65	139
				117	0,72	25038	154	105	0,05	11
84	Е0115-180-1	м2 -Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	227,9	77,74	1,19	17717	271	5439	0,14	31
				22,28	0,45	5078	103	105	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	15,8	1031,8 / 254,97	4,62 / 3,14	16302 / 4029	73 / 50	4241 / 104	1,52 / 0,02	24 / -
86	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	15,614	666,24 / 312,75	6,33 / 2,39	10403 / 4883	99 / 37	5167 / 105	1,79 / 0,01	28 / -
87	Е0115-180-1	-Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	15,614	77,74 / 22,28	1,19 / 0,45	1214 / 348	19 / 7	373 / 105	0,14 / -	2 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	108889	1358					264
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45965	417					12
		Материалы -	Тенге	108889	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	27310	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	-	46382	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	34256	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	48660	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-				24
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	7299	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9453	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	167002	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-				300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	-	53681	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	167002	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-				-
				-	53681	-				300
										-

РАЗДЕЛ 7. РАЗНОЕ

Крыльцо КР1

88	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,755	95,3	2,62	453	12	67	0,07	-
89	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных м2	5,072	10,51 / 652,69	0,99 / 24,55	50 / 3310	5 / 125	123 / 306	- / 0,26	- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий с пропиткой битумом толщ.до полного насыщения		39,83	9,2	202	47	123	0,04	-
90	Е0106-1-16	-Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15 м2	1	8995,21	196,62	8995	197	364	1,79	2
				272,25	74,27	272	74	105	0,36	-
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3	0,026	41200	-	1071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т(Ст1) т	0,057	17355,77	2191,29	989	125	649	73,6	4
				12555	101,25	716	6	90	0,49	-
93	С12021-41	-Стойка металлическая Ст1 т	0,057	147100	-	8385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0106-1-1	-Устройство бетонного заполнения основания стойки Ст1 из бетона марки В15 м3	0,108	8745,97	66,01	945	7	25	1,35	-
				195,75	24,93	21	3	105	0,12	-
95	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,662	21,8	0,05	36	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
96	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,662	40,72	0,04	68	-	12	0,04	-
				8,32	-	14	-	90	-	-
97	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	5,71	948,36	11,72	5415	67	1237	1,06	6
				171,68	4,39	980	25	123	0,02	-
98	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Сплиттерная плитка"/ стен м2	0,36	1486,02	2,56	535	1	159	2,55	1
				420,75	0,97	151	-	105	-	-
		Деталь облицовки цоколя								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
99	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "сплиттерная"/ стен	11,423	1486,02	2,56	16975	29	5058	2,55	29
				420,75	0,97	4806	11	105	-	-
		м2								
		Отмостка								
		========								
100	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	42,307	95,3	2,62	4032	111	598	0,07	3
		м2		10,51	0,99	445	42	123	-	-
101	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки /бетон кл.В7,5/	4,231	8246,17	66,01	34890	279	980	1,35	6
		м3		195,75	24,93	828	105	105	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			86099	953			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8495	318			2
		Материалы -	Тенге			77714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			17724	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	8813	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9465	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1420	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			92410	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		59
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	10233	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8385	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			503	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			101298	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1034096	21448			1126
			Тенге			183393	7914			49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			221906	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75360	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1331362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	224593	-		1286
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				3404825				-
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				68097				
		ИТОГО				3472922				
		НДС 12%				416751				
		ВСЕГО ПО АКТУ				3888673				
		СКИДКА				-122373				
		ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ				3766300				

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____