«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____И.Унгарбаев
«_____» _____ 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «_____» _____ 2017г. Кызылординской обл. Аральский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№190-П от « 12 » сентября 2017г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жамиев М. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Капаров И. – Начальник производственного участка «Арало - Сарыбулакский группового водопровода» (по Аральскому району) Филиала ОДСП «Арал»

Генподрядчик:

Жоламанов И. - ТОО «Арда Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» (ТОО «Арда Курылыс»)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт магистрального водопровода димаметром 225 мм ПК00-ПК10 между н.п. Шокы су и н.п. Сексеуль Аральского района Кызылординской области»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Аральский район, н.п. Шокы су и н.п. Сексеуль

(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Арда Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана

филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 21. 08. 2017 года

(месяц и год)

окончание работ: 18.09. 2017 года

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 12045,902 тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ 11210,471 тыс.тенге, прочие 835,431 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 10924,855 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 10089,424 тыс.тенге, прочие 836,431 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических в соотвествии с проектом

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соотвествии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт магистрального водопровода димаметром 225 мм ПК00-ПК10 между н.п. Шокы су и н.п. Сексеуль Аральского района Кызылординской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____ *(подпись)*

Члены комиссии:

Есенов А. _____ *(подпись)*

Жамиев М. _____ *(подпись)*

Акпаев Е. _____ *(подпись)*

Кожаков У. _____ *(подпись)*

Ким С. _____ *(подпись)*

Капаров И. _____ *(подпись)*

Жоламанов И. _____ *(подпись)*

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм ПКОО-ПКЮ между Шокы су и н.п.п Сексеул Аральского района Кызылординской области

Форма *3КС*

Подрядчик: ТОО "Арда-Курылыс"
Адрес: г.Кызылорда, ул.Торекулова 100
ИИК: KZ62926070218F637000
БИН: 050 540 003 239
БИК: KZKOKZKX
КФ АО «Казкоммерцбанк»
тел/факс: 8(7242) 20-18-32

Полная сметная стоимость работ **10 089 423,68**
Лимит финансирования на 2017 год **10 089 423,68**
Стоимость выполненных работ, включая | эоты по настоящему акту:

а) с начала года **10 089 423,68**
б) за отчетный месяц **10 089 423,68**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование |	код		
		28/2017	21.08.2017						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Кол-во	Сумма, тенге	
	Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм ПКОО-ПКЮ между Шокы су и н.п.п Сексеул Аральского района Кызылординской области		**10 089 423,68**				**10 089 423,68**		**10 089 423,68**	**10 089 423,68**
	ИТОГО		**10 089 423,68**				**10 089 423,68**		**10 089 423,68**	**10 089 423,68**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Унгарбаев И.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор* *^Zs?fXA*
ТОО "Арда-Курылыс"

Жолмаханов И. Т.

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз" Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Арда-Курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм ПК00-ПК10 между Шокы су и н.п.п Сексеул Аральского района Кызылординской области

№ договора: № 28/2017 от "21" август 2017года

АКТ

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	по проекту
1	2	3	4	6	7	8
		Земляные работы				
		Сухой грунт				
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3473,5273**	**85,93**	**298495**
		Накладные расходы	%	--	20,24	70312
		Сметная прибыль	%	8	8,49	29505
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**107,4287**	**1108,29**	**119062**
		Накладные расходы	%	--	725,53	77943
		Сметная прибыль	%	8	146,71	15760
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**795,7680**	**635,93**	**506054**
		Накладные расходы	%	--	416,31	331283
		Сметная прибыль	%	8	84,18	66987
4	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3183,0720**	**30,92**	**98430**
		Накладные расходы	%	--	7,96	25351
		Сметная прибыль	%	8	3,11	9902

		Мокрый грунт				
5	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**385,9475**	**94,53**	**36483**
		Накладные расходы	%	--	22,27	8594
		Сметная прибыль	%	8	9,34	3606
6	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**11,9365**	**1274,54**	**15214**
		Накладные расходы	%	--	834,36	9959
		Сметная прибыль	%	8	168,71	2014
7	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**39,7884**	**908,68**	**36155**
		Накладные расходы	%	--	389,50	15498
		Сметная прибыль	%	8	103,85	4132
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3580,9560**	**116,41**	**416870**
		Накладные расходы	%	--	58,96	211140
		Сметная прибыль	%	8	14,03	50241
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**60,0000**	**3635,12**	**218107**
		Накладные расходы	%	--	628,81	37729
		Сметная прибыль	%	8	341,11	20467
		Трубопровод				
10	**11-220201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,0000**	**205720,61**	**205721**

		Накладные расходы	%	--	140982,71	140983
		Сметная прибыль	%	8	27736,27	27736
11	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0000**	**349324,34**	**349324**
		Накладные расходы	%	--	183650,09	183650
		Сметная прибыль	%	8	42637,95	42638
12	**23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1010,0000**	**4884,27**	**4933113**
		Накладные расходы	%	--	195,37	197325
		Сметная прибыль	%	8	406,37	410435
13	**11-221101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети**	**врезка**	**2,0000**	**7524,59**	**15049**
		Накладные расходы	%	--	3420,60	6841
		Сметная прибыль	%	8	875,61	1751
14	**11-220701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,0000**	**77296,91**	**77297**
		Накладные расходы	%	--	32308,93	32309
		Сметная прибыль	%	8	8768,47	8768
		Устройство колодцев диам. 1500 мм - 1 шт				
15	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,0990**	**7400,43**	**8133**
		Накладные расходы	%	--	3725,14	4094
		Сметная прибыль	%	8	890,05	978

16	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,4710**	**10120,21**	**4767**
		Накладные расходы	%	--	5570,91	2624
		Сметная прибыль	%	8	1255,29	591
17	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,0990**	**25646,64**	**28186**
		Накладные расходы	%	--	6764,98	7435
		Сметная прибыль	%	8	2592,93	2850
18	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,4710**	**42396,38**	**19969**
		Накладные расходы	%	--	10306,03	4854
		Сметная прибыль	%	8	4216,19	1986
19	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**	**13851,58**	**27703**
		Накладные расходы	%	--	554,06	1108
		Сметная прибыль	%	8	1152,45	2305
20	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**	**13499,71**	**13500**
		Накладные расходы	%	--	539,99	540

		Сметная прибыль	%	8	1123,18	1123
21	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**	**13746,25**	**13746**
		Накладные расходы	%	--	549,85	550
		Сметная прибыль	%	8	1143,69	1144
22	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**10020,26**	**10020**
		Накладные расходы	%	--	400,81	401
		Сметная прибыль	%	8	833,69	834
23	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стремянок. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0190**	**64318,47**	**1222**
		Накладные расходы	%	--	41477,18	788
		Сметная прибыль	%	8	8463,65	161
24	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стремянки**	**т**	**0,0190**	**299949,34**	**5699**
		Накладные расходы	%	--	11997,97	228
		Сметная прибыль	%	8	24955,79	474
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,4200**	**721,16**	**6793**
		Накладные расходы	%	--	121,25	1142
		Сметная прибыль	%	8	67,39	635
26	**11-460302-0402 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**2,0000**	**389,60**	**779**
		Накладные расходы	%	--	171,23	342
		Сметная прибыль	%	8	44,87	90
27	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы (футляр) водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0006**	**449090,60**	**269**

		Накладные расходы	%	--	307720,43	185
		Сметная прибыль	%	8	60544,88	36
28	**23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы (футляр)стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,6024**	**13049,30**	**7861**
		Накладные расходы	%	--	521,97	314
		Сметная прибыль	%	8	1085,70	654
29	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном вокруг футляра**	**м3**	**0,0043**	**20891,60**	**89**
		Накладные расходы	%	--	1890,05	8
		Сметная прибыль	%	8	1822,53	8
30	**11-270502-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостки вокруг колодцев. Устройство**	**м2 подзоров и отмосток**	**0,5087**	**813,15**	**414**
		Накладные расходы	%	--	365,90	186
		Сметная прибыль	%	8	94,32	48
		Фасонная чась и ЗРА				
31	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Демонтаж**	**задвижка или клапан**	**1,0000**	**1610,45**	**1610**
		Накладные расходы	%	--	1041,75	1042
		Сметная прибыль	%	8	212,18	212
32	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**	**3228,40**	**3228**
		Накладные расходы	%	--	1758,02	1758
		Сметная прибыль	%	8	398,91	399
33	**23-040102-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**	**139612,95**	**139613**
		НР второго уровня	%	4	5584.52	5585
		Накладные расходы	%	--	5584,52	5585
		Сметная прибыль	%	8	11615,80	11616

34	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к трубопроводам диаметром 200 мм. Закрепление болтами**	**фланец**	**2,0000**	**1378,60**	**2757**
		Накладные расходы	%	--	939,46	1879
		Сметная прибыль	%	8	185,45	371
35	**23-020103-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**4278,67**	**8557**
		Накладные расходы	%	--	171,15	342
		Сметная прибыль	%	8	355,99	712
36	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**827,69**	**3311**
		Накладные расходы	%	--	347,97	1392
		Сметная прибыль	%	8	94,05	376
37	**23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**3645,00**	**7290**
		Накладные расходы	%	--	145,80	292
		Сметная прибыль	%	8	303,26	607
38	**23-020304-2516 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**7971,00**	**15942**
		Накладные расходы	%	--	318,84	638
		Сметная прибыль	%	8	663,19	1326
39	**11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0006**	**215457,05**	**129**
		Накладные расходы	%	--	51157,94	31
		Сметная прибыль	%	8	21329,20	13
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**7656962**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			**1459889**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			769615
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			267555
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			5427458
- перевозка грузов	Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня	Тенге			1038840
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			8695802
Накладные расходы II уровня	Тенге			347832
ИТОГО:	Тенге			9043634
Сметная прибыль	Тенге			723491
ИТОГО по смете:	Тенге			9767124
Временные здания и сооружения -2,48%	Тенге			242 224,68
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017г.	Тенге			10 009 348,68
в том числе в текущих ценах на 2017 год-100% к=1	Тенге			10 009 348,68
ИТОГО с понижающим коэф.К=0,9	Тенге			9 008 414,00
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге			1 081 009,68
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	Тенге			10 089 423,68

Заместитель директора филиала ОДСП "Арал"
РГП " на ПХВ "Казводхоз" _____ **А.Ж. Есенов**

Начальник производственного участка
Арало-Сарыбулакского группового водопровода
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз'
_____ **И. Капаров**

Начальник производственного -технического отдела
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз"
_____ **У. Кожаков**

Директор ТОО "Арда-Курылыс"
_____ **И. Жолмаханов**