ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 5700

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 58 м2
ул.Шоссейная, 13

А К Т №1

РИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г														
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0146-59-5	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	50	263,03	93,15			13151	4657			10234	1,07	53		
		м3		169,88	34,79			8494	1740			100	0,17	8		
2	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	90	27,1	-			2439	-			-	-	-		
		т		-	-			-	-			-	-	-		
3	С010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	90	32,3	-			2907	-			581	0,14	12		
		т		6,46	-			581	-			100	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18497	4657					66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9075	1740			8
		Всего заработная плата -	Тенге			18497	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-	10815	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10815	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1622	-		5
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31071	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-	12437	-		79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31071	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				-	12437	-		79
										-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
4	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	96	39,12 2,13	37 9,31	3756 204	3552 894	1065 97	0,01 0,03	1 3
5	Е0101-163-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 8	642,82 642,82	- -	5143 5143	- -	5811 113	3,88 -	31 -
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 26	6,48 -	6,48 2,1	168 -	168 55	53 97	- 0,01	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10	134,1	-	1341	-	1515	0,97	10
					134,1	-	1341	-	113	-	-
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3	6	42,2	40,26	253	242	74	0,01	-
					1,86	10,92	11	66	97	0,04	-
9	Е10333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	м3	12	57,6	57,6	691	691	138	-	-
					-	11,52	-	138	100	0,24	3
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	6	3,79	3,24	23	19	9	-	-
					0,48	1,12	3	7	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11375	4672			42

			Тенге				6702	1159			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	7861	-		-
		Местные материалы -	Тенге				1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				8667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	9161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	9161	-		-

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты

ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ

11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения	38,784	652,69	24,55	25314	952	2339	0,26	10
				39,83	9,2	1545	357	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т м2	9	302,09 104,85	197,24 67,51	2719 944	1775 608	2172 140	0,65 0,25	6 2
13	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	13	408,67 135,68	272,99 94,48	5313 1764	3549 1228	4189 140	0,83 0,36	11 5
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	4,81	18871 -	- -	90770 -	- -	- -	- -	- -
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,36	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,62	22712 -	- -	36793 -	- -	- -	- -	- -
16	С143001-44	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	6,43	-179 -	- -	-1151 -	- -	- -	- -	- -
17	С143001-43	-Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	6,43	-179 -	- -	-1151 -	- -	- -	- -	- -
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /прим.п.7-л.АР-2/	6,43	381 -	- -	2450 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,43	134 -	- -	862 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		БЛОКИ ФБС								
20	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	38	512,56 106,88	243,37 85,08	19477 4061	9248 3233	10212 140	0,67 0,34	25 13
21	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	22	1117,27 195,53	598,4 214,16	24580 4302	13165 4712	12618 140	1,18 0,91	26 20
22	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	6,344	11000 -	- -	69784 -	- -	- -	- -	- -
23	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	3,972	10600 -	- -	42103 -	- -	- -	- -	- -
24	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	14,938	10200 -	- -	152368 -	- -	- -	- -	- -
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /прим.п.3-л.АР-3/ м3	25,254	381 -	- -	9622 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50/	0,55	9498,8 441	311,32 117,61	5224 243	171 65	323 105	2,82 0,57	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
27	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,55	276	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50/	1,35	9681,5	311,32	13070	420	792	2,82	4
				441	117,61	595	159	105	0,57	1
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,154	134	-	3639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С1,С2, Вр-1 д-5мм/	0,033	49879,65	422,15	1646	14	328	56,4	2
				8257,5	157,5	272	5	118	0,77	-
		т								
		Гидроизоляция боковая								
31	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	118,118	13,91	0,07	1643	8	859	0,04	5
				8,06	0,02	952	2	90	-	-
		м2								
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	118,118	90,88	3,82	10735	451	5407	0,21	25
				37,35	1,44	4412	170	118	0,01	1
		м2								
		Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,050								
33	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	28,308	771,66	11,21	21844	317	1193	0,2	6
				31,5	4,21	892	119	118	0,02	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			537804	30072			121

			Тенге			19981	10657			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			537804	-	-		-
	Материалы -		Тенге			44448	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30639	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			443304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			612929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36703	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			549179	34744			163
			----			--------	--------			--------
			Тенге			26683	11817			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549179	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38500	-		-
		Местные материалы -	Тенге			443304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45864	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			634173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45864	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			567676	39401			229
			----			--------	--------			--------
			Тенге			35758	13556			59
		Накладные расходы -	Тенге			59912	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37655	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			665244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58301	-		-
		В текущих ценах 2015г к=2,5574				1701310				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				34030				
		ИТОГО				1735330				

НДС 12%	208240
ВСЕГО ПО АКТУ	1943570
СКИДКА	-971785
ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ	971785

СДАЛ: _____ "Олжа*-2002"

ПРИНЯЛ: _____

Тех.надзор _____

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района" 5790

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 58 м2
ул.Шоссейная 13

А К Т №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		Наружные стены								
1	Е0108-22-3	-Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	20,2	1441,73	319,7	29123	6458	13837	3,07	62
				461,25	119,25	9317	2409	118	0,58	12
2	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ м3	18,584	4807,44	-	89341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом /толщиной 120 мм/ при высоте этажа до 4 м /кирпич М100,р-р М75/ м3	14,4	7249,84	335,84	104398	4836	14031	4,54	65
				699,75	126	10076	1814	118	0,61	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Деталь наружной стены								
4	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3,С4,С5,С6 Вр-1 д-5мм/	0,3	49879,65	422,15	14964	127	2979	56,4	17
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	-
		т								
5	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,9	1627,61	372,83	1465	336	779	3,72	3
				594	139,5	535	126	118	0,68	1
		м3								
6	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	0,828	4807,44	-	3981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		243271	11756			148
				Тенге		22406	4396			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		243271	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13647	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	26802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		93322	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		102141	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		31626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		291391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		185
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		291391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		185
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31545	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
7	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	11	1483,62	373,54	16320	4109	9253	2,66	29
				465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7
		шт								
8	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	77,88	2570	-	200152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Деталь наружной стены								
4	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3,С4,С5,С6 Вр-1 д-5мм/	0,3	49879,65 8257,5	422,15 157,5	14964 2477	127 47	2979 118	56,4 0,77	17 -
		т								
5	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/	0,9	1627,61 594	372,83 139,5	1465 535	336 126	779 118	3,72 0,68	3 1
		м3								
6	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	0,828	4807,44 -	- -	3981 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		243271	11756			148
				----		---------	---------			---------
				Тенге		22406	4396			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		243271	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13647	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	26802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		93322	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		102141	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		31626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		291391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		185
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		291391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		185
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31545	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
7	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	11	1483,62 465,75	373,54 135,07	16320 5123	4109 1486	9253 140	2,66 0,61	29 7
		шт								
8	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	77,88	2570 -	- -	200152 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Участок монолитный Ум-1								
9	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,2	11459,65 1332	269,2 101,7	2292 266	54 20	301 105	8,21 0,5	2 -
10	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм м3 т	0,006	53600 -	- -	322 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,016	52400 -	- -	838 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		219923	4163					31
		Тенге ---- Тенге		5390	1506					7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		219923	-	-				-
	Материалы -	Тенге		2807	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	6896	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1160	-	-				-
	Местные материалы -	Тенге		206404	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		9554	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1433	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13769	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		243246	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				42
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	8329	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		243246	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				42
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	8329	-				-

РАЗДЕЛ 3. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чердачное пространство								
		=====								
12	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	76	103,08	0,99	7834	75	1083	0,07	5
				11,59	0,38	881	29	119	-	-
		м2								
		Устройство кровли								
		=====								
13	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,3	5935,82	334,28	13652	769	9725	22,1	51
		м3		3397,5	126	7814	290	120	0,62	1
14	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,213	3496,97	309,62	745	66	657	13,8	3
				2452,5	117	522	25	120	0,57	-
		м3								
15	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,47	18300	-	8601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С11021-13	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,917	13800	-	26455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,441	16000	-	7056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		64343	910			59

				Тенге		9217	344			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		64343	-	-		-
		Материалы -		Тенге		12104	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9561	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		42112	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		11464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1720	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		80356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11281	-		66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		80356	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11281	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки								
		Деталь опирания перегородки /фундамент/								
18	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,6	95,3	2,62	1487	41	221	0,07	1
		м2		10,51	0,99	164	15	123	-	-
19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе	3,5	8745,97	66,01	30611	231	811	1,35	5
				195,75	24,93	685	87	105	0,12	-
		м3								
20	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,049	5239,08	327,33	257	16	104	11,6	1
				1890	123,75	93	6	105	0,6	-
		1т								
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,049	41200	-	2019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	3,12	771,66	11,21	2408	35	131	0,2	1
				31,5	4,21	98	13	118	0,02	-
		м2								
		Перегородки кирпичные толщ.120мм								
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50/	8,2	1238,97	34,37	10160	282	1953	1,21	10
				189	12,87	1550	106	118	0,06	1
		м2								
		Перегородки кирпичные толщ.65мм								
24	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50/	3,8	300,6	18,89	1142	72	905	1,24	5
				194,85	7,07	740	27	118	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м2								
		Деталь крепления и заделки кирпичной перегородки								
25	Е0106-19-2	-Заделка заканапаченных зазоров раствором	0,015	9440,8	283,24	142	4	13	4,15	-
		м3		722,25	106,99	11	2	105	0,52	-
		Перегородки из пеноблоков толщ.120мм								
26	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/	4	1627,61	372,83	6510	1491	3462	3,72	15
		м3		594	139,5	2376	558	118	0,68	3
27	Прайс-лист КЗПП "Восточный " 2015г	-Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/	3,6	4807,44	-	17307	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Деталь крепления и заделки перегородки из пеноблоков								
		Крепежные изделия								
28	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг /з/д ММ1/	0,038	93997,62	304,24	3572	12	1324	198	8
		1т		33075	114,75	1257	4	105	0,56	-
29	Е0109-49-1	-Крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
		шт		19,91	0,09	796	4	90	-	-
30	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	40	36	-	1440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Перемычки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	106,26	66,43	1063	664	668	0,15	1
				23,85	23,85	239	238	140	0,11	1
				шт						
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,08	24500	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L125х10/	0,123	13010,1	1826,1	1600	225	1514	42,7	5
				8100	690,75	996	85	140	3,37	-
				т						
34	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,123	59200	-	7282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	92566	3162					58
			----	---	---					---
			Тенге	9361	1175					6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	92566	-	-				-
	Материалы -		Тенге	5568	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	10536	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	28047	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге	46428	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	12271	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	1841	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	6290	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	111127	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				70
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	12377	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	111127	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				70
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	12377	-				-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге	620103	19991					295
			----	---	---					---
			Тенге	46373	7421					35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			64915	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41101	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			726119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63532	-		-
		В текущих ценах 2015г К=2,5574				1856977				
		Налоги,сборы и обязательные платежи 2%				37140				
		ИТОГО				1894117				
		НДС 12%				227294				
		ВСЕГО				2121411				
		СКИДКА				-221477				
		ВСЕГО ПО АКТУ				1900000				

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____

6020

ЗАКАЗЧИК -ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района"

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ОЛЖА*-2002"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область.
Бухар-Жырауский район.
п.Г.Мустафина.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом площадью 58 м2
ул.Шоссейная 13

А К Т №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала
в ц.2001г

РАЗДЕЛ 1. Стены

Наружные стены

1	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.50мм	110,3	64,11	0,23	7071	25	923	0,06	6
				7,88	0,09	869	10	105	-	-
		м2								
2	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	5,5	7402	-	40711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены парапета толщиной 380мм								
3	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,1	9013,44	335,84	45969	1713	4969	4,54	23
		м3		699,75	126	3569	643	118	0,61	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		93751	1738			29
				Тенге		4438	653			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		93751	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6372	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5090	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		40711	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		40492	-	-		-
		Накладные расходы -		чел.-ч		5892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч		105622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		Тенге		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -				-	5974	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		105622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5974	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
4	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	76	194,25	15,94	14763	1211	3673	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2633	453	119	0,03	2
5	Е0112-17-2 К=5	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм)	76	32,36	0,7	2459	53	72	-	-
		м2		0,55	0,25	42	19	119	-	-
6	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18,029	228,96	7,54	4128	136	4706	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3870	52	120	0,01	-
7	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	139,3	830,08	8,2	115631	1142	45757	1,71	238
				272,95	3,08	38022	429	119	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	36,7	343	-	12588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	48,2	163	-	7857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	-Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	6	194	-	1164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой кровли	139,3	63,77	0,07	8883	10	2743	0,12	17
		м2		18,56	0,02	2585	3	106	-	-
12	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,8	573,75	28,11	1606	79	451	0,78	2
				123,75	10,58	347	30	120	0,05	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		169079	2631			302

				Тенге		47499	985			5
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		169079	-	-		-
	Материалы -			Тенге		84278	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	48484	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		21609	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		13062	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		57402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	8610	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		13589	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		240071	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		336
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	57094	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		240071	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		336
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	57094	-		-

РАЗДЕЛ 3. Проемы

ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/ м2	3,022	348,93 171,01	18,88 6,57	1054 517	57 20	644 120	1,02 0,03	3 -
14	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/ м2	6,439	346,04 136,44	18,87 6,39	2228 879	122 41	1104 120	0,82 0,03	5 -
15	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	3,022	5781 -	- -	17470 -	- -	- -	- -	- -
16	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	3,022	5618 -	- -	16978 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9,461	237,31	5,58	2245	53	1092	0,59	6
				94,05	2,12	890	20	120	0,01	-
		м2проем								
18	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2	7,1	4100	-	29110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			69086	231			14
			----			---	---			---
			Тенге			2285	81			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69086	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2758	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2366	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63558	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			254	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2839	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	426	-		1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2792	-		16
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			76241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2792	-		16
										-
	РАЗДЕЛ 4. Двери									
19	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		м2								
20	С12022-2при-м.	-Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-2; прим.п.9,л.АС-9/	1	398,48	102,53	398	103	225	0,9	1
				151,65	35,67	152	36	120	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12064-4при-м.	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДГ 2,1х0,9 /Д-2/ м2	1,89	11200 -	- -	21168 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	11,13	634,99 190,8	31,85 12,04	7067 2124	354 134	2709 120	1,15 0,06	13 1
24	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/ м2	5,67	4010 -	- -	22737 -	- -	- -	- -	- -
25	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/ м2	2,94	4250 -	- -	12495 -	- -	- -	- -	- -
26	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/ м2	2,52	3900 -	- -	9828 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	5	1380 -	- -	6900 -	- -	- -	- -	- -
29	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге			105408 2847	524 195			17 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105408	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4789	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3042	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97248	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3651	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			115602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3590	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
30	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной вдоль наружной стены /шлак толщ.300мм,шир.1,5м/	14,796	2620,36	261,86	38771	3874	10892	3,44	51
				499,5	99	7391	1465	123	0,48	7
			м3							
		Тип пола 1								
31	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /толщ.60мм/	0,239	2700,8	-	645	-	156	3,24	1
				531	-	127	-	123	-	-
			м3							
32	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/	0,279	8958,88	-	2500	-	195	3,66	1
				567	-	158	-	123	-	-
			м3							
33	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,98	323,65	18,42	1288	73	455	0,42	2
				85,95	6,91	342	28	123	0,03	-
			м2							
34	Е0111-4-1	-Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах	3,591	323,65	18,42	1162	66	410	0,42	1
				85,95	6,91	309	25	123	0,03	-
			м2							
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,98	250,66	9,95	998	40	274	0,36	1
				52,2	3,74	208	15	123	0,02	-
			м2							
36	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/	3,98	36,34	0,67	145	3	4	-	-
				0,63	0,25	3	1	123	-	-
			м2							
37	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	3,98	1041,83	15,2	4146	60	884	1,07	4
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		173,3	7,37	690	29	123	0,04	-
		Тип пола 2								
38	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	54,02	95,3	2,62	5148	142	764	0,07	4
39	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/ м3	4,322	10,51 8958,88 567	0,99 - -	568 38720 2451	53 - -	123 3014 123	- 3,66 -	- 16 -
40	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	54,02	323,65 85,95	18,42 6,91	17484 4643	995 373	6170 123	0,42 0,03	22 2
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	54,02	250,66 52,2	9,95 3,74	13541 2820	537 202	3717 123	0,36 0,02	19 1
42	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ м2	54,02	36,34 0,63	0,67 0,25	1963 34	36 14	58 123	- -	- -
		Тип пола 3								
43	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	6,73	95,3	2,62	641	18	95	0,07	-
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/ м3	0,538	10,51 8958,88 567	0,99 - -	71 4820 305	7 - -	123 375 123	- 3,66 -	- 2 -
45	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	6,73	323,65 85,95	18,42 6,91	2178 578	124 47	769 123	0,42 0,03	3 -
46	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	6,73	323,65	18,42	2178	124	769	0,42	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой			85,95	6,91	578	47	123	0,03	-
47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,73	250,66	9,95	1687	67	463	0,36	2
					52,2	3,74	351	25	123	0,02	-
48	Е0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/	м2	6,73	36,34	0,67	245	5	7	-	-
					0,63	0,25	4	2	123	-	-
		Тип пола 4 ==========	м2								
49	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м2	6,19	95,3	2,62	590	16	88	0,07	-
50	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.50мм/	м3	0,31	10,51 8958,88	0,99 -	65 2777	6 -	123 216	- 3,66	- 1
					567	-	176	-	123	-	-
51	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	6,19	323,65	18,42	2003	114	707	0,42	3
					85,95	6,91	532	43	123	0,03	-
52	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6,19	366,27	14,76	2267	91	441	0,36	2
					52,43	5,54	325	34	123	0,03	-
53	Е0111-15-2 К=6	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ.80мм/	м2	6,19	264,77	4,02	1639	25	89	0,06	-
					10,14	1,5	63	9	123	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	147536	6410		140
	Тенге	22790	2424		12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	147536	-	-	-
Материалы -	Тенге	48229	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25214	-	-
Местные материалы -	Тенге	70106	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31013	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4652	-	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10713	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29866	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			189262	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	29866	-		167
										-
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка								
		ПОТОЛОК								
54	Е01 15-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	70,92	58,11	0,35	4121	25	3881	0,3	21
				51,98	0,14	3686	10	105	-	-
			м2							
		СТЕНЫ=====								
55	Е01 15-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	202,8	239,68	3,39	48608	687	25067	0,65	132
				117	0,72	23728	146	105	0,05	10
			м2							
56	Е01 15-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	187	77,74	1,19	14537	223	4463	0,14	26
				22,28	0,45	4166	84	105	-	-
			м2							
57	Е01 15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,8	1028,3	4,62	16247	73	4241	1,52	24
				254,97	3,14	4029	50	104	0,02	-
			м2							
58	Е01 15-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,023	666,24	6,33	5345	51	2655	1,79	14
				312,75	2,39	2509	19	105	0,01	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		88859	1058			217

				Тенге		38118	309			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		88859	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			19524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38427	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30159	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			40308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6046	-		20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			136916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	44473	-		248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			136916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44473	-		248
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			673719	12593			719
			Тенге			117977	4646			32
		Накладные расходы -	Тенге			141105	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48889	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			863714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143789	-		822

В текущих ценах 2015г к=2,5574 2208862

Налоги,сборы и обязательные платежи 2% 44177

ИТОГО 2253039

НДС 12% 270365

ВСЕГО ПО АКТУ 2523404

СКИДКА -175189

ВСЕГО СО СКИДКОЙ ПО АКТУ 2348215

СДАЛ: _____

Тех.надзор _____

ПРИНЯЛ: _____