«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____И.Унгарбаев
«_____» _____ 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «_____» _____ 2017г. Кызылординской обл. Аральский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№190-П от « 12 » сентября 2017г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жамиев М. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

224

Капаров И. – Начальник производственного участка «Арало - Сарыбулакский группового водопровода» (по Аральскому району) Филиала ОДСП «Арал»

Генподрядчик:

Жоламанов И. – ТОО «Арда Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» (ТОО «Арда Курылыс»)
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию
«Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225 мм ПК20-ПК30 между насосной станций №5 Камбаш и насосной станции №6 Лагерь»
(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Аральский район, п. Камбаш
(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком
ТОО «Арда Курылыс»
(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _____ 2017 года
(месяц и год)
окончание работ: _____ 2017 года
(месяц и год)

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация
проектно-сметная и исполнительная документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 14452,918 тыс. тенге в том числе:
строительно-монтажных работ 13571,911 тыс.тенге, прочие 881,007 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 13095,727 тыс. тенге в том числе:

225

строительно-монтажных работ 12244,720 тыс.тенге, прочие 881,007 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических в соотвествии с проектом

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соотвествии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225 мм ПК20-ПК30 между насосной станций №5 Камбаш и насосной станции №6 Лагерь»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____

(подпись)

Члены комиссии:

Есенов А. _____

(подпись)

Жамиев М. _____

(подпись)

Акпаев Е. _____

(подпись)

Кожаков У. _____

(подпись)

Ким С. _____

(подпись)

Капаров И. _____

(подпись)

Жоламанов И. _____

(подпись)

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм ПК20-ПК30 между насосной станций №5 Камбаш и насосной станций №6 Лагерь 1а Аральского района Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Курылыс"
Адрес: г.Кызылорда, ул.Торекулова 100
ИИК: KZ62926070218F637000
БИН: 050 540 003 239
БИК: KZKOKZKX
КФ АО «Казкоммерцбанк»
тел/факс: 8(7242) 20-18-32

Полная сметная стоимость работ **13 571 912,00**
Договорная стоимость **12 214 720,00**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **12 214 720,00**
б) за отчетный месяц **12 214 720,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		30/2017	31.08.2017						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			.	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225мм ПК20-ПК30 между насосной станций №5 Камбаш и насосной станций №6 Лагерь 1а Аральского района Кызылординской области	тенге	**12 214 720,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**12 214 720,00**		**12 214 720,00**	**12 214 720,00**
	ИТОГО :		**12 214 720,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**12 214 720,00**		**12 214 720,00**	**12 214 720,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"
_____ Унгарбаев И.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда-Курылыс"
_____ Жолмаханов И. Т.

Заказчик: Филиал ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»

Форма2-В

Подрядчик: ТОО «Арда курылыс»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 225 мм ПК20-ПК30 между насосной станцией №5 Камбаш и насосной станцией №6 Лагерь 1а Аральского района Кызылординской области

Договор подряда №30/2017 от 31.08.2017год

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
		Сухой грунт					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		3499,294788	85,93	300709
		НР второго уровня	%		4	4,07	14239
		Накладные расходы	%		-	19,87	69515
		Сметная прибыль	%		8	8,46	29618
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		108,225612	1108,29	119946
		Накладные расходы	%		-	710,25	76867
		Сметная прибыль	%		8	145,48	15745
3	11-010205-0502 РСНБ	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		801,6712	635,93	509808
		Накладные расходы	%		-	407,54	326710
		Сметная прибыль	%		8	83,48	66921
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3206,6848	30,92	99160
		Накладные расходы	%		-	7,81	25055
		Сметная прибыль	%		8	3,1	9937
		Мокрый грунт					
5	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной	м3 грунта		388,810532	94,53	36753

		Накладные расходы	%	-		21,85	8496
		Сметная прибыль	%	8		9,31	3620
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		12,025068	1274,54	15326
		Накладные расходы	%	-		816,78	9822
		Сметная прибыль	%	8		167,31	2012
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		40,08356	908,68	36423
		Накладные расходы	%	-		381,58	15295
		Сметная прибыль	%	8		103,22	4137
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3607,5204	116,41	419962
		Накладные расходы	%	-		57,74	208310
		Сметная прибыль	%	8		13,93	50262
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		60	3635,12	218107
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,96	7018
		Накладные расходы	%	-		617,97	37078
		Сметная прибыль	%	8		340,25	20415
		Трубопровод					
10	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода		1	229264,73	229265
		НР первого уровня	%	60,71		105191,73	105192
		НР второго уровня	%	4		13378,26	13378
		Накладные расходы	%	-		118569,99	118570
		Сметная прибыль	%	8		27826,78	27827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				375661,5	375662
11	11-220501-0106 РСНБ	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровод		1	349324,34	349324
		Накладные расходы	%	-		179842,87	179843
		Сметная прибыль	%	8		42333,38	42333
12	23-010501-1319 РСНБ	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1010	6202,25	6264273

	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	9,12 КГ					
		Накладные расходы	%	-		248,09	250571
		Сметная прибыль	%	8		516,03	521187
13	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки), диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети	врезка		2	7524,59	15049
		Накладные расходы	%	-		3350,6	6701
		Сметная прибыль	%	8		870,01	1740
14	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1	77296,91	77297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45238,84	45239
		Накладные расходы	%	-		31653,35	31653
		Сметная прибыль	%	8		8716,02	8716
		Устройство колодцев диам. 1500 мм - 2 шт.					
15	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	вм3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,198	7400,43	16266
		Накладные расходы	%	-		3648,2	8019
		Сметная прибыль	%	8		883,89	1943
16	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах мокрых	вм3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,942	10120,21	9533
		Накладные расходы	%	-		5454,99	5139
		Сметная прибыль	%	8		1246,02	1174
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,198	25646,64	56371
		Накладные расходы	%	-		6636,21	14586
		Сметная прибыль	%	8		2582,63	5677
18	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных		0,942	42456,29	39994

	доп. вып.		конструкций				
		Накладные расходы	%	-		10115,23	9529
		Сметная прибыль	%	8		4205,72	3962
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -			- - - -	- - - -
19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 1 Т	шт.		4	13851,58	55406
		Накладные расходы	%	-		554,06	2216
		Сметная прибыль	%	8		1152,45	4610
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -			- - - -	- - - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15558,09	62232
20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 0,94 Т	шт.		2	13499,71	26999
		НР второго уровня	%	4		539,99	1080
		Накладные расходы	%	-		539,99	1080
		Сметная прибыль	%	8		1123,18	2246
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -			- - - -	- - - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15162,87	30326
21	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2 0,68 Т	шт.		2	13746,25	27493
		НР второго уровня	%	4		549,85	1100
		Накладные расходы	%	-		549,85	1100
		Сметная прибыль	%	8		1143,69	2287
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -			- - - -	- - - -
22	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 0,25 Т	шт.		2	9127,54	18255
		Накладные расходы	%	-		365,1	730
		Сметная прибыль	%	8		759,41	1519
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -			- - - -	- - - -
23	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		2	10020,26	20041
		Накладные расходы	%	-		400,81	802
		Сметная прибыль	%	8		833,69	1667
24	11-100201-0101 РСНБ	-Щиты (крышки) деревянные. Укладка	м2		3,5325	3377,07	11930

	РК 2015						
		Накладные расходы	%	-		247,46	874
		Сметная прибыль	%	8		289,96	1024
25	21-070602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щиты (крышки) деревянные 17 КГ	м2		3,5325	4424,76	15630
		Накладные расходы	%	-		176,99	625
		Сметная прибыль	%	8		368,14	1300
26	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции стремянок. Монтаж	т конструкций		0,038	64318,47	2444
		Накладные расходы	%	-		40604,24	1543
		Сметная прибыль	%	8		8393,82	319
27	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стремянки 1 Т	т		0,038	299949,34	11398
		Накладные расходы	%	-		11997,97	456
		Сметная прибыль	%	8		24955,79	948
28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		22,608	721,16	16304
		Накладные расходы	%	-		119,17	2694
		Сметная прибыль	%	8		67,23	1520
29	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие		4	389,6	1558
		Накладные расходы	%	-		167,74	671
		Сметная прибыль	%	8		44,59	178
30	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы (футляр) водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0012	449090,6	539
		Накладные расходы	%	-		301218,87	361
		Сметная прибыль	%	8		60024,76	72
31	23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Трубы (футляр)стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 62,54 КГ	м		1,2048	13049,3	15722

	квартала 2017 года					
		Накладные расходы	%	-	521,97	629
		Сметная прибыль	%	8	1085,7	1308
32	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном вокруг футляра	м3	0,0170816	20891,6	357
		Накладные расходы	%	-	1866,39	32
		Сметная прибыль	%	8	1820,64	31
33	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостки вокруг колодцев. Устройство	м2 подзоров и отмосток	1,01736	813,15	827
		Накладные расходы	%	-	358,42	365
		Сметная прибыль	%	8	93,73	95
		Вентиляция колодца 1 шт.				
34	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-Кронштейны под вентиляционное оборудование.кг Установка	изделия	0,8	285,68	229
		Накладные расходы	%	-	37,17	30
		Сметная прибыль	%	8	25,83	21
35	11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,003	316738,95	950
		Накладные расходы	%	-	171071,12	513
		Сметная прибыль	%	8	39024,81	117
36	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3906,62	3907
		Накладные расходы	%	-	410,8	411
		Сметная прибыль	%	8	345,39	345
37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3	0,05	21610,99	1081
		Накладные расходы	%	-	2280,8	114
		Сметная прибыль	%	8	1911,34	96
38	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	-Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	188,8	189
		Накладные расходы	%	-	81,32	81
		Сметная прибыль	%	8	21,61	22
		Устройство колодцев диам. 1000 мм - 1 шт				
39	11-221301-0101 РСНБ	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	вм3 железобетон	0,756	7414,6	5605

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6		ных и бетонных конструкций колодца				
		Накладные расходы	%	-		3653,78	2762
		Сметная прибыль	%	8		885,47	669
40	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,324	10156,16	3291
		Накладные расходы	%	-		5456,43	1768
		Сметная прибыль	%	8		1249,01	405
41	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,15386	5939,97	914
		Накладные расходы	%	-		1879,53	289
		Сметная прибыль	%	8		625,56	96
42	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,756	25563,09	19326
		Накладные расходы	%	-		6617,85	5003
		Сметная прибыль	%	8		2574,48	1946
43	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,324	42456,29	13756
		Накладные расходы	%	-		10115,23	3277
		Сметная прибыль	%	8		4205,72	1363
44	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 0,4 Т	шт.		2	8386,92	16774
		НР второго уровня	%	4		335,48	671
		Накладные расходы	%	-		335,48	671
		Сметная прибыль	%	8		697,79	1396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9420,19	18840
45	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 0,6 Т	шт.		2	10146,5	20293

	I квартала 2017 года						
		Накладные расходы	%	-		405,86	812
		Сметная прибыль	%	8		844,19	1688
46	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 0,25 Т	шт.		1	9127,54	9128
		Накладные расходы	%	-		365,1	365
		Сметная прибыль	%	8		759,41	759
47	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 0,44 Т	шт.		1	8472,76	8473
		Накладные расходы	%	-		338,91	339
		Сметная прибыль	%	8		704,93	705
48	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		1	10020,26	10020
		Накладные расходы	%	-		400,81	401
		Сметная прибыль	%	8		833,69	834
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		9,42	721,16	6793
		Накладные расходы	%	-		119,17	1123
		Сметная прибыль	%	8		67,23	633
50	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостки вокруг колодцев. Устройство отмосток	м2 подзоров и		1,7584	861,27	1514
		Накладные расходы	%	-		368,75	648
		Сметная прибыль	%	8		98,4	173
51	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,004	127574,01	510
		Накладные расходы	%	-		71171,01	285

		Сметная прибыль	%		8	15899,6	64
52	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004		216845,87	867
		Накладные расходы	%	-		118787,26	475
		Сметная прибыль	%		8	26850,65	107
53	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	м	4,04		1500,38	6062
		Накладные расходы	%	-		60,02	242
		Сметная прибыль	%		8	124,83	504
		Фасонная чась и ЗРА					
54	11-220901-0103 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж	задвижка или клапан		2	670,45	1341
		Накладные расходы	%	-		439,48	879
		Сметная прибыль	%		8	88,79	178
55	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1429,1	2858
		Накладные расходы	%	-		744,93	1490
		Сметная прибыль	%		8	173,92	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2347,95	4696
56	23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 18,9 КГ	шт.		2	46340,4	92681
		НР второго уровня	%		4	1853,62	3707
		Накладные расходы	%	-		1853,62	3707
		Сметная прибыль	%		8	3855,52	7711
57	11-221001-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6	-Вантузы двойные. Демонтаж	шт.		1	1154,51	1155
		Накладные расходы	%	-		760,91	761
		Сметная прибыль	%		8	153,23	153
58	11-221001-	-Вантузы двойные. Установка	шт.		1	2262,62	2263

	0102 РСНБ РК 2015						
58.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	2,21	2,21	838,79	1854
		Накладные расходы	%	-		1302,72	1303
		Сметная прибыль	%	8		285,23	285
59	23-041011-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистойводы BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 11,5 КГ	шт.		1	107927,07	107927
		Накладные расходы	%	-		4317,08	4317
		Сметная прибыль	%	8		8979,53	8980
60	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к трубопроводам диаметром 100 мм. Закреплениефланец болтами			3	571,04	1713
		Накладные расходы	%	-		383,37	1150
		Сметная прибыль	%	8		76,35	229
61	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт.		3	1715,08	5145
		Накладные расходы	%	-		68,6	206
		Сметная прибыль	%	8		142,69	428
62	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		7	827,69	5794
		Накладные расходы	%	-		340,91	2386
		Сметная прибыль	%	8		93,49	654
63	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	шт.		3	911,47	2734
		Накладные расходы	%	-		36,46	109
		Сметная прибыль	%	8		75,83	228
64	23-020303-5464 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 315x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,82 КГ	шт.		2	33630,6	67261

		Накладные расходы	%	-		1345,22	2690
		Сметная прибыль	%	8		2798,07	5596
65	23-020303-5452 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,81 КГ	шт.		2	8384,37	16769
		Накладные расходы	%	-		335,37	671
		Сметная прибыль	%	8		697,58	1395
66	11-220801-0202 РСНБ	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	1224,23	2448
		Накладные расходы	%	-		503,94	1008
		Сметная прибыль	%	8		138,25	277
67	23-020303-2412 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 8,48 КГ	шт.		2	6520,98	13042
		Накладные расходы	%	-		260,84	522
		Сметная прибыль	%	8		542,55	1085
68	11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0012	242792,66	291
		Накладные расходы	%	-		58181,61	70
		Сметная прибыль	%	8		24077,94	29
69	11-220601-0603 РСНБ	-Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной	км трубопровода		0,0012	159306,63	191

РК 2015 антикоррозионной битумно-резиновой или а
Изм. и доп. вып.1 битумно-полимерной изоляции

		Накладные расходы	%	-		50345,64	60
		Сметная прибыль	%	8		16772,18	20

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	9491765
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1453578
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	887844
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	308606

- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	7150343
- перевозка грузов	. Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	1035773
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	10527538
Накладные расходы II уровня	. Тенге	421102
ИТОГО:	. Тенге	10948639
Сметная прибыль	. Тенге	875891
ИТОГО по акту :	. Тенге	11824530
Временные здания и сооружения - 2,48%	**Тенге**	**293248**
Итого по расчету в ценах 2017 года - 100%	**Тенге**	**12117778**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	**Тенге**	**10906000**
НДС в текущих ценах - 12%	**Тенге**	**1308720**
Итого в текущих ценах с НДС	**Тенге**	**12214720**

Заместитель директора филиала ОДСП "Арал"
РГП " на ПХВ "Казводхоз" _____А.Ж. Есенов

Начальник производственного участка
Арало-Сарыбулакского группового водопровода
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз"
_____И. Капаров

Начальник производственного-технического отдела
филиала ОДСП "Арал" на ПХВ РГП "Казводхоз"
_____ У. Кожаков

Директор ТОО "Арда курылыс"
_____Жолмаханов И.Т.