Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Vita Construction"
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных инфроструктуры (водопроводные сети) в поселке Аршалы, Аршалынского района Акмолинской области"
Договор: № 16 от 04.05.2018 г.

Форма 2-В

АКТ № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
1	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1828,8000**		**87,58**	**160163**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,00888	16,24	691,72	11233
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	35,296	1145,01	40414
		Итого оплата труда:				**28,24**	**51647**
1. 3	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	35,296	4219,47	148930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	35,296	1145,01	40414
		Итого эксплуатация машин:				**81,44**	**148930**
2	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**686,0000**		**2303,32**	**1580079**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	1,02	699,72	724,24	506765
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	24,01	853,65	20496
		Итого оплата труда:				**768,60**	**527261**
2. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	24,01	3399,97	81633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	24,01	853,65	20496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**81633**
2. 4	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	754,6	1314,18	991680
		Итого материалов:				**1445,60**	**991680**
3	**Е11-230101-0102**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**235,0000**		**3650,06**	**857764**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	1,02	239,7	724,24	173600
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	11,985	853,65	10231
		Итого оплата труда:				**782,26**	**183831**
3. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,051	11,985	3399,97	40749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	11,985	853,65	10231
		Итого эксплуатация машин:				**173,40**	**40749**
3. 4	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,25	293,75	2190,35	643415
		Итого материалов:				**2737,94**	**643415**
4	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**5,5200**		**224672,00**	**1240189**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	194	1070,88	824,33	882759
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	148,102	765,76	113410
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**996169**
4. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	135,792	2307,50	313340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	135,792	756,11	102674
4. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,766	2887,57	5101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,766	983,07	1736
4. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	66,24	131,31	8698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	7,673	1196,57	9181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	7,673	853,65	6550

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,87	1794,86	5152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,87	853,65	2450
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**341472**
4. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,429	215,22	523
4. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	99,36	155,36	15437
4.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	5575,2	--	--
		Итого материалов:				**2891,18**	**15959**
5	**С123-010501-1313 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5575,2000**		**1442,18**	**8040442**
6	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,1000**		**186479,93**	**391608**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	173	363,3	824,33	299479
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	39,165	762,89	29879
		Итого оплата труда:				**156836,95**	**329358**
6. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	36,75	2307,50	84801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	36,75	756,11	27787
6. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,231	2887,57	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,231	983,07	227
6. 5	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	16,8	131,31	2206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,953	1196,57	2337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,953	853,65	1667

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,231	1794,86	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,231	853,65	197
		Итого эксплуатация машин:				**43059,61**	**90425**
6. 8	135545 С (МС121-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,336	215,22	72
6. 9	249131 С (МС121-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	10,5	155,36	1631
6.10	250404 С (С123-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	2121	--	--
		Итого материалов:				**811,24**	**1704**
7	**С123-010501-1304 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2121,0000**		**128,62**	**272803**
8	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**26,0000**		**1465,14**	**38094**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	1,4	36,4	785,44	28590
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,78	853,65	666
		Итого оплата труда:				**1125,23**	**29256**
8. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,78	1794,86	1400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,78	853,65	666
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**1400**
8. 4	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,039	179496,76	7000
8. 5	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	2,6	424,32	1103
8. 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26	--	--
		Итого материалов:				**311,68**	**8104**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С123-040103-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**26,0000**		**85264,39**	**2216874**
10	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**201,0000**		**1563,70**	**314303**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,47	295,47	805,20	237912
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	4,02	853,65	3432
		Итого оплата труда:				**1200,72**	**241344**
10. 3	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	70,35	173,16	12182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	4,02	1794,86	7215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	4,02	853,65	3432
		Итого эксплуатация машин:				**96,50**	**19397**
10. 5	144730 С (МС121-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,2211	178006,54	39357
10. 6	147341 С (МС121-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02814	195385,08	5498
10. 7	187338 С (МС123-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,402	30195,06	12138
10. 8	251472 С (С123-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	402	--	--
10. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	201	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**56994**
11	**С123-040905-1504 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**201,0000**		**2022,08**	**406438**
12	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**402,0000**		**854,92**	**343676**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,414	166,428	805,20	134008

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	90,852	757,55	68825
		Итого оплата труда:				**504,56**	**202832**
12. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	90,048	2307,50	207786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	90,048	756,11	68086
12. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,402	2887,57	1161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,402	983,07	395
12. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,402	1794,86	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,402	853,65	343
		Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**209668**
12. 6	251461 С (С123-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	402	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
13	**С123-020301-1732 в ценах IV квартала 2017 года**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**201,0000**		**856,31**	**172118**
14	**С123-020301-1704 в ценах IV квартала 2017 года**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**201,0000**		**227,58**	**45744**
15	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**201,0000**		**1545,75**	**310696**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,47	295,47	805,20	237912
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,01	853,65	1716
		Итого оплата труда:				**1192,18**	**239628**
15. 3	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	70,35	173,16	12182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,01	1794,86	3608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,01	853,65	1716

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**78,55**	**15789**
15. 5	144730 С (МС121-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,2211	178006,54	39357
15. 6	147341 С (МС121-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02814	195385,08	5498
15. 7	187338 С (МС123-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,402	30195,06	12138
15. 8	251472 С (С123-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	402	--	--
15. 9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	201	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**56994**
16	**С123-040905-1501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**201,0000**		**741,66**	**149074**
17	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**46775,62**	**233878**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,82	9,1	756,11	6881
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,25	970,19	243
		Итого оплата труда:				**1424,63**	**7123**
17. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1	3153,14	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	1145,01	115
17. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	1794,86	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	853,65	128
		Итого эксплуатация машин:				**116,91**	**585**
17. 5	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,014	179496,76	2513
17. 6	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,3	424,32	127

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	251549 С (МС123-030103-9901)	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	5	44754,54	223773
		Итого материалов:				**45282,59**	**226413**
18	**С123-020803-1301 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**5,0000**		**76892,41**	**384462**
19	**С124-010201-0401 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**0,6150**		**19906,67**	**12243**
20	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1259,93**	**27718**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,611	13,442	805,20	10823
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	7,326	757,38	5549
		Итого оплата труда:				**744,18**	**16372**
20. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	7,26	2307,50	16752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	7,26	756,11	5489
20. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,022	2887,57	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,022	983,07	22
20. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,044	1794,86	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,044	853,65	38
		Итого эксплуатация машин:				**767,95**	**16895**
20. 6	251461 С (С123-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	22	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
21	**С123-020101-0622 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**18,0000**		**2570,70**	**46273**

2		3 4	5	6	7	8	
22	**С123-020303-6606 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1748,80**	**6995**
23	**Е11-160401-0405**	**Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**70,0000**		**2922,51**	**204576**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=879,79)	чел-ч	2,45	171,5	879,79	150884
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,4	853,65	1195
		Итого оплата труда:				**2172,56**	**152079**
23. 3	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,42	99,4	173,16	17212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,4	1794,86	2513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,4	853,65	1195
		Итого эксплуатация машин:				**281,78**	**19725**
23. 5	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00137	0,0959	179496,76	17214
23. 6	147341 С (МС121-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,056	195385,08	10942
23. 7	187340 С (МС123-021101-1305)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,07	83019,84	5811
		Итого материалов:				**485,24**	**33967**
24	**С123-020301-1909 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**140,0000**		**7784,22**	**1089791**
25	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**214,1000**		**28499,39**	**6101719**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	8,86	1896,926	775,88	1471787
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	474,874	1037,56	492708
		Итого оплата труда:				**9175,60**	**1964495**

2		3	4	5	6	7	8	
25. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	0,025	5,353	3399,97	18198
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	5,353	853,65	4570
25. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т		маш.-ч	1,4	299,74	3153,14	945122
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	299,74	1145,01	343205
25. 5	1005 С (МС231-010105-0601)	Трамбовки электрические		маш.-ч	0,032	6,851	201,91	1383
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт		маш.-ч	0,016	3,426	1196,57	4099
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	3,426	853,65	2925
25. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т		маш.-ч	0,777	166,356	1794,86	298585
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	166,356	853,65	142010
		Итого эксплуатация машин:					**5919,61**	**1267388**
25. 8	100055 С (МС121-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		м3	0,226	48,387	2190,35	105984
25. 9	100467 С (МС121-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		м3	0,133	28,475	16104,39	458577
25.10	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		м3	0,01	2,141	17432,52	37323
25.11	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,004	0,8564	27855,94	23856
25.12	144600 С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77		т	0,00011	0,023551	35667,37	840
25.13	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,08	17,128	196,55	3367
25.14	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая		м3	0,00031	0,066371	30,00	2

2		3	4	5	6	7	8	
25.15	275941 С (МС127-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм		м2	0,12	25,692	1016,25	26109
25.16	279845 С (МС121-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		т	0,064	13,702	197519,15	2706486
		Итого материалов:					**15705,48**	**3362544**
26	**С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**шт.**	**90,0000**		**18199,50**	**1637955**
27	**С121-040301-0112 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**шт.**	**49,0000**		**18199,50**	**891776**
28	**С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**шт.**	**92,0000**		**26752,76**	**2461254**
29	**С121-040301-0117 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**шт.**	**46,0000**		**26752,76**	**1230627**
30	**С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**шт.**	**49,0000**		**17097,82**	**837793**
31	**С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**шт.**	**46,0000**		**35931,45**	**1652847**
32	**С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**шт.**	**49,0000**		**13148,55**	**644279**

2		3 4	5	6	7	8	
33	**С121-040302-0113 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**46,0000**		**29890,66**	**1374970**
34	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**176,0000**		**2127,30**	**374405**
35	**С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,8160**		**47166,59**	**38488**
36	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**9,0000**		**28414,44**	**255730**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	5,95	53,55	736,99	39466
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,24	853,65	2766
		Итого оплата труда:				**4692,40**	**42232**
36. 3	698 С (МС231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	3,24	3600,09	11664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,24	853,65	2766
		Итого эксплуатация машин:				**1296,03**	**11664**
36. 4	102634 С (МС121-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,16	15804,62	34138
36. 5	102867 С (МС121-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	3,6	46163,32	166188
36. 6	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,0207	205870,68	4262
36. 7	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,414	30,00	12
		Итого материалов:				**22733,32**	**204600**
37	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**	**шт.**	**93,0000**		**1268,14**	**117937**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	1,31	121,83	765,68	93283
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	6,51	853,65	5557
		Итого оплата труда:				**1062,80**	**98840**

2		3 4	5	6	7	8	
37. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	6,51	1794,86	11685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	6,51	853,65	5557
		Итого эксплуатация машин:				**125,64**	**11685**
37. 4	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,744	17432,52	12970
37. 5	251501 С (С123-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	93	--	--
		Итого материалов:				**139,46**	**12970**
38	**С123-030101-0304 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**93,0000**		**15691,65**	**1459323**
39	**С121-130814-2205 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы такелажные СА (СБ, Р) 32**	**шт.**	**605,0000**		**2109,36**	**1276163**
40	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**854,92**	**11969**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,414	5,796	805,20	4667
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,164	757,55	2397
		Итого оплата труда:				**504,56**	**7064**
40. 3	116 С (МС231-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,136	2307,50	7236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,136	756,11	2371
40. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,014	2887,57	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014	983,07	14
40. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,014	1794,86	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014	853,65	12
		Итого эксплуатация машин:				**521,56**	**7302**
40. 6	251461 С (С123-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	14	--	--

2		3 4	5	6	7	8	
		Итого материалов:				--	--
41	**С123-020301-0410 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**4784,60**	**66984**
42	**С123-051206-1701 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) В-20**	**шт.**	**4,0000**		**11225,78**	**44903**
43	**Е11-221101-0203**	**Тройники чугунные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб**	**врезка**	**2,0000**		**14123,72**	**28247**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	4,72	9,44	824,33	7782
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,28	853,65	239
		Итого оплата труда:				**4010,35**	**8021**
43. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,28	1794,86	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,28	853,65	239
		Итого эксплуатация машин:				**251,28**	**503**
43. 4	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0009	0,0018	17432,52	31
43. 5	102721 С (С121-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,002	0,004	--	--
43. 6	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,0014	27855,94	39
43. 7	147076 С (МС121-130804-0401)	Каболка	т	0,00039	0,00078	1083776,74	845
43. 8	187501 С (МС123-021104-0604)	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,04	0,08	238093,50	19047
		Итого материалов:				**9981,60**	**19963**
44	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1130**		**1297888,84**	**146661**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	205	23,165	833,89	19317
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,055641	1038,49	58
		Итого оплата труда:				**171458,80**	**19375**

2		3	4	5	6	7	8	
44. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	0,18	0,02034	3399,97	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,18	0,02034	853,65	17
44. 4	863 С (МС232-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л		маш.-ч	31,24	3,53	825,55	2914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.		чел-ч	0,3124	0,0353	1145,00	40
44. 5	1042 С (МС231-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)		маш.-ч	69,1	7,808	38,81	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.		чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					**29083,95**	**3286**
44. 6	135874 С (МС121-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000		кг	3320	375,16	250,78	94083
44. 7	136328 С (МС121-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г		10 м2	82	9,266	2778,54	25746
44. 8	146945 С (МС121-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75		1000 м2	0,71	0,08023	16137,42	1295
44. 9	147049 С (МС121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		10 м2	0,31	0,03503	6598,38	231
44.10	149239 С (МС122-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		т	0,055	0,006215	365443,24	2271
44.11	248314 С (МС121-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88		м3	0,25	0,02825	14283,01	403
44.12	249178 С (МС121-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93		м2	1,2	0,1356	211,97	29
		Итого материалов:					**1097857,44**	**124058**
45	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**км трубопровода**	**0,1480**		**773067,23**	**114414**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)		чел-ч	203	30,044	833,89	25053
45. 2	3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,3984	0,058963	1071,87	63
		Итого оплата труда:					**169706,70**	**25117**

2		3 4	5	6	7	8	
45. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,0148	3399,97	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0148	853,65	13
45. 4	863 С (МС232-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	4,416	825,55	3646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	0,04416	1145,00	51
45. 5	1042 С (МС231-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	10,227	38,81	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27656,18**	**4093**
45. 6	135874 С (МС121-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	256,04	250,78	64210
45. 7	136328 С (МС121-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	6,364	2778,54	17683
45. 8	146945 С (МС121-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,05476	16137,42	884
45. 9	147049 С (МС121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,04588	6598,38	303
45.10	149239 С (МС122-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,00444	365443,24	1623
45.11	248314 С (МС121-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,037	14283,01	528
45.12	249178 С (МС121-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,1776	211,97	38
		Итого материалов:				**576131,38**	**85267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**39314445**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**38484870**
Материалы -			тенге				**5696677**
Всего заработная плата -			тенге				**4508993**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**26835023**
Накладные расходы -			тенге				**4362351**

2	3	4	5	6	7	8	
	в т.ч. накладные первого уровня -		тенге				2793763
	в т.ч. накладные второго уровня -		тенге				1568588
	Сметная прибыль -		тенге				3427778
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				46274999
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				5602
	Сметная заработная плата -		тенге				4508993
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				829575
	Материалы -		тенге				147954
	Всего заработная плата -		тенге				633051
	Накладные расходы -		тенге				428417
	в т.ч. накладные первого уровня -		тенге				382363
	в т.ч. накладные второго уровня -		тенге				46054
	Сметная прибыль -		тенге				100639
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				1358631
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				770
	Сметная заработная плата -		тенге				633051
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				47633630
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				6372
	Сметная заработная плата -		тенге				5142044
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				39314445
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		тенге				4342202
	- затраты на эксплуатацию машин		тенге				2292588
	- в том числе зарплата машинистов		тенге				799842
	- материалов, изделий и конструкций		тенге				32679655
	- перевозка грузов		тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		тенге				0
	Накладные расходы I уровня		тенге				3176126
	Итого с накладными расходами I уровня		тенге				42490571
	Накладные расходы II уровня		тенге				1614642
	ИТОГО:		тенге				44105213
	Сметная прибыль		тенге				3528417
	ИТОГО по смете:		тенге				47633630

	Временные здания и сооружения				61 924			
	Дополнительные затраты на строительство				1 592 340			
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 года.		**Тенге**		**49 845 210**			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2-кв. 2018 г.		**Тенге**		**52 832 850**			
	В том числе в текущих ценах на 2018 год – 100%, к=1,0599383 Приложение 1 Прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13.02.2017 года, № 7		**Тенге**		**52 832 850**			
	С учетом поправочного коэффициента договорной цены К=	**0,500000**	**Тенге**		**26 416 426,00**			
	НДС (12%)	**12%**	**Тенге**		**3 169 971,12**			
	ВСЕГО стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затраты и услуг с НДС		**Тенге**		**29 586 397,12**			

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Руководитель _____ **Г.К. Мамаева**

Подрядчик: ТОО "Vita Construction"

Директор _____ **Е.О.Сагимов**

Технадзор: ТОО "Кошек Батыр Курылыс"

Директор _____ **А.Сейсенкулов**