Геподрядчик: **ПК "Аспап"**

Субподрядчик **ТОО «Нур-Құрылыс»**

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания КГКП "Областная инфекционная больница" УЗКО**

А К Т № 1

приемки выполненных объёмов работ за июнь-июль 2019 года

Капитальный ремонт здания КГКП "Областная инфекционная больница" УЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. С2-1-1. ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС №3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		1 ЭТАЖ									
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамогранита. Разборка покрытия**	м2	279,3	685,98	27,81	191595	7766	1	135084	352813
					658,18	13,56	183828	3789		26134	
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	245,2	92,26	2,51	22623	616	--	16062	41779
					89,75	1,22	22007	300		3095	
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	71,1	685,98	27,81	48773	1977	--	34388	89814
					658,18	13,56	46796	964		6653	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	372,4	1556,12	508,61	579498	189408	--	343379	996707
					1047,50	233,15	390090	86824		73830	
5	1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	м2	245,2	130,32	2,90	31954	710	1	22745	59074
					127,42	1,41	31243	346		4376	
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	245,2	281,37	16,61	68993	4072	--	48173	126540
					264,77	8,10	64921	1986		9373	
7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	245,2	60,44	--	14820	--	--	10670	27529
					60,44	--	14820	--		2039	
8	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	245,2	112,37	--	27553	--	--	19838	51182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	100	112,37 644,61	-- 47,23	27553 64461	-- 4723	1	3791 44578	117761
10	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Бетонные каналы под потолком. Разборка	м3	6	597,37 21202,08	21,76 8800,16	59737 127212	2176 52801	11657	8723 72803	216017
11	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича	м3	0,162	10459,04 17038,32	3986,04 6268,72	62754 2760	23916 1016	1	16001 1855	4984
12	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд для электроводки	м борозд	290	10769,60 242,15	2860,04 100,20	1745 70222	463 29058	--	369 45714	125211
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			141,94	45,72	41164	13258		9275	
		ПОЛЫ 1 этаж									
		ТИП 3. ПОЛЫ 1 этаж помещения 89,94,95,104,105,114,115,124,125,134,135,137									
13	1201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Выемка грунта	м3 грунта	12,638	4916,43 4877,72	0,50 0,23	62134 61645	6 3	483	44386 8522	115042
14	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта толщиной 60 мм	м3 грунта	7,5828	3816,66 3735,12	0,50 0,23	28941 28323	4 2	614	20394 3947	53281
15	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие из ПГС (баласта) толщиной 60 мм. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя	7,5828	6174,95 2970,86	1086,30 422,25	46823 22527	8237 3202	16059	24186 5681	76690
		ТИП 3. ПОЛЫ 1 этаж помещения 141,154,161,173,174									
16	1201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Выемка грунта	м3 грунта	6,993	4916,43 4877,72	0,50 0,23	34381 34110	3 2	268	24560 4715	63656
17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие из ПГС (баласта) толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя	3,4965	6174,95 2970,86	1086,30 422,25	21591 10388	3798 1476	7405	11152 2619	35362
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОТОЛОК								
18	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,94	1007,75 912,40	21,95 6,56	97692 88448	2128 636	7116	71267 13517	182475

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0407 РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	15,2	3361,71	13,90	51098	211	7615	31230	88914
					2846,83	6,78	43272	103		6586	
		СТЕНЫ									
.0	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	115	2433,73	12,94	279879	1488	54475	161742	476951
					1947,10	6,31	223916	726		35330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1873002	308023	105696	1184206	3301782
							1459288	140173	--	244576	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1873002				
		Материалы	Тенге				105692				
		Всего заработная плата	Тенге					1599461			
		Накладные расходы	Тенге				1184205				
		Сметная прибыль	Тенге				244577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3301784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1713
		Сметная заработная плата	Тенге					1599461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3301784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1713
		Сметная заработная плата	Тенге					1599461			
		РАЗДЕЛ 2. С2-2-1. ПРАЧЕЧНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
21	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	61	4883,32	22,40	297883	1366	57785	172367	507869
					3913,63	10,93	238732	667		37620	
22	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	192,2	644,61	47,23	123893	9078	--	85678	226337
					597,37	21,76	114815	4183		16766	
23	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	85,7	685,98	27,81	58789	2383	--	41449	108257
					658,18	13,56	56406	1163		8019	
24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	266	1556,12	508,61	413927	135291	--	245270	711934
					1047,50	233,15	278636	62017		52736	
25	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	10,48	13547,18	5577,68	141974	58454	--	92559	253296
					7969,50	2544,76	83520	26669		18763	
26	1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	Разборка железобетонных фундаментов под оборудование и чаша для воды	м3	7,6	24481,18	11130,68	186057	84593	14766	105246	314607
					11407,62	5078,26	86698	38595		23304	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
	211-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	115	2433,73	12,94	279879	1488	54475	161742	476951
					1947,10	6,31	223916	726		35330	
		ПРОЧЕЕ									
28	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,25	32818,08	19,20	8205	5	5040	2654	11728
					12640,32	---	3160	---		869	
29	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий в перекрытии**	м3	1,89	52390,04	28209,24	99017	53315	---	58822	170466
					24180,80	12870,18	45702	24325		12627	
30	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича**	м3	0,5775	17038,32	6268,72	9840	3620	1	6612	17767
					10769,60	2860,04	6219	1652		1316	
31	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий кирпичом**	м3 заделки	0,1518	45604,50	435,19	6923	66	3069	3206	10939
					24952,32	191,42	3788	29		810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1626386	349661	135136	975605	2810151
							1141592	160024	---	208160	
		Сметная прибыль	Тенге				1626386				
		Накладные расходы	Тенге				135134				
		Сметная прибыль	Тенге					1301616			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				975606				
		Сметная заработная плата	Тенге				208159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2810152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1333
		Сметная заработная плата	Тенге					1301616			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2810152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1333
		Сметная заработная плата	Тенге					1301616			
		Сметная себестоимость работ	Тенге				3499389	657684	240832	2159811	6111933
		Накладные расходы	Тенге				2600879	300198	---	452736	
		Сметная прибыль	Тенге				3499389				
		ИТОГО Сметная стоимость работ	Тенге				240826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2901077			
		Сметная заработная плата	Тенге				2159812				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				452736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6111936				
		Сметная заработная плата	Тенге					2901077			3046
							6111936				
											3046
								2901077			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					73 343				
	Итого					6 185 279				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)					163 291				
	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.					6 348 571				
	Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)					6 475 542				
	Итого с учетом ценовой скидки					5 823 214				
	НДС, 12 %					698 786				
	Итого с НДС					6 522 000				

Сдал:

Директор ТОО «Нур-Курылыс» _____ Абилкасов Е.Т.

Принял:

Председатель ТОО "Аспап" _____ Т.М. Ашимов

расценки верны Мукушева