«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____А. Есенов
«__26__» __июня__ 2019г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «__26__» __июня__ 2019г. Кызылординской обл. н.п. Ортакшыл,
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№128 – Ө от « 19 » апреля 2019г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Нурумбетов С. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Сарсембаев А. – Начальник производственного участка по эксплуатации ЖГВ Филиала ОДСП «Арал»

Генподрядчик:

Жолмаханов И.Т. – Директор ТОО «Арда Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»** (ТОО «Арда Курылыс»)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 60м по ул. Ерубаева через канал в н.п. Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, н.п. Ортакшыл

(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Арда Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана

филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 13.06 2019года

(месяц и год)

окончание работ: 26.06 2019 года

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 2725,698тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 2197,431 тыс.тенге, прочие 528,267 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 2293,486-72тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 1979,885 тыс.тенге, прочие 313,601-72 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией

даны оценки прогрессивности решений:

технологических в соотвествии с проектом

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соотвествии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 60м по ул. Ерубаева через канал в н.п. Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____ *(подпись)*

Члены комиссии:

Нурумбетов С. _____ *(подпись)*

Акпаев Е. _____ *(подпись)*

Кожаков У. _____ *(подпись)*

Ким С. _____ *(подпись)*

Смайлов Ш.Д. _____ *(подпись)*

Сарсенбаев А. _____ *(подпись)*

Жолмаханов И.Т. _____ *(подпись)*

Форма ЗКС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 60м по ул.Ерубаева через канал в н.п.Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Арда Курылыс"
Адрес: г. Кызылорда улица Назир Торекулов, 100

БИН/ИИН: 0505 4000 3239
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ576017201000000555
Тел: 8 (724) 220 18 32

Полная сметная стоимость работ 2 545 490,00
Договорная стоимость работ 2 293 486,72
Лимит финансирования на 2019 год 2 293 486,72

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 2 293 486,72
б) за отчетный месяц 2 293 486,72

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		33/2019	12.06.2019г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 60м по ул.Ерубаева через канал в н.п.Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области"	тенге	2 293 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 486,72		2 293 486,72	2 293 486,72
	ИТОГО		**2 293 486,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 293 486,72**		**2 293 486,72**	**2 293 486,72**

ЗАКАЗЧИК
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Есенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Курылыс"
Жолмаханов И.Т.

Заказчик: **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»**

Подрядчик: **ТОО «Арда Курылыс»**

Договор: **№33/2019 от 12.06.2019г.**

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 60м по ул.Ерубаева через канал в н.п.Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области»**

АКТ №

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019г.

Составлена 14.10.2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	Е12-160101-0102 12-160101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из ПЭ труб диаметром 100 мм. Разборка	м		60	705,61	42336,72
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от наростa и грязи 2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,926	55,56	762	42336,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				705,61	42336,72
1. 2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0225	1,35	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		417,02	25021
		Накладные расходы	%	-		417,02	25021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,81	5388,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1212,44	72746,34
2	Е11-221401-	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Демонтаж	м трубы,		20	555,2	11103,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 11-221401- 0301 РСНБ РК 2015 к=0,6	уложенной в футляре					
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,5064	10,128	1088	11019,26
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,034	652,8	22,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				552,07	11041,46
2. 3 (31-050402-0203)	1042С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,216	11	57,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,034	2465	83,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,034	1088,00	36,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,24	84,71
		НР первого уровня	%	55,89		308,55	6171,07
		Накладные расходы	%	-		308,55	6171,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,1	1382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,85	18657,05
		Монтажные работы Сухой грунт					
3	Е11-010101- 0308 11-010101- 0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		109,728	139,3	15285,07
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,974385	762	742,48
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2,118	1554	3290,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,76	4033,47
3. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	2,118	6867	14542,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	2,118	1554,00	3291,37

1	2	3	4	5	6	7	8

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,53	14542,59
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	2383,78
		Накладные расходы	%	-		21,72	2383,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	1413,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,91	19082,36
		Мокрый грунт					
4	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		57,888	139,3	8063,78
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,514045	762	391,7
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,117	1554	1736,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,76	2127,89
4. 3	2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,117	6867	7672,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,117	1554,00	1735,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,53	7672,08
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	1257,58
		Накладные расходы	%	-		21,72	1257,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	745,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,91	10067,07
5	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		5,184	2048,07	10617,19
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,33	12,079	879	10617,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2048,07	10617,19
		НР первого уровня	%	59,1		1210,41	6274,76
		Накладные расходы	%	-		1210,41	6274,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,68	1351,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3519,16	18243,31
6	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	118,5755625		28,34	3360,01
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,8075	1554	1254,85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,58	1254,85
6.2	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,8075	4161	3360,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,8075	1554,00	1254,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,34	3360,01
		НР первого уровня	%	59,1		6,25	741,62
		Накладные расходы	%	-		6,25	741,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,77	328,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,36	4429,75
7	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,84		706,64	36632,43
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	50,388	727	36632,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				706,64	36632,43
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	21649,76
		Накладные расходы	%	-		417,63	21649,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,94	4662,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1214,21	62944,76
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	118,5755625		131,75	15621,92
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	12,806	638	8170,33
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,113	1088	3386,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	11556,85
8. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,113	2338	7277,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,113	1088,00	3386,94
8. 4 (34-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,45	14	174,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	7451,58
		НР первого уровня	%	59,1		57,6	6830,1
		Накладные расходы	%	-		57,6	6830,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,15	1796,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,5	24248,17
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		4,2	3791,11	15922,68
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	4,284	835	3577,14
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,147	1088	159,94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				889,78	3737,08
9. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,147	4249	624,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,147	1088,00	159,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				148,72	624,6
9. 4 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,62	2537	11720,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2790,7	11720,94
		НР первого уровня	%	62,1		552,55	2320,72
		Накладные расходы	%	-		552,55	2320,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,49	1459,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4691,16	19702,88
10	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,17	296662,85	50432,68
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	32,98	1035	34134,3
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,561	927,32	4229,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225670,08	38363,91
10. 3	116С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	4,182	3546	14829,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	4,182	910,00	3805,62
10. 4	783С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0544	3996	217,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0544	1300,00	70,72
10. 5	2011С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,04	73	148,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2349С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,2363	1419	335,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,2363	1088,00	257,09
10. 7	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0884	2465	217,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0884	1088,00	96,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92640,53	15748,89
10. 8	135545С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0748	228	17,05
10. 9	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,06	174	532,44

1	2	3	4	5	6	7	8
10.10	250404С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	171,7	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3232,32	549,49
		НР первого уровня	%	62,1		140141,12	23823,99
		Накладные расходы	%	-		140141,12	23823,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34944,32	5940,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				471748,29	80197,21
11	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	м		60,6	1394	84476,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,52	6758,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1505,52	91234,51
12	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,06	55867,22	3352,03
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	51,5	3,09	910	2811,9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46865	2811,9
12. 2	144603С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000141	350730	49,45
12. 3	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,82	174	490,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9002,22	540,13
		НР первого уровня	%	62,1		29103,17	1746,19
		Накладные расходы	%	-		29103,17	1746,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6797,63	407,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91768,01	5506,08
13	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы. Установка	шт.		8	1214,77	9718,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	3,312	1000	3312
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,808	912,51	1649,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				620,23	4961,82
13. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,792	3546	6354,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,792	910,00	1630,72
13. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	3996	31,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	1300,00	10,40
13. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,008	2465	19,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	1088,00	8,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				800,76	6406,12
13. 6 (23-021199-9901)	251461С	Фасонные части	шт.	1	8	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	0
		НР первого уровня	%	62,1		385,16	3081,29
		Накладные расходы	%	-		385,16	3081,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,99	1023,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1727,92	13823,37
14	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	шт.		8	1485	11880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,8	950,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1603,8	12830,4
15	С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,9 КГ	шт.		2	1774	3548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,92	283,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1915,92	3831,84
16	Е11-220801-	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	1790,11	3580,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	1,222	1000	1222
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	912,24	607,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,78	1829,55
16. 3	116С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	3546	2340,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,66	910,00	600,60
16. 4	783С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	3996	7,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1300,00	2,60
16. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	2465	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	1088,00	4,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1179,11	2358,21
16. 6	251461С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	62,1		568,08	1136,15
		Накладные расходы	%	-		568,08	1136,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,65	377,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2546,84	5093,67
17	С123-020302-3110 23-020302-3110 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,44 КГ	шт.		2	3491	6982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,28	558,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3770,28	7540,56
18	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		4	1753,96	7015,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	5,6	964	5398,4
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	1088	130,56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1382,24	5528,96
18. 3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	2465	295,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	1088,00	130,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,95	295,8
18. 4	144732С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,006	190274	1141,64
18. 5	147667С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,4	450	180
18. 6	421195С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,41	1321,64
		НР первого уровня	%	62,1		858,37	3433,48
		Накладные расходы	%	-		858,37	3433,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,99	835,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2821,32	11285,27
19	С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 19,2 КГ	шт.		4	57841	231364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4627,28	18509,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62468,28	249873,12
20	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к ПЭ трубопроводам диаметром 100 мм. Приваркафланец			16	904,19	14467,07
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	0,6	9,6	1300	12480
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				780	12480
20. 2	2016С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	5,76	174	1002,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,64	1002,24
20. 3	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00464	212247	984,83
20. 4	251472С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	16	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,55	984,83
		НР первого уровня	%	62,1		484,38	7750,08
		Накладные расходы	%	-		484,38	7750,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,09	1777,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1499,66	23994,52
21	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт.		16	2156	34496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	2759,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2328,48	37255,68
22	Е11-221401-0501 11-221401-0501 РСНБ РК 2015	-Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра		20	44191,13	883822,64
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж бурошнековой установки 2. Устройство упорной стенки 3. Пилотное бурение 4. Прокладка стального футляра бурошнековой установкой 5. Демонтаж шнековой колонны 6. Сварка звеньев футляра					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	2,594	51,872	1053	54621,22
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,314	46,284	1456,17	67397,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6100,92	122018,36
22. 3	128С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,9	18	547	9846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,753	15,06	4329	65194,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,753	15,06	1554,00	23403,24

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5	1438С (32-040101-0601)	Установки бурошнековые гидравлические для бестраншейной прокладки труб диаметром до 800 мм	маш.-ч	0,7391	14,782	16891	249682,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,4782	29,564	1427,00	42187,83
22. 6	2349С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,083	1,66	1419	2355,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083	1,66	1088,00	1806,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16353,95	327079,04
22. 7	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000093	0,00186	212247	394,78
22. 8	150677С (23-010201-0258)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	20,2	24838	501727,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25106,12	502122,38
		НР первого уровня	%	62,1		3788,67	75773,4
		Накладные расходы	%	-		3788,67	75773,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3838,38	76767,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51818,19	1036363,7
23	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	28568,86	57137,73
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	7,99	15,98	982	15692,36
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	1088	108,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7900,58	15801,16
23. 3	128С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	4,88	547	2669,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	1238С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	4,26	729	3105,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	2465	246,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	1088,00	108,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3010,7	6021,4
23. 6	131643С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойм3 ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0005	0,001	23747	23,75
23. 7	144636С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	130035	6501,75
23. 8	147076С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0196	1371537	26882,13
23. 9	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0095	212247	2016,35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17711,98	35423,97
		НР первого уровня	%	62,1		4906,26	9812,52
		Накладные расходы	%	–		4906,26	9812,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2678,01	5356,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36153,13	72306,27
24	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		20	1077,54	21550,89
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,844	16,88	1088	18365,44
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,034	1088	36,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				920,12	18402,43
24. 3	1042С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,216	11	57,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,034	2465	83,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,034	1088,00	36,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,06	141,19

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 5 (21-050302-0104)	127730С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,01076	242	2,6
24. 6 (21-130702-1101)	146692С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,00074	286680	212,14
24. 7 (21-130816-2304)	147673С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,52	626	2829,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				152,21	3044,27
		НР первого уровня	%	62,1		571,4	11427,91
		Накладные расходы	%	-		571,4	11427,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,92	2638,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1780,86	35617,11
25	Е11-221401-0201 11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработкким грунта (прокол) на длину до 10 м	продавливания		20	7376,47	147529,34
		Состав работ: 1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме 2. Сварка труб и приварка ножа 3. Установка нажимных устройств 4. Продавливание трубы в грунте с обслуживанием механизмов 5. Наращивание нажимных устройств					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	1,83	36,6	1109	40589,4
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,257	45,146	1318,16	59509,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5004,94	100098,87
25. 3 (31-060201-0201)	128С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,067	1,34	547	732,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,4	4329	1731,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,4	1554,00	621,60
25. 5 (31-050305-0102)	864С	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0,533	10,66	1229	13101,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,533	10,66	910,00	9700,60
25. 6 (32-040101-0501)	2004С	Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК2,5)	маш.-ч	0,535	10,7	2794	29895,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,535	10,7	2219,00	23743,30

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7 (31-060101-0102)	2350С	Электростанции передвижные, до 30 кВт	маш.-ч	1,169	23,386	2620	61271,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,169	23,386	1088,00	25443,97
25. 8 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0022	0,044	26	1,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5336,7	106733,98
25. 9 (21-130701-0201)	146645С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0003	0,006	5488	32,93
25.10 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,002	0,04	293	11,72
25.11 (21-130812-1035)	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000038	0,00076	212247	161,31
25.12 (23-011399-9901)	250402С	Трубы стальные	м	1,004	20,08	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,3	205,96
		НР первого уровня	%	62,1		3108,07	62161,4
		Накладные расходы	%	-		3108,07	62161,4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		838,76	16775,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11323,3	226466
26	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,02	1443762,18	28875,24
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	205	4,1	1053	4317,3
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,009848	1412,84	13,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				216560,68	4331,21
26. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,0036	4249	15,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0036	1088,00	3,92
26. 4	863С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	0,6248	1007	629,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,006248	1600,00	10,00
26. 5	1042С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	1,382	11	15,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32983,6	659,67
26. 6	135874С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	66,4	266	17662,4
26. 7	136328С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	1,64	3284	5385,76
26. 8	146945С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,0142	17105	242,89
26. 9	147049С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0062	6994	43,36
26.10	149239С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,0011	383957	422,35
26.11	248314С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,005	27221	136,1
26.12	249178С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,024	225	5,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1194913,57	23898,27
		НР первого уровня	%	62,1		134484,18	2689,68
		Накладные расходы	%	-		134484,18	2689,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126259,71	2525,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1704506,07	34090,12

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	1759171,97
Итого прямые затраты:	Тенге	306431,57
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	500182,12
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	143534,55
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	952558,28
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	0,00
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	275486,50
Накладные расходы I уровня	Тенге	2034658,48
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	0,00
Накладные расходы II уровня	Тенге	2034658,48
ИТОГО:	Тенге	162772,68
Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по смете:	Тенге				2197431,16

ИТОГО по смете :	**2 197 431**
Выслуга лет 1%	**21 974**
Доп. Отпуска 0,4%	**8 790**
Итого по сметному расчету в ценах 2018г.	**2 228 195**
Налоги, сборы, обязательные платежи – 2%	**44 564**
Итого	**2 272 759**
Итого с понижающей скидкой, согласно договора $К_{пониж.}$=0,901	**2 047 756**
Итого в текущих ценах с НДС – 12%	**245 730,72**
Всего по акту	**2 293 486,72**

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ Нурумбетов С.

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ Кожаков У.

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

_____ Смайлов Ш.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Арда Курылыс »

_____ Жолмаханов И.Т