«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____А. Есенов
«26» июня 2019г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «26» июня 2019г. Кызылординской обл. кенте Шиели,
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№128 – Ѳ от « 19 » апреля 2019г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Нурумбетов С. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Сарсембаев А. – Начальник производственного участка по эксплуатации ЖГВ Филиала ОДСП «Арал»

Генподрядчик:

Жолмаханов И.Т. – Директор ТОО «Арда Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»** (ТОО «Арда Курылыс»)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 160м по ул. Курмангазы, Достык и Аманкелди в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, кенте Шиели

(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Арда Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана

филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 13.06 2019года

(месяц и год)

окончание работ: 26.06. 2019 года

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 1581,42 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 1224,244 тыс.тенге, прочие 357,176 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 1277,758-72 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 1103,044 тыс.тенге, прочие 174,714-72 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических в соотвествии с проектом

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в сооствествии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 160м по ул. Курмангазы, Достык и Аманкелди в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____

(подпись)

Члены комиссии:

Нурумбетов С. _____

(подпись)

Акпаев Е. _____

(подпись)

Кожаков У. _____

(подпись)

Ким С. _____

(подпись)

Смайлов Ш.Д. _____

(подпись)

Сарсенбаев А. _____

(подпись)

Жолмаханов И.Т. _____

(подпись)

Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 160м по ул. Курмангазы, Достык и Аманкелди в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Арда Курылыс"
Адрес: г. Кызылорда улица Назир Торекулов, 100

БИН/ИИН: 0505 4000 3239
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ576017201000000555
Тел: 8 (724) 220 18 32

Полная сметная стоимость работ	**1 418 156,00**
Договорная стоимость работ	**1 277 758,72**
Лимит финансирования на 2019 год	**1 277 758,72**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**1 277 758,72**
б) за отчетный месяц	**1 277 758,72**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬМЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		31/2019	12.06.2019г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 160м по ул. Курмангазы, Достык и Аманкелди в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"	тенге	1 277 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 758,72		1 277 758,72	1 277 758,72
	ИТОГО		**1 277 758,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 277 758,72**		**1 277 758,72**	**1 277 758,72**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГКП на ПХВ "ЖДСП "Арал"
РГУ "Акимат Сырдарьинского района"
_____ Есенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Курылыс"
_____ Жолмаханов И.Т.

Заказчик: **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»**

Подрядчик: **ТОО «Арда Курылыс»**

Договор: **№31/2019 от 12.06.2019г.**

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода диаметром 110мм протяженностью 160м по ул. Курмангазы, Достык и Аманкелди в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**

АКТ №

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019г.

Составлена 14.10.2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е12-160101-0102 12-160101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка	м		160	705,61	112897,92
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи 2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,926	148,16	762	112897,92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				705,61	112897,92
1. 2 (21-130816-3426)	147789С	Мусор строительный	т	0,0225	3,6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	59,1		417,02	66722,67
		Накладные расходы	%	-		417,02	66722,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,81	14369,65

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1212,44	193990,24
2	Е12-160101-2402 12-160101-2402 РСНБ РК 2015	-Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка		3	1304,42	3913,26

Состав работ:
1. Отсоединение от трубопровода
2. Снятие задвижки с места
3. Подъем на поверхность
4. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки
5. Складирование

2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,14	3,42	928	3173,76
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,3	1088	326,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1166,72	3500,16
2. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	2465	739,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1088,00	326,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				246,5	739,5
		НР первого уровня	%	59,1		689,53	2068,59
		Накладные расходы	%	-		689,53	2068,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,52	478,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2153,47	6460,4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	116811,18
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116811,18
Всего заработная плата -	Тенге	116398,08
Накладные расходы -	Тенге	68791,27
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	68791,27
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-0
Сметная прибыль -	Тенге	14848,2
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	200450,64
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	151,88
Сметная заработная плата -	Тенге	116398,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	200450,64
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	151,88
Сметная заработная плата -	Тенге	116398,08

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Земляные работы
Сухой грунт

3	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	288,544	139,3	40194,08

Состав работ:
1. Разработка грунта навымет
2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков
3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой

3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	2,562	762	1952,45
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,569	1554	8654,07
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,76	10606,52
3. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,569	6867	38241,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,569	1554,00	8654,23

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,53	38241,63
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	6268,45
		Накладные расходы	%	-		21,72	6268,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	3717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,91	50179,54
4	E11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		201,9808	28,34	5723,41
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,375	1554	2137,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,58	2137,51
4. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,375	4161	5723,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,375	1554,00	2136,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,34	5723,41
		НР первого уровня	%	59,1		6,25	1263,27
		Накладные расходы	%	-		6,25	1263,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,77	558,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,36	7545,61
5	E11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		152,224	139,3	21204,75
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	1,352	762	1030,03
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2,938	1554	4565,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,76	5595,57
5. 3 (31-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	2,938	6867	20174,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	2,938	1554,00	4565,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				132,53	20174,72
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	3306,98
		Накладные расходы	%	-		21,72	3306,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	1960,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,91	26472,67
6	E11-010205-0202	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью	м3 грунта		13,632	2048,07	27919,29

	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	сечения до 5 м2, глубиной до 2 м					
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,33	31,763	879	27919,29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2048,07	27919,29
		НР первого уровня	%	59,1		1210,41	16500,3
		Накладные расходы	%	-		1210,41	16500,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,68	3553,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3519,16	47973,16
7	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		316,824	28,34	8977,65
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,158	1554	3352,87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,58	3352,87
7. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,158	4161	8977,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,158	1554,00	3353,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,34	8977,65
		НР первого уровня	%	59,1		6,25	1981,54
		Накладные расходы	%	-		6,25	1981,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,77	876,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,36	11835,93
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		136,32	706,64	96329,71
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	132,503	727	96329,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				706,64	96329,71
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	56930,86
		Накладные расходы	%	-		417,63	56930,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,94	12260,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1214,21	165521,41
9	Е11-010201-0501 11-010201-	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		316,824	131,75	41740,45

	0501 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	34,217	638	21830,44
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,317	1088	9048,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	30878,93
9. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,317	2338	19444,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,317	1088,00	9048,90
9. 4 (34-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	33,267	14	465,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	19910,01
		НР первого уровня	%	59,1		57,6	18249,45
		Накладные расходы	%	-		57,6	18249,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,15	4799,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				204,5	64789,1
		Трубопроводы					
10	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		11,2	3791,11	42460,49
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	11,424	835	9539,04
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,392	1088	426,5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				889,78	9965,54
10. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,392	4249	1665,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,392	1088,00	426,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				148,72	1665,61
10. 4 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	12,32	2537	31255,84
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2790,7	31255,84
		НР первого уровня	%	62,1		552,55	6188,6
		Накладные расходы	%	-		552,55	6188,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,49	3891,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4691,16	52541,01
11	Е11-220501-0103 11-220501-	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,16	296662,85	47466,06

0103 РСНБ
РК 2015
Изм. и
доп. вып.
4

Состав работ:
1. Торцовка концов труб
2. Сварка труб в плети
3. Опускание и укладка плетей труб в траншею
4. Гидравлическое испытание
5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см

11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	31,04	1035	32126,4
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,293	927,32	3980,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				225670,08	36107,21
11. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3,936	3546	13957,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	3,936	910,00	3581,76
11. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0512	3996	204,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0512	1300,00	66,56
11. 5 (32-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,92	73	140,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6 (31-060101-0101)	2349С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,2224	1419	315,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,2224	1088,00	241,97
11. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0832	2465	205,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0832	1088,00	90,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92640,53	14822,48
11. 8 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0704	228	16,05
11. 9 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,88	174	501,12
11.10 (23-011399-9903)	250404С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	161,6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3232,32	517,17
		НР первого уровня	%	62,1		140141,12	22422,58
		Накладные расходы	%	-		140141,12	22422,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34944,32	5591,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				471748,29	75479,73
12	С123-010501 -1313 23-010501- 1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	м	161,6		1394	225270,4

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,52	18021,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1505,52	243292,03
13	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,16		55867,22	8938,75
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	51,5	8,24	910	7498,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46865	7498,4
13. 2 (21-130102-0901)	144603С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000376	350730	131,87
13. 3 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	7,52	174	1308,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9002,22	1440,35
		НР первого уровня	%	62,1		29103,17	4656,51
		Накладные расходы	%	-		29103,17	4656,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6797,63	1087,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91768,01	14682,88
		Запорная арматура					
14	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.ВТУЛКИ. Установка	шт.		4	1214,77	4859,06
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	1,656	1000	1656
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	912,51	824,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				620,23	2480,91
14. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	3546	3177,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,896	910,00	815,36
14. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	3996	15,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1300,00	5,20
14. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	2465	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1088,00	4,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				800,76	3203,06
14. 6	251461С	Фасонные части	шт.	1	4	-	-

	(23-021199-9901)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	0
		НР первого уровня	%	62,1		385,16	1540,65
		Накладные расходы	%	-		385,16	1540,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,99	511,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1727,92	6911,68
15	С123-020303 -7306 23-020303-7306 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		4	1547	6188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,76	495,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1670,76	6683,04
16	С123-020103 -0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт.		4	2156	8624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	689,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2328,48	9313,92
17	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		3	1790,11	5370,32
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	1,833	1000	1833
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,999	912,24	911,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				914,78	2744,33
17. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,99	3546	3510,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,99	910,00	900,90
17. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	3996	11,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1300,00	3,90
17. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006	2465	14,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006	1088,00	6,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1179,11	3537,32
17. 6 (23-021199-9901)	251461С	Фасонные части	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	62,1		568,08	1704,23
		Накладные расходы	%	-		568,08	1704,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,65	565,96

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2546,84	7640,51
18	С123-020303 -2406 23-020303- 2406 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,45 КГ	шт.		3	1298	3894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,84	311,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,84	4205,52
19	Е11-220901- 0103 11-220901- 0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3	1753,96	5261,88
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	4,2	964	4048,8
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	1088	97,92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1382,24	4146,72
19. 3 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	2465	221,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	1088,00	97,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,95	221,85
19. 4 (21-130201-0508)	144732С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0045	190274	856,23
19. 5 (21-130816-2202)	147667С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	450	135
19. 6 (51-019999-9910)	421195С	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,41	991,23
		НР первого уровня	%	62,1		858,37	2575,11
		Накладные расходы	%	-		858,37	2575,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,99	626,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2821,32	8463,96
20	С123-040102 -0105 23-040102- 0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 19,2 КГ	шт.		3	57841	173523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4627,28	13881,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62468,28	187404,84
21	С123-020103 -0210 23-020103- 0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт.		6	2156	12936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	1034,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2328,48	13970,88
22	Е11-221101-	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка	врезка		2	6521,73	13043,46

0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		в существующие сети из стальных труб				
		Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера				
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	2,01	4,02	1235	4964,7
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	1,76	1244,59	2190,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3577,59	7155,18
22. 3 (31-060201-0501)	126С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	1,3	4828	6276,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	1,3	1300,00	1690,00
22. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	2465	1133,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,46	1088,00	500,48
22. 5 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,46	26	11,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3711,13	7422,26
22. 6 (21-130701-0201)	146645С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,082	5488	450,02
22. 7 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,386	293	113,1
22. 8 (21-130812-1035)	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	212247	93,39
22. 9 (23-011399-9901)	250402С	Трубы стальные	м	0,4	0,8	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				328,25	656,5
		НР первого уровня	%	62,1		2221,68	4443,37
		Накладные расходы	%	-		2221,68	4443,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		699,47	1398,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9442,89	18885,78

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 799924,77

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	799924,77
Материалы -	Тенге	34861,1
Всего заработная плата -	Тенге	246918,68
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	430435,4
Накладные расходы -	Тенге	148031,89
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	148031,89
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	0
Сметная прибыль -	Тенге	75836,53

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1023793,2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	293,6
Сметная заработная плата -	Тенге	246918,68
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1023793,2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	293,6
Сметная заработная плата -	Тенге	246918,68

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	916735,95
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	326799,94
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	124639,51
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	36516,82
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	465296,50
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	216823,16
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1133559,11
Накладные расходы II уровня	Тенге	0,00
ИТОГО:	Тенге	1133559,11
Сметная прибыль	Тенге	90684,73
ИТОГО по смете:	Тенге	1224243,84

ИТОГО по смете :	**1 224 244**
Выслуга лет 1%	**12 242**
Доп. Отпуска 0,4%	**4 897**
Итого по сметному расчету в ценах 2018г.	**1 241 383**
Налоги, сборы, обязательные платежи – 2%	**24 828**
Итого	**1 266 211**
Итого с понижающей скидкой, согласно договора $К_{пониж.}$=0,90100011564	**1 140 856**
Итого в текущих ценах с НДС – 12%	**136 902.72**
Всего по акту	**1 277 758.72**

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ Нурумбетов С.

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

_____ Кожаков У.

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

_____ Смайлов Ш.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Арда Курылыс »

_____ Жолмаханов И.Т