Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«28» июль 2019 г.

Заказчик **Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Дукенов М., г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество «Бек и Компания»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль **2019 г.**
год

окончание работ **2019 г.**

год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**

фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **4747680** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4239000** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4747680** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **4239000** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : **Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Авторский надзор

Рсалиев Бакытжан Кульпинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Дукенов Муратбек Омарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора

М.П.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Полное товарищество «Бек и Компания»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Средний ремонт Установка уличного освещение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2
Договор № 18 от 30.05.2019 год

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за ИЮЛЬ месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Освещение Л-1900 м									
1	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Восстановление Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**									
			яма	54	848,40	693,95	45814	37474	--	17143	67994
		НР - 72%; СП - 8%			154,45	286,49	8340	15470		5037	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
			м3	26,6	18252,95	1063,69	485529	28294	428938	30692	557518
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	28297	5430		41298	
3	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**									
			т	5,741	69720,75	39898,75	400267	229059	--	183186	630129
		НР - 80%; СП - 8%			29822,00	10063,47	171208	57774		46676	
4	Е11-090701-0119 1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**									
			т конструкций	5,741	148719,12	13041,06	853796	74869	29061	526570	1490795
		НР - 69%; СП - 8%			130616,00	2312,84	749866	13278		110429	
5	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	189	1172,00	--	221508	--	221508	--	239229
					--	--	--	--		17721	
6	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	189	2198,00	--	415422	--	415422	--	448656
					--	--	--	--		33234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	162	3345,00 --	-- --	541890 --	-- --	541890	-- 43351	585241
8	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	54	2169,00 --	-- --	117126 --	-- --	117126	-- 9370	126496
9	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	54	3617,00 --	-- --	195318 --	-- --	195318	-- 15625	210943
10	С124-040206-0104 2404-0206-0104 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-35-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	314,00 --	-- --	16956 --	-- --	16956	-- 1356	18312
11	С124-040204-0106 2404-0204-0106 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	623,00 --	-- --	33642 --	-- --	33642	-- 2691	36333
12	С124-040207-0710 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1969,00 --	-- --	106326 --	-- --	106326	-- 8506	114832
13	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,9	29567,17 25254,00	3053,66 1373,72	56178 47983	5802 2610	2393	40474 7732	104384
14	С123-061201-1049 2306-1201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,9	482391,00 --	-- --	916543 --	-- --	916543	-- 73323	989866
15	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	5,4	443,00 --	-- --	2392 --	-- --	2392	-- 191	2584
16	Ц13-080205-0701 1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,132	66707,57 24866,50	40966,79 13641,38	8805 3282	5408 1801	115	3660 997	13462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,132	109830,00	--	14498	--	14498	--	15657
					--	--	--	--		1160	
18	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	94,5	387,59	0,94	36628	89	1738	27873	69661
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	34801	41		5160	
19	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя									
			шт.	2	2599,88	1052,61	5200	2105	256	2556	8376
		НР - 72%; СП - 8%			1419,28	355,42	2839	711		620	
20	Калькуляция №12	Щиток распределительный									
			шт	2	3420,00	--	6840	--		--	6840
					--	--	--	--	6840	--	
21	Прайс лист "Светильник уличный светодиодный"	Светильник уличный светодиодный можели Кобра-150 мощность 150 Вт, световой поток 21000 лм, степень защиты IP-65, количество ламп 3, количество светодиодов 2, цветовая гамма 4700-6000									
			шт	57	15380,00	--	876660	--		--	876660
					--	--	--	--	876660	--	
22	Прайс лист "Таймер"	Таймер для освещения									
				1	8450,00	--	8450	--		--	8450
					--	--	--	--	8450	--	
23	Прайс лист "Автомат"	Автомат									
				2	790,00	--	1580	--		--	1580
					--	--	--	--	1580	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5367367	383099	3044122	832154	6623998
							1046616	97115	893530	424477	
	Стоимость оборудования		Тенге				893530				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				893530				
		Накладные расходы	Тенге				832154				
		Сметная прибыль	Тенге				424479				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6624000				
		Итого с договорным коэффициентом			**К= 0,63994565**		**4 239 000**				
		НДС					508 680				
		Итого с НДС					**4 747 680**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор Полное товарищество «Бек и Компания»
Бухарбаев Е.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ЭлитИнвест-Б"
Реалиев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ОМАР-ТРАНС"
Дукенов М.О.

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество «Бек и Компания»

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»
Наименование стройки: Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2
Договор № 18 от 30.05.2019 год

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 г.

По объекту: Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2	4239000	508680	4747680	4239000	508680	4747680
	Удержание 5 %						
	Выплата удержанных 5 %						
	К оплате	4239000	508680	4747680	4239000	508680	4747680

Заказчик:
Директор Полное товарищество «Бек и Компания»
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"
_____ Дукенов М. О.