Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

# АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«16» июнь 2015 г.

Заказчик **Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Дукенов М., г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество «Бек и Компания»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль **2015 г.**
год

окончание работ **2015 г.**
год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2335200** тенге, в том числе строительно-монтажных работ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2335200** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **2085000** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛИ** : : **Средний ремонт Установка уличного освещение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Авторский надзор **Рсалиев Бакытжан Куанышович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Дукенов Муратбек Омарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Форма 2

Заказчик: Полное товарищество «Бек и Компания»

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование стройки: Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

Договор № 3 от 15.04.2015 г.

# АКТ

## приемки выполненных работ (Ф №2)

## за июнь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, | | Наклад ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих- | в т.ч. ЗП машинисто | ЗП рабочих- | в т.ч. ЗП машинисто | тенге | рабочих, | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Котлованы. Бурение на глубину до 1,5 м. Группа грунтов 2 | 40 | 2799,65 | 2098,15 | 111986 | 83926 | 44416 | 0,89 | 36 |
| | | котлован | | 701,50 | 866,18 | 28060 | 34647 | 61,7 | 0,92 | 37 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1110,40* | | *44416* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *967,26* | | | | *38690* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *143,14* | | | | *5726* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *312,80* | | *12512* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *168914* | | | | |
| 2 | 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство | 5,76 | 1394,16 | -- | 8030 | -- | 5448 | 1,48 | 9 |
| | | м3 | | 1394,16 | -- | 8030 | -- | 61,7 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *945,86* | | *5448* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *860,20* | | | | *4955* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *85,67* | | | | *493* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *187,20* | | *1078* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14556* | | | | |
| 3 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 5,76 | 16394,00 | -- | 94429 | -- | 3588 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *622,97* | | *3588* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *622,97* | | | | *3588* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1361,36* | | *7841* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *105859* | | | | |
| 4 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,63528 | 42388,94 | 367,94 | 26929 | 234 | 14515 | 58,00 | 37 |
| | | т | | 42021,00 | 165,52 | 26695 | 105 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22848,74* | | *14515* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *20460,46* | | | | *12998* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2388,28* | | | | *1517* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5219,01* | | *3316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *44760* | | | | |
| 5 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | 0,63528 | 163454,00 | -- | 103839 | -- | 3946 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6211,25* | | *3946* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *6211,25* | | | | *3946* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13573,22* | | *8623* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *116408* | | | | |
| 6 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 122,2188 | 369,21 | 0,94 | 45124 | 115 | 27347 | 0,37 | 45 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 368,26 | 0,43 | 45009 | 53 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *223,75* | | *27347* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *202,04* | | | | *24694* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *21,71* | | | | *2653* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,44* | | *5798* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *78268* | | | | |
| 7 | 22-040701-0104 РСНБ РК 2015 | Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, разных цветов ГОСТ 10144-89 | 0,030153 | 794152,00 | -- | 23946 | -- | 910 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *30177,78* | | *910* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *30177,78* | | | | *910* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *65946,38* | | *1988* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26844* | | | | |
| 8 | 22-040601-0604 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-5 ГОСТ 7827-74 | 0,00331 | 551921,00 | -- | 1827 | -- | 69 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20973,00* | | *69* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *20973,00* | | | | *69* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *45831,52* | | *152* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2048* | | | | |
| 9 | 11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры уличного освещения стальные (Б/У) массой до 0.15 т. Установка | 40 | 5618.98 | 3074.22 | 224759 | 122969 | 103104 | 2.26 | 90 |
| | | опора | | 2544.76 | 1146.54 | 101790 | 45862 | 61.7 | 1.45 | 58 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2577,60* | | *103104* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *2277,53* | | | | *91101* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *300,07* | | | | *12003* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *655,73* | | *26229* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *354092* | | | | |
| 10 | 11-330207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами уличного освещения. Установка | 40 | 4387.61 | 2381,63 | 175504 | 95265 | 81423 | 2,01 | 80 |
| | | светильник | | 2005.98 | 912,06 | 80239 | 36482 | 61.7 | 0,81 | 32 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2035,58* | | *81423* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *1800,43* | | | | *72017* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *235,15* | | | | *9406* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *513,85* | | *20554* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *277481* | | | | |
| 11 | Прайс дист стр.17 | Светильник уличный светодиодный 50 Вт | 40 | 17098.21 | -- | 683929 | -- | 25989 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *649,73* | | *25989* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *649,73* | | | | *25989* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1419,84* | | *56793* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *766712* | | | | |
| 12 | 11-330204-0103 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | 1,47 | 51915.71 | 14129,41 | 76316 | 20770 | 42788 | 34,90 | 51 |
| | | км линии | | 36749,70 | 5618,74 | 54022 | 8260 | 61.7 | 7,35 | 11 |
| | | *Накладные расходы -* | | *29107,49* | | *42788* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *26141,33* | | | | *38428* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2966,17* | | | | *4360* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6481,86* | | *9528* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *128632* | | | | |
| 13 | 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 1,4847 | 197300.00 | -- | 292931 | -- | 11131 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7497,40* | | *11131* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *7497,40* | | | | *11131* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16383,79* | | *24325* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *328387* | | | | |
| 14 | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. | 120 | 83,49 | 0,88 | 10019 | 105 | 3884 | 0,06 | 7 |
| | | м | | 65,40 | 0,32 | 7848 | 39 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,37* | | *3884* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *28,13* | | | | *3375* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *4,24* | | | | *509* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,27* | | *1112* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *15016* | | | | |
| 15 | 23-060131-0203 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 2х4.0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,12 | 57756,00 | -- | 6931 | -- | 263 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2194,73* | | *263* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *2194,73* | | | | *263* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4796,06* | | *576* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7770* | | | | |
| 16 | 13-080201-0502 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | 120 | 153,70 | -- | 18444 | -- | 8895 | 0,14 | 16 |
| | | шт. | | 153,70 | -- | 18444 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *74,12* | | *8895* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *65,78* | | | | *7894* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *8,34* | | | | *1001* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,23* | | *2187* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *29526* | | | | |
| 17 | 24-040202-0111 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98 | 40 | 1223,00 | -- | 48920 | -- | 1859 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46,47* | | *1859* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *46,47* | | | | *1859* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *101,56* | | *4062* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54841* | | | | |
| 18 | 24-040207-3103 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) ЕР95-13 ГОСТ Р 51177-98 | 80 | 627,00 | -- | 50160 | -- | 1906 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,83* | | *1906* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *23,83* | | | | *1906* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52,07* | | *4165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56231* | | | | |
| 19 | 13-080208-0103 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | 40 | 829.76 | 50.04 | 33191 | 2002 | 14820 | 0.70 | 28 |
| | | шт. | | 763.00 | -- | 30520 | -- | 42.8 | 0.02 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *370,50* | | *14820* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *326,56* | | | | *13063* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *43,94* | | | | *1758* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,02* | | *3841* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *51852* | | | | |
| 20 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0.05328 | 201312.00 | -- | 10726 | -- | 408 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7649,86* | | *408* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%* | | *7649,86* | | | | *408* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16716,95* | | *891* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12024* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2047940 | 325386 | | | 400 |
| | | | Тенге | | | 400657 | 125447 | | | 139 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 745582 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2735 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 56850 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 683929 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53589 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 24332 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 29257 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 63934 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 863105 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56850 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1302358 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1524 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 469254 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 633709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 343122 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 282883 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 60239 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 131638 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1777118 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 486 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 469254 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2640223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 539 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 526105 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩ. ЦЕНАХ | | Тенге | | | 2640223 | | | | |
| | | Договорной коэффициент К=0.789706 | Тенге | | | | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом без НДС | Тенге | | | 2085000 | | | | |
| | | НДС 12.0 % | Тенге | | | 250200 | | | | |
| | | ВСЕГО с НДС | Тенге | | | 2335200 | | | | |

Заказчик:
Директор Полное товарищество «Бек и Компания»
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"
_____ Дукенов М. О.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ЭлитИнвест-Б"
_____ Рсалиев Б.

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество «Бек и Компания»

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»
Наименование стройки: Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

Договор № 3 от 15.04.2015 г.

# С П Р А В К А № 1
## о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015 г.

По объекту: Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

| № п/п | Наименование работ | С начала отчетного года | | | За отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Без НДС | НДС | С НДС | Без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2 | 2085000 | 250200 | 2335200 | 2085000 | 250200 | 2335200 |
| | Удержание 5 % | | | | | | |
| | Выплата удержанных 5 % | | | | | | |
| | К оплате | 2085000 | 250200 | 2335200 | 2085000 | 250200 | 2335200 |

Заказчик:
Директор Полное товарищество «Бек и Компания»
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ОМАР-ТРАНС"
_____ Дукенов М. О.