Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«30» декабрь 2014 г.

Заказчик **Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «ОМАР-ТРАНС» директор Дукенов М., г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ж.Шаймерденова 69-дом.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
наименование проектной организации

утвержденного(й) **Полное товарищество «Бек и Компания»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь **2014 год**
окончание работ декабрь **2014 год**
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяцев;**

3. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

4. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **4331082** тенге, в том числе строительно-монтажных работ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4331082** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **3867037** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : : **Средний ремонт Установка уличного освешение в Производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бухарбаев Есенбек Идрисович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Авторский надзор
Рсалиев Бакытжан Канышович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Омаров Ербол Бактиярович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Директора
М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

3480

Заказчик Полное товарищество «Бек и Компания»

Исполнитель ТОО «ОМАР-ТРАНС»

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2014г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт и установка уличного освещение производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г.Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

ФОРМА 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Стойки с прожекторами наружного освещения Н=8,5м												
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,45	294,75		-	133		-	150	1,89		1	
				294,75		-	133		-	113	-		-	
2	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона кл.В12,5 W4 на сспц м3	5,22	9729,89		132,5	50790		692	1542	1,48		8	
				231,75		49,5	1210		258	105	0,24		1	
3	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /труба/ м3	0,0261	93997,62		304,24	2453		8	910	198		5	
				33075		114,75	863		3	105	0,56		-	
4	Е0109-17-1	Установка опоры 1т	0,36774	4588,45		2285,57	1687		840	727	9,35		3	
				1579,5		617,13	581		227	90	2,34		1	
5	С12021-245	Опора из труб и стали для наружного освещения т	0,36774	172800		-	63545		-	-	-		-	
				-		-	-		-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0109-48-2	-Сварочные работы т	0,36774	519,16	120,84	191	44	97	1,34	-
				292,5	-	108	-	90	-	-
7	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2 т	10,66446	148,4	0,07	1583	1	1210	0,65	7
				108	0,02	1152	-	105	-	-
8	Ц0108-596-5	-Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт м2	9	1397	489	12573	4401	5070	2,9	26
				486	107	4374	963	95	0,62	6
9	С151703-20	-Прожектор типа Ж001-400-01-УХЛ1 шт	9	17100	-	153900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-71	-Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500 шт	9	76	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов шт	0,45	7259,41	4310,78	3267	1940	1850	16,1	7
				2745	1169,46	1235	526	105	4,45	2
12	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 1км	27	8,5	0,1	230	3	187	0,05	1
				7,3	-	197	-	95	-	-
13	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	90	5,4	0,1	486	9	316	0,02	2
				3,7	-	333	-	95	-	-
14	С151607-119	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,117	13300	-	1556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	9	843,5	19,5	7592	176	4115	3	27
				479	2,3	4311	21	95	0,01	-
		шт								
16	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	9	244	-	2196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0108-61-1	Предохранитель	9	276,5	18,6	2489	167	1748	1	9
				200	4,5	1800	41	95	0,03	-
		шт								
18	Прайс-лист стр.	Предохранитель резьбовой Е27 220В 6А	9	17,16	-	154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Наружное освещение								
19	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,124	218,93	-	465	-	525	1,54	3
				218,93	-	465	-	113	-	-
		м3								
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием лишнего грунта по месту	2,124	134,1	-	285	-	322	0,97	2
				134,1	-	285	-	113	-	-
		м3								
21	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой из бетона кл.В12,5 W4 на сспц	7,434	9729,89	132,5	72332	985	2195	1,48	11
				231,75	49,5	1723	368	105	0,24	2
		м3								
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /труба/	0,1711	93997,62	304,24	16083	52	5963	198	34
				33075	114,75	5659	20	105	0,56	-
		1т								
23	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	59	247,7	20,7	14614	1221	6311	0,7	41
				111	1,6	6549	94	95	0,01	1
		шт								
24	Е0133-115-1	Установка светильников	59	269,19	38,56	15882	2275	15054	1,29	76
				229,5	13,5	13541	797	105	0,07	4
		шт								
25	Прайс-лист ТОО "Нур Свет"	Светильник высотой 3м трехрожковый для наружного освещения	59	7251,44	-	427835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс-лист ТОО "Нур Свет"	компл. -Лампа LED CORN 11w для светильников наружного освещения	177	3363,88	-	595407	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1448411	12814			265
			Тенге			44517	3317			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			154	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			154	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1238710	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14600	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34781	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1181578	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34652	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5198	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76402	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1349763	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		220
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39979	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144123	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12384	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12138	-		-
	Местные материалы -		Тенге			118513	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1922	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9416	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14061	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65424	-	-		-
	Материалы -		Тенге			305	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	915	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63545	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			824	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	124	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3975	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1039	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1586496	-	-		-

8.02-02-200 -ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г 2,389677 3791213

СН РК 8.02-02-2002 -Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 75824

Итого	3867037
НДС 12%	464044
Итого	4331082

Всего 4331082,00(четыре миллиона триста тридцать одна тысяча восемьдесят два) тенге 00 тиын.

Заказчик: Директор Полное товарищество «Б[illegible] Компан[illegible] Бухарбаев Е.И.

Исполнитель: Директор ТОО «ОМАР-ТРАНС» Омаров Е.Б.

Форма № 3

Заказчик: Полное товарищество «Бек и Компания»

Подрядчик: ТОО «ОМАР-ТРАНС»

Наименование стройки: Средний ремонт и установка уличного освещение в производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

Договор №32 от 24.10.2014 года.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2014 года.

По объекту: Средний ремонт и установка уличного освещение в производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Средний ремонт и установка уличного освещение в производственном базе в собственности Полное товарищество «Бек и Компания» по адресу г. Кызылорда, улица Жибек-Жолы, №2	3867037	464044	4331082	3867037	464044	4331081
	Удержание 5 %	193352	23202	216554	193352	23202	216554
	Выплата удержанных 5 %	193352	23202	216554	193352	23202	216554
	К оплате	3867037	464044	**4331082**	3867037	464044	**4331081**

Заказчик:
Директор Полное товарищество «Бек и Компания»
_____ Бухарбаев Е.И.

Подрядчик:
Директор ТОО «ОМАР-ТРАНС»
_____ Омаров Е.Б.